Форма 2В

Заказчик: ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения (водовод)
(наименование)

Договор №66 от 20.07.2018г

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2018года

смета 6-1-3

Составлен в текущих ценах на 4 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1164,8200		6863,49	7994734	
		Итого :	**м**			**6110,66**	**7117819**	
		НР второго уровня	%	4		244,43	284713	
		Накладные расходы	%	--		244,43	284713	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,41	592203	
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7 117 819**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7 117 819**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7 117 819**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**284 713**	
	ИТОГО:		Тенге				**7 402 532**	
	Сметная прибыль		Тенге				**592 203**	
	Всего						**7 994 734**	

Временные здания и сооружения (2 %)	159 895
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	269 103
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	8 423 732
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	8 928 637
НДС (12 %)	1 071 436
Всего по акту с учетом НДС	**10 000 073**

Заказчик
И.о. руководителя отдела ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Наименование стройки Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)

Наименование объекта Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения (водовод)

(наименование)

Договор подряда №66 от 20.07.2018г

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2018года

смета 6-1-3

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Водовод						
11	**С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1893,4600**		**6863,49**	**12995750,05**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6110,66**	**11570290,28**	
		НР второго уровня	%	4		244,43	462811,61	
		Накладные расходы	%	--		244,43	462811,61	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	508,41	962648,15
56	**С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**378,7500**	**6863,49**	**2599548,09**
		Итого прямые затраты:	**м**		**6110,66**	**2314412,48**
		НР второго уровня	%	4	244,43	92576,50
		Накладные расходы	%	--	244,43	92576,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	508,41	192559,12
57	**С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**354,5100**	**27268,82**	**9667071,14**
		Итого прямые затраты:	**м**		**24277,80**	**8606722,88**
		НР второго уровня	%	4	971,11	344268,92
		Накладные расходы	%	--	971,11	344268,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2019,91	716079,34
60	**С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**134,3300**	**6863,49**	**921973,06**
		Итого прямые затраты:	**м**		**6110,66**	**820844,96**
		НР второго уровня	%	4	244,43	32833,80
		Накладные расходы	%	--	244,43	32833,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	508,41	68294,30
62	**С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**116,1500**	**27268,82**	**3167274,00**

		Итого прямые затраты:	**м**			**24277,80**	**2819866,47**
		НР второго уровня	%	4		971,11	112794,66
		Накладные расходы	%	--		971,11	112794,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2019,91	234612,89
	Итого прямые затраты:		Тенге				**26 132 137**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				26 132 137
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				26 132 137
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1 045 285
	ИТОГО:		**Тенге**				**27 177 423**
	Сметная прибыль		Тенге				**2 174 194**

Всего	**29 351 616**
Временные здания и сооружения (2 %)	587 032
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	987 975
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	**30 926 624**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**32 780 313**
НДС (12 %)	3 933 638
Всего по акту с учетом НДС	**36 713 951**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Нуеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Наименование стройки Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)

Наименование объекта Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть)

(наименование)

Договор подряда №66 от 20.07.2018г

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2018года

смета 6-1-1

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Разводящая сеть						
13	С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3636,0000		6863,49	24955661,68	
		Итого прямые затраты:	м			6110,66	22218359,76	
		НР второго уровня	%	4		244,43	888734,39	
		Накладные расходы	%	--		244,43	888734,39	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,41	1848567,53
120	**С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**425,6400**		**6863,49**	**2921377,29**
		Итого прямые затраты:	**м**			**6110,66**	**2600941,32**
		НР второго уровня	%	4		244,43	104037,65
		Накладные расходы	%	--		244,43	104037,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,41	216398,32
122	**С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**29,3400**		**27268,82**	**800067,32**
		Итого прямые затраты:	**м**			**24277,80**	**712310,65**
		НР второго уровня	%	4		971,11	28492,43
		Накладные расходы	%	--		971,11	28492,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2019,91	59264,25

Итого прямые затраты:	Тенге			**25 531 612**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			0
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			0
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			25 531 612
Накладные расходы I уровня	Тенге			0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			25 531 612
Накладные расходы II уровня	Тенге			1 021 264
ИТОГО:	**Тенге**			**26 552 876**
Сметная прибыль	Тенге			**2 124 230**

Всего	**28 677 106**
Временные здания и сооружения (2 %)	573 542

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	965 271
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	**30 215 920**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**32 027 011**
НДС (12 %)	3 843 241
Всего по акту с учетом НДС	**35 870 252**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть)**
(наименование)

Договор : **№66 от 20.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 4 за август 2018года

смета 6-1-1

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы (трубопроводы, колодцы)						
1	**Е11-010101-0309 11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65**	**м3 грунта**	**25543,0000**		**148,79**	**3800611,72**	**59,1 542171,90**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0112	286,0816	693,95	198526,33	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	625,8035	1148,69	718854,22	
		Итого оплата труда:				**35,92**	**917380,55**	
1. 3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	625,8035	4223,43	2643037,28	
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**2643037,28**	
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**2841563,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132,47	3383735,50	
		НР второго уровня	%	4		5,30	135349,42	
		Накладные расходы	%	--		26,52	677521,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,02	281526,79	

2	**Е11-010205-0203 11-010205-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до**	**м3 грунта**	**809,0000**		**5389,29**	**4359936,92**	**59,1 1441917,50**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,044	3271,596	745,75	2439792,72	
		Итого оплата труда:				**3015,81**	**2439792,72**	
		Итого прямые затраты:				**3015,81**	**2439792,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4798,16	3881710,22	
		НР второго уровня	%	4		191,93	155268,41	
		Накладные расходы	%	--		1974,27	1597185,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,21	322958,29	
3	**Е11-010102-0309 11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**612,0000**		**215,03**	**131598,27**	**59,1 18747,42**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0129	7,8948	693,95	5478,60	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	22,84596	1148,69	26242,93	
		Итого оплата труда:				**51,83**	**31721,52**	
3. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	5,70996	3586,05	20476,20	
3. 4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	17,136	4223,43	72372,70	
		Итого эксплуатация машин:				**151,71**	**92848,90**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,0306	2901,67	88,79	
		Итого материалов:				**0,15**	**88,79**	
		Итого прямые затраты:				**160,81**	**98416,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				191,44	117163,71	
		НР второго уровня	%	4		7,66	4686,55	
		Накладные расходы	%	--		38,29	23433,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,93	9748,02	
4	**С341-020103-1002 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**1162,8000**		**80,02**	**93043,50**	
		Итого прямые затраты:				**71,24**	**82837,87**	
		НР второго уровня	%	4		2,85	3313,51	
		Накладные расходы	%	--		2,85	3313,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,93	6892,11	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**612,0000**		**21,76**	**13318,75**	**59,1 2357,94**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	2,03184	693,95	1410,00	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,25828	1142,35	2579,75	

		Итого оплата труда:				**6,52**	**3989,74**	
5. 3	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,04896	1964,08	96,16	
5. 4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,20932	3586,05	7922,73	
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**8018,89**	
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02448	2901,67	71,03	
		Итого материалов:				**0,12**	**71,03**	
		Итого прямые затраты:				**15,52**	**9499,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,38	11857,86	
		НР второго уровня	%	4		0,78	474,31	
		Накладные расходы	%	--		4,63	2832,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	986,57	
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**390,0000**		**3860,02**	**1505406,11**	**62,1 186744,28**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	397,8	726,56	289025,57	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	13,65	856,40	11689,86	
		Итого оплата труда:				**771,07**	**300715,43**	
6. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	13,65	3403,17	46453,27	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**46453,27**	
6. 4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	429	1906,90	818060,10	
		Итого материалов:				**2097,59**	**818060,10**	
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**1153538,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3436,62	1340283,22	
		НР второго уровня	%	4		137,46	53611,33	
		Накладные расходы	%	--		616,30	240355,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,93	111511,56	
12	**Е11-220501-0107 11-220501-0107**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопров**	**3,6000**		**648196,35**	**2333506,84**	**62,1 638392,88**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	296	1065,6	817,38	871000,13	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	203,364	772,05	157007,74	
		Итого оплата труда:				**285557,74**	**1028007,86**	
12. 3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	177,48	2310,13	410001,87	
12. 4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	1,656	2890,73	4787,05	
12. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	126	124,67	15708,42	
12. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	14,616	1199,40	17530,43	
12. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	9,612	1797,83	17280,74	
		Итого эксплуатация машин:				**129252,36**	**465308,51**	

12. 8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	12,348	215,22	2657,54	
12. 9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	424,8	235,86	100193,33	
		Итого материалов:				**28569,68**	**102850,86**	
		Итого прямые затраты:				**399766,53**	**1439159,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				577097,89	2077552,39	
		НР второго уровня	%	4		23083,92	83102,10	
		Накладные расходы	%	--		200415,27	721494,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48014,54	172852,36	
121	**Е11-220501-0110 11-220501-0110**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопров**	**0,3650**		**1017093,68**	**371239,19**	**62,1 98459,21**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	444	162,06	817,38	132464,60	
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	33,759	772,68	26084,84	
		Итого оплата труда:				**434382,04**	**158549,45**	
121. 3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	29,2	2310,13	67455,80	
121. 4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,2409	2890,73	696,38	
121. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	15,695	124,67	1956,70	
121. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	1,821	1199,40	2184,53	
121. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	2,497	1797,83	4488,46	
		Итого эксплуатация машин:				**210361,26**	**76781,86**	
121. 8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	265	96,725	235,86	22813,56	
		Итого материалов:				**62502,90**	**22813,56**	
		Итого прямые затраты:				**635780,88**	**232060,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				905532,12	330519,23	
		НР второго уровня	%	4		36221,28	13220,77	
		Накладные расходы	%	--		305972,53	111679,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75340,27	27499,20	
123	**Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**127,4000**		**1702,64**	**216915,77**	**62,1 60985,76**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,898	114,405	856,40	97976,61	
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,26754	856,40	229,12	
		Итого оплата труда:				**770,85**	**98205,73**	
123. 3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	33,226	38,81	1289,50	
123. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,26754	1797,83	480,99	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**1770,49**	
123. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,09606	228,09	21,91	

123. 6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,007517	282282,41	2121,80	
123. 7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	51,215	590,58	30246,44	
		Итого материалов:				**254,24**	**32390,15**	
		Итого прямые затраты:				**1037,18**	**132137,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1515,88	193123,01	
		НР второго уровня	%	4		60,64	7724,92	
		Накладные расходы	%	--		539,33	68710,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	16067,83	
134	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**105,0200**		**38667,50**	**4060860,04**	**62,1 600329,76**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	930,4772	778,37	724255,54	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	232,93436	1040,89	242459,05	
		Итого оплата труда:				**9205,06**	**966714,58**	
134. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	2,6255	3403,17	8935,02	
134. 4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	147,028	3157,28	464208,56	
134. 5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	3,36064	172,41	579,41	
134. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	1,68032	1199,40	2015,38	
134. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	81,60054	1797,83	146703,90	
		Итого эксплуатация машин:				**5926,89**	**622442,27**	
134. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	23,73452	2576,67	61156,03	
134. 9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	13,96766	16077,79	224569,10	
134.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-	м3	0,01	1,0502	13911,46	14609,82	
134.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,42008	23319,55	9796,08	
134.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0115522	15153,44	175,06	
134.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	8,4016	196,54	1651,25	
134.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,0325562	93,00	3,03	
134.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	12,6024	914,08	11519,60	
134.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	6,72128	200100,36	1344930,55	
		Итого материалов:				**15886,60**	**1668410,50**	
		Итого прямые затраты:				**28709,85**	**3015108,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34426,19	3615438,07	
		НР второго уровня	%	4		1377,05	144617,52	
		Накладные расходы	%	--		7093,39	744947,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2864,26	300804,45	

135	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**59,0000**		**20387,37**	**1202854,93**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18151,15**	**1070917,85**
		НР второго уровня	%	4		726,05	42836,71
		Накладные расходы	%	--		726,05	42836,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,18	89100,37
137	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**118,0000**		**13810,79**	**1629673,05**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12295,93**	**1450919,74**
		НР второго уровня	%	4		491,84	58036,79
		Накладные расходы	%	--		491,84	58036,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,02	120716,52
138	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**59,0000**		**17083,15**	**1007906,04**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15209,36**	**897352,24**
		НР второго уровня	%	4		608,37	35894,09
		Накладные расходы	%	--		608,37	35894,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1265,42	74659,71
141	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**59,0000**		**11486,21**	**677686,62**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10226,33**	**603353,47**
		НР второго уровня	%	4		409,05	24134,14
		Накладные расходы	%	--		409,05	24134,14

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		850,83	50199,01
142	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	**шт.**	**59,0000**		**19530,04**	**1152272,62**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17387,86**	**1025883,74**
		НР второго уровня	%	4		695,51	41035,35
		Накладные расходы	%	--		695,51	41035,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1446,67	85353,53
144	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**59,0000**		**3622,54**	**213730,13**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,20**	**190286,80**
		НР второго уровня	%	4		129,01	7611,47
		Накладные расходы	%	--		129,01	7611,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,34	15831,86
145	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**59,0000**		**5517,20**	**325515,00**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4912,04**	**289810,36**
		НР второго уровня	%	4		196,48	11592,41
		Накладные расходы	%	--		196,48	11592,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,68	24112,22
Итого прямые затраты:			Тенге				**16 972 639**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				4 759 930
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3 956 661
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				1 185 148
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				8 173 209
	- перевозка грузов		Тенге				82 838
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				-

Накладные расходы I уровня	Тенге				3 590 107
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				20 562 746
Накладные расходы II уровня	Тенге				822 510
ИТОГО:	**Тенге**				**21 385 255**
Сметная прибыль	Тенге				**1 710 820**
Всего	**Тенге**				**23 096 076**
Временные здания и сооружения (2 %)	Тенге				461 922
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	Тенге				777 414
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	**Тенге**				**24 335 411**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**				**25 794 035**
НДС (12 %)	Тенге				3 095 284
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**				**28 889 319**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (водовод)**
(наименование)

Договор : **№66 от 20.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2018года

смета 6-1-3

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы (трубопроводы, колодцы)						
1	**Е11-010101-0309 11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11307,0000**		**148,79**	**1682398,96**	**59,1 240000,69**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0112	126,6384	693,95	87880,72	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	277,0215	1148,69	318211,83	
		Итого оплата труда:				**35,92**	**406092,54**	
1. 3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	277,0215	4223,43	1169980,91	
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**1169980,91**	
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**1257861,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132,47	1497862,32	
		НР второго уровня	%	4		5,30	59914,49	
		Накладные расходы	%	--		26,52	299915,18	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,02	124622,15	

2	**Е11-010205-0203 11-010205-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной**	**м3 грунта**	**360,0000**		**5389,29**	**1940144,97**	**59,1 641644,37**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,044	1455,84	745,75	1085692,68	
		Итого оплата труда:				**3015,81**	**1085692,68**	
		Итого прямые затраты:				**3015,81**	**1085692,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4798,16	1727337,05	
		НР второго уровня	%	4		191,93	69093,48	
		Накладные расходы	%	--		1974,27	710737,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,21	143714,44	
3	**Е11-010102-0309 11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**320,0000**		**215,03**	**68809,55**	**59,1 9802,57**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0129	4,128	693,95	2864,63	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	11,9456	1148,69	13721,79	
		Итого оплата труда:				**51,83**	**16586,42**	
3. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	2,9856	3586,05	10706,51	
3. 4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	8,96	4223,43	37841,93	
		Итого эксплуатация машин:				**151,71**	**48548,44**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,016	2901,67	46,43	
		Итого материалов:				**0,15**	**46,43**	
		Итого прямые затраты:				**160,81**	**51459,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				191,44	61262,07	
		НР второго уровня	%	4		7,66	2450,48	
		Накладные расходы	%	--		38,29	12253,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,93	5097,00	
4	**С341-020103-1002 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**608,0000**		**80,02**	**48650,19**	
		Итого прямые затраты:				**71,24**	**43313,92**	
		НР второго уровня	%	4		2,85	1732,56	
		Накладные расходы	%	--		2,85	1732,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,93	3603,72	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**320,0000**		**21,76**	**6964,05**	**59,1 1232,91**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	1,0624	693,95	737,25	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,1808	1142,35	1348,89	

		Итого оплата труда:				**6,52**	**2086,14**	
5. 3	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0256	1964,08	50,28	
5. 4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,1552	3586,05	4142,60	
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**4192,89**	
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0128	2901,67	37,14	
		Итого материалов:				**0,12**	**37,14**	
		Итого прямые затраты:				**15,52**	**4967,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,38	6200,19	
		НР второго уровня	%	4		0,78	248,01	
		Накладные расходы	%	--		4,63	1480,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	515,86	
6	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основани**	**38,0000**		**3860,02**	**146680,60**	**62,1 18195,6**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	38,76	726,56	28161,47	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,33	856,40	1139,01	
		Итого оплата труда:				**771,07**	**29300,48**	
6. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,33	3403,17	4526,22	
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**4526,22**	
6. 4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	41,8	1906,90	79708,42	
		Итого материалов:				**2097,59**	**79708,42**	
		Итого прямые затраты:				**2957,79**	**112396,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3436,62	130591,70	
		НР второго уровня	%	4		137,46	5223,67	
		Накладные расходы	%	--		616,30	23419,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,93	10865,23	
10	**Е11-220501-0107 11-220501-0107**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопро**	**1,5840**		**648196,35**	**1026742,84**	**62,1 280892,72**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	296	468,864	817,38	383240,06	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	89,48016	772,05	69083,16	
		Итого оплата труда:				**285557,74**	**452323,21**	
10. 3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	78,0912	2310,13	180400,82	
10. 4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,72864	2890,73	2106,30	
10. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	55,44	124,67	6911,70	
10. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	6,43104	1199,40	7713,39	
10. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	4,22928	1797,83	7603,53	
		Итого эксплуатация машин:				**129252,36**	**204735,75**	

10. 8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	5,43312	215,22	1169,32	
10. 9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	186,912	235,86	44085,06	
		Итого материалов:				**28569,68**	**45254,38**	
		Итого прямые затраты:				**399766,53**	**633230,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				577097,89	914122,90	
		НР второго уровня	%	4		23083,92	36564,92	
		Накладные расходы	%	--		200415,27	317457,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48014,54	76055,03	
61	**Е11-220501-0110 11-220501-0110**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопро**	**0,1150**		**1017093,68**	**116965,77**	**62,1 31021,39**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	444	51,06	817,38	41735,42	
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	10,636	772,68	8218,51	
		Итого оплата труда:				**434382,04**	**49953,93**	
61. 3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	9,2	2310,13	21253,20	
61. 4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,0759	2890,73	219,41	
61. 5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от	маш.-ч	43	4,945	124,67	616,49	
61. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,57385	1199,40	688,28	
61. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,7866	1797,83	1414,17	
		Итого эксплуатация машин:				**210361,26**	**24191,54**	
61. 8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	265	30,475	235,86	7187,83	
		Итого материалов:				**62502,90**	**7187,83**	
		Итого прямые затраты:				**635780,88**	**73114,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				905532,12	104136,19	
		НР второго уровня	%	4		36221,28	4165,45	
		Накладные расходы	%	--		305972,53	35186,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75340,27	8664,13	
63	**Е11-221401-0303 11-221401-0303**	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенно**	**115,0000**		**1702,64**	**195803,09**	**62,1 55049,94**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,898	103,27	856,40	88440,43	
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2415	856,40	206,82	
		Итого оплата труда:				**770,85**	**88647,25**	
63. 3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	29,992	38,81	1163,99	
63. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,2415	1797,83	434,18	
		Итого эксплуатация машин:				**13,90**	**1598,17**	
63. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,08671	228,09	19,78	
63. 6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,006785	282282,41	1915,29	

63. 7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	46,23	590,58	27302,51	
		Итого материалов:				**254,24**	**29237,58**	
		Итого прямые затраты:				**1037,18**	**119276,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1515,88	174326,11	
		НР второго уровня	%	4		60,64	6973,04	
		Накладные расходы	%	--		539,33	62022,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,12	14503,93	
66	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобет**	**9,4000**		**38667,50**	**363474,43**	**62,1 53733,57**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	83,284	778,37	64825,77	
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	20,8492	1040,89	21701,72	
		Итого оплата труда:				**9205,06**	**86527,49**	
66. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,235	3403,17	799,74	
66. 4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	13,16	3157,28	41549,80	
66. 5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,3008	172,41	51,86	
66. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,1504	1199,40	180,39	
66. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	7,3038	1797,83	13130,99	
		Итого эксплуатация машин:				**5926,89**	**55712,79**	
66. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,1244	2576,67	5473,88	
66. 9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,2502	16077,79	20100,45	
66.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,094	13911,46	1307,68	
66.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0376	23319,55	876,82	
66.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001034	15153,44	15,67	
66.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,752	196,54	147,80	
66.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,002914	93,00	0,27	
66.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,128	914,08	1031,08	
66.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,6016	200100,36	120380,38	
		Итого материалов:				**15886,60**	**149334,02**	
		Итого прямые затраты:				**28709,85**	**269872,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34426,19	323606,15	
		НР второго уровня	%	4		1377,05	12944,25	
		Накладные расходы	%	--		7093,39	66677,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2864,26	26924,03	

67	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**5,0000**		**20387,37**	**101936,86**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18151,15**	**90755,75**
		НР второго уровня	%	4		726,05	3630,23
		Накладные расходы	%	--		726,05	3630,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,18	7550,88
69	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**9,0000**		**13810,79**	**124297,10**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12295,93**	**110663,37**
		НР второго уровня	%	4		491,84	4426,53
		Накладные расходы	%	--		491,84	4426,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,02	9207,19
70	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**		**17083,15**	**102498,92**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15209,36**	**91256,16**
		НР второго уровня	%	4		608,37	3650,25
		Накладные расходы	%	--		608,37	3650,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1265,42	7592,51
73	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**5,0000**		**11486,21**	**57431,07**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10226,33**	**51131,65**
		НР второго уровня	%	4		409,05	2045,27
		Накладные расходы	%	--		409,05	2045,27

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	850,83	4254,15	
74	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	**шт.**	**5,0000**	**19530,04**	**97650,22**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**17387,86**	**86939,30**	
		НР второго уровня	%	4	695,51	3477,57	
		Накладные расходы	%	--	695,51	3477,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1446,67	7233,35	
76	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**5,0000**	**3622,54**	**18112,72**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**3225,20**	**16126,00**	
		НР второго уровня	%	4	129,01	645,04	
		Накладные расходы	%	--	129,01	645,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	268,34	1341,68	
78	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**5,0000**	**8508,06**	**42540,30**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**7574,84**	**37874,20**	
		НР второго уровня	%	4	302,99	1514,97	
		Накладные расходы	%	--	302,99	1514,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	630,23	3151,13	
	Итого прямые затраты:		Тенге			**4 135 931**	
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1 783 578	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1 513 487	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			433 632	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			795 552	
		- перевозка грузов	Тенге			43 314	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			-	
	Накладные расходы I уровня		Тенге			1 331 574	

Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5 467 505
Накладные расходы II уровня	Тенге				218 700
ИТОГО:	**Тенге**				**5 686 205**
Сметная прибыль	Тенге				**454 896**
Всего	**Тенге**				**6 141 102**
Временные здания и сооружения (2 %)	Тенге				122 822
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	Тенге				206 709
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	**Тенге**				**6 470 633**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**				**6 858 472**
НДС (12 %)	Тенге				823 017
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**				**7 681 489**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть)**

(наименование)

Договор : **№66 от 20.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 6 за сентябрь 2018года

смета 6-1-1

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**83,0000**		**13374,57**	**1110089,43**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11907,56**	**988327,48**	
		НР второго уровня	%	4		476,30	39533,10	
		Накладные расходы	%	--		476,30	39533,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		990,71	82228,85	
16	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7500,0000**		**3491,15**	**26183645,28**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3108,22**	**23311650,00**	

		НР второго уровня	%			124,33	932466,00
		Накладные расходы	%	--		124,33	932466,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,60	1939529,28
18	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10030,0000**		**1663,67**	**16686636,26**
		Итого прямые затраты:	**м**			**1481,19**	**14856335,70**
		НР второго уровня	%	4		59,25	594253,43
		Накладные расходы	%	--		59,25	594253,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,24	1236047,13
112	**С123-010501-1317 23-010501-1317 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**736,0000**		**4379,44**	**3223264,47**
		Итого прямые затраты:	**м**			**3899,07**	**2869715,52**
		НР второго уровня	%	4		155,96	114788,62
		Накладные расходы	%	--		155,96	114788,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,40	238760,33
127	**С123-010501-1323 23-010501-1323 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**741,0000**		**17029,12**	**12618574,96**
		Итого прямые затраты:	**м**			**15161,25**	**11234486,25**
		НР второго уровня	%	4		606,45	449379,45
		Накладные расходы	%	--		606,45	449379,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1261,42	934709,26
	Итого прямые затраты:		Тенге				**53 260 515**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				-
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				53 260 515
		- перевозка грузов	Тенге				-
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				53 260 515
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2 130 421
	ИТОГО:		**Тенге**				**55 390 936**
	Сметная прибыль		Тенге				**4 431 275**
	Всего		**Тенге**				**59 822 210**
	Временные здания и сооружения (2 %)		Тенге				1 196 444

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	Тенге	2 013 616
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	**Тенге**	**63 032 270**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**	**66 810 317**
НДС (12 %)	Тенге	8 017 238
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**	**74 827 555**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть)**
(наименование)

Договор : **№66 от 20.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 7 за сентябрь 2018года

смета 6-1-1

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы (трубопроводы, колодцы)						
1	**Е11-010101-0309 11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65**	**м3 грунта**	**185919,0000**		**148,79**	**27663388,43**	**59,1 3946288,94**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0112	2082,2928	693,95	1445007,09	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	4555,0155	1148,69	5232300,75	
		Итого оплата труда:				**35,92**	**6677307,84**	
1. 3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	4555,0155	4223,43	19237789,11	
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**19237789,11**	
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**20682796,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132,47	24629085,14	
		НР второго уровня	%	4		5,30	985163,41	
		Накладные расходы	%	--		26,52	4931452,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,02	2049139,88	

2	**Е11-010205-0203 11-010205-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до**	**м3 грунта**	**6081,0000**		**5389,29**	**32772282,27**	**59,1 10838442,88**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,044	24591,564	745,75	18339158,85	
		Итого оплата труда:				**3015,81**	**18339158,85**	
		Итого прямые затраты:				**3015,81**	**18339158,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4798,16	29177601,73	
		НР второго уровня	%	4		191,93	1167104,07	
		Накладные расходы	%	--		1974,27	12005546,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,21	2427576,46	
3	**Е11-010102-0309 11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4462,0000**		**215,03**	**959463,24**	**59,1 136684,62**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0129	57,5598	693,95	39943,62	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	166,56646	1148,69	191333,23	
		Итого оплата труда:				**51,83**	**231276,85**	
3. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	41,63046	3586,05	149288,91	
3. 4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	124,936	4223,43	527658,45	
		Итого эксплуатация машин:				**151,71**	**676947,36**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,2231	2901,67	647,36	
		Итого материалов:				**0,15**	**647,36**	
		Итого прямые затраты:				**160,81**	**717538,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				191,44	854222,97	
		НР второго уровня	%	4		7,66	34168,92	
		Накладные расходы	%	--		38,29	170853,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,93	71071,35	
4	**С341-020103-1002 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**8477,8000**		**80,02**	**678366,16**	
		Итого прямые затраты:				**71,24**	**603958,47**	
		НР второго уровня	%	4		2,85	24158,34	
		Накладные расходы	%	--		2,85	24158,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,93	50249,34	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4462,0000**		**21,76**	**97104,99**	**59,1 17191,37**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	14,81384	693,95	10280,06	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	16,46478	1142,35	18808,54	

		Итого оплата труда:				**6,52**	**29088,61**	
5. 3	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,35696	1964,08	701,10	
5. 4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	16,10782	3586,05	57763,45	
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**58464,55**	
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,17848	2901,67	517,89	
		Итого материалов:				**0,12**	**517,89**	
		Итого прямые затраты:				**15,52**	**69262,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,38	86453,87	
		НР второго уровня	%	4		0,78	3458,15	
		Накладные расходы	%	--		4,63	20649,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	7192,96	
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60000,0000**		**30,19**	**1811330,93**	**59,1 281872,03**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	483,6	986,23	476940,83	
		Итого оплата труда:				**7,95**	**476940,83**	
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	483,6	2751,82	1330780,15	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1330780,15**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**1330780,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,88	1612652,18	
		НР второго уровня	%	4		1,08	64506,09	
		Накладные расходы	%	--		5,77	346378,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	134172,66	
8	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15000,0000**		**1177,60**	**17663992,41**	**59,1 5841832,17**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	14580	677,96	9884656,80	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**9884656,80**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**9884656,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	15726488,97	
		НР второго уровня	%	4		41,94	629059,56	
		Накладные расходы	%	--		431,39	6470891,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,23	1308443,88	
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**60000,0000**		**195,82**	**11749403,66**	**59,1 3246545,26**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	6480	639,58	4144478,40	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1575	856,40	1348830,00	
		Итого оплата труда:				**91,56**	**5493308,40**	

9. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1575	1903,05	2997303,75	
9. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6300	11,48	72324,00	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**3069627,75**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**7214106,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,34	10460651,41	
		НР второго уровня	%	4		6,97	418426,06	
		Накладные расходы	%	--		61,08	3664971,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	870326,20	
		Разводящая сеть						
10	**Е11-220501-0108 11-220501-0108**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопров**	**0,082178**		**697783,46**	**57342,46**	**62,1 15266,96**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	306	25,146468	817,38	20554,22	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	5,2100852	773,55	4030,26	
		Итого оплата труда:				**299161,16**	**24584,48**	
10. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	4,478701	2310,13	10346,38	
10. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,05095036	2890,73	147,28	
10. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,87623	124,67	358,58	
10. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,33364268	1199,40	400,17	
10. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,34679116	1797,83	623,47	
		Итого эксплуатация машин:				**144514,19**	**11875,89**	
10. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,28187054	215,22	60,66	
10. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	13,97026	235,86	3295,03	
		Итого материалов:				**40834,40**	**3355,69**	
		Итого прямые затраты:				**435466,88**	**35785,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				621245,96	51052,76	
		НР второго уровня	%	4		24849,84	2042,11	
		Накладные расходы	%	--		210628,92	17309,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51687,66	4247,59	
17	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопров**	**9,93069**		**380827,56**	**3781880,02**	**62,1 1116499,85**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	1926,55386	826,98	1593221,51	

17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	266,440413	768,22	204684,85	
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**1797906,36**	
17. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	244,294974	2310,13	564353,15	
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3,1778208	2890,73	9186,22	
17. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	119,16828	124,67	14856,71	
17. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	13,8036591	1199,40	16556,11	
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	5,1639588	1797,83	9283,92	
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**614236,11**	
17. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	4,3695036	215,22	940,40	
17. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	178,75242	235,86	42160,55	
		Итого материалов:				**4340,18**	**43100,95**	
		Итого прямые затраты:				**226626,61**	**2250558,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				339055,87	3367058,42	
		НР второго уровня	%	4		13562,23	134682,34	
		Накладные расходы	%	--		125991,50	1251182,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28209,45	280139,26	
126	**Е11-220501-0109 11-220501-0109**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопров**	**0,73366**		**913466,78**	**670173,97**	**62,1 181640,54**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	413	303,00158	817,38	247667,43	
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,02	57,9738132	773,27	44829,41	
		Итого оплата труда:				**398681,88**	**292496,84**	
126. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	68	49,88888	2310,13	115249,80	
126. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,4842156	2890,73	1399,74	
126. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	31,54738	124,67	3933,01	
126. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	3,6609634	1199,40	4390,96	
126. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,37	3,9397542	1797,83	7083,01	
		Итого эксплуатация машин:				**179996,88**	**132056,51**	
126. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	204	149,66664	235,86	35300,37	

		Итого материалов:				**48115,44**	**35300,37**	
		Итого прямые затраты:				**565690,26**	**415024,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				813271,71	596664,86	
		НР второго уровня	%	4		32530,87	23866,59	
		Накладные расходы	%	--		280112,31	205507,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67664,21	49642,52	
131	**Е11-220501-0108 11-220501-0108**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопров**	**1,089108**		**697783,46**	**759961,69**	**62,1 202333,61**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	306	333,267048	817,38	272405,82	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	69,0494472	773,55	53413,20	
		Итого оплата труда:				**299161,16**	**325819,02**	
131. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	59,356386	2310,13	137120,97	
131. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,67524696	2890,73	1951,96	
131. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	38,11878	124,67	4752,27	
131. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	4,42177848	1199,40	5303,48	
131. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	4,59603576	1797,83	8262,89	
		Итого эксплуатация машин:				**144514,19**	**157391,57**	
131. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	3,73564044	215,22	803,98	
131. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	185,14836	235,86	43669,09	
		Итого материалов:				**40834,40**	**44473,08**	
		Итого прямые затраты:				**435466,88**	**474270,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				621245,96	676604,07	
		НР второго уровня	%	4		24849,84	27064,16	
		Накладные расходы	%	--		210628,92	229397,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51687,66	56293,46	
132	**С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**1100,0000**		**13374,57**	**14712028,53**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11907,56**	**13098316,00**	

		НР второго уровня	%	4		476,30	523932,64	
		Накладные расходы	%	--		476,30	523932,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		990,71	1089779,89	
133	**Е11-221401-0301 11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**1089,1080**		**1493,61**	**1626703,48**	**62,1 489841,46**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	919,207152	856,40	787209,00	
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,8514836	856,40	1585,61	
		Итого оплата труда:				**724,26**	**788794,62**	
133. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	284,039366	38,81	11023,57	
133. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,8514836	1797,83	3328,65	
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**14352,22**	
133. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,5859401	228,09	133,65	
133. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,040297	282282,41	11375,13	
133. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	246,138408	590,58	145364,42	
		Итого материалов:				**144,04**	**156873,20**	
		Итого прямые затраты:				**880,02**	**958434,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	1448275,89	
		НР второго уровня	%	4		53,19	57931,04	
		Накладные расходы	%	--		502,96	547772,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,64	120496,55	

Итого прямые затраты:	Тенге	**76 074 647**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	36 784 583
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	25 303 521
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	7 576 757
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	13 382 585
- перевозка грузов	Тенге	603 958
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	-
Накладные расходы I уровня	Тенге	26 314 440
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	102 389 087
Накладные расходы II уровня	Тенге	4 095 563
ИТОГО:	**Тенге**	**106 484 650**
Сметная прибыль	Тенге	**8 518 772**
Всего	**Тенге**	**115 003 422**
Временные здания и сооружения (2 %)	Тенге	2 300 068

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	Тенге	3 871 015
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	**Тенге**	**121 174 506**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**	**128 437 500**
НДС (12 %)	Тенге	15 412 500
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**	**143 850 000**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть)**
(наименование)

Договор : **№66 от 20.07.2018г**

Акт приемки выполненных работ № 8 за октябрь 2018года

смета 6-1-1

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы (трубопроводы, колодцы)						
1	E11-010101-0309 11-010101-0309	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65**	**м3 грунта**	**190000,0000**		**148,79**	**28270611,40**	**59,1 4032911,63**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0112	2128	693,95	1476725,60	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	4655	1148,69	5347151,95	
		Итого оплата труда:				**35,92**	**6823877,55**	
1. 3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	4655	4223,43	19660066,65	
		Итого эксплуатация машин:				**103,47**	**19660066,65**	
		Итого прямые затраты:				**111,25**	**21136792,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132,47	25169703,88	
		НР второго уровня	%	4		5,30	1006788,16	
		Накладные расходы	%	--		26,52	5039699,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,02	2094119,36	

2	**Е11-010205-0203 11-010205-0203**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до**	**м3 грунта**	**6215,0000**		**5389,29**	**33494447,35**	**59,1 11077277,18**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	4,044	25133,46	745,75	18743277,80	
		Итого оплата труда:				**3015,81**	**18743277,80**	
		Итого прямые затраты:				**3015,81**	**18743277,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4798,16	29820554,98	
		НР второго уровня	%	4		191,93	1192822,20	
		Накладные расходы	%	--		1974,27	12270099,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,21	2481070,17	
3	**Е11-010102-0309 11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4555,0000**		**215,03**	**979461,01**	**59,1 139533,49**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0129	58,7595	693,95	40776,16	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	170,03815	1148,69	195321,12	
		Итого оплата труда:				**51,83**	**236097,28**	
3. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	42,49815	3586,05	152400,49	
3. 4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	127,54	4223,43	538656,26	
		Итого эксплуатация машин:				**151,71**	**691056,75**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,22775	2901,67	660,86	
		Итого материалов:				**0,15**	**660,86**	
		Итого прямые затраты:				**160,81**	**732493,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				191,44	872027,25	
		НР второго уровня	%	4		7,66	34881,09	
		Накладные расходы	%	--		38,29	174414,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,93	72552,67	
4	**С341-020103-1002 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**8654,5000**		**80,02**	**692505,12**	
		Итого прямые затраты:				**71,24**	**616546,58**	
		НР второго уровня	%	4		2,85	24661,86	
		Накладные расходы	%	--		2,85	24661,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,93	51296,68	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4555,0000**		**21,76**	**99128,91**	**59,1 17549,68**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	15,1226	693,95	10494,33	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	16,80795	1142,35	19200,56	

		Итого оплата труда:				**6,52**	**29694,89**	
5. 3	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,3644	1964,08	715,71	
5. 4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	16,44355	3586,05	58967,39	
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**59683,10**	
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,1822	2901,67	528,68	
		Итого материалов:				**0,12**	**528,68**	
		Итого прямые затраты:				**15,52**	**70706,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,38	88255,80	
		НР второго уровня	%	4		0,78	3530,23	
		Накладные расходы	%	--		4,63	21079,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	7342,88	
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**165000,0000**		**30,19**	**4981160,06**	**59,1 775148,08**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1329,9	986,23	1311587,28	
		Итого оплата труда:				**7,95**	**1311587,28**	
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1329,9	2751,82	3659645,42	
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**3659645,42**	
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**3659645,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,88	4434793,50	
		НР второго уровня	%	4		1,08	177391,74	
		Накладные расходы	%	--		5,77	952539,82	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	368974,82	
8	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41250,0000**		**1177,60**	**48575979,12**	**59,1 16065038,46**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	40095	677,96	27182806,20	
		Итого оплата труда:				**658,98**	**27182806,20**	
		Итого прямые затраты:				**658,98**	**27182806,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	43247844,66	
		НР второго уровня	%	4		41,94	1729913,79	
		Накладные расходы	%	--		431,39	17794952,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,23	3598220,68	
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**165000,0000**		**195,82**	**32310860,09**	**59,1 8927999,48**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	17820	639,58	11397315,60	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4331,25	856,40	3709282,50	
		Итого оплата труда:				**91,56**	**15106598,10**	

9. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4331,25	1903,05	8242585,31	
9. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	17325	11,48	198891,00	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**8441476,31**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**19838791,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,34	28766791,39	
		НР второго уровня	%	4		6,97	1150671,66	
		Накладные расходы	%	--		61,08	10078671,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	2393397,04	
		Разводящая сеть						
14	**Е11-220501-0106 11-220501-0106**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопров**	**8,1450**		**602094,92**	**4904064,39**	**62,1 1376759,22**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	286	2329,47	817,38	1904062,19	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	406,35	770,12	312941,38	
		Итого оплата труда:				**272191,74**	**2217003,57**	
14. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	361,638	2310,13	835430,79	
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	2,52495	2890,73	7298,95	
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	285,075	124,67	35540,30	
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	28,3446	1199,40	33996,51	
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	13,8465	1797,83	24893,65	
		Итого эксплуатация машин:				**115059,57**	**937160,21**	
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	27,94	215,22	6012,68	
14. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	602,73	235,86	142159,90	
		Итого материалов:				**18191,84**	**148172,57**	
		Итого прямые затраты:				**367022,10**	**2989394,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				536053,17	4366154,19	
		НР второго уровня	%	4		21442,13	174646,17	
		Накладные расходы	%	--		190473,20	1551405,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44599,62	363264,03	

15	**С123-010501-1317 23-010501-1317 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**726,1900**		**4379,44**	**3180302,21**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3899,07**	**2831465,64**	
		НР второго уровня	%	4		155,96	113258,63	
		Накладные расходы	%	--		155,96	113258,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,40	235577,94	
17	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопров**	**7,50000**		**380827,56**	**2856206,38**	**62,1 843219,24**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	1455	826,98	1203255,90	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	201,225	768,22	154585,07	
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**1357840,97**	
17. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	184,5	2310,13	426218,99	
17. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	2,4	2890,73	6937,75	
17. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	90	124,67	11220,30	
17. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	10,425	1199,40	12503,75	
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	3,9	1797,83	7011,54	
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**463892,32**	
17. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	3,3	215,22	710,23	
17. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	135	235,86	31841,10	
		Итого материалов:				**4340,18**	**32551,33**	
		Итого прямые затраты:				**226626,61**	**1699699,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				339055,87	2542918,79	
		НР второго уровня	%	4		13562,23	101716,75	
		Накладные расходы	%	--		125991,50	944935,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28209,45	211570,84	

18	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**7575,0000**		**1663,67**	**12602320,01**
		Итого прямые затраты:	**м**			**1481,19**	**11220014,25**
		НР второго уровня	%	4		59,25	448800,57
		Накладные расходы	%	--		59,25	448800,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,24	933505,19
86	**С123-020303-0311 23-020303-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3154,63**	**6309,26**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2808,61**	**5617,22**
		НР второго уровня	%	4		112,34	224,69
		Накладные расходы	%	--		112,34	224,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,68	467,35
88	**С123-020303-0309 23-020303-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**1655,63**	**11589,41**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1474,03**	**10318,21**
		НР второго уровня	%	4		58,96	412,73
		Накладные расходы	%	--		58,96	412,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,64	858,48
90	**С123-020303-0306 23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**27,0000**		**768,63**	**20752,96**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**684,32**	**18476,64**
		НР второго уровня	%	4		27,37	739,07

		Накладные расходы	%	--		27,37	739,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,94	1537,26	
93	**Е11-220801-0201 11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)**	**шт.**	**344,0000**		**1315,18**	**452421,33**	**62,1 108132,31**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,414	142,416	807,79	115042,22	
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	77,744	759,98	59083,89	
		Итого оплата труда:				**506,18**	**174126,11**	
93. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	77,056	2310,13	178009,38	
93. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,344	2890,73	994,41	
93. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,344	1797,83	618,45	
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**179622,24**	
		Итого прямые затраты:				**856,58**	**294664,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170,92	402796,77	
		НР второго уровня	%	4		46,84	16111,87	
		Накладные расходы	%	--		361,18	124244,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,42	33512,69	
96	**С123-010501-1018 23-010501-1018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**28,0000**		**7006,24**	**196174,74**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6237,75**	**174657,00**	
		НР второго уровня	%	4		249,51	6986,28	
		Накладные расходы	%	--		249,51	6986,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,98	14531,46	
97	**С123-010501-1016 23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**30,0000**		**4530,05**	**135901,36**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4033,16**	**120994,80**	
		НР второго уровня	%	4		161,33	4839,79	
		Накладные расходы	%	--		161,33	4839,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,56	10066,77	

98	**С123-010501-1014 23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 180х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**28,0000**		**2908,07**	**81425,84**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2589,09**	**72494,52**	
		НР второго уровня	%	4		103,56	2899,78	
		Накладные расходы	%	--		103,56	2899,78	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,41	6031,54	
120	**С123-010501-1319 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**76,3300**		**6863,49**	**523890,44**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**6110,66**	**466426,68**	
		НР второго уровня	%	4		244,43	18657,07	
		Накладные расходы	%	--		244,43	18657,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		508,41	38806,70	
122	**С123-010501-1325 23-010501-1325 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**99,3340**		**27268,82**	**2708721,46**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**24277,80**	**2411610,99**	
		НР второго уровня	%	4		971,11	96464,44	
		Накладные расходы	%	--		971,11	96464,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2019,91	200646,03	
124	**Е11-220501-0105 11-220501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопров**	**0,2760**		**499793,68**	**137943,07**	**62,1 39652,91**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	68,172	817,38	55722,43	
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	10,55424	770,39	8130,88	
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**63853,31**	
124. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	9,4668	2310,13	21869,54	

124. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,14352	2890,73	414,88	
124. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	5,52	124,67	688,18	
124. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,64032	1199,40	768,00	
124. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,3036	1797,83	545,82	
		Итого эксплуатация машин:				**87994,26**	**24286,42**	
124. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,12144	215,22	26,14	
124. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	13,248	235,86	3124,67	
		Итого материалов:				**11415,98**	**3150,81**	
		Итого прямые затраты:				**301303,10**	**83159,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				444973,00	122812,56	
		НР второго уровня	%	4		17798,92	4912,50	
		Накладные расходы	%	--		161468,83	44565,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37021,75	10218,01	
125	**С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1019,6400**		**3491,15**	**3559718,94**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3108,22**	**3169265,44**	
		НР второго уровня	%	4		124,33	126770,62	
		Накладные расходы	%	--		124,33	126770,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,60	263682,88	
128	**Е11-221401-0302 11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**733,6600**		**1636,01**	**1200274,46**	**62,1 350731,26**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,897	658,09	856,40	563590,86	
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,39	856,40	1193,78	
		Итого оплата труда:				**769,82**	**564784,64**	
128. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	191,34	38,81	7425,85	
128. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,39	1797,83	2506,09	
		Итого эксплуатация машин:				**13,54**	**9931,94**	

128. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,47	228,09	107,27	
128. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,04	282282,41	9940,77	
128. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	227,43	590,58	134318,33	
		Итого материалов:				**196,78**	**144366,36**	
		Итого прямые затраты:				**978,50**	**717889,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1456,56	1068620,42	
		НР второго уровня	%	4		58,26	42744,82	
		Накладные расходы	%	--		536,32	393476,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,19	88909,22	
129	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопров**	**0,6940**		**380827,56**	**264294,30**	**62,1 78025,89**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	134,64	826,98	111341,28	
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	18,62	768,22	14304,27	
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**125645,55**	
129. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	17,0724	2310,13	39439,46	
129. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,22208	2890,73	641,97	
129. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	8,328	124,67	1038,25	
129. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,96466	1199,40	1157,01	
129. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,36088	1797,83	648,80	
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**42925,50**	
129. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,30536	215,22	65,72	
129. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	12,492	235,86	2946,36	
		Итого материалов:				**4340,18**	**3012,08**	
		Итого прямые затраты:				**226626,61**	**157278,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				339055,87	235304,75	
		НР второго уровня	%	4		13562,23	9412,19	
		Накладные расходы	%	--		125991,50	87438,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28209,45	19577,36	

130	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2514,0000**		**1663,67**	**4182472,94**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1481,19**	**3723711,66**	
		НР второго уровня	%	4		59,25	148948,47	
		Накладные расходы	%	--		59,25	148948,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,24	309812,81	
131	**Е11-220501-0108 11-220501-0108**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопров**	**0,706000**		**697783,46**	**492635,21**	**62,1 131160,11**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	306	216,036	817,38	176583,51	
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	44,7604	773,55	34624,41	
		Итого оплата труда:				**299161,16**	**211207,91**	
131. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	38,477	2310,13	88886,87	
131. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,43772	2890,73	1265,33	
131. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	24,71	124,67	3080,60	
131. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	2,86636	1199,40	3437,91	
131. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	2,97932	1797,83	5356,31	
		Итого эксплуатация машин:				**144514,19**	**102027,02**	
131. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	2,42158	215,22	521,17	
131. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	120,02	235,86	28307,92	
		Итого материалов:				**40834,40**	**28829,09**	
		Итого прямые затраты:				**435466,88**	**307439,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				621245,96	438599,73	
		НР второго уровня	%	4		24849,84	17543,99	
		Накладные расходы	%	--		210628,92	148704,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51687,66	36491,50	

132	**С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**713,0600**		**13374,57**	**9536871,88**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**11907,56**	**8490804,73**	
		НР второго уровня	%	4		476,30	339632,19	
		Накладные расходы	%	--		476,30	339632,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		990,71	706434,95	
133	**Е11-221401-0301 11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной**	**706,0000**		**1493,61**	**1054489,23**	**62,1 317533,31**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,844	595,864	856,40	510297,93	
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,2002	856,40	1027,85	
		Итого оплата труда:				**724,26**	**511325,78**	
133. 3	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	184,1248	38,81	7145,88	
133. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,2002	1797,83	2157,76	
		Итого эксплуатация машин:				**13,18**	**9303,64**	
133. 5	127730 С (21-050302-0104)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,379828	228,09	86,63	
133. 6	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,026122	282282,41	7373,78	
133. 7	147673 С (21-130816-2304)	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	159,556	590,58	94230,58	
		Итого материалов:				**144,04**	**101691,00**	
		Итого прямые затраты:				**880,02**	**621292,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	938825,88	
		НР второго уровня	%	4		53,19	37553,04	
		Накладные расходы	%	--		502,96	355086,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,64	78110,31	
134	**Е11-221301-0101 11-221301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобето**	**94,5000**		**38667,50**	**3654078,02**	**62,1 540193,89**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	8,86	837,27	778,37	651705,85	
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	209,601	1040,89	218171,58	
		Итого оплата труда:				**9205,06**	**869877,43**	
134. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	2,3625	3403,17	8039,99	

134. 4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	132,3	3157,28	417708,14	
134. 5	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	3,024	172,41	521,37	
134. 6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	1,512	1199,40	1813,49	
134. 7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	73,4265	1797,83	132008,36	
		Итого эксплуатация машин:				**5926,89**	**560091,36**	
134. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	21,357	2576,67	55029,94	
134. 9	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	12,5685	16077,79	202073,70	
134.10	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-	м3	0,01	0,945	13911,46	13146,33	
134.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,378	23319,55	8814,79	
134.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,010395	15153,44	157,52	
134.13	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	7,56	196,54	1485,84	
134.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,029295	93,00	2,72	
134.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	11,34	914,08	10365,67	
134.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	6,048	200100,36	1210206,98	
		Итого материалов:				**15886,60**	**1501283,50**	
		Итого прямые затраты:				**28709,85**	**2713080,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34426,19	3253274,59	
		НР второго уровня	%	4		1377,05	130130,98	
		Накладные расходы	%	--		7093,39	670324,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2864,26	270672,45	
135	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**26,0000**		**20387,37**	**530071,66**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18151,15**	**471929,90**	
		НР второго уровня	%	4		726,05	18877,20	
		Накладные расходы	%	--		726,05	18877,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1510,18	39264,57	
136	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**24,0000**		**31346,00**	**752303,90**	

		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27907,76**	**669786,24**
		НР второго уровня	%	4		1116,31	26791,45
		Накладные расходы	%	--		1116,31	26791,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,93	55726,22
137	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**52,0000**		**13810,79**	**718161,01**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12295,93**	**639388,36**
		НР второго уровня	%	4		491,84	25575,53
		Накладные расходы	%	--		491,84	25575,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1023,02	53197,11
138	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**26,0000**		**17083,15**	**444161,98**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15209,36**	**395443,36**
		НР второго уровня	%	4		608,37	15817,73
		Накладные расходы	%	--		608,37	15817,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1265,42	32900,89
139	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**48,0000**		**21378,25**	**1026155,88**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**19033,34**	**913600,32**
		НР второго уровня	%	4		761,33	36544,01
		Накладные расходы	%	--		761,33	36544,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1583,57	76011,55

140	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**24,0000**	**25499,10**	**611978,40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**22702,19**	**544852,56**	
		НР второго уровня	%	4	908,09	21794,10	
		Накладные расходы	%	--	908,09	21794,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1888,82	45331,73	
141	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**50,0000**	**11486,21**	**574310,69**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**10226,33**	**511316,50**	
		НР второго уровня	%	4	409,05	20452,66	
		Накладные расходы	%	--	409,05	20452,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	850,83	42541,53	
142	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	**шт.**	**26,0000**	**19530,04**	**507781,15**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**17387,86**	**452084,36**	
		НР второго уровня	%	4	695,51	18083,37	
		Накладные расходы	%	--	695,51	18083,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1446,67	37613,42	
143	**С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1)**	**шт.**	**24,0000**	**29200,86**	**700820,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**25997,92**	**623950,08**	
		НР второго уровня	%	4	1039,92	24958,00	
		Накладные расходы	%	--	1039,92	24958,00	

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2163,03	51912,65	
144	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**50,0000**		**3622,54**	**181127,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3225,20**	**161260,00**	
		НР второго уровня	%	4		129,01	6450,40	
		Накладные расходы	%	--		129,01	6450,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,34	13416,83	
145	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**50,0000**		**5517,20**	**275860,17**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**4912,04**	**245602,00**	
		НР второго уровня	%	4		196,48	9824,08	
		Накладные расходы	%	--		196,48	9824,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,68	20434,09	
150	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**374,0000**		**924,19**	**1993840,73**	**50,8 34433,49**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	79,288	846,81	67141,87	
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,748	856,40	640,59	
		Итого оплата труда:				**181,24**	**67782,46**	
150. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	7,293	438,95	3201,26	
150. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,748	1797,83	1344,78	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**4546,04**	
150. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	897,6	212,16	190434,82	
150. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,06	110058,65	6585,91	
150. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,09	51147,90	4591,04	

		Итого материалов:				**539,07**	**201611,76**
		Итого прямые затраты:				**730,75**	**273299,67**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,82	307733,16
		НР второго уровня	%	4		32,91	12309,33
		Накладные расходы	%	--		124,98	46742,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,46	25603,40
Итого прямые затраты:			Тенге				**140 183 331**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				64 210 140
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				34 845 715
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				11 387 247
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				40 510 929
	- перевозка грузов		Тенге				616 547
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				-
Накладные расходы I уровня			Тенге				44 855 300
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				185 038 630
Накладные расходы II уровня			Тенге				7 401 545
ИТОГО:			**Тенге**				**192 440 176**
Сметная прибыль			Тенге				**15 395 214**

Всего	**Тенге**	**207 835 390**
Временные здания и сооружения (2 %)	Тенге	4 156 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	Тенге	6 995 739
Итого в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.	**Тенге**	**218 987 837**
Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	**Тенге**	**232 113 595**
НДС (12 %)	Тенге	27 853 631
Всего по акту с учетом НДС	**Тенге**	**259 967 226**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры ,градосторительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть -смета 6-1-1)**

(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 9 за ноябрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2590,000	3860,02	9997441
			Накладные расходы			*616,30*	*1596208*
			Сметная прибыль			*285,93*	*740551*
2	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30100,000	30,19	908684
			Накладные расходы			*5,77*	*173766*
			Сметная прибыль			*2,24*	*67310*
3	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7525,000	1177,60	8861436
			Накладные расходы			*431,39*	*3246231*
			Сметная прибыль			*87,23*	*656403*
4	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30100,000	195,82	5894284

3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*61,08*	*1838594*
			Сметная прибыль			*14,51*	*436614*
5	**14**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,200**	**602094,92**	**722514**
			Накладные расходы			*190473,20*	*228568*
			Сметная прибыль			*44599,62*	*53520*
6	**16**	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1212,000**	**3491,15**	**4231277**
			Накладные расходы			*124,33*	*150687*
			Сметная прибыль			*258,60*	*313428*
7	**17**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,240**	**380827,56**	**853054**
			Накладные расходы			*125991,50*	*282221*
			Сметная прибыль			*28209,45*	*63189*
8	**18**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2262,400**	**1663,67**	**3763893**
			Накладные расходы			*59,25*	*134042*
			Сметная прибыль			*123,24*	*278807*
9	**50**	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**36,000**	**2626,42**	**94551**
			Накладные расходы			*721,60*	*25978*
			Сметная прибыль			*194,55*	*7004*
10	**51**	**23-020303-6611 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (219x159)**	**шт.**	**2,000**	**9612,45**	**19225**
			Накладные расходы			*342,32*	*685*
			Сметная прибыль			*712,03*	*1424*
11	**52**	**23-020303-6609 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (219x108)**	**шт.**	**6,000**	**5343,05**	**32058**
			Накладные расходы			*190,28*	*1142*
			Сметная прибыль			*395,78*	*2375*
12	**53**	**23-020303-6609 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,000**	**5343,05**	**48087**
			Накладные расходы			*190,28*	*1713*
			Сметная прибыль			*395,78*	*3562*
13	**54**	**23-020403-1204 РСНБ РК 2015**	**Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 160x110x160 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**7,000**	**5838,46**	**40869**
			Накладные расходы			*207,92*	*1455*
			Сметная прибыль			*432,48*	*3027*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**55**	**23-020303-6606 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,000**	**1964,24**	**23571**
			Накладные расходы			***69,95***	***839***
			Сметная прибыль			***145,50***	***1746***
15	**56**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**56,000**	**1938,66**	**108565**
			Накладные расходы			***532,66***	***29829***
			Сметная прибыль			***143,60***	***8042***
16	**57**	**23-020101-3128 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**3,000**	**100515,94**	**301548**
			Накладные расходы			***3579,63***	***10739***
			Сметная прибыль			***7445,63***	***22337***
17	**60**	**23-020101-3228 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001 (д-159)**	**шт.**	**10,000**	**60332,92**	**603329**
			Накладные расходы			***2148,61***	***21486***
			Сметная прибыль			***4469,11***	***44691***
18	**61**	**23-020101-3563 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**25,000**	**43585,44**	**1089636**
			Накладные расходы			***1552,19***	***38805***
			Сметная прибыль			***3228,55***	***80714***
19	**62**	**23-020101-3554 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**3,000**	**23648,56**	**70946**
			Накладные расходы			***842,19***	***2527***
			Сметная прибыль			***1751,75***	***5255***
20	**63**	**23-020101-3220 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**15,000**	**19457,41**	**291861**
			Накладные расходы			***692,93***	***10394***
			Сметная прибыль			***1441,29***	***21619***
21	**67**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (патрубки, переходы)**	**шт.**	**37,000**	**1315,18**	**48662**
			Накладные расходы			***361,18***	***13363***
			Сметная прибыль			***97,42***	***3605***

5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**68**	**23-010201-0230 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)**	**м**	**14,400**	**6955,91**	**100165**
			Накладные расходы			***247,72***	***3567***
			Сметная прибыль			***515,25***	***7420***
23	**69**	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)**	**м**	**6,300**	**4547,45**	**28649**
			Накладные расходы			***161,95***	***1020***
			Сметная прибыль			***336,85***	***2122***
24	**70**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)**	**м**	**12,600**	**2657,56**	**33485**
			Накладные расходы			***94,64***	***1192***
			Сметная прибыль			***196,86***	***2480***
25	**72**	**23-020101-1115 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**3860,42**	**3860**
			Накладные расходы			***137,48***	***137***
			Сметная прибыль			***285,96***	***286***
26	**73**	**23-020101-1061 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,000**	**2058,01**	**4116**
			Накладные расходы			***73,29***	***147***
			Сметная прибыль			***152,44***	***305***
27	**78**	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**47,000**	**4804,16**	**225796**
			Накладные расходы			***171,09***	***8041***
			Сметная прибыль			***355,86***	***16726***
28	**79**	**23-020302-8016 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**47,000**	**4094,06**	**192421**
			Накладные расходы			***145,80***	***6853***
			Сметная прибыль			***303,26***	***14253***
29	**80**	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**88,000**	**3289,07**	**289438**
			Накладные расходы			***117,13***	***10308***
			Сметная прибыль			***243,63***	***21440***
30	**81**	**23-020303-7309 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**88,000**	**3370,07**	**296566**
			Накладные расходы			***120,02***	***10561***
			Сметная прибыль			***249,63***	***21968***

6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**82**	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**93,000**	**1926,38**	**179153**
			Накладные расходы			***68,60***	***6380***
			Сметная прибыль			***142,69***	***13271***
32	**83**	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**93,000**	**1638,95**	**152422**
			Накладные расходы			***58,37***	***5428***
			Сметная прибыль			***121,40***	***11291***
33	**84**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы)**	**шт.**	**38,000**	**1315,18**	**49977**
			Накладные расходы			***361,18***	***13725***
			Сметная прибыль			***97,42***	***3702***
34	**87**	**23-020302-2413 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**3584,37**	**7169**
			Накладные расходы			***127,65***	***255***
			Сметная прибыль			***265,51***	***531***
35	**91**	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (бетонный упор В7,5)**	**м3**	**4,200**	**25523,17**	**107197**
			Накладные расходы			***2302,72***	***9671***
			Сметная прибыль			***1890,61***	***7941***
36	**92**	**23-020303-7310 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,000**	**3953,25**	**79065**
			Накладные расходы			***140,79***	***2816***
			Сметная прибыль			***292,83***	***5857***
37	**93**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)**	**шт.**	**983,000**	**1315,18**	**1292820**
			Накладные расходы			***361,18***	***355035***
			Сметная прибыль			***97,42***	***95764***
38	**96**	**23-010501-1018 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**50,600**	**7006,24**	**354516**
			Накладные расходы			***249,51***	***12625***
			Сметная прибыль			***518,98***	***26260***
39	**97**	**23-010501-1016 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**110,000**	**4530,05**	**498305**
			Накладные расходы			***161,33***	***17746***
			Сметная прибыль			***335,56***	***36911***
40	**98**	**23-010501-1014 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**36,000**	**2908,07**	**104690**
			Накладные расходы			***103,56***	***3728***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*215,41*	*7755*
41	**101**	**11-220601-0703 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонных частей)**	**м2 трубопровода**	**120,000**	**4683,85**	**562063**
			Накладные расходы			*372,78*	*44733*
			Сметная прибыль			*346,95*	*41634*
42	**114**	**11-340202-0103 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м**	**переход**	**3,000**	**42594,60**	**127784**
			Накладные расходы			*9869,17*	*29608*
			Сметная прибыль			*3155,16*	*9465*
43	**115**	**11-340202-0104 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**49,800**	**17452,58**	**869139**
			Накладные расходы			*3967,11*	*197562*
			Сметная прибыль			*1292,78*	*64381*
44	**116**	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**306,290**	**3491,15**	**1069305**
			Накладные расходы			*124,33*	*38081*
			Сметная прибыль			*258,60*	*79208*
45	**117**	**23-010501-1323 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**281,790**	**17029,12**	**4798635**
			Накладные расходы			*606,45*	*170892*
			Сметная прибыль			*1261,42*	*355454*
46	**118**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**279,000**	**1636,01**	**456447**
			Накладные расходы			*536,32*	*149633*
			Сметная прибыль			*121,19*	*33811*
47	**119**	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,132**	**602094,92**	**79477**
			Накладные расходы			*190473,20*	*25142*
			Сметная прибыль			*44599,62*	*5887*
48	**129**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,04060**	**380827,56**	**15462**
			Накладные расходы			*125991,50*	*5115*
			Сметная прибыль			*28209,45*	*1145*
49	**130**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**147,056**	**1663,67**	**244653**
			Накладные расходы			*59,25*	*8713*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*123,24*	*18122*
50	**131**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопровода**	**0,105**	**697783,46**	**73267**
			Накладные расходы			*210628,92*	*22116*
			Сметная прибыль			*51687,66*	*5427*
51	**132**	**23-010501-1322 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**106,050**	**13374,57**	**1418373**
			Накладные расходы			*476,30*	*50512*
			Сметная прибыль			*990,71*	*105065*
52	**133**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**105,000**	**1493,61**	**156829**
			Накладные расходы			*502,96*	*52810*
			Сметная прибыль			*110,64*	*11617*
53	**134**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**747,500**	**38667,50**	**28903954**
			Накладные расходы			*7093,39*	*5302309*
			Сметная прибыль			*2864,26*	*2141034*
54	**135**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**391,000**	**20387,37**	**7971462**
			Накладные расходы			*726,05*	*283884*
			Сметная прибыль			*1510,18*	*590479*
55	**136**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**20,000**	**31346,00**	**626920**
			Накладные расходы			*1116,31*	*22326*
			Сметная прибыль			*2321,93*	*46439*
56	**137**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**782,000**	**13810,79**	**10800037**
			Накладные расходы			*491,84*	*384617*
			Сметная прибыль			*1023,02*	*800003*
57	**138**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**391,000**	**17083,15**	**6679513**
			Накладные расходы			*608,37*	*237874*
			Сметная прибыль			*1265,42*	*494779*
58	**139**	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**40,000**	**21378,25**	**855130**
			Накладные расходы			*761,33*	*30453*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1583,57*	*63343*
59	**140**	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**20,000**	**25499,10**	**509982**
			Накладные расходы			*908,09*	*18162*
			Сметная прибыль			*1888,82*	*37776*
60	**141**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**411,000**	**11486,21**	**4720834**
			Накладные расходы			*409,05*	*168121*
			Сметная прибыль			*850,83*	*349691*
61	**142**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	**шт.**	**391,000**	**19530,04**	**7636247**
			Накладные расходы			*695,51*	*271946*
			Сметная прибыль			*1446,67*	*565648*
62	**143**	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1)**	**шт.**	**20,000**	**29200,86**	**584017**
			Накладные расходы			*1039,92*	*20798*
			Сметная прибыль			*2163,03*	*43261*
63	**144**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**411,000**	**3622,54**	**1488866**
			Накладные расходы			*129,01*	*53022*
			Сметная прибыль			*268,34*	*110286*
64	**145**	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**411,000**	**5517,20**	**2267571**
			Накладные расходы			*196,48*	*80754*
			Сметная прибыль			*408,68*	*167968*
65	**147**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**24,000**	**31215,23**	**749166**
			Накладные расходы			*3503,06*	*84073*
			Сметная прибыль			*2312,24*	*55494*
66	**148**	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**520,000**	**3748,38**	**1949156**
			Накладные расходы			*133,49*	*69414*
			Сметная прибыль			*277,66*	*144382*
67	**150**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1412,000**	**924,19**	**1304952**
			Накладные расходы			*124,98*	*176473*
			Сметная прибыль			*68,46*	*96663*
			ИТОГО:				**128924541**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16277651**
			Сметная прибыль				**9549966**
			Итого с временными		**2 %**	**2578491,00**	**131503032**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**4339600,00**	**135842632**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**143984808**
			Итого с НДС		**12 %**	**17278177,00**	**161262985**

Заказчик:

И.О.Руководителя отдела ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства " _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй-сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технадзор:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAY" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры ,градосторительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения (водовод -смета 6-1-3)**

(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 10 за ноябрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7566,000	148,79	1125766
			Накладные расходы			*26,52*	*200686*
			Сметная прибыль			*11,02*	*83390*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	240,000	5389,29	1293430
			Накладные расходы			*1974,27*	*473825*
			Сметная прибыль			*399,21*	*95810*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	215,000	215,03	46231
			Накладные расходы			*38,29*	*8233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,93*	*3425*
4	**4**	**41-020103-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**408,500**	**80,02**	**32687**
			Накладные расходы			*2,85*	*1164*
			Сметная прибыль			*5,93*	*2421*
5	**5**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**215,000**	**21,76**	**4679**
			Накладные расходы			*4,63*	*995*
			Сметная прибыль			*1,61*	*347*
6	**6**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**282,000**	**3860,02**	**1088524**
			Накладные расходы			*616,30*	*173796*
			Сметная прибыль			*285,93*	*80631*
7	**7**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15578,000**	**30,19**	**470282**
			Накладные расходы			*5,77*	*89931*
			Сметная прибыль			*2,24*	*34836*
8	**8**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3894,000**	**1177,60**	**4585572**
			Накладные расходы			*431,39*	*1679843*
			Сметная прибыль			*87,23*	*339672*
9	**9**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**15578,000**	**195,82**	**3050537**
			Накладные расходы			*61,08*	*951549*
			Сметная прибыль			*14,51*	*225966*
10	**10**	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,916**	**648196,35**	**593748**
			Накладные расходы			*200415,27*	*183580*
			Сметная прибыль			*48014,54*	*43981*
11	**44**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы)**	**шт.**	**1,000**	**1315,18**	**1315**
			Накладные расходы			*361,18*	*361*
			Сметная прибыль			*97,42*	*97*
12	**45**	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1642,59**	**1643**
			Накладные расходы			*58,50*	*58*
			Сметная прибыль			*121,67*	*122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**46**	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (бетонный упор В7,5)**	**м3**	**0,400**	**25523,17**	**10209**
			Накладные расходы			***2302,72***	***921***
			Сметная прибыль			***1890,61***	***756***
14	**47**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)**	**шт.**	**24,000**	**1315,18**	**31564**
			Накладные расходы			***361,18***	***8668***
			Сметная прибыль			***97,42***	***2338***
15	**49**	**23-010501-1019 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**9,600**	**8917,33**	**85606**
			Накладные расходы			***317,57***	***3049***
			Сметная прибыль			***660,54***	***6341***
16	**66**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**13,200**	**38667,50**	**510411**
			Накладные расходы			***7093,39***	***93633***
			Сметная прибыль			***2864,26***	***37808***
17	**67**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**7,000**	**20387,37**	**142712**
			Накладные расходы			***726,05***	***5082***
			Сметная прибыль			***1510,18***	***10571***
18	**69**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**14,000**	**13810,79**	**193351**
			Накладные расходы			***491,84***	***6886***
			Сметная прибыль			***1023,02***	***14322***
19	**70**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**7,000**	**17083,15**	**119582**
			Накладные расходы			***608,37***	***4259***
			Сметная прибыль			***1265,42***	***8858***
20	**73**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**7,000**	**11486,21**	**80403**
			Накладные расходы			***409,05***	***2863***
			Сметная прибыль			***850,83***	***5956***
21	**74**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	**шт.**	**7,000**	**19530,04**	**136710**
			Накладные расходы			***695,51***	***4869***
			Сметная прибыль			***1446,67***	***10127***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**76**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**7,000**	**3622,54**	**25358**
			Накладные расходы			***129,01***	***903***
			Сметная прибыль			***268,34***	***1878***
23	**78**	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**7,000**	**8508,06**	**59556**
			Накладные расходы			***302,99***	***2121***
			Сметная прибыль			***630,23***	***4412***
24	**80**	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**12,000**	**3748,38**	**44981**
			Накладные расходы			***133,49***	***1602***
			Сметная прибыль			***277,66***	***3332***
25	**83**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**165,000**	**924,19**	**152491**
			Накладные расходы			***124,98***	***20622***
			Сметная прибыль			***68,46***	***11296***
			ИТОГО:				**13887349**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3919499**
			Сметная прибыль				**1028693**
			Итого с временными		**2 %**	**277747,00**	**14165096**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**467448,00**	**14632544**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**15509594**
			Итого с НДС		**12 %**	**1861151,00**	**17370745**

Заказчик:

И.О.Руководителя отдела ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства " _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй-сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Технадзор:

ТОО "Инженерное бюро "NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**