Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час (Технологическое оборудование насосной станции. Смета 2-1-2.)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 11 за май 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос центробежный вертикальный GRUNDFOS CR150-3 (5шт.) в комплекте с шкафом управления (1шт.) и гидробаком (2шт.)	компл.	1,000	31816810,01	31816810
			Накладные расходы			*1133077,28*	*1133077*
			Сметная прибыль			*2356800,74*	*2356801*
2	17	23-020103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	14093,24	112746
			Накладные расходы			*501,90*	*4015*
			Сметная прибыль			*1043,94*	*8352*
3	19	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	7979,25	63834
			Накладные расходы			*284,16*	*2273*
			Сметная прибыль			*591,06*	*4728*
4	21	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	4804,16	48042
			Накладные расходы			*171,09*	*1711*
			Сметная прибыль			*355,86*	*3559*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единиц измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	23	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	10,000	3289,07	32891
			Накладные расходы			*117,13*	*1171*
			Сметная прибыль			*243,63*	*2436*
6	25	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	10,000	1926,38	19264
			Накладные расходы			*68,60*	*686*
			Сметная прибыль			*142,69*	*1427*
7	29	51-010102-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	4,000	243324,43	973298
			Накладные расходы			*8665,40*	*34662*
			Сметная прибыль			*18024,03*	*72096*
8	30	51-010102-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	4,000	732804,88	2931220
			Накладные расходы			*26097,04*	*104388*
			Сметная прибыль			*54281,84*	*217127*
9	32	23-040102-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	5,000	103992,38	519962
			Накладные расходы			*3703,43*	*18517*
			Сметная прибыль			*7703,14*	*38516*
10	34	23-040102-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	5,000	66973,71	334869
			Накладные расходы			*2385,10*	*11926*
			Сметная прибыль			*4961,02*	*24805*
11	35	23-041001-0904 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91**	шт.	5,000	52763,81	263819
			Накладные расходы			*1879,05*	*9395*
			Сметная прибыль			*3908,43*	*19542*
12	40	23-051206-1108 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 219 мм х 6 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86**	шт.	5,000	122942,35	614712
			Накладные расходы			*4378,29*	*21891*
			Сметная прибыль			*9106,84*	*45534*
13	42	23-051206-1107 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 159 мм х 4,5 мм, длина 10,5 м ГОСТ 27036-86**	шт.	5,000	70375,85	351879
			Накладные расходы			*2506,26*	*12531*
			Сметная прибыль			*5213,03*	*26065*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**45**	**23-030301-0416 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-DУnAMiC, DN 150, QnOM 150 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus (СТВХ-150)**	**шт.**	**2,000**	**247750,76**	**495502**
			Накладные расходы			***8823,03***	***17646***
			Сметная прибыль			***18351,91***	***36704***
			ИТОГО:				**38578845**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1373891**
			Сметная прибыль				**2857692**
			Итого с временными		**2 %**	**57150,00**	**38635995**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**96184,00**	**38732179**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**41053720**
			Итого с НДС		**12 %**	**4926446,00**	**45980166**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) (Смета 2-2-1.)**

(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 12 за май 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м3 грунта	552,750	36,86	20372
			Накладные расходы			*7,05*	*3896*
			Сметная прибыль			*2,73*	*1509*
2	2	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Погрузка растительного грунта)	м3 грунта	552,750	154,55	85429
			Накладные расходы			*30,42*	*16815*
			Сметная прибыль			*11,45*	*6328*
3	3	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	994,950	80,02	79613
			Накладные расходы			*2,85*	*2835*
			Сметная прибыль			*5,93*	*5897*
4	4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	552,750	17,81	9846

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,79*	*2098*
			Сметная прибыль			*1,32*	*729*
5	**5**	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4266,522**	**148,79**	**634827**
			Накладные расходы			*26,52*	*113168*
			Сметная прибыль			*11,02*	*47024*
6	**6**	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**474,058**	**5389,29**	**2554837**
			Накладные расходы			*1974,27*	*935919*
			Сметная прибыль			*399,21*	*189247*
7	**7**	**11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4740,580**	**50,94**	**241480**
			Накладные расходы			*9,74*	*46178*
			Сметная прибыль			*3,77*	*17887*
8	**20**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**157,248**	**22650,10**	**3561684**
			Накладные расходы			*1336,30*	*210130*
			Сметная прибыль			*1677,79*	*263828*
9	**25**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**20,750**	**22543,93**	**467789**
			Накладные расходы			*7107,57*	*147483*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*34651*
10	**26**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,952**	**220368,81**	**3735648**
			Накладные расходы			*7847,89*	*133036*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*276715*
11	**27**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,798**	**218615,25**	**830371**
			Накладные расходы			*7785,44*	*29572*
			Сметная прибыль			*16193,72*	*61509*
12	**30**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**5,407**	**77647,36**	**419871**
			Накладные расходы			*22485,10*	*121586*
			Сметная прибыль			*5751,66*	*31102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**31**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**224752,72**	**4598**
			Накладные расходы			***8004,01***	***164***
			Сметная прибыль			***16648,35***	***341***
14	**32**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,526**	**220368,81**	**116002**
			Накладные расходы			***7847,89***	***4131***
			Сметная прибыль			***16323,62***	***8593***
15	**33**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,861**	**218615,25**	**1062590**
			Накладные расходы			***7785,44***	***37842***
			Сметная прибыль			***16193,72***	***78710***
			ИТОГО:				**13824957**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1804851**
			Сметная прибыль				**1024071**
			Итого с временными		**2 %**	**276499,00**	**14101456**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**465348,00**	**14566804**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**15439913**
			Итого с НДС		**12 %**	**1852790,00**	**17292703**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) (Смета 2-2-1.)**

(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 13 за май (2) 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**25**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**20,750**	**22543,93**	**467789**
			Накладные расходы			***7107,57***	***147483***
			Сметная прибыль			***1669,92***	***34651***
2	**26**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,952**	**220368,81**	**3735648**
			Накладные расходы			***7847,89***	***133036***
			Сметная прибыль			***16323,62***	***276715***
3	**27**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,798**	**218615,25**	**830371**
			Накладные расходы			***7785,44***	***29572***
			Сметная прибыль			***16193,72***	***61509***
4	**30**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**5,407**	**77647,36**	**419871**
			Накладные расходы			***22485,10***	***121586***
			Сметная прибыль			***5751,66***	***31102***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**31**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**224752,72**	**4598**
			Накладные расходы			***8004,01***	***164***
			Сметная прибыль			***16648,35***	***341***
6	**32**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,526**	**220368,81**	**116002**
			Накладные расходы			***7847,89***	***4131***
			Сметная прибыль			***16323,62***	***8593***
7	**33**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,861**	**218615,25**	**1062590**
			Накладные расходы			***7785,44***	***37842***
			Сметная прибыль			***16193,72***	***78710***
			ИТОГО:				**6636869**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**473813**
			Сметная прибыль				**491620**
			Итого с временными		**2 %**	**132737,00**	**6769606**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**223397,00**	**6993003**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7412152**
			Итого с НДС		**12 %**	**889458,00**	**8301610**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (Смета 6-1-1.)**

(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 14 за май (3) 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	18	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3909,225**	**1663,67**	**6503671**
			Накладные расходы			***59,25***	***231612***
			Сметная прибыль			***123,24***	***481753***
			ИТОГО:				**6503671**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**231612**
			Сметная прибыль				**481753**
			Итого с временными		**2 %**	**130073,00**	**6633744**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**218914,00**	**6852658**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7263395**
			Итого с НДС		**12 %**	**871607,00**	**8135002**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) (Смета 2-2-1.)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 15 за июнь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	620,000	36224,27	22459045
			Накладные расходы			*4263,46*	*2643343*
			Сметная прибыль			*2683,28*	*1663633*
			ИТОГО:				22459045
			В том числе :				
			Накладные расходы				2643343
			Сметная прибыль				1663633
			Итого с временными		2 %	449181,00	22908226
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	755971,00	23664197
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				25082589
			Итого с НДС		12 %	3009911,00	28092500

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты энергетического хозяйства (Смета 4-1-1.)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 16 за июнь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1,000	5217,12	5217
			Накладные расходы			*1379,81*	*1380*
			Сметная прибыль			*386,45*	*386*
2	2	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (н) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	6800,98	6801
			Накладные расходы			*242,20*	*242*
			Сметная прибыль			*503,78*	*504*
3	3	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,227	118427,32	26844
			Накладные расходы			*34515,23*	*7823*
			Сметная прибыль			*8772,39*	*1988*
4	4	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,133	962081,22	127572
			Накладные расходы			*34262,15*	*4543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71265,28*	*9450*
5	**5**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,000**	**1660,05**	**9960**
			Накладные расходы			*410,43*	*2463*
			Сметная прибыль			*122,97*	*738*
6	**6**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,876**	**25964,14**	**22745**
			Накладные расходы			*924,65*	*810*
			Сметная прибыль			*1923,27*	*1685*
7	**7**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (демонтаж)**	**опора**	**1,000**	**6688,99**	**6689**
			Накладные расходы			*1879,75*	*1880*
			Сметная прибыль			*495,48*	*495*
8	**8**	**11-330204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (демонтаж)**	**км линии**	**0,075**	**74273,67**	**5571**
			Накладные расходы			*21623,71*	*1622*
			Сметная прибыль			*5501,75*	*413*
9	**9**	**41-310101-0801 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка**	**т**	**1,175**	**339,21**	**399**
			Накладные расходы			*12,08*	*14*
			Сметная прибыль			*25,13*	*30*
10	**10**	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,044**	**400,98**	**18**
			Накладные расходы			*14,28*	*1*
			Сметная прибыль			*29,70*	*1*
11	**11**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,219**	**238,80**	**291**
			Накладные расходы			*8,50*	*10*
			Сметная прибыль			*17,69*	*22*
12	**12**	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2,000**	**9010,07**	**18020**
			Накладные расходы			*2372,79*	*4746*
			Сметная прибыль			*667,41*	*1335*
13	**13**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,000**	**35488,68**	**70977**
			Накладные расходы			*1263,84*	*2528*
			Сметная прибыль			*2628,79*	*5258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	24-040207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТМ3)	шт.	2,000	9883,64	19767
			Накладные расходы			*351,98*	*704*
			Сметная прибыль			*732,12*	*1464*
15	15	24-040207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	2,400	198,20	476
			Накладные расходы			*7,06*	*17*
			Сметная прибыль			*14,68*	*35*
16	16	24-040102-0109 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-И ГОСТ 1232-93	шт.	12,000	3960,45	47525
			Накладные расходы			*141,04*	*1692*
			Сметная прибыль			*293,37*	*3520*
17	17	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12,000	48,76	585
			Накладные расходы			*1,74*	*21*
			Сметная прибыль			*3,61*	*43*
18	18	21-050302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	2,640	551,06	1455
			Накладные расходы			*19,62*	*52*
			Сметная прибыль			*40,82*	*108*
19	19	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,000	446,99	894
			Накладные расходы			*15,92*	*32*
			Сметная прибыль			*33,11*	*66*
20	20	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	316,43	3797
			Накладные расходы			*11,27*	*135*
			Сметная прибыль			*23,44*	*281*
21	21	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,000	18474,68	18475
			Накладные расходы			*4875,20*	*4875*
			Сметная прибыль			*1368,49*	*1368*
22	22	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	35488,68	70977
			Накладные расходы			*1263,84*	*2528*
			Сметная прибыль			*2628,79*	*5258*
23	23	11-330101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	2,000	13217,28	26435

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3275,91*	*6552*
			Сметная прибыль			*979,06*	*1958*
24	**24**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (В25)**	**м3**	**0,100**	**38785,56**	**3879**
			Накладные расходы			*1381,25*	*138*
			Сметная прибыль			*2873,00*	*287*
25	**25**	**ССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В15 - В20**	**м3**	**0,100**	**857,00**	**86**
			Накладные расходы			*30,52*	*3*
			Сметная прибыль			*63,48*	*6*
26	**26**	**ССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 - В22,5**	**м3**	**0,100**	**727,83**	**73**
			Накладные расходы			*25,92*	*3*
			Сметная прибыль			*53,91*	*5*
27	**27**	**ССЦ**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 - В25**	**м3**	**0,100**	**713,23**	**71**
			Накладные расходы			*25,40*	*3*
			Сметная прибыль			*52,83*	*5*
28	**28**	**24-040207-1901 РСНБ РК 2015**	**Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6)**	**шт.**	**1,000**	**9883,64**	**9884**
			Накладные расходы			*351,98*	*352*
			Сметная прибыль			*732,12*	*732*
29	**29**	**24-040207-3945 РСНБ РК 2015**	**Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ2,5)**	**шт.**	**3,000**	**645,01**	**1935**
			Накладные расходы			*22,97*	*69*
			Сметная прибыль			*47,78*	*143*
30	**30**	**24-040207-0718 РСНБ РК 2015**	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)**	**кг**	**1,200**	**198,20**	**238**
			Накладные расходы			*7,06*	*8*
			Сметная прибыль			*14,68*	*18*
31	**31**	**21-130201-0402 РСНБ РК 2015**	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)**	**т**	**0,001**	**332919,65**	**200**
			Накладные расходы			*11856,11*	*7*
			Сметная прибыль			*24660,71*	*15*
32	**32**	**21-050302-0103 РСНБ РК 2015**	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1)**	**кг**	**18,400**	**551,06**	**10140**
			Накладные расходы			*19,62*	*361*
			Сметная прибыль			*40,82*	*751*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**24-040207-4021 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1591,06**	**3182**
			Накладные расходы			***56,66***	***113***
			Сметная прибыль			***117,86***	***236***
34	**34**	**24-040102-0109 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-И ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**1,000**	**3960,45**	**3960**
			Накладные расходы			***141,04***	***141***
			Сметная прибыль			***293,37***	***293***
35	**35**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**1,000**	**48,76**	**49**
			Накладные расходы			***1,74***	***2***
			Сметная прибыль			***3,61***	***4***
36	**36**	**21-050302-0103 РСНБ РК 2015**	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)**	**кг**	**0,220**	**551,06**	**121**
			Накладные расходы			***19,62***	***4***
			Сметная прибыль			***40,82***	***9***
37	**37**	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**446,99**	**894**
			Накладные расходы			***15,92***	***32***
			Сметная прибыль			***33,11***	***66***
38	**38**	**24-040204-1302 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**316,43**	**949**
			Накладные расходы			***11,27***	***34***
			Сметная прибыль			***23,44***	***70***
39	**39**	**24-040106-0106 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**12,000**	**2888,11**	**34657**
			Накладные расходы			***102,85***	***1234***
			Сметная прибыль			***213,93***	***2567***
40	**40**	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**967,59**	**5806**
			Накладные расходы			***34,46***	***207***
			Сметная прибыль			***71,67***	***430***
41	**41**	**24-040201-0109 РСНБ РК 2015**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**498,68**	**2992**
			Накладные расходы			***17,76***	***107***
			Сметная прибыль			***36,94***	***222***
42	**42**	**24-040203-0201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**1362,86**	**8177**
			Накладные расходы			***48,53***	***291***
			Сметная прибыль			***100,95***	***606***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1,000	28497,00	28497
			Накладные расходы			*7502,19*	*7502*
			Сметная прибыль			*2110,89*	*2111*
44	44	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	3,000	35488,68	106466
			Накладные расходы			*1263,84*	*3792*
			Сметная прибыль			*2628,79*	*7886*
45	45	11-330101-0101 РСНБ РК 2015	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка**	м3	3,000	13217,28	39652
			Накладные расходы			*3275,91*	*9828*
			Сметная прибыль			*979,06*	*2937*
46	46	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (В25)**	м3	0,150	38785,56	5818
			Накладные расходы			*1381,25*	*207*
			Сметная прибыль			*2873,00*	*431*
47	47	ССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2016 т.9а	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В15 - В20**	м3	0,150	857,00	129
			Накладные расходы			*30,52*	*5*
			Сметная прибыль			*63,48*	*10*
48	48	ССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2016 т.9а	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 - В22,5**	м3	0,150	727,83	109
			Накладные расходы			*25,92*	*4*
			Сметная прибыль			*53,91*	*8*
49	49	ССЦ ТССЦ РК 8.04-08-2016 т.9а	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 - В25**	м3	0,150	713,23	107
			Накладные расходы			*25,40*	*4*
			Сметная прибыль			*52,83*	*8*
50	50	24-040207-1901 РСНБ РК 2015	**Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6)**	шт.	2,000	9883,64	19767
			Накладные расходы			*351,98*	*704*
			Сметная прибыль			*732,12*	*1464*
51	51	24-040207-3945 РСНБ РК 2015	**Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ2,5,8)**	шт.	3,000	645,01	1935
			Накладные расходы			*22,97*	*69*
			Сметная прибыль			*47,78*	*143*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	24-040207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1,7)	кг	4,300	198,20	852
			Накладные расходы			*7,06*	*30*
			Сметная прибыль			*14,68*	*63*
53	53	21-130201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,001	332919,65	200
			Накладные расходы			*11856,11*	*7*
			Сметная прибыль			*24660,71*	*15*
54	54	21-050302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1)	кг	31,100	551,06	17138
			Накладные расходы			*19,62*	*610*
			Сметная прибыль			*40,82*	*1269*
55	55	24-040207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,300	1591,06	3659
			Накладные расходы			*56,66*	*130*
			Сметная прибыль			*117,86*	*271*
56	56	21-050302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА4)	кг	1,500	551,06	827
			Накладные расходы			*19,62*	*29*
			Сметная прибыль			*40,82*	*61*
57	57	24-040102-0109 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-И ГОСТ 1232-93	шт.	5,000	3960,45	19802
			Накладные расходы			*141,04*	*705*
			Сметная прибыль			*293,37*	*1467*
58	58	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5,000	48,76	244
			Накладные расходы			*1,74*	*9*
			Сметная прибыль			*3,61*	*18*
59	59	21-050302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	1,100	551,06	606
			Накладные расходы			*19,62*	*22*
			Сметная прибыль			*40,82*	*45*
60	60	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	446,99	2682
			Накладные расходы			*15,92*	*96*
			Сметная прибыль			*33,11*	*199*
61	61	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18,000	2888,11	51986
			Накладные расходы			*102,85*	*1851*
			Сметная прибыль			*213,93*	*3851*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	24-040201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,000	967,59	8708
			Накладные расходы			*34,46*	*310*
			Сметная прибыль			*71,67*	*645*
63	63	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,000	498,68	4488
			Накладные расходы			*17,76*	*160*
			Сметная прибыль			*36,94*	*332*
64	64	24-040203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,000	1362,86	12266
			Накладные расходы			*48,53*	*437*
			Сметная прибыль			*100,95*	*909*
65	65	21-050302-0103 РСНБ РК 2015	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА1,2,3,4,5)**	кг	42,800	551,06	23586
			Накладные расходы			*19,62*	*840*
			Сметная прибыль			*40,82*	*1747*
66	66	24-040207-0718 РСНБ РК 2015	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х7; Х8)**	кг	2,900	198,20	575
			Накладные расходы			*7,06*	*20*
			Сметная прибыль			*14,68*	*43*
67	67	24-040207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,500	1591,06	7160
			Накладные расходы			*56,66*	*255*
			Сметная прибыль			*117,86*	*530*
68	68	24-040102-0109 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-И ГОСТ 1232-93**	шт.	2,000	3960,45	7921
			Накладные расходы			*141,04*	*282*
			Сметная прибыль			*293,37*	*587*
69	69	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2,000	48,76	98
			Накладные расходы			*1,74*	*3*
			Сметная прибыль			*3,61*	*7*
70	70	21-050302-0103 РСНБ РК 2015	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)**	кг	0,440	551,06	242
			Накладные расходы			*19,62*	*9*
			Сметная прибыль			*40,82*	*18*
71	71	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,000	316,43	949
			Накладные расходы			*11,27*	*34*
			Сметная прибыль			*23,44*	*70*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	13-080103-0401 РСНБ РК 2015	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	1558,08	1558
			Накладные расходы			*430,61*	*431*
			Сметная прибыль			*115,41*	*115*
73	73	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	6750,48	6750
			Накладные расходы			*1724,88*	*1725*
			Сметная прибыль			*500,04*	*500*
74	74	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1,000	54149,47	54149
			Накладные расходы			*1928,40*	*1928*
			Сметная прибыль			*4011,07*	*4011*
75	75	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,004	118427,32	474
			Накладные расходы			*34515,23*	*138*
			Сметная прибыль			*8772,39*	*35*
76	76	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,002	962081,22	2251
			Накладные расходы			*34262,15*	*80*
			Сметная прибыль			*71265,28*	*167*
77	77	24-040206-0719 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,000	827,24	4963
			Накладные расходы			*29,46*	*177*
			Сметная прибыль			*61,28*	*368*
78	78	13-080101-2501 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	подстанция	1,000	75858,46	75858
			Накладные расходы			*16529,90*	*16530*
			Сметная прибыль			*5619,15*	*5619*
79	79	51-080102-0106 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC**	шт.	1,000	3584178,37	3584178
			Накладные расходы			*127641,68*	*127642*
			Сметная прибыль			*265494,69*	*265495*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**80**	**51-080101-0106 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,000**	**949018,64**	**949019**
			Накладные расходы			***33796,96***	***33797***
			Сметная прибыль			***70297,68***	***70298***
81	**84**	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.**	**м3 грунта**	**40,500**	**4491,08**	**181889**
			Накладные расходы			***1645,23***	***66632***
			Сметная прибыль			***332,67***	***13473***
82	**85**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27,000**	**1177,60**	**31795**
			Накладные расходы			***431,39***	***11648***
			Сметная прибыль			***87,23***	***2355***
83	**86**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**147,000**	**446,57**	**65645**
			Накладные расходы			***80,72***	***11866***
			Сметная прибыль			***33,08***	***4863***
84	**87**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**14,850**	**2141,83**	**31806**
			Накладные расходы			***76,28***	***1133***
			Сметная прибыль			***158,65***	***2356***
85	**88**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**345,550**	**303,85**	**104995**
			Накладные расходы			***64,94***	***22440***
			Сметная прибыль			***22,51***	***7777***
86	**89**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**27,450**	**278,50**	**7645**
			Накладные расходы			***59,66***	***1638***
			Сметная прибыль			***20,63***	***566***
87	**90**	**23-060133-0405 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,105**	**1668646,37**	**175208**
			Накладные расходы			***59424,73***	***6240***
			Сметная прибыль			***123603,44***	***12978***
88	**91**	**23-060133-0922 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,268**	**8879127,67**	**2379606**
			Накладные расходы			***316208,25***	***84744***
			Сметная прибыль			***657713,16***	***176267***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	**92**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,027**	**1219506,18**	**33475**
			Накладные расходы			***125169,61***	***3436***
			Сметная прибыль			***90333,79***	***2480***
90	**93**	**11-330105-1003 РСНБ РК 2015**	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м**	**м заземления**	**64,000**	**290,62**	**18600**
			Накладные расходы			***33,69***	***2156***
			Сметная прибыль			***21,53***	***1378***
91	**94**	**11-330105-1102 РСНБ РК 2015**	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	**1 заземлитель**	**14,000**	**2108,50**	**29519**
			Накладные расходы			***388,66***	***5441***
			Сметная прибыль			***156,19***	***2187***
92	**95**	**11-330105-1101 РСНБ РК 2015**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**	**8,000**	**2750,74**	**22006**
			Накладные расходы			***480,32***	***3843***
			Сметная прибыль			***203,76***	***1630***
93	**96**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,240**	**230963,28**	**55487**
			Накладные расходы			***8225,19***	***1976***
			Сметная прибыль			***17108,39***	***4110***
94	**97**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,071**	**237283,42**	**16743**
			Накладные расходы			***8450,26***	***596***
			Сметная прибыль			***17576,55***	***1240***
95	**98**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,060**	**224752,72**	**13552**
			Накладные расходы			***8004,01***	***483***
			Сметная прибыль			***16648,35***	***1004***
96	**99**	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,310**	**25741,93**	**33722**
			Накладные расходы			***2463,59***	***3227***
			Сметная прибыль			***1906,81***	***2498***
97	**100**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,037**	**22543,93**	**828**
			Накладные расходы			***7107,57***	***261***
			Сметная прибыль			***1669,92***	***61***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	**101**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,037**	**220368,81**	**8092**
			Накладные расходы			***7847,89***	***288***
			Сметная прибыль			***16323,62***	***599***
99	**102**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,035**	**252503,92**	**8848**
			Накладные расходы			***31886,23***	***1117***
			Сметная прибыль			***18703,99***	***655***
			ИТОГО:				**8843910**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**487343**
			Сметная прибыль				**655104**
			Итого с временными		**2 %**	**84995,00**	**8928905**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**143047,00**	**9071952**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**9615709**
			Итого с НДС		**12 %**	**1153885,00**	**10769594**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Бозеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения (водовод -смета 6-1-3)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 17 за июнь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	54	11-340202-0103 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м**	переход	2,000	42594,60	85189
			Накладные расходы			*9869,17*	*19738*
			Сметная прибыль			*3155,16*	*6310*
2	55	11-340202-0104 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м**	переход	13,800	17452,58	240846
			Накладные расходы			*3967,11*	*54746*
			Сметная прибыль			*1292,78*	*17840*
3	58	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	89,000	1702,64	151535
			Накладные расходы			*539,33*	*48000*
			Сметная прибыль			*126,12*	*11225*
			ИТОГО:				**477569**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**122485**
			Сметная прибыль				**35376**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**2 %**	**9551,00**	**487120**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**16075,00**	**503195**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**533356**
			Итого с НДС		**12 %**	**64003,00**	**597359**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Бигеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостоительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 18 за июнь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6900,000	148,79	1026670
			Накладные расходы			*26,52*	*183021*
			Сметная прибыль			*11,02*	*76050*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	218,000	5389,29	1174866
			Накладные расходы			*1974,27*	*430391*
			Сметная прибыль			*399,21*	*87027*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	165,000	215,03	35480
			Накладные расходы			*38,29*	*6318*
			Сметная прибыль			*15,93*	*2628*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**313,500**	**80,02**	**25085**
			Накладные расходы			***2,85***	***893***
			Сметная прибыль			***5,93***	***1858***
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**165,000**	**21,76**	**3591**
			Накладные расходы			***4,63***	***764***
			Сметная прибыль			***1,61***	***266***
			ИТОГО:				**2265691**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**621387**
			Сметная прибыль				**167829**
			Итого с временными		**2 %**	**45314,00**	**2311005**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**76263,00**	**2387268**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2530357**
			Итого с НДС		**12 %**	**303643,00**	**2834000**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) (Смета 2-2-1.)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 19 за июль 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1572,480	938,79	1476223
			Накладные расходы			*182,37*	*286776*
			Сметная прибыль			*69,54*	*109350*
2	22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1572,480	829,68	1304659
			Накладные расходы			*188,64*	*296629*
			Сметная прибыль			*61,46*	*96641*
3	23	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18869,760	96,21	1815495
			Накладные расходы			*6,29*	*118695*
			Сметная прибыль			*7,13*	*134481*
4	24	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	179,500	36224,27	6502256
			Накладные расходы			*4263,46*	*765290*
			Сметная прибыль			*2683,28*	*481649*
5	25	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20,087	22543,93	452832
			Накладные расходы			*7107,57*	*142767*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1669,92*	*33543*
6	26	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,179	220368,81	4226475
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7847,89*	*150516*
7	28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,907	*16323,62* 224752,72	*313072* 203878
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8004,01*	*7261*
8	34	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (шайба)	т	0,070	*16648,35* 441133,61	*15102* 31056
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*93452,75*	*6579*
9	36	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники)/АС-7/	т фасонных частей	0,619	*32676,56* 1339326,76	*2300* 828508
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*296786,93*	*183592*
10	37	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2-105 шт,МН118-6- 72 шт/	т	0,848	*99209,39* 252503,92	*61371* 214073
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*31886,23*	*27033*
11	38	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,920	*18703,99* 43629,26	*15857* 345544
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5902,05*	*46744*
12	39	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,740	*3231,80* 47502,31	*25596* 700184
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6491,74*	*95688*
13	40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,267	*3518,69* 22543,93	*51865* 96202
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7107,57*	*30330*
14	41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,319	*1669,92* 224752,72	*7126* 296476
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*8004,01*	*10558*
15	42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,263	*16648,35* 220368,81	*21961* 57873
			Накладные расходы			*7847,89*	*2061*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час (Смета 2-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 20 за июль 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	124,000	148,79	18450
			Накладные расходы			*26,52*	*3289*
			Сметная прибыль			*11,02*	*1367*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	13,000	5389,29	70061
			Накладные расходы			*1974,27*	*25666*
			Сметная прибыль			*399,21*	*5190*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	303,000	215,03	65154
			Накладные расходы			*38,29*	*11602*
			Сметная прибыль			*15,93*	*4826*
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	575,700	80,02	46066
			Накладные расходы			*2,85*	*1641*
			Сметная прибыль			*5,93*	*3412*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	303,000	21,76	6594
			Накладные расходы			*4,63*	*1402*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	31,650		
			Сметная прибыль			*1,61*	*488*
			Накладные расходы			4240,43	134209
7	10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,130		
			Сметная прибыль			*570,35*	*18051*
			Накладные расходы			*314,11*	*9941*
						23390,63	236947
8	11	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	44,000		
			Сметная прибыль			*1362,67*	*13804*
			Накладные расходы			*1732,64*	*17552*
						37628,81	1655667
9	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,483		
			Сметная прибыль			*4313,48*	*189793*
			Накладные расходы			*2787,32*	*122642*
						22543,93	55977
10	13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,483		
			Сметная прибыль			*7107,57*	*17648*
			Накладные расходы			*1669,92*	*4146*
						220368,81	547176
			ИТОГО:			*7847,89*	*19486*
			В том числе :			*16323,62*	*40532*
			Накладные расходы				2836301
			Сметная прибыль				302382
			Итого с временными				210096
			Итого с зимними удорожаниями		2 %	56726,00	2893027
					3,3 %	95470,00	2988497
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				3167622
			Итого с НДС		12 %	380115,00	3547737

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (Смета 6-1-1.)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 21 за июль 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	38000,000	148,79	5654122
			Накладные расходы			*26,52*	*1007940*
			Сметная прибыль			*11,02*	*418824*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	1204,000	5389,29	6488707
			Накладные расходы			*1974,27*	*2377023*
			Сметная прибыль			*399,21*	*480645*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	910,000	215,03	195677
			Накладные расходы			*38,29*	*34845*
			Сметная прибыль			*15,93*	*14495*
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1729,000	80,02	138349
			Накладные расходы			*2,85*	*4927*
			Сметная прибыль			*5,93*	*10248*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	910,000	21,76	19804
			Накладные расходы			*4,63*	*4211*
			Сметная прибыль			*1,61*	*1467*
6	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	86000,000	30,19	2596241
			Накладные расходы			*5,77*	*496475*
			Сметная прибыль			*2,24*	*192314*
7	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21500,000	1177,60	25318389
			Накладные расходы			*431,39*	*9274945*
			Сметная прибыль			*87,23*	*1875436*
8	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	86000,000	195,82	16840812
			Накладные расходы			*61,08*	*5253126*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1247468*
9	17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,600	380827,56	228497
			Накладные расходы			*125991,50*	*75595*
			Сметная прибыль			*28209,45*	*16926*
10	18	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	606,000	1663,67	1008186
			Накладные расходы			*59,25*	*35904*
			Сметная прибыль			*123,24*	*74680*
11	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,080	320163,60	665940
			Накладные расходы			*109110,68*	*226950*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*49329*
12	21	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2100,800	94,69	198916
			Накладные расходы			*3,37*	*7084*
			Сметная прибыль			*7,01*	*14735*
13	27	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	82,000	77012,04	6314987
			Накладные расходы			*3630,13*	*297671*
			Сметная прибыль			*5704,60*	*467777*
14	28	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	6701,51	6702
			Накладные расходы			*2018,58*	*2019*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	29	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*496,41*	*496*
			Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	143254,43	143254
			Накладные расходы				
16	30	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*5101,65*	*5102*
			Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	18,000	3523,49	63423
			Накладные расходы			*10611,44*	*10611*
17	31	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1130,87*	*20356*
			Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	18,000	75724,78	1363046
			Накладные расходы			*261,00*	*4698*
18	32	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*2696,75*	*48542*
			Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	105,000	2437,07	255893
			Накладные расходы			*5609,24*	*100966*
19	33	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*787,80*	*82719*
			Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	105,000	45022,79	4727393
			Накладные расходы			*180,52*	*18955*
20	34	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1603,38*	*168354*
			Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15,000	1473,77	22107
			Накладные расходы			*3335,02*	*350177*
21	35	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*488,41*	*7326*
			Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	15,000	25581,18	383718
			Накладные расходы			*109,17*	*1638*
22	38	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*911,01*	*13665*
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	62,000	2886,98	178993
			Накладные расходы			*1894,90*	*28424*
23	39	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*983,93*	*61004*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	62,000	4804,16	297858
			Накладные расходы			*213,85*	*13259*
24	40	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*171,09*	*10607*
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	168,000	1829,42	307343
			Накладные расходы			*355,86*	*22064*
						621,67	*104441*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	41	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*135,51*	*22766*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	**шт.**	**168,000**	**3289,07**	**552563**
			Накладные расходы				
26	42	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*117,13*	*19678*
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	**фланец**	**594,000**	**1204,88**	**715699**
			Накладные расходы			*243,63*	*40931*
27	43	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*410,38*	*243765*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	**шт.**	**594,000**	**1926,38**	**1144268**
			Накладные расходы			*89,25*	*53015*
28	44	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*68,60*	*40750*
			Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	**фланец**	**20,000**	**628,23**	**12565**
			Накладные расходы			*142,69*	*84761*
29	45	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*218,36*	*4367*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	**шт.**	**20,000**	**983,71**	**19674**
			Накладные расходы			*46,54*	*931*
30	46	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*35,03*	*701*
			Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка)	**шт.**	**150,000**	**1315,18**	**197277**
			Накладные расходы			*72,87*	*1457*
31	47	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*361,18*	*54176*
			Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	**шт.**	**5,000**	**5323,68**	**26618**
			Накладные расходы			*97,42*	*14613*
32	48	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*189,59*	*948*
			Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	**шт.**	**125,000**	**2661,19**	**332648**
			Накладные расходы			*394,35*	*1972*
33	49	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*94,77*	*11846*
			Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	**шт.**	**20,000**	**1228,11**	**24562**
			Накладные расходы			*197,12*	*24641*
34	56	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*43,74*	*875*
			Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	**шт.**	**60,000**	**1938,66**	**116319**
			Накладные расходы			*90,97*	*1819*
						532,66	*31960*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	59	23-020101-3601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* **Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 114 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001**	шт.	5,000	*143,60* 107905,69	*8616* 539528
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3842,80*	*19214*
36	61	23-020101-3563 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	22,000	*7993,01* 43585,44	*39965* 958880
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1552,19*	*34148*
37	62	23-020101-3554 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	2,000	*3228,55* 23648,56	*71028* 47297
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*842,19*	*1684*
38	63	23-020101-3220 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001**	шт.	22,000	*1751,75* 19457,41	*3503* 428063
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*692,93*	*15244*
39	64	23-020101-3533 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	9,000	*1441,29* 10846,94	*31708* 97623
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*386,29*	*3477*
40	66	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	82,000	*803,48* 86365,34	*7231* 7081958
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3075,69*	*252206*
41	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (патрубки, переходы)**	шт.	198,000	*6397,43* 1315,18	*524589* 260405
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*361,18*	*71513*
42	68	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)**	м	9,900	*97,42* 6955,91	*19289* 68864
			Накладные расходы			*247,72*	*2452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	69	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*515,25*	*5101*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	**м**	**22,500**	**4547,45**	**102318**
			Накладные расходы				
44	70	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*161,95*	*3644*
			Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	**м**	**145,800**	*336,85* **2657,56**	*7579* **387472**
			Накладные расходы				
45	74	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*94,64*	*13799*
			Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	**шт.**	**3,000**	*196,86* **1555,78**	*28702* **4667**
			Накладные расходы				
46	75	23-020101-1033 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*55,41*	*166*
			Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	**шт.**	**8,000**	*115,24* **1043,24**	*346* **8346**
			Накладные расходы				
47	78	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*37,15*	*297*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	**шт.**	**42,000**	*77,28* **4804,16**	*618* **201775**
			Накладные расходы				
48	79	23-020302-8016 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*171,09*	*7186*
			Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**42,000**	*355,86* **4094,06**	*14946* **171951**
			Накладные расходы				
49	80	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*145,80*	*6124*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	**шт.**	**120,000**	*303,26* **3289,07**	*12737* **394688**
			Накладные расходы				
50	81	23-020303-7309 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*117,13*	*14056*
			Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**120,000**	*243,63* **3370,07**	*29236* **404409**
			Накладные расходы				
51	82	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*120,02*	*14402*
			Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	**шт.**	**365,000**	*249,63* **1926,38**	*29956* **703128**
			Накладные расходы			*68,60*	*25040*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*142,69*	*52084*
52	83	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	365,000	1638,95	598217
			Накладные расходы			*58,37*	*21304*
			Сметная прибыль			*121,40*	*44312*
53	91	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (бетонный упор В7,5)	м3	2,250	25523,17	57427
			Накладные расходы			*2302,72*	*5181*
			Сметная прибыль			*1890,61*	*4254*
54	93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)	шт.	230,000	1315,18	302491
			Накладные расходы			*361,18*	*83070*
			Сметная прибыль			*97,42*	*22407*
55	95	23-010501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	25,800	8917,33	230067
			Накладные расходы			*317,57*	*8193*
			Сметная прибыль			*660,54*	*17042*
56	97	23-010501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	5,600	4530,05	25368
			Накладные расходы			*161,33*	*903*
			Сметная прибыль			*335,56*	*1879*
57	98	23-010501-1014 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	14,600	2908,07	42458
			Накладные расходы			*103,56*	*1512*
			Сметная прибыль			*215,41*	*3145*
58	101	11-220601-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонных частей)	м2 трубопровода	40,000	4683,85	187354
			Накладные расходы			*372,78*	*14911*
			Сметная прибыль			*346,95*	*13878*
59	105	23-021104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	5,200	1632,57	8489
			Накладные расходы			*58,14*	*302*
			Сметная прибыль			*120,93*	*629*
60	106	23-020302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,000	720,66	37474
			Накладные расходы			*25,66*	*1335*
			Сметная прибыль			*53,38*	*2776*
61	107	23-020302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	720,67	7207

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,66*	*257*
			Сметная прибыль			*53,38*	*534*
62	108	23-020302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,000	81,42	4234
			Накладные расходы			*2,90*	*151*
			Сметная прибыль			*6,03*	*314*
63	111	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (д-180 футляр)	км трубопровода	0,648	602094,92	390158
			Накладные расходы			*190473,20*	*123427*
			Сметная прибыль			*44599,62*	*28901*
64	112	23-010501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	1591,040	4379,44	6967857
			Накладные расходы			*155,96*	*248143*
			Сметная прибыль			*324,40*	*516138*
65	151	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,900	41721,25	579925
			Накладные расходы			*6245,99*	*86819*
			Сметная прибыль			*3090,46*	*42957*
66	152	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,700	50689,65	187552
			Накладные расходы			*1805,19*	*6679*
			Сметная прибыль			*3754,79*	*13893*
67	153	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,000	11486,21	22972
			Накладные расходы			*409,05*	*818*
			Сметная прибыль			*850,83*	*1702*
68	154	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	3622,54	7245
			Накладные расходы			*129,01*	*258*
			Сметная прибыль			*268,34*	*537*
69	155	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5517,20	11034
			Накладные расходы			*196,48*	*393*
			Сметная прибыль			*408,68*	*817*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	156	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,092	31215,23	2872
			Накладные расходы			*3503,06*	*322*
			Сметная прибыль			*2312,24*	*213*
71	157	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	3748,38	3748
			Накладные расходы			*133,49*	*133*
			Сметная прибыль			*277,66*	*278*
72	158	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,017	380912,68	6506
			Накладные расходы			*13565,27*	*232*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*482*
73	159	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,750	924,19	44130
			Накладные расходы			*124,98*	*5968*
			Сметная прибыль			*68,46*	*3269*
			ИТОГО:				98146707
			В том числе :				
			Накладные расходы				21124861
			Сметная прибыль				7270126
			Итого с временными		2 %	1962934,00	100109641
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	3303618,00	103413259
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				109611674
			Итого с НДС		12 %	13153401,00	122765075

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-СтройСервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы. (Смета 3-1-1)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 22 за август 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	48,752	148,79	7254
			Накладные расходы			*26,52*	*1293*
			Сметная прибыль			*11,02*	*537*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,508	5389,29	8126
			Накладные расходы			*1974,27*	*2977*
			Сметная прибыль			*399,21*	*602*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,830	215,03	2544
			Накладные расходы			*38,29*	*453*
			Сметная прибыль			*15,93*	*188*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	22,477	80,02	1799
			Накладные расходы			*2,85*	*64*
			Сметная прибыль			*5,93*	*133*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,830	21,76	257
			Накладные расходы			*4,63*	*55*
			Сметная прибыль			*1,61*	*19*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,587	30,19	1044
			Накладные расходы			*5,77*	*200*
			Сметная прибыль			*2,24*	*77*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,843	1177,60	4526
			Накладные расходы			*431,39*	*1658*
			Сметная прибыль			*87,23*	*335*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,587	195,82	6773
			Накладные расходы			*61,08*	*2113*
			Сметная прибыль			*14,51*	*502*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,356	6524,88	8848
			Накладные расходы			*786,30*	*1066*
			Сметная прибыль			*483,32*	*655*
10	10	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	1681,55	10089
			Накладные расходы			*411,19*	*2467*
			Сметная прибыль			*124,56*	*747*
11	11	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	2381,01	9524
			Накладные расходы			*578,44*	*2314*
			Сметная прибыль			*176,37*	*705*
12	12	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14,000	3561,72	49864
			Накладные расходы			*863,97*	*12096*
			Сметная прибыль			*263,83*	*3694*
13	13	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,230	25964,14	57900

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*924,65*	*2062*
			Сметная прибыль			*1923,27*	*4289*
14	14	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7,602	23278,39	176962
			Накладные расходы			*829,00*	*6302*
			Сметная прибыль			*1724,32*	*13108*
15	15	ССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,832	303,26	2982
			Накладные расходы			*10,80*	*106*
			Сметная прибыль			*22,46*	*221*
16	16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,390	24881,50	9704
			Накладные расходы			*2031,14*	*792*
			Сметная прибыль			*1843,07*	*719*
17	17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,390	26402,45	10297
			Накладные расходы			*2559,72*	*998*
			Сметная прибыль			*1955,74*	*763*
18	18	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,056	16493,73	920
			Накладные расходы			*5200,96*	*290*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*68*
19	19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	220368,81	12290
			Накладные расходы			*7847,89*	*438*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*910*
20	20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,240	924,19	50128
			Накладные расходы			*124,98*	*6779*
			Сметная прибыль			*68,46*	*3713*
21	21	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,690	29664,77	880747
			Накладные расходы			*2935,66*	*87160*
			Сметная прибыль			*2197,39*	*65241*
22	22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,590	26402,45	15577
			Накладные расходы			*2559,72*	*1510*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1955,74*	*1154*
23	23	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,016	16493,73	260
			Накладные расходы			*5200,96*	*82*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*19*
24	24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	224752,72	3544
			Накладные расходы			*8004,01*	*126*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*263*
25	25	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,100	5028,05	106092
			Накладные расходы			*748,45*	*15792*
			Сметная прибыль			*372,45*	*7859*
26	26	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	236004,77	229
			Накладные расходы			*8404,73*	*8*
			Сметная прибыль			*17481,84*	*17*
27	27	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6,000	6723,50	40341
			Накладные расходы			*1755,36*	*10532*
			Сметная прибыль			*498,04*	*2988*
28	28	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	28,800	5754,81	165738
			Накладные расходы			*204,94*	*5902*
			Сметная прибыль			*426,28*	*12277*
29	29	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	4,660	29363,17	136832
			Накладные расходы			*2907,45*	*13549*
			Сметная прибыль			*2175,05*	*10136*
30	30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	224752,72	38713
			Накладные расходы			*8004,01*	*1379*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*2868*
31	31	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024	441133,61	10587
			Накладные расходы			*93452,75*	*2243*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*784*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	45	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство (Мп-1,2,3,4)	м3	0,570	47324,45	26975
			Накладные расходы			*6845,67*	*3902*
			Сметная прибыль			*3505,51*	*1998*
33	46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,055	22543,93	1231
			Накладные расходы			*7107,57*	*388*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*91*
34	47	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	215108,11	8800
			Накладные расходы			*7660,55*	*313*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*652*
35	48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	224752,72	3081
			Накладные расходы			*8004,01*	*110*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*228*
			ИТОГО:				**1870579**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**187519**
			Сметная прибыль				**138561**
			Итого с временными		2 %	37412,00	**1907991**
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	62964,00	**1970955**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2089091**
			Итого с НДС		12 %	250691,00	**2339782**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Шиекалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети водоснабжения (водовод) (Смета 6-1-3)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 23 за август 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3986,000	148,79	593088
			Накладные расходы			*26,52*	*105728*
			Сметная прибыль			*11,02*	*43932*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	127,000	5389,29	684440
			Накладные расходы			*1974,27*	*250733*
			Сметная прибыль			*399,21*	*50699*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	109,000	215,03	23438
			Накладные расходы			*38,29*	*4174*
			Сметная прибыль			*15,93*	*1736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	207,100	80,02	16571
			Накладные расходы			*2,85*	*590*
			Сметная прибыль			*5,93*	*1228*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	109,000	21,76	2372
			Накладные расходы			*4,63*	*504*
			Сметная прибыль			*1,61*	*176*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	69,000	3860,02	266341
			Накладные расходы			*616,30*	*42524*
			Сметная прибыль			*285,93*	*19729*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3291,000	30,19	99352
			Накладные расходы			*5,77*	*18999*
			Сметная прибыль			*2,24*	*7359*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	823,000	1177,60	969164
			Накладные расходы			*431,39*	*355036*
			Сметная прибыль			*87,23*	*71790*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3291,000	195,82	644455
			Накладные расходы			*61,08*	*201024*
			Сметная прибыль			*14,51*	*47737*
10	10	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,528	648196,35	342248
			Накладные расходы			*200415,27*	*105819*
			Сметная прибыль			*48014,54*	*25352*
11	13	11-160901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	7758,94	7759
			Накладные расходы			*1292,30*	*1292*
			Сметная прибыль			*574,74*	*575*
12	14	23-030301-0309 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч	шт.	1,000	458294,89	458295
			Накладные расходы			*16321,04*	*16321*
			Сметная прибыль			*33947,77*	*33948*
13	15	23-041013-0609 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	43182,82	43183

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1537,85*	*1538*
			Сметная прибыль			*3198,73*	*3199*
14	16	23-041001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	11359,15	11359
			Накладные расходы			*404,53*	*405*
			Сметная прибыль			*841,42*	*841*
15	17	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2,000	2663,86	5328
			Накладные расходы			*918,16*	*1836*
			Сметная прибыль			*197,32*	*395*
16	18	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	2,000	120311,70	240623
			Накладные расходы			*4284,60*	*8569*
			Сметная прибыль			*8911,98*	*17824*
17	19	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	6701,51	6702
			Накладные расходы			*2018,58*	*2019*
			Сметная прибыль			*496,41*	*496*
18	20	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	143254,43	143254
			Накладные расходы			*5101,65*	*5102*
			Сметная прибыль			*10611,44*	*10611*
19	21	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2437,07	7311
			Накладные расходы			*787,80*	*2363*
			Сметная прибыль			*180,52*	*542*
20	22	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	45022,79	135068
			Накладные расходы			*1603,38*	*4810*
			Сметная прибыль			*3335,02*	*10005*
21	23	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	1473,77	2948
			Накладные расходы			*488,41*	*977*
			Сметная прибыль			*109,17*	*218*
22	24	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	25581,18	51162
			Накладные расходы			*911,01*	*1822*
			Сметная прибыль			*1894,90*	*3790*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	25	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,000	5049,87	10100
			Накладные расходы			*1690,97*	*3382*
			Сметная прибыль			*374,06*	*748*
24	26	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	7979,25	31917
			Накладные расходы			*284,16*	*1137*
			Сметная прибыль			*591,06*	*2364*
25	27	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	39,000	2886,98	112592
			Накладные расходы			*983,93*	*38373*
			Сметная прибыль			*213,85*	*8340*
26	28	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	76,000	4804,16	365116
			Накладные расходы			*171,09*	*13003*
			Сметная прибыль			*355,86*	*27046*
27	29	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7,000	1204,88	8434
			Накладные расходы			*410,38*	*2873*
			Сметная прибыль			*89,25*	*625*
28	30	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7,000	1926,38	13485
			Накладные расходы			*68,60*	*480*
			Сметная прибыль			*142,69*	*999*
29	31	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	628,23	1256
			Накладные расходы			*218,36*	*437*
			Сметная прибыль			*46,54*	*93*
30	32	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	983,71	1967
			Накладные расходы			*35,03*	*70*
			Сметная прибыль			*72,87*	*146*
31	33	23-020302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	17191,86	34384
			Накладные расходы			*612,25*	*1224*
			Сметная прибыль			*1273,47*	*2547*
32	34	23-020302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,000	4094,06	151480
			Накладные расходы			*145,80*	*5395*
			Сметная прибыль			*303,26*	*11221*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	35	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка)	шт.	3,000	1315,18	3946
			Накладные расходы			*361,18*	*1084*
			Сметная прибыль			*97,42*	*292*
34	36	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3,000	2661,19	7984
			Накладные расходы			*94,77*	*284*
			Сметная прибыль			*197,12*	*591*
35	37	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6,000	1938,66	11632
			Накладные расходы			*532,66*	*3196*
			Сметная прибыль			*143,60*	*862*
36	38	23-020101-3602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1,000	111243,44	111243
			Накладные расходы			*3961,66*	*3962*
			Сметная прибыль			*8240,25*	*8240*
37	39	23-020101-3601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 114 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	5,000	107905,69	539528
			Накладные расходы			*3842,80*	*19214*
			Сметная прибыль			*7993,01*	*39965*
38	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (патрубки, переходы)	шт.	16,000	1315,18	21043
			Накладные расходы			*361,18*	*5779*
			Сметная прибыль			*97,42*	*1559*
39	41	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	м	6,500	6955,91	45213
			Накладные расходы			*247,72*	*1610*
			Сметная прибыль			*515,25*	*3349*
40	42	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	м	0,300	2657,56	797
			Накладные расходы			*94,64*	*28*
			Сметная прибыль			*196,86*	*59*
41	43	23-020101-3566 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 133 мм х 8 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2,000	41458,93	82918
			Накладные расходы			*1476,46*	*2953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3071,03*	*6142*
42	44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы)	шт.	4,000	1315,18	5261
			Накладные расходы			*361,18*	*1445*
			Сметная прибыль			*97,42*	*390*
43	45	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1642,59	6570
			Накладные расходы			*58,50*	*234*
			Сметная прибыль			*121,67*	*487*
44	46	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (бетонный упор В7,5)	м3	1,600	25523,17	40837
			Накладные расходы			*2302,72*	*3684*
			Сметная прибыль			*1890,61*	*3025*
45	47	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)	шт.	15,000	1315,18	19728
			Накладные расходы			*361,18*	*5418*
			Сметная прибыль			*97,42*	*1461*
46	48	23-010501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001(футляр)	м	1,200	14326,72	17192
			Накладные расходы			*510,21*	*612*
			Сметная прибыль			*1061,24*	*1273*
47	49	23-010501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	5,200	8917,33	46370
			Накладные расходы			*317,57*	*1651*
			Сметная прибыль			*660,54*	*3435*
48	50	11-220601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	4330052,75	4330
			Накладные расходы			*290574,88*	*291*
			Сметная прибыль			*320744,65*	*321*
49	51	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,015	3007523,85	45113
			Накладные расходы			*217277,55*	*3259*
			Сметная прибыль			*222779,54*	*3342*
50	52	11-221501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	7,600	6632,70	50409
			Накладные расходы			*1154,67*	*8775*
			Сметная прибыль			*491,31*	*3734*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	53	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	17942,35	17942
			Накладные расходы			*3973,52*	*3974*
			Сметная прибыль			*1329,06*	*1329*
52	54	11-340202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	2,000	42594,60	85189
			Накладные расходы			*9869,17*	*19738*
			Сметная прибыль			*3155,16*	*6310*
53	55	11-340202-0104 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	48,400	17452,58	844705
			Накладные расходы			*3967,11*	*192008*
			Сметная прибыль			*1292,78*	*62571*
54	58	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	262,000	1702,64	446091
			Накладные расходы			*539,33*	*141305*
			Сметная прибыль			*126,12*	*33044*
55	59	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	602094,92	10838
			Накладные расходы			*190473,20*	*3429*
			Сметная прибыль			*44599,62*	*803*
56	66	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,800	38667,50	456276
			Накладные расходы			*7093,39*	*83702*
			Сметная прибыль			*2864,26*	*33798*
57	67	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5,000	20387,37	101937
			Накладные расходы			*726,05*	*3630*
			Сметная прибыль			*1510,18*	*7551*
58	68	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,000	31346,00	62692
			Накладные расходы			*1116,31*	*2233*
			Сметная прибыль			*2321,93*	*4644*
59	69	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	9,000	13810,79	124297
			Накладные расходы			*491,84*	*4427*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1023,02*	*9207*
60	70	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,000	17083,15	102499
			Накладные расходы			*608,37*	*3650*
			Сметная прибыль			*1265,42*	*7593*
61	71	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	3,000	21378,25	64135
			Накладные расходы			*761,33*	*2284*
			Сметная прибыль			*1583,57*	*4751*
62	72	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3,000	25499,10	76497
			Накладные расходы			*908,09*	*2724*
			Сметная прибыль			*1888,82*	*5666*
63	73	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7,000	11486,21	80403
			Накладные расходы			*409,05*	*2863*
			Сметная прибыль			*850,83*	*5956*
64	74	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	5,000	19530,04	97650
			Накладные расходы			*695,51*	*3478*
			Сметная прибыль			*1446,67*	*7233*
65	75	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1)	шт.	2,000	29200,86	58402
			Накладные расходы			*1039,92*	*2080*
			Сметная прибыль			*2163,03*	*4326*
66	76	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7,000	3622,54	25358
			Накладные расходы			*129,01*	*903*
			Сметная прибыль			*268,34*	*1878*
67	77	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5517,20	11034
			Накладные расходы			*196,48*	*393*
			Сметная прибыль			*408,68*	*817*
68	78	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	5,000	8508,06	42540
			Накладные расходы			*302,99*	*1515*
			Сметная прибыль			*630,23*	*3151*
69	79	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,092	31215,23	2872
			Накладные расходы			*3503,06*	*322*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2312,24*	*213*
70	80	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8,000	3748,38	29987
			Накладные расходы			*133,49*	*1068*
			Сметная прибыль			*277,66*	*2221*
71	81	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,342	380912,68	130120
			Накладные расходы			*13565,27*	*4634*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*9639*
72	82	11-100109-0103 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство (крышка люка КД-1)	м2 горизонтальной проекции	0,960	20665,81	19839
			Накладные расходы			*5031,74*	*4830*
			Сметная прибыль			*1530,80*	*1470*
73	83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	108,730	924,19	100487
			Накладные расходы			*124,98*	*13589*
			Сметная прибыль			*68,46*	*7443*
			ИТОГО:				**9537098**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1760816**
			Сметная прибыль				**706452**
			Итого с временными		**2 %**	**190742,00**	**9727840**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**321019,00**	**10048859**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10651171**
			Итого с НДС		**12 %**	**1278141,00**	**11929312**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (Смета 6-1-1.)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 24 за август 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32000,000	148,79	4761366
			Накладные расходы			*26,52*	*848792*
			Сметная прибыль			*11,02*	*352694*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	960,000	5389,29	5173720
			Накладные расходы			*1974,27*	*1895301*
			Сметная прибыль			*399,21*	*383239*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	768,000	215,03	165143
			Накладные расходы			*38,29*	*29407*
			Сметная прибыль			*15,93*	*12233*
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1459,200	80,02	116760

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,85*	*4158*
			Сметная прибыль			*5,93*	*8649*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	768,000	21,76	16714
			Накладные расходы			*4,63*	*3554*
			Сметная прибыль			*1,61*	*1238*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	500,000	3860,02	1930008
			Накладные расходы			*616,30*	*308148*
			Сметная прибыль			*285,93*	*142964*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45000,000	30,19	1358498
			Накладные расходы			*5,77*	*259784*
			Сметная прибыль			*2,24*	*100629*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11250,000	1177,60	13247994
			Накладные расходы			*431,39*	*4853169*
			Сметная прибыль			*87,23*	*981333*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	45000,000	195,82	8812053
			Накладные расходы			*61,08*	*2748728*
			Сметная прибыль			*14,51*	*652745*
10	17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,530	380827,56	1725267
			Накладные расходы			*125991,50*	*570781*
			Сметная прибыль			*28209,45*	*127798*
11	18	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	666,385	1663,67	1108646
			Накладные расходы			*59,25*	*39482*
			Сметная прибыль			*123,24*	*82122*
12	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,000	320163,60	1600818
			Накладные расходы			*109110,68*	*545553*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*118579*
13	20	23-010501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	820,000	155,56	127562
			Накладные расходы			*5,54*	*4543*
			Сметная прибыль			*11,52*	*9449*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4230,000	94,69	400521
			Накладные расходы			*3,37*	*14264*
			Сметная прибыль			*7,01*	*29668*
15	27	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	25,000	77012,04	1925301
			Накладные расходы			*3630,13*	*90753*
			Сметная прибыль			*5704,60*	*142615*
16	28	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	6701,51	33508
			Накладные расходы			*2018,58*	*10093*
			Сметная прибыль			*496,41*	*2482*
17	29	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	143254,43	716272
			Накладные расходы			*5101,65*	*25508*
			Сметная прибыль			*10611,44*	*53057*
18	30	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	3523,49	17617
			Накладные расходы			*1130,87*	*5654*
			Сметная прибыль			*261,00*	*1305*
19	31	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	75724,78	378624
			Накладные расходы			*2696,75*	*13484*
			Сметная прибыль			*5609,24*	*28046*
20	32	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15,000	2437,07	36556
			Накладные расходы			*787,80*	*11817*
			Сметная прибыль			*180,52*	*2708*
21	33	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	15,000	45022,79	675342
			Накладные расходы			*1603,38*	*24051*
			Сметная прибыль			*3335,02*	*50025*
22	34	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10,000	1473,77	14738
			Накладные расходы			*488,41*	*4884*
			Сметная прибыль			*109,17*	*1092*
23	35	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	10,000	25581,18	255812
			Накладные расходы			*911,01*	*9110*
			Сметная прибыль			*1894,90*	*18949*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	38	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	12,000	2886,98	34644
			Накладные расходы			*983,93*	*11807*
			Сметная прибыль			*213,85*	*2566*
25	39	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	4804,16	57650
			Накладные расходы			*171,09*	*2053*
			Сметная прибыль			*355,86*	*4270*
26	40	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	120,000	1829,42	219531
			Накладные расходы			*621,67*	*74601*
			Сметная прибыль			*135,51*	*16262*
27	41	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	120,000	3289,07	394688
			Накладные расходы			*117,13*	*14056*
			Сметная прибыль			*243,63*	*29236*
28	42	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	56,000	1204,88	67473
			Накладные расходы			*410,38*	*22981*
			Сметная прибыль			*89,25*	*4998*
29	43	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	56,000	1926,38	107877
			Накладные расходы			*68,60*	*3842*
			Сметная прибыль			*142,69*	*7991*
30	44	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12,000	628,23	7539
			Накладные расходы			*218,36*	*2620*
			Сметная прибыль			*46,54*	*558*
31	45	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	983,71	11805
			Накладные расходы			*35,03*	*420*
			Сметная прибыль			*72,87*	*874*
32	46	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка)	шт.	10,000	1315,18	13152
			Накладные расходы			*361,18*	*3612*
			Сметная прибыль			*97,42*	*974*
33	49	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	10,000	1228,11	12281
			Накладные расходы			*43,74*	*437*
			Сметная прибыль			*90,97*	*910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	50	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	12,000	2626,42	31517
			Накладные расходы			*721,60*	*8659*
			Сметная прибыль			*194,55*	*2335*
35	51	23-020303-6611 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (219х159)	шт.	1,000	9612,45	9612
			Накладные расходы			*342,32*	*342*
			Сметная прибыль			*712,03*	*712*
36	52	23-020303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (219х108)	шт.	1,000	5343,05	5343
			Накладные расходы			*190,28*	*190*
			Сметная прибыль			*395,78*	*396*
37	53	23-020303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5343,05	10686
			Накладные расходы			*190,28*	*381*
			Сметная прибыль			*395,78*	*792*
38	54	23-020403-1204 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 160х110х160 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	5838,46	5838
			Накладные расходы			*207,92*	*208*
			Сметная прибыль			*432,48*	*432*
39	55	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	1964,24	13750
			Накладные расходы			*69,95*	*490*
			Сметная прибыль			*145,50*	*1018*
40	56	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	65,000	1938,66	126013
			Накладные расходы			*532,66*	*34623*
			Сметная прибыль			*143,60*	*9334*
41	59	23-020101-3601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 114 мм х 8 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	5,000	107905,69	539528
			Накладные расходы			*3842,80*	*19214*
			Сметная прибыль			*7993,01*	*39965*
42	61	23-020101-3563 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	8,000	43585,44	348684
			Накладные расходы			*1552,19*	*12418*
			Сметная прибыль			*3228,55*	*25828*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	62	23-020101-3554 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4,000	23648,56	94594
			Накладные расходы			*842,19*	*3369*
			Сметная прибыль			*1751,75*	*7007*
44	63	23-020101-3220 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	36,000	19457,41	700467
			Накладные расходы			*692,93*	*24945*
			Сметная прибыль			*1441,29*	*51886*
45	64	23-020101-3533 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	8,000	10846,94	86776
			Накладные расходы			*386,29*	*3090*
			Сметная прибыль			*803,48*	*6428*
46	65	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	20,000	103560,74	2071215
			Накладные расходы			*3688,06*	*73761*
			Сметная прибыль			*7671,17*	*153423*
47	66	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5,000	86365,34	431827
			Накладные расходы			*3075,69*	*15378*
			Сметная прибыль			*6397,43*	*31987*
48	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (патрубки, переходы)	шт.	35,000	1315,18	46031
			Накладные расходы			*361,18*	*12641*
			Сметная прибыль			*97,42*	*3410*
49	69	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	м	9,000	4547,45	40927
			Накладные расходы			*161,95*	*1458*
			Сметная прибыль			*336,85*	*3032*
50	70	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	м	16,200	2657,56	43052
			Накладные расходы			*94,64*	*1533*
			Сметная прибыль			*196,86*	*3189*
51	74	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5,000	1555,78	7779

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*55,41*	*277*
			Сметная прибыль			*115,24*	*576*
52	75	23-020101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1043,24	2086
			Накладные расходы			*37,15*	*74*
			Сметная прибыль			*77,28*	*155*
53	78	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	4804,16	57650
			Накладные расходы			*171,09*	*2053*
			Сметная прибыль			*355,86*	*4270*
54	79	23-020302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	4094,06	49129
			Накладные расходы			*145,80*	*1750*
			Сметная прибыль			*303,26*	*3639*
55	80	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	80,000	3289,07	263125
			Накладные расходы			*117,13*	*9371*
			Сметная прибыль			*243,63*	*19491*
56	81	23-020303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,000	3370,07	269606
			Накладные расходы			*120,02*	*9601*
			Сметная прибыль			*249,63*	*19971*
57	82	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	180,000	1926,38	346748
			Накладные расходы			*68,60*	*12349*
			Сметная прибыль			*142,69*	*25685*
58	83	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180,000	1638,95	295011
			Накладные расходы			*58,37*	*10506*
			Сметная прибыль			*121,40*	*21853*
59	93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)	шт.	38,000	1315,18	49977
			Накладные расходы			*361,18*	*13725*
			Сметная прибыль			*97,42*	*3702*
60	97	23-010501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	7,600	4530,05	34428
			Накладные расходы			*161,33*	*1226*
			Сметная прибыль			*335,56*	*2550*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	101	11-220601-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонных частей)	м2 трубопровода	15,000	4683,85	70258
			Накладные расходы			*372,78*	*5592*
			Сметная прибыль			*346,95*	*5204*
62	103	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	320,000	1660,26	531283
			Накладные расходы			*59,13*	*18920*
			Сметная прибыль			*122,98*	*39354*
63	105	23-021104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	26,800	1632,57	43753
			Накладные расходы			*58,14*	*1558*
			Сметная прибыль			*120,93*	*3241*
64	106	23-020302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	268,000	720,66	193136
			Накладные расходы			*25,66*	*6878*
			Сметная прибыль			*53,38*	*14306*
65	107	23-020302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	720,67	8648
			Накладные расходы			*25,66*	*308*
			Сметная прибыль			*53,38*	*641*
66	108	23-020302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250,000	81,42	20355
			Накладные расходы			*2,90*	*725*
			Сметная прибыль			*6,03*	*1508*
67	109	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,840	320163,60	268937
			Накладные расходы			*109110,68*	*91653*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*19921*
68	110	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	848,400	94,69	80331
			Накладные расходы			*3,37*	*2861*
			Сметная прибыль			*7,01*	*5950*
69	113	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	648,000	1493,61	967860
			Накладные расходы			*502,96*	*325915*
			Сметная прибыль			*110,64*	*71693*
70	124	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,132	499793,68	65973

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*161468,83*	*21314*
			Сметная прибыль			*37021,75*	*4887*
71	**125**	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**488,290**	**3491,15**	**1704695**
			Накладные расходы			*124,33*	*60709*
			Сметная прибыль			*258,60*	*126274*
72	**126**	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопровода**	**0,35134**	**913466,78**	**320937**
			Накладные расходы			*280112,31*	*98415*
			Сметная прибыль			*67664,21*	*23773*
73	**127**	**23-010501-1323 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**354,850**	**17029,12**	**6042782**
			Накладные расходы			*606,45*	*215199*
			Сметная прибыль			*1261,42*	*447613*
74	**128**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**351,340**	**1636,01**	**574795**
			Накладные расходы			*536,32*	*188430*
			Сметная прибыль			*121,19*	*42577*
75	**129**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,141**	**380827,56**	**53849**
			Накладные расходы			*125991,50*	*17815*
			Сметная прибыль			*28209,45*	*3989*
76	**130**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**512,364**	**1663,67**	**852406**
			Накладные расходы			*59,25*	*30356*
			Сметная прибыль			*123,24*	*63141*
77	**131**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)**	**км трубопровода**	**0,3659**	**697783,46**	**255313**
			Накладные расходы			*210628,92*	*77067*
			Сметная прибыль			*51687,66*	*18912*
78	**132**	**23-010501-1322 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**369,550**	**13374,57**	**4942573**
			Накладные расходы			*476,30*	*176018*
			Сметная прибыль			*990,71*	*366117*
79	**133**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**365,892**	**1493,61**	**546500**
			Накладные расходы			*502,96*	*184027*
			Сметная прибыль			*110,64*	*40481*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	149	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	2,562	380912,68	975898
			Накладные расходы			*13565,27*	*34754*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*72289*
			ИТОГО:				**70027162**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14289593**
			Сметная прибыль				**5187197**
			Итого с временными		**2 %**	**1400543,00**	**71427705**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**2357114,00**	**73784819**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**78207356**
			Итого с НДС		**12 %**	**9384883,00**	**87592239**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Пистмалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болсков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Объекты энергетического хозяйства (Смета 4-1-1.)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 25 за август 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	82	51-080103-0103 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG WilsOn, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель PErKins	шт.	1,000	12536842,78	12536843
			Накладные расходы			*446468,76*	*446469*
			Сметная прибыль			*928655,02*	*928655*
			ИТОГО:				12536843
			В том числе :				
			Накладные расходы				446469
			Сметная прибыль				928655
			Итого с временными		2 %	0,00	12536843
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	0,00	12536843
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				13288280
			Итого с НДС		12 %	1594594,00	14882874

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения (Смета 6-1-2)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 26 за август 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	22	51-010102-1808 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	2001781,64	2001782
			Накладные расходы			*71288,52*	*71289*
			Сметная прибыль			*148280,12*	*148280*
2	23	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	143254,43	286509
			Накладные расходы			*5101,65*	*10203*
			Сметная прибыль			*10611,44*	*21223*
3	25	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	75724,78	151450
			Накладные расходы			*2696,75*	*5394*
			Сметная прибыль			*5609,24*	*11218*
4	27	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	45022,79	135068
			Накладные расходы			*1603,38*	*4810*
			Сметная прибыль			*3335,02*	*10005*
			ИТОГО:				**2574808**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**91695**
			Сметная прибыль				**190727**
			Итого с временными		**2 %**	**11461,00**	**2586269**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**19288,00**	**2605557**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2761730**
			Итого с НДС		**12 %**	**331408,00**	**3093138**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Бисекалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) (Смета 2-2-1.)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ № 27 за август 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	47	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	153,600	66934,02	10281065
			Накладные расходы			*2383,69*	*366135*
			Сметная прибыль			*4958,08*	*761560*
			ИТОГО:				**10281065**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**366135**
			Сметная прибыль				**761560**
			Итого с временными		**2 %**	**205621,00**	**10486686**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**346061,00**	**10832747**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11482043**
			Итого с НДС		**12 %**	**1377845,00**	**12859888**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тлеубаев К.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**