Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час. Общестроительные работы (2-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 28 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,000	30,19	3321
			Накладные расходы			*5,77*	*635*
			Сметная прибыль			*2,24*	*246*
2	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,000	1177,60	31795
			Накладные расходы			*431,39*	*11648*
			Сметная прибыль			*87,23*	*2355*
3	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	110,000	195,82	21541
			Накладные расходы			*61,08*	*6719*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1596*
4	11	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	38,000	37628,81	1429895
			Накладные расходы			*4313,48*	*163912*
			Сметная прибыль			*2787,32*	*105918*
5	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,928	22543,93	43465
			Накладные расходы			*7107,57*	*13703*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*3220*
6	13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,876	220368,81	413412
			Накладные расходы			*7847,89*	*14723*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16323,62*	*30623*
7	14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,052	224752,72	11687
			Накладные расходы			*8004,01*	*416*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*866*
8	15	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	8,500	51947,86	441557
			Накладные расходы			*6869,79*	*58393*
			Сметная прибыль			*3847,99*	*32708*
9	16	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	17,100	43036,08	735917
			Накладные расходы			*4666,16*	*79791*
			Сметная прибыль			*3187,86*	*54512*
10	17	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,242	22543,93	50543
			Накладные расходы			*7107,57*	*15935*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*3744*
11	18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,169	220368,81	477980
			Накладные расходы			*7847,89*	*17022*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*35406*
12	19	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,073	215108,11	15703
			Накладные расходы			*7660,55*	*559*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*1163*
13	20	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,710	27679,43	19652
			Накладные расходы			*2532,01*	*1798*
			Сметная прибыль			*2050,33*	*1456*
14	21	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,022	77647,36	1687
			Накладные расходы			*22485,10*	*489*
			Сметная прибыль			*5751,66*	*125*
15	22	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,022	173209,50	3764
			Накладные расходы			*6168,43*	*134*
			Сметная прибыль			*12830,33*	*279*
16	23	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка (ЩМ-1)**	т	0,043	201304,43	8616
			Накладные расходы			*15175,32*	*650*
			Сметная прибыль			*14911,44*	*638*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,240	85,38	106
			Накладные расходы			*18,28*	*23*
			Сметная прибыль			*6,32*	*8*
18	25	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,480	87,12	216
			Накладные расходы			*12,52*	*31*
			Сметная прибыль			*6,45*	*16*
19	26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	67,000	29664,77	1987539
			Накладные расходы			*2935,66*	*196689*
			Сметная прибыль			*2197,39*	*147225*
20	27	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,780	5028,05	114539
			Накладные расходы			*748,45*	*17050*
			Сметная прибыль			*372,45*	*8484*
21	28	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических	0,037	77085,22	2883
			Накладные расходы			*25556,13*	*956*
			Сметная прибыль			*5710,02*	*214*
22	29	21-130210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,033	173209,50	5699
			Накладные расходы			*6168,43*	*203*
			Сметная прибыль			*12830,33*	*422*
23	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,005	22543,93	101
			Накладные расходы			*7107,57*	*32*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*8*
24	31	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005	220368,81	992
			Накладные расходы			*7847,89*	*35*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*73*
25	32	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,149	441133,61	65711
			Накладные расходы			*93452,75*	*13921*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*4868*
26	33	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	30,000	443,27	13298
			Накладные расходы			*110,19*	*3306*
			Сметная прибыль			*32,83*	*985*
27	34	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	1,000	2178,82	2179

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*585,45*	*585*
			Сметная прибыль			*161,39*	*161*
28	35	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,042	81293,16	84707
			Накладные расходы			*2895,06*	*3017*
			Сметная прибыль			*6021,72*	*6275*
29	36	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,150	3020,50	9515
			Накладные расходы			*1003,01*	*3159*
			Сметная прибыль			*223,74*	*705*
30	37	21-090403-0301 РСНБ РК 2015	**Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 ГОСТ 31173-2003**	шт.	1,000	106216,26	106216
			Накладные расходы			*3782,63*	*3783*
			Сметная прибыль			*7867,87*	*7868*
31	38	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1,000	4345,66	4346
			Накладные расходы			*154,76*	*155*
			Сметная прибыль			*321,90*	*322*
32	39	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,200	2603,45	10934
			Накладные расходы			*585,95*	*2461*
			Сметная прибыль			*192,85*	*810*
33	40	21-090102-0208 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П, ДН 24-10П СТ РК 943-92**	м2	4,200	12589,81	52877
			Накладные расходы			*448,36*	*1883*
			Сметная прибыль			*932,58*	*3917*
34	44	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	10,800	3463,71	37408
			Накладные расходы			*673,43*	*7273*
			Сметная прибыль			*256,57*	*2771*
35	45	21-090201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	10,800	19376,30	209264
			Накладные расходы			*690,04*	*7452*
			Сметная прибыль			*1435,28*	*15501*
36	46	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	7,800	962,32	7506
			Накладные расходы			*131,34*	*1024*
			Сметная прибыль			*71,28*	*556*

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от100 м3/час до200м3/час.Технологическое оборудование (2-1-2)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 29 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**2**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кран мостовой ручной однобалочный подвесной гр-ть 1т. 4,8 м**	**шт.**	**1,000**	**404948,04**	**404948**
			Накладные расходы			***14421,23***	***14421***
			Сметная прибыль			***29996,15***	***29996***
			ИТОГО:				**404948**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14421**
			Сметная прибыль				**29996**
			Итого с временными		**2 %**	**0,00**	**404948**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**0,00**	**404948**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**429220**
			Итого с НДС		**12 %**	**51506,00**	**480726**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Общестроительные работы (2-2-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 30 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	24	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	179,500	36224,27	6502256
			Накладные расходы			*4263,46*	*765290*
			Сметная прибыль			*2683,28*	*481649*
2	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Набетонка по уклону по дну)	м3	112,000	25093,74	2810499
			Накладные расходы			*1423,32*	*159412*
			Сметная прибыль			*1858,80*	*208185*
3	37	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН124-2-105 шт,МН118-6- 72 шт/	т	0,848	252503,92	214073
			Накладные расходы			*31886,23*	*27033*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*15857*
4	38	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	7,920	43629,26	345544
			Накладные расходы			*5902,05*	*46744*
			Сметная прибыль			*3231,80*	*25596*
5	39	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14,740	47502,31	700184

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6491,74*	*95688*
			Сметная прибыль			*3518,69*	*51865*
6	**40**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,267**	**22543,93**	**96202**
			Накладные расходы			*7107,57*	*30330*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*7126*
7	**41**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,319**	**224752,72**	**296476**
			Накладные расходы			*8004,01*	*10558*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*21961*
8	**42**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,263**	**220368,81**	**57873**
			Накладные расходы			*7847,89*	*2061*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*4287*
9	**43**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,686**	**215108,11**	**577690**
			Накладные расходы			*7660,55*	*20573*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*42792*
10	**44**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (шайба)**	**т**	**0,069**	**441133,61**	**30474**
			Накладные расходы			*93452,75*	*6456*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*2257*
11	**45**	**ССЦ**	**Надбавка за применение марки стали С245**	**т**	**0,069**	**6116,95**	**423**
			Накладные расходы			*217,84*	*15*
			Сметная прибыль			*453,11*	*31*
12	**46**	**11-070105-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**	**80,000**	**6777,32**	**542186**
			Накладные расходы			*1425,49*	*114039*
			Сметная прибыль			*502,02*	*40162*
13	**105**	**11-130301-1906 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен)**	**м2**	**1222,000**	**2160,98**	**2640719**
			Накладные расходы			*236,93*	*289525*
			Сметная прибыль			*160,07*	*195609*
14	**106**	**11-130301-1906 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия)**	**м2**	**731,000**	**2377,08**	**1737645**
			Накладные расходы			*260,62*	*190513*
			Сметная прибыль			*176,08*	*128714*
			ИТОГО:				**16552243**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1758239**
			Сметная прибыль				**1226092**
			Итого с временными		**2 %**	**331045,00**	**16883288**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**557148,00**	**17440436**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**18485786**
			Итого с НДС		**12 %**	**2218294,00**	**20704080**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Вентиляция (2-2-3)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 31 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	17	23-041013-0412 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 200, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16,000	330247,06	5283953
			Накладные расходы			*11760,94*	*188175*
			Сметная прибыль			*24462,75*	*391404*
2	18	23-041013-1611 РСНБ РК 2015	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 200, типа DAnfOss	шт.	16,000	66768,31	1068293
			Накладные расходы			*2377,79*	*38045*
			Сметная прибыль			*4945,80*	*79133*
			ИТОГО:				**6352246**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**226220**
			Сметная прибыль				**470537**
			Итого с временными		**2 %**	**127045,00**	**6479291**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**213817,00**	**6693108**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7094282**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**851314,00**	**7945596**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт Общестроительные работы (3-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 32 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	32	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	48,440	709,19	34353
			Накладные расходы			*99,86*	*4837*
			Сметная прибыль			*52,53*	*2545*
2	33	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,688	11358,81	110044
			Накладные расходы			*1629,40*	*15786*
			Сметная прибыль			*841,39*	*8151*
3	34	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	48,440	702,14	34012
			Накладные расходы			*129,48*	*6272*
			Сметная прибыль			*52,01*	*2519*
4	35	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	48,440	18,36	890
			Накладные расходы			*1,15*	*56*
			Сметная прибыль			*1,36*	*66*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**36**	**11-120101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**48,440**	**3127,14**	**151479**
			Накладные расходы			***241,57***	***11702***
			Сметная прибыль			***231,64***	***11221***
6	**37**	**11-120101-0403 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками**	**м примыканий**	**16,020**	**3390,18**	**54311**
			Накладные расходы			***379,90***	***6086***
			Сметная прибыль			***251,12***	***4023***
7	**38**	**11-120101-0401 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**6,260**	**1784,13**	**11169**
			Накладные расходы			***171,92***	***1076***
			Сметная прибыль			***132,16***	***827***
8	**39**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,780**	**2603,45**	**9841**
			Накладные расходы			***585,95***	***2215***
			Сметная прибыль			***192,85***	***729***
9	**40**	**21-090102-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**3,780**	**15766,92**	**59599**
			Накладные расходы			***561,50***	***2122***
			Сметная прибыль			***1167,92***	***4415***
10	**43**	**11-100106-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами**	**м2**	**4,320**	**4492,99**	**19410**
			Накладные расходы			***784,10***	***3387***
			Сметная прибыль			***332,81***	***1438***
11	**44**	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**4,320**	**13565,55**	**58603**
			Накладные расходы			***483,10***	***2087***
			Сметная прибыль			***1004,86***	***4341***
12	**49**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**25,930**	**288,51**	**7481**
			Накладные расходы			***45,79***	***1187***
			Сметная прибыль			***21,37***	***554***
13	**50**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,593**	**25586,20**	**66345**
			Накладные расходы			***2530,65***	***6562***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1895,27*	*4914*
14	**51**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,930**	**1449,71**	**37591**
			Накладные расходы			*310,41*	*8049*
			Сметная прибыль			*107,39*	*2785*
15	**52**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,930**	**935,78**	**24265**
			Накладные расходы			*189,31*	*4909*
			Сметная прибыль			*69,32*	*1797*
16	**53**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,930**	**829,68**	**21514**
			Накладные расходы			*188,64*	*4891*
			Сметная прибыль			*61,46*	*1594*
17	**54**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**25,930**	**96,21**	**2495**
			Накладные расходы			*6,29*	*163*
			Сметная прибыль			*7,13*	*185*
18	**59**	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**80,400**	**1178,43**	**94746**
			Накладные расходы			*310,52*	*24966*
			Сметная прибыль			*87,29*	*7018*
19	**62**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,600**	**924,19**	**3327**
			Накладные расходы			*124,98*	*450*
			Сметная прибыль			*68,46*	*246*
20	**63**	**11-150203-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,600**	**1541,07**	**5548**
			Накладные расходы			*427,27*	*1538*
			Сметная прибыль			*114,15*	*411*
21	**65**	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**81,400**	**5774,41**	**470037**
			Накладные расходы			*1410,63*	*114825*
			Сметная прибыль			*427,73*	*34818*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**66**	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**10,094**	**17785,01**	**179515**
			Накладные расходы			***633,37***	***6393***
			Сметная прибыль			***1317,41***	***13297***
23	**68**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (Узел А,Б козырек над входом)**	**м2 покрытия**	**31,859**	**1335,14**	**42536**
			Накладные расходы			***464,69***	***14805***
			Сметная прибыль			***98,90***	***3151***
24	**69**	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,206**	**297379,63**	**61393**
			Накладные расходы			***10590,44***	***2186***
			Сметная прибыль			***22028,12***	***4548***
25	**70**	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,061**	**232424,58**	**14076**
			Накладные расходы			***8277,23***	***501***
			Сметная прибыль			***17216,64***	***1043***
26	**71**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,042**	**218615,25**	**9073**
			Накладные расходы			***7785,44***	***323***
			Сметная прибыль			***16193,72***	***672***
27	**72**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010**	**224752,72**	**2331**
			Накладные расходы			***8004,01***	***83***
			Сметная прибыль			***16648,35***	***173***
28	**73**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (козырек)**	**м3**	**0,800**	**40300,93**	**32241**
			Накладные расходы			***4568,75***	***3655***
			Сметная прибыль			***2985,25***	***2388***
29	**74**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,049**	**22543,93**	**1111**
			Накладные расходы			***7107,57***	***350***
			Сметная прибыль			***1669,92***	***82***
30	**75**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,019**	**224752,72**	**4203**
			Накладные расходы			***8004,01***	***150***
			Сметная прибыль			***16648,35***	***311***
31	**76**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,036**	**220368,81**	**7995**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7847,89*	*285*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*592*
32	77	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	215108,11	12906
			Накладные расходы			*7660,55*	*460*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*956*
33	78	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,760	288,51	1373
			Накладные расходы			*45,79*	*218*
			Сметная прибыль			*21,37*	*102*
34	79	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,380	1200,16	2856
			Накладные расходы			*212,43*	*506*
			Сметная прибыль			*88,90*	*212*
35	80	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	66,640	113,54	7566
			Накладные расходы			*9,40*	*626*
			Сметная прибыль			*8,41*	*560*
36	81	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19,520	288,51	5632
			Накладные расходы			*45,79*	*894*
			Сметная прибыль			*21,37*	*417*
37	82	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,366	10498,08	14345
			Накладные расходы			*2094,33*	*2862*
			Сметная прибыль			*777,64*	*1063*
38	83	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	19,520	1204,77	23517
			Накладные расходы			*212,60*	*4150*
			Сметная прибыль			*89,24*	*1742*
39	84	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	78,080	114,30	8925
			Накладные расходы			*9,42*	*736*
			Сметная прибыль			*8,47*	*661*
			ИТОГО:				**1708651**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**262348**
			Сметная прибыль				**126567**
			Итого с временными		**2 %**	**34173,00**	**1742824**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**57513,00**	**1800337**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1908246**
			Итого с НДС		**12 %**	**228990,00**	**2137236**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт Электромонтажные работы (3-1-2)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 33 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6122,91	6123
			Накладные расходы			*1059,39*	*1059*
			Сметная прибыль			*453,55*	*454*
2	2	23-070201-0302 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6950,00	6950
			Накладные расходы			*247,51*	*248*
			Сметная прибыль			*514,81*	*515*
3	3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4190,99	4191
			Накладные расходы			*882,70*	*883*
			Сметная прибыль			*310,44*	*310*
4	4	23-070204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	6808,42	6808
			Накладные расходы			*242,47*	*242*
			Сметная прибыль			*504,33*	*504*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**1310,78**	**1311**
			Накладные расходы			***383,91***	***384***
			Сметная прибыль			***97,10***	***97***
6	**6**	**23-070501-0201 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S**	**шт.**	**1,000**	**11150,85**	**11151**
			Накладные расходы			***397,11***	***397***
			Сметная прибыль			***825,99***	***826***
7	**7**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,000**	**2428,88**	**12144**
			Накладные расходы			***448,93***	***2245***
			Сметная прибыль			***179,92***	***900***
8	**8**	**23-070204-0709 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**410,28**	**410**
			Накладные расходы			***14,61***	***15***
			Сметная прибыль			***30,39***	***30***
9	**9**	**23-070204-0747 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1228,29**	**1228**
			Накладные расходы			***43,74***	***44***
			Сметная прибыль			***90,98***	***91***
10	**10**	**23-070204-0746 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1228,29**	**1228**
			Накладные расходы			***43,74***	***44***
			Сметная прибыль			***90,98***	***91***
11	**11**	**23-070204-0745 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1228,29**	**1228**
			Накладные расходы			***43,74***	***44***
			Сметная прибыль			***90,98***	***91***
12	**12**	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**4021,25**	**4021**
			Накладные расходы			***143,21***	***143***
			Сметная прибыль			***297,87***	***298***
13	**13**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,001**	**258306,75**	**258**
			Накладные расходы			***29752,23***	***30***
			Сметная прибыль			***19133,83***	***19***
14	**14**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**25559,27**	**25559**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6361,78*	*6362*
			Сметная прибыль			*1893,28*	*1893*
15	**15**	**51-080401-0113 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,000**	**62654,34**	**62654**
			Накладные расходы			*2231,28*	*2231*
			Сметная прибыль			*4641,06*	*4641*
16	**16**	**13-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях (ДТКБ-48)**	**шт.**	**1,000**	**9465,09**	**9465**
			Накладные расходы			*2508,79*	*2509*
			Сметная прибыль			*701,12*	*701*
17	**17**	**23-051401-0105 РСНБ РК 2015**	**Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°С до +60°С, типа SAuTEr (ДТКБ-48)**	**шт.**	**1,000**	**10162,14**	**10162**
			Накладные расходы			*361,90*	*362*
			Сметная прибыль			*752,75*	*753*
18	**18**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**25559,27**	**25559**
			Накладные расходы			*6361,78*	*6362*
			Сметная прибыль			*1893,28*	*1893*
19	**19**	**51-080401-0104 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 (ящик управления электроосвещением ЯУО 9601-3474)**	**шт.**	**1,000**	**63337,25**	**63337**
			Накладные расходы			*2255,60*	*2256*
			Сметная прибыль			*4691,65*	*4692*
20	**20**	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**10,000**	**702,58**	**7026**
			Накладные расходы			*101,95*	*1019*
			Сметная прибыль			*52,04*	*520*
21	**21**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**67,000**	**278,50**	**18660**
			Накладные расходы			*59,66*	*3997*
			Сметная прибыль			*20,63*	*1382*
22	**22**	**23-060128-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007**	**813979,42**	**5812**
			Накладные расходы			*28987,87*	*207*
			Сметная прибыль			*60294,77*	*431*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,007	569966,16	4070
			Накладные расходы			*20297,94*	*145*
			Сметная прибыль			*42219,72*	*301*
24	24	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,034	337002,10	11343
			Накладные расходы			*12001,50*	*404*
			Сметная прибыль			*24963,12*	*840*
25	25	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,017	216177,90	3749
			Накладные расходы			*7698,64*	*133*
			Сметная прибыль			*16013,18*	*278*
26	26	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,008	137615,13	1123
			Накладные расходы			*4900,82*	*40*
			Сметная прибыль			*10193,71*	*83*
27	27	23-060201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78**	км	0,005	378739,64	1932
			Накладные расходы			*13487,88*	*69*
			Сметная прибыль			*28054,79*	*143*
28	28	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	42,000	279,47	11738
			Накладные расходы			*61,02*	*2563*
			Сметная прибыль			*20,70*	*869*
29	29	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	7,000	58,51	410
			Накладные расходы			*2,08*	*15*
			Сметная прибыль			*4,33*	*30*
30	30	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	35,000	78,02	2731
			Накладные расходы			*2,78*	*97*
			Сметная прибыль			*5,78*	*202*
31	31	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	20,000	309,03	6181
			Накладные расходы			*69,50*	*1390*
			Сметная прибыль			*22,89*	*458*
32	32	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	20,000	125,02	2500
			Накладные расходы			*4,45*	*89*
			Сметная прибыль			*9,26*	*185*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**13-080206-2501 РСНБ РК 2015**	**Шинопровод открытый сечением до 250 мм2. Монтаж на установленных конструкциях**	**м однопроводной линии**	**0,543**	**952,57**	**517**
			Накладные расходы			***165,13***	***90***
			Сметная прибыль			***70,56***	***38***
34	**34**	**23-070222-0210 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 (400мм)**	**шт.**	**0,100**	**15491,60**	**1549**
			Накладные расходы			***551,70***	***55***
			Сметная прибыль			***1147,53***	***115***
35	**35**	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**30,000**	**276,17**	**8285**
			Накладные расходы			***61,10***	***1833***
			Сметная прибыль			***20,46***	***614***
36	**36**	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 (25х4мм)**	**т**	**0,024**	**232424,58**	**5508**
			Накладные расходы			***8277,23***	***196***
			Сметная прибыль			***17216,64***	***408***
37	**37**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**18,000**	**254,69**	**4584**
			Накладные расходы			***61,09***	***1100***
			Сметная прибыль			***18,87***	***340***
38	**38**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (40х4мм)**	**т**	**0,023**	**237283,42**	**5382**
			Накладные расходы			***8450,26***	***192***
			Сметная прибыль			***17576,55***	***399***
39	**39**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**1337,90**	**4014**
			Накладные расходы			***310,30***	***931***
			Сметная прибыль			***99,10***	***297***
40	**40**	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (16 мм)**	**т**	**0,024**	**218615,25**	**5181**
			Накладные расходы			***7785,44***	***185***
			Сметная прибыль			***16193,72***	***384***
41	**41**	**13-080206-1707 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**5,000**	**438,67**	**2193**
			Накладные расходы			***94,10***	***470***
			Сметная прибыль			***32,49***	***162***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,000	730,73	3654
			Накладные расходы			*26,02*	*130*
			Сметная прибыль			*54,13*	*271*
43	43	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	4,000	3202,08	12808
			Накладные расходы			*909,13*	*3637*
			Сметная прибыль			*237,19*	*949*
44	44	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм (У409)**	шт.	4,000	509,91	2040
			Накладные расходы			*18,16*	*73*
			Сметная прибыль			*37,77*	*151*
45	62	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	17,000	3202,08	54435
			Накладные расходы			*909,13*	*15455*
			Сметная прибыль			*237,19*	*4032*
46	63	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК (Л250 У3)**	шт.	9,000	116,91	1052
			Накладные расходы			*4,16*	*37*
			Сметная прибыль			*8,66*	*78*
47	64	23-070202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (У192М УХЛ2)**	шт.	8,000	75,65	605
			Накладные расходы			*2,69*	*22*
			Сметная прибыль			*5,60*	*45*
48	65	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	42,000	702,58	29508
			Накладные расходы			*101,95*	*4282*
			Сметная прибыль			*52,04*	*2186*
49	66	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	30,000	278,50	8355
			Накладные расходы			*59,66*	*1790*
			Сметная прибыль			*20,63*	*619*
50	67	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,020	216177,90	4410
			Накладные расходы			*7698,64*	*157*
			Сметная прибыль			*16013,18*	*327*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	68	23-060128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	195187,64	2986
			Накладные расходы			*6951,13*	*106*
			Сметная прибыль			*14458,34*	*221*
52	69	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	137615,13	3509
			Накладные расходы			*4900,82*	*125*
			Сметная прибыль			*10193,71*	*260*
53	70	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	92444,31	1132
			Накладные расходы			*3292,18*	*40*
			Сметная прибыль			*6847,73*	*84*
54	71	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5,000	279,47	1397
			Накладные расходы			*61,02*	*305*
			Сметная прибыль			*20,70*	*104*
55	72	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,000	78,02	390
			Накладные расходы			*2,78*	*14*
			Сметная прибыль			*5,78*	*29*
56	73	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	25,000	348,68	8717
			Накладные расходы			*74,23*	*1856*
			Сметная прибыль			*25,83*	*646*
57	74	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,000	28,71	718
			Накладные расходы			*1,02*	*26*
			Сметная прибыль			*2,13*	*53*
58	75	23-061703-0125 РСНБ РК 2015	Муфта изолирующая типа МИСк (соединительная "труба-труба)	шт.	6,000	1693,29	10160
			Накладные расходы			*60,30*	*362*
			Сметная прибыль			*125,43*	*753*
			ИТОГО:				**514153**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**69493**
			Сметная прибыль				**38085**
			Итого с временными		2 %	7763,00	**521916**
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	13065,00	**534981**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**567047**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**68046,00**	**635093**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостоительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты энергетического хозяйства Наружные сети электроснабжения (4-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 34 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**81**	**13-131201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	**т**	**1,000**	**198252,55**	**198253**
			Накладные расходы			***50794,24***	***50794***
			Сметная прибыль			***14685,37***	***14685***
2	**83**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Специализированный погодозащищенный мини-контейнер для установки дизель-генератора**	**шт.**	**1,000**	**249768,19**	**249768**
			Накладные расходы			***8894,88***	***8895***
			Сметная прибыль			***18501,35***	***18501***
			ИТОГО:				**448021**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**59689**
			Сметная прибыль				**33187**
			Итого с временными		**2 %**	**3965,00**	**451986**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**6673,00**	**458659**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**486150**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого со скидкой К=0,7594364			**-116950**	**369200**
			Итого с НДС		**12 %**	**44304**	**413504**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и водоснабжения (разводящая сеть) (Смета 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 35 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6500,000	148,79	967152
			Накладные расходы			*26,52*	*172411*
			Сметная прибыль			*11,02*	*71641*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	205,000	5389,29	1104805
			Накладные расходы			*1974,27*	*404726*
			Сметная прибыль			*399,21*	*81837*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	155,000	215,03	33330
			Накладные расходы			*38,29*	*5935*
			Сметная прибыль			*15,93*	*2469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**41-020103-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**294,500**	**80,02**	**23565**
			Накладные расходы			***2,85***	***839***
			Сметная прибыль			***5,93***	***1746***
5	**5**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**155,000**	**21,76**	**3373**
			Накладные расходы			***4,63***	***717***
			Сметная прибыль			***1,61***	***250***
6	**7**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5365,000**	**30,19**	**161963**
			Накладные расходы			***5,77***	***30972***
			Сметная прибыль			***2,24***	***11997***
7	**8**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1340,000**	**1177,60**	**1577983**
			Накладные расходы			***431,39***	***578066***
			Сметная прибыль			***87,23***	***116888***
8	**9**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5365,000**	**195,82**	**1050593**
			Накладные расходы			***61,08***	***327710***
			Сметная прибыль			***14,51***	***77822***
9	**19**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**11,000**	**320163,60**	**3521800**
			Накладные расходы			***109110,68***	***1200217***
			Сметная прибыль			***23715,82***	***260874***
10	**20**	**23-010501-1403 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**820,000**	**155,56**	**127562**
			Накладные расходы			***5,54***	***4543***
			Сметная прибыль			***11,52***	***9449***
11	**21**	**23-010501-1402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10290,000**	**94,69**	**974316**
			Накладные расходы			***3,37***	***34698***
			Сметная прибыль			***7,01***	***72172***
12	**27**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**58,000**	**77012,04**	**4466698**
			Накладные расходы			***3630,13***	***210548***
			Сметная прибыль			***5704,60***	***330867***
13	**28**	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,000**	**6701,51**	**26806**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2018,58*	*8074*
			Сметная прибыль			*496,41*	*1986*
14	**29**	**23-040102-1906 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,000**	**143254,43**	**573018**
			Накладные расходы			*5101,65*	*20407*
			Сметная прибыль			*10611,44*	*42446*
15	**30**	**11-220901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**15,000**	**3523,49**	**52852**
			Накладные расходы			*1130,87*	*16963*
			Сметная прибыль			*261,00*	*3915*
16	**31**	**23-040102-1905 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**15,000**	**75724,78**	**1135872**
			Накладные расходы			*2696,75*	*40451*
			Сметная прибыль			*5609,24*	*84139*
17	**32**	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**45,000**	**2437,07**	**109668**
			Накладные расходы			*787,80*	*35451*
			Сметная прибыль			*180,52*	*8124*
18	**33**	**23-040102-1904 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**45,000**	**45022,79**	**2026025**
			Накладные расходы			*1603,38*	*72152*
			Сметная прибыль			*3335,02*	*150076*
19	**34**	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**20,000**	**1473,77**	**29475**
			Накладные расходы			*488,41*	*9768*
			Сметная прибыль			*109,17*	*2183*
20	**35**	**23-040102-1901 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**20,000**	**25581,18**	**511624**
			Накладные расходы			*911,01*	*18220*
			Сметная прибыль			*1894,90*	*37898*
21	**38**	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**12,000**	**2886,98**	**34644**
			Накладные расходы			*983,93*	*11807*
			Сметная прибыль			*213,85*	*2566*
22	**39**	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,000**	**4804,16**	**57650**
			Накладные расходы			*171,09*	*2053*
			Сметная прибыль			*355,86*	*4270*
23	**40**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**80,000**	**1829,42**	**146354**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*621,67*	*49734*
			Сметная прибыль			*135,51*	*10841*
24	**41**	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**80,000**	**3289,07**	**263125**
			Накладные расходы			*117,13*	*9371*
			Сметная прибыль			*243,63*	*19491*
25	**42**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**150,000**	**1204,88**	**180732**
			Накладные расходы			*410,38*	*61557*
			Сметная прибыль			*89,25*	*13388*
26	**43**	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**150,000**	**1926,38**	**288957**
			Накладные расходы			*68,60*	*10290*
			Сметная прибыль			*142,69*	*21404*
27	**44**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**24,000**	**628,23**	**15078**
			Накладные расходы			*218,36*	*5241*
			Сметная прибыль			*46,54*	*1117*
28	**45**	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24,000**	**983,71**	**23609**
			Накладные расходы			*35,03*	*841*
			Сметная прибыль			*72,87*	*1749*
29	**46**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка)**	**шт.**	**15,000**	**1315,18**	**19728**
			Накладные расходы			*361,18*	*5418*
			Сметная прибыль			*97,42*	*1461*
30	**49**	**23-020103-2706 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**15,000**	**1228,11**	**18422**
			Накладные расходы			*43,74*	*656*
			Сметная прибыль			*90,97*	*1365*
31	**50**	**11-220801-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	**шт.**	**6,000**	**2626,42**	**15759**
			Накладные расходы			*721,60*	*4330*
			Сметная прибыль			*194,55*	*1167*
32	**55**	**23-020303-6606 РСНБ РК 2015**	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**1964,24**	**11785**
			Накладные расходы			*69,95*	*420*
			Сметная прибыль			*145,50*	*873*
33	**56**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**24,000**	**1938,66**	**46528**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*532,66*	*12784*
			Сметная прибыль			*143,60*	*3447*
34	**61**	**23-020101-3563 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**8,000**	**43585,44**	**348684**
			Накладные расходы			*1552,19*	*12418*
			Сметная прибыль			*3228,55*	*25828*
35	**63**	**23-020101-3220 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001**	**шт.**	**8,000**	**19457,41**	**155659**
			Накладные расходы			*692,93*	*5543*
			Сметная прибыль			*1441,29*	*11530*
36	**64**	**23-020101-3533 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**8,000**	**10846,94**	**86776**
			Накладные расходы			*386,29*	*3090*
			Сметная прибыль			*803,48*	*6428*
37	**65**	**23-020803-1303 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**35,000**	**103560,74**	**3624626**
			Накладные расходы			*3688,06*	*129082*
			Сметная прибыль			*7671,17*	*268491*
38	**66**	**23-020803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**10,000**	**86365,34**	**863653**
			Накладные расходы			*3075,69*	*30757*
			Сметная прибыль			*6397,43*	*63974*
39	**67**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (патрубки, переходы)**	**шт.**	**20,000**	**1315,18**	**26304**
			Накладные расходы			*361,18*	*7224*
			Сметная прибыль			*97,42*	*1948*
40	**70**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)**	**м**	**9,000**	**2657,56**	**23918**
			Накладные расходы			*94,64*	*852*
			Сметная прибыль			*196,86*	*1772*
41	**78**	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,000**	**4804,16**	**38433**
			Накладные расходы			*171,09*	*1369*
			Сметная прибыль			*355,86*	*2847*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**79**	**23-020302-8016 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**4094,06**	**32753**
			Накладные расходы			***145,80***	***1166***
			Сметная прибыль			***303,26***	***2426***
43	**80**	**23-020103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,000**	**3289,07**	**85516**
			Накладные расходы			***117,13***	***3045***
			Сметная прибыль			***243,63***	***6334***
44	**81**	**23-020303-7309 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26,000**	**3370,07**	**87622**
			Накладные расходы			***120,02***	***3120***
			Сметная прибыль			***249,63***	***6491***
45	**82**	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**108,000**	**1926,38**	**208049**
			Накладные расходы			***68,60***	***7409***
			Сметная прибыль			***142,69***	***15411***
46	**83**	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**108,000**	**1638,95**	**177007**
			Накладные расходы			***58,37***	***6304***
			Сметная прибыль			***121,40***	***13112***
47	**84**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы)**	**шт.**	**3,000**	**1315,18**	**3946**
			Накладные расходы			***361,18***	***1084***
			Сметная прибыль			***97,42***	***292***
48	**89**	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**1642,59**	**4928**
			Накладные расходы			***58,50***	***175***
			Сметная прибыль			***121,67***	***365***
49	**93**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)**	**шт.**	**150,000**	**1315,18**	**197277**
			Накладные расходы			***361,18***	***54176***
			Сметная прибыль			***97,42***	***14613***
50	**97**	**23-010501-1016 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**12,000**	**4530,05**	**54361**
			Накладные расходы			***161,33***	***1936***
			Сметная прибыль			***335,56***	***4027***
51	**101**	**11-220601-0703 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонных частей)**	**м2 трубопровода**	**35,000**	**4683,85**	**163935**
			Накладные расходы			***372,78***	***13047***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*346,95*	*12143*
52	103	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	372,000	1660,26	617616
			Накладные расходы			*59,13*	*21995*
			Сметная прибыль			*122,98*	*45749*
53	105	23-021104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	37,200	1632,57	60732
			Накладные расходы			*58,14*	*2163*
			Сметная прибыль			*120,93*	*4499*
54	106	23-020302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	372,000	720,66	268084
			Накладные расходы			*25,66*	*9547*
			Сметная прибыль			*53,38*	*19858*
55	107	23-020302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	720,67	10810
			Накладные расходы			*25,66*	*385*
			Сметная прибыль			*53,38*	*801*
56	108	23-020302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280,000	81,42	22798
			Накладные расходы			*2,90*	*812*
			Сметная прибыль			*6,03*	*1689*
57	109	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,200	320163,60	384196
			Накладные расходы			*109110,68*	*130933*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*28459*
58	110	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1212,000	94,69	114759
			Накладные расходы			*3,37*	*4087*
			Сметная прибыль			*7,01*	*8501*
59	111	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (д-180 футляр)	км трубопровода	0,720	602094,92	433508
			Накладные расходы			*190473,20*	*137141*
			Сметная прибыль			*44599,62*	*32112*
60	113	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	720,000	1493,61	1075400
			Накладные расходы			*502,96*	*362128*
			Сметная прибыль			*110,64*	*79659*
61	114	11-340202-0103 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	2,000	42594,60	85189

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9869,17*	*19738*
			Сметная прибыль			*3155,16*	*6310*
62	**115**	**11-340202-0104 РСНБ РК 2015**	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м**	**переход**	**9,200**	**17452,58**	**160564**
			Накладные расходы			*3967,11*	*36497*
			Сметная прибыль			*1292,78*	*11894*
63	**116**	**23-010501-1316 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**72,400**	**3491,15**	**252759**
			Накладные расходы			*124,33*	*9001*
			Сметная прибыль			*258,60*	*18723*
64	**117**	**23-010501-1323 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)**	**м**	**66,660**	**17029,12**	**1135161**
			Накладные расходы			*606,45*	*40426*
			Сметная прибыль			*1261,42*	*84086*
65	**118**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**66,000**	**1636,01**	**107977**
			Накладные расходы			*536,32*	*35397*
			Сметная прибыль			*121,19*	*7998*
66	**134**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**18,200**	**38667,50**	**703748**
			Накладные расходы			*7093,39*	*129100*
			Сметная прибыль			*2864,26*	*52130*
67	**135**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**5,000**	**20387,37**	**101937**
			Накладные расходы			*726,05*	*3630*
			Сметная прибыль			*1510,18*	*7551*
68	**136**	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**3,000**	**31346,00**	**94038**
			Накладные расходы			*1116,31*	*3349*
			Сметная прибыль			*2321,93*	*6966*
69	**137**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**10,000**	**13810,79**	**138108**
			Накладные расходы			*491,84*	*4918*
			Сметная прибыль			*1023,02*	*10230*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**138**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**5,000**	**17083,15**	**85416**
			Накладные расходы			***608,37***	***3042***
			Сметная прибыль			***1265,42***	***6327***
71	**139**	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**6,000**	**21378,25**	**128269**
			Накладные расходы			***761,33***	***4568***
			Сметная прибыль			***1583,57***	***9501***
72	**140**	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**3,000**	**25499,10**	**76497**
			Накладные расходы			***908,09***	***2724***
			Сметная прибыль			***1888,82***	***5666***
73	**141**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**8,000**	**11486,21**	**91890**
			Накладные расходы			***409,05***	***3272***
			Сметная прибыль			***850,83***	***6807***
74	**142**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	**шт.**	**5,000**	**19530,04**	**97650**
			Накладные расходы			***695,51***	***3478***
			Сметная прибыль			***1446,67***	***7233***
75	**143**	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1)**	**шт.**	**3,000**	**29200,86**	**87603**
			Накладные расходы			***1039,92***	***3120***
			Сметная прибыль			***2163,03***	***6489***
76	**144**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**8,000**	**3622,54**	**28980**
			Накладные расходы			***129,01***	***1032***
			Сметная прибыль			***268,34***	***2147***
77	**145**	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,000**	**5517,20**	**44138**
			Накладные расходы			***196,48***	***1572***
			Сметная прибыль			***408,68***	***3269***
78	**148**	**23-030101-0502 РСНБ РК 2015**	**Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**8,000**	**3748,38**	**29987**
			Накладные расходы			***133,49***	***1068***
			Сметная прибыль			***277,66***	***2221***
79	**149**	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**10,726**	**380912,68**	**4085761**
			Накладные расходы			***13565,27***	***145504***
			Сметная прибыль			***28215,75***	***302649***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	**150**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**50,000**	**924,19**	**46209**
			Накладные расходы			***124,98***	***6249***
			Сметная прибыль			***68,46***	***3423***
			ИТОГО:				**36354078**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4776042**
			Сметная прибыль				**2692895**
			Итого с временными		**2 %**	**727082,00**	**37081160**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**1223678,00**	**38304838**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**40600765**
			Итого с НДС		**12 %**	**4872092,00**	**45472857**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостоительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории (Смета 7-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 36 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**34**	**21-041202-9901 РСНБ РК 2015**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**68,558**	**41772,94**	**2863849**
			Накладные расходы			***1487,64***	***101989***
			Сметная прибыль			***3094,29***	***212137***
			ИТОГО:				**2863849**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**101989**
			Сметная прибыль				**212137**
			Итого с временными		**2 %**	**57277,00**	**2921126**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**96397,00**	**3017523**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3198388**
			Итого с НДС		**12 %**	**383807,00**	**3582195**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения (разводящая сеть) (Смета 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ № 37 за сентябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6900,000	148,79	1026670
			Накладные расходы			*26,52*	*183021*
			Сметная прибыль			*11,02*	*76050*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	218,000	5389,29	1174866
			Накладные расходы			*1974,27*	*430391*
			Сметная прибыль			*399,21*	*87027*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	165,000	215,03	35480
			Накладные расходы			*38,29*	*6318*
			Сметная прибыль			*15,93*	*2628*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	313,500	80,02	25085
			Накладные расходы			*2,85*	*893*
			Сметная прибыль			*5,93*	*1858*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	165,000	21,76	3591
			Накладные расходы			*4,63*	*764*
			Сметная прибыль			*1,61*	*266*
6	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5695,000	30,19	171925
			Накладные расходы			*5,77*	*32877*
			Сметная прибыль			*2,24*	*12735*
7	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1424,000	1177,60	1676902
			Накладные расходы			*431,39*	*614303*
			Сметная прибыль			*87,23*	*124215*
8	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	5695,000	195,82	1115214
			Накладные расходы			*61,08*	*347867*
			Сметная прибыль			*14,51*	*82608*
9	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,066	320163,60	341294
			Накладные расходы			*109110,68*	*116312*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*25281*
10	21	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1076,660	94,69	101944
			Накладные расходы			*3,37*	*3630*
			Сметная прибыль			*7,01*	*7551*
11	134	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных	19,500	38667,50	754016
			Накладные расходы			*7093,39*	*138321*
			Сметная прибыль			*2864,26*	*55853*
12	135	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5,000	20387,37	101937
			Накладные расходы			*726,05*	*3630*
			Сметная прибыль			*1510,18*	*7551*
13	136	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	5,000	31346,00	156730
			Накладные расходы			*1116,31*	*5582*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2321,93*	*11610*
14	137	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10,000	13810,79	138108
			Накладные расходы			*491,84*	*4918*
			Сметная прибыль			*1023,02*	*10230*
15	138	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5,000	17083,15	85416
			Накладные расходы			*608,37*	*3042*
			Сметная прибыль			*1265,42*	*6327*
16	139	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	10,000	21378,25	213782
			Накладные расходы			*761,33*	*7613*
			Сметная прибыль			*1583,57*	*15836*
17	140	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	5,000	25499,10	127495
			Накладные расходы			*908,09*	*4540*
			Сметная прибыль			*1888,82*	*9444*
18	141	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10,000	11486,21	114862
			Накладные расходы			*409,05*	*4091*
			Сметная прибыль			*850,83*	*8508*
19	142	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	5,000	19530,04	97650
			Накладные расходы			*695,51*	*3478*
			Сметная прибыль			*1446,67*	*7233*
20	143	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1)	шт.	5,000	29200,86	146004
			Накладные расходы			*1039,92*	*5200*
			Сметная прибыль			*2163,03*	*10815*
21	144	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10,000	3622,54	36225
			Накладные расходы			*129,01*	*1290*
			Сметная прибыль			*268,34*	*2683*
22	145	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,000	5517,20	55172
			Накладные расходы			*196,48*	*1965*
			Сметная прибыль			*408,68*	*4087*
23	148	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10,000	3748,38	37484
			Накладные расходы			*133,49*	*1335*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*277,66*	*2777*
24	**150**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**21,400**	**924,19**	**19778**
			Накладные расходы			***124,98***	***2675***
			Сметная прибыль			***68,46***	***1465***
			ИТОГО:				**7757632**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1924056**
			Сметная прибыль				**574639**
			Итого с временными		**2 %**	**155153,00**	**7912785**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**261122,00**	**8173907**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8663837**
			Итого с НДС		**12 %**	**1039660,00**	**9703497**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Тасбулатова Г.А.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час. Общестроительные работы (2-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 38 за октябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	72,000	702,14	50554
2	51	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	360,000	18,36	6611
3	52	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72,000	624,84	44989
4	53	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	72,000	578,89	41680
5	54	21-110101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	3,708	27223,35	100944
6	55	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка)	м2 изолируемой поверхности	72,000	679,32	48911

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	56	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	83,400	702,14	58558
8	57	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1251,000	18,36	22972
9	58	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	83,400	111,77	9322
10	59	11-120101-0104 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	83,400	1834,82	153024
11	60	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13,600	2855,90	38840
12	61	11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	24,000	2207,54	52981
13	62	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	6,800	140,81	957
14	63	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	16493,73	561
15	64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034	22543,93	766
16	65	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	224752,72	7642
17	66	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,024	474586,49	11276
18	81	11-200101-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,700	1510,76	8611
19	82	23-010201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,600	37483,78	97458
20	83	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,810	7375,44	5974
			ИТОГО:				**762633**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**80541**
			Сметная прибыль				**56491**
			Итого с временными		**2 %**	**15253**	**777886**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**25670**	**803556**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**851720**
			Итого с НДС		**12 %**	**102206**	**953926**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Общестроительные работы (2-2-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 39 за октябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	87	11-061301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	1,560	30234,97	47167
2	88	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,308	156860,10	48354
3	89	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,314	388960,79	122299
4	90	13-120101-0219 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	33,420	5431,03	181505
5	91	23-010201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,420	53289,45	1780933
6	92	13-120101-0220 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	49,380	6205,66	306436

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	93	23-010201-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	49,380	69620,93	3437882
8	94	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,628	623984,63	1015847
9	95	23-020101-2659 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	1556301,23	3112602
10	96	23-020101-2629 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4,000	1195661,33	4782645
11	97	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,066	2849,33	8736
12	98	23-010201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,066	3066,26	9401
13	99	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,286	3441,14	11308
14	100	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,286	6198,68	20369
15	101	13-120101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	17,340	4747,90	82329
16	102	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,340	28743,42	498411
17	103	13-120101-0218 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	23,140	5119,66	118469
18	104	23-010201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,140	35894,83	830606
			ИТОГО:				16415298
			В том числе :				
			Накладные расходы				962623
			Сметная прибыль				1215948
			Итого с временными		2 %	328306	16743604
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	552539	17296143

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**18332844**
			Итого с НДС		**12 %**	**2199941**	**20532786**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории (Смета 7-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 40 за октябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	200,000	3244,28	648856
2	35	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,118	245128,07	28925
3	38	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	38562,69	38563
4	39	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,253	303201,80	76840
			ИТОГО:				793185
			В том числе :				
			Накладные расходы				198122
			Сметная прибыль				58754
			Итого с временными		2 %	15864	809049
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	26699	835747
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				885841

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**106301**	**992142**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и водоснабжения (разводящая сеть) (Смета 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 41 за октябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	36976,000	148,79	5501759
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	1170,000	5389,29	6305471
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	886,000	215,03	190516
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1683,400	80,02	134700
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	886,000	21,76	19282
6	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30516,000	30,19	921243
7	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7629,000	1177,60	8983907

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	30516,000	195,82	5975747
9	10	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,098	697783,46	68259
10	11	23-010501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	98,800	13374,57	1321408
11	14	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,700	602094,92	421466
12	16	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	707,000	3491,15	2468245
13	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	15,650	320163,60	5010560
14	20	23-010501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2676,500	155,56	416365
15	21	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13130,000	94,69	1243224
16	27	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	24,000	77012,04	1848289
17	28	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	6701,51	26806
18	29	23-040102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	143254,43	573018
19	30	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	19,000	3523,49	66946
20	31	23-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	19,000	75724,78	1438771
21	32	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	19,000	2437,07	46304
22	33	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	19,000	45022,79	855433
23	34	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15,000	1473,77	22107
24	35	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	15,000	25581,18	383718
25	36	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,000	5049,87	10100
26	37	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	7979,25	15958
27	38	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	46,000	2886,98	132801

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	39	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	46,000	4804,16	220991
29	40	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	53,000	1829,42	96959
30	41	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	73,000	3289,07	240102
31	42	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	240,000	1204,88	289171
32	43	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	240,000	1926,38	462331
33	50	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	7,000	2626,42	18385
34	51	23-020303-6611 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (219x159)	шт.	1,000	9612,45	9612
35	52	23-020303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (219x108)	шт.	2,000	5343,05	10686
36	53	23-020303-6609 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	5343,05	10686
37	54	23-020403-1204 РСНБ РК 2015	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 160x110x160 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	5838,46	5838
38	55	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1964,24	1964
39	56	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	14,000	1938,66	27141
40	58	23-020101-3602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 7 мм - 159 мм x 7 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1,000	111243,44	111243
41	59	23-020101-3601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 8 мм - 114 мм x 8 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	3,000	107905,69	323717
42	61	23-020101-3563 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 8 мм - 108 мм x 6 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	6,000	43585,44	261513
43	62	23-020101-3554 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 8 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3,000	23648,56	70946

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	63	23-020101-3220 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2,000	19457,41	38915
45	64	23-020101-3533 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3,000	10846,94	32541
46	65	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	29,000	103560,74	3003261
47	66	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	8,000	86365,34	690923
48	71	23-020101-1141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	8723,96	17448
49	74	23-020101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1555,78	3112
50	75	23-020101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	1043,24	3130
51	76	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	7,000	7979,25	55855
52	77	23-020302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	17191,86	120343
53	78	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	4804,16	24021
54	79	23-020302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	4094,06	20470
55	80	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	46,000	3289,07	151297
56	81	23-020303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,000	3370,07	155023
57	82	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	69,000	1926,38	132920
58	83	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	69,000	1638,95	113088
59	84	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы)	шт.	2,000	1315,18	2630

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	85	23-020302-2419 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	28663,58	57327
61	101	11-220601-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонных частей)	м2 трубопровода	50,000	4683,85	234193
62	102	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1191,000	2854,38	3399563
63	103	23-040905-1232 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	499,000	1660,26	828469
64	104	23-041013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1191,000	746,96	889631
65	105	23-021104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	24,000	1632,57	39182
66	106	23-020302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240,000	720,66	172958
67	107	23-020302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	720,67	8648
68	108	23-020302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260,000	81,42	21169
69	109	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,800	320163,60	256131
70	110	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	808,000	94,69	76506
71	111	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (д-180 футляр)	км трубопровода	0,534	602094,92	321519
72	113	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	534,000	1493,61	797588
73	134	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных	109,260	38667,50	4224811
74	135	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20,000	20387,37	407747
75	136	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	40,000	31346,00	1253840
76	137	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	40,000	13810,79	552432
77	138	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20,000	17083,15	341663
78	139	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	80,000	21378,25	1710260
79	140	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	40,000	25499,10	1019964

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	141	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	60,000	11486,21	689173
81	142	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	20,000	19530,04	390601
82	143	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1)	шт.	40,000	29200,86	1168035
83	144	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	60,000	3622,54	217353
84	145	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60,000	5517,20	331032
85	146	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,000	8508,06	8508
86	148	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	60,000	3748,38	224903
87	150	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	128,000	924,19	118296
			Раздел: Корректировка Ф-2 за сентябрь 2019 г				
88	149	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	2,562	297350,64	-975898
			ИТОГО:				69914267
			В том числе :				
			Накладные расходы				13117311
			Сметная прибыль				5178835
			Итого с временными		2 %	1398285	71312552
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	2353314	73665867
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				78081273
			Итого с НДС		12 %	9369753	87451026

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Алиев Д.М.

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU"_____ Болеков Т.Ж.

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"_____ Ниеткалиев Г.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Наружные сети площадки водопроводных сооружений (смета 6-1-2)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 42 за октябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2479,750	148,79	368969
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	79,040	5389,29	425970
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	73,860	215,03	15882
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	140,334	80,02	11229
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	73,860	21,76	1607
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2047,430	30,19	61810

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	511,360	1177,60	602177
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	2047,430	195,82	400935
9	9	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,042	2014192,25	84596
10	10	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	28743,42	1212052
11	11	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,020	1512177,44	30244
12	12	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,080	19134,61	384223
13	13	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,091	1129257,18	102762
14	14	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	91,364	6955,91	635520
15	15	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,014	854042,99	11957
16	16	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,056	4547,45	63919
17	17	11-220701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	332191,16	13952
18	18	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,020	222636,97	4453
19	19	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,091	139774,93	12720
20	20	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,014	116549,30	1632
21	21	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	6701,51	20105
22	24	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3523,49	7047
23	26	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2437,07	7311
24	28	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,000	5049,87	10100
25	29	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	7979,25	31917
26	30	23-020302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	17191,86	34384
27	31	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	11,000	2886,98	31757

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	32	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	4804,16	57650
29	33	23-020302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4094,06	4094
30	34	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2,000	1829,42	3659
31	35	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	3289,07	6578
32	36	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3,000	1204,88	3615
33	37	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	1926,38	5779
34	38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка(заглушка)	шт.	6,000	1315,18	7891
35	39	23-020103-2710 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	3224,93	3225
36	40	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2,000	5323,68	10647
37	41	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3,000	2661,19	7984
38	42	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход)	т фасонных частей	0,005	975384,82	4467
39	43	23-020101-1109 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	4054,55	4055
40	44	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1,000	2626,42	2626
41	45	23-020303-6811 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	14073,12	14073
42	46	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,000	1938,66	5816
43	47	23-020101-0817 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	21215,26	42431
44	48	23-020101-0637 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	11657,15	11657
45	49	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1315,18	3946

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	50	23-020101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	40688,43	81377
47	51	23-020101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	6221,69	6222
48	52	11-060101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство (бетонный упор В7,5)	м3	0,360	25523,17	9188
49	53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка(футляр)	шт.	11,000	1315,18	14467
50	54	23-010501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001(футляр)	м	0,800	14326,72	11461
51	55	23-010501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	1,400	8917,33	12484
52	56	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене (указатель пожарного гидранта)	шт.	2,000	828,25	1657
53	57	24-010107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (указатель пожарного гидранта)	100 шт.	0,020	118345,95	2367
54	58	11-100109-0103 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство (крышка)	м2 горизонтальной	0,640	20665,81	13226
55	59	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	78045,40	78045
56	60	11-220601-1310 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,042	862136,27	36210
57	61	11-220601-1308 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,020	665614,52	13312
58	62	11-220601-1306 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,091	474489,79	43179
59	63	11-220601-1305 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,014	377823,21	5290
60	64	23-030101-9901 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,003	135224,60	406
61	65	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,556	10284,87	46858

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	66	21-040303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,416	47760,18	210909
63	67	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,140	50689,65	7097
64	68	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных	15,340	38667,50	593159
65	69	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	20387,37	40775
66	70	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	31346,00	125384
67	71	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	13810,79	55243
68	72	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	17083,15	68333
69	73	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	21378,25	64135
70	74	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,000	25499,10	229492
71	75	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	11486,21	68917
72	76	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	19530,04	39060
73	77	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	29200,86	116803
74	78	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	3622,54	21735
75	79	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	5517,20	16552
76	80	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	8508,06	25524
77	81	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,119	31215,23	3715
78	82	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6,000	3748,38	22490
79	83	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,137	380912,68	52048

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	127,740	924,19	118056
81	85	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,200	4240,43	5089
82	86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,140	25433,72	28994
83	87	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	3,710	38667,50	143456
84	88	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	20387,37	40775
85	89	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	13810,79	27622
86	90	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	17083,15	68333
87	91	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	11486,21	22972
88	92	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	19530,04	39060
89	93	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3622,54	7245
90	94	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	5517,20	11034
91	95	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16,000	634,70	10155
92	96	23-010501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	0,400	4530,05	1812
93	97	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,239	31215,23	7464
94	98	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2,000	3748,38	7497
95	99	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,080	924,19	52753
96	100	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,520	1348,68	65438
97	101	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,540	436,20	1544
			ИТОГО:				7585837

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1047738**
			Сметная прибыль				**561914**
			Итого с временными		**2 %**	**151717**	**7737554**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**255339**	**7992893**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8471973**
			Итого с НДС		**12 %**	**1016637**	**9488610**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты энергетического хозяйства. Освещение территории насосной станции (смета 4-1-2)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 43 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта	43,500	4491,08	195362
2	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,000	1177,60	34150
3	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	161,000	446,57	71897
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,950	2141,83	34162
5	5	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	228,000	303,85	69278
6	6	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	88,000	263,01	23145
7	7	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38,000	278,50	10583
8	8	23-060133-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,183	764370,54	139880

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	23-060133-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,073	629318,54	45940
10	10	23-060217-1101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,010	229625,46	2296
11	11	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	137615,13	12110
12	12	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	1219506,18	29268
13	13	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	14,000	456,76	6395
14	14	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	14,000	467,50	6545
15	15	11-330101-0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8,000	6172,26	49378
16	16	11-330109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка (СТ-10 с кронштейнами)	т	1,448	130835,82	189450
17	17	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (СТ-8 с кронштейнами)	т	1,448	408577,50	591620
18	18	ССЦ	Надбавка за горячее цинкование	т	1,448	87391,70	126543
19	19	11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании (А-Ф-СТ 1800/300)	т	0,192	46418,95	8912
20	20	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (А-Ф-СТ 1800/300)	т	0,192	200498,07	38496
21	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента В15)	м3	3,200	24840,88	79491
22	22	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8,000	5664,14	45313
23	23	23-070106-0315 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-144, мощность 174 Вт, световой поток 22860 лм ГОСТ 55705-2013 (ССУ Магистраль 180Вт)	шт.	8,000	177956,29	1423650
24	24	24-040207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,3м DIN)	м	2,400	373,90	897
25	25	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	32,000	725,12	23204

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**26**	**23-010101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**32,000**	**1085,88**	**34748**
			ИТОГО:				**3292714**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**292207**
			Сметная прибыль				**243905**
			Итого с временными		**2 %**	**65854**	**3358568**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**110833**	**3469401**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3677351**
			Итого с НДС		**12 %**	**441282**	**4118633**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства"_____Алиев Д.М.

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"_____Ниеткалиев Г.И.

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU"_____Болеков Т.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт Общестроительные работы (3-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 44 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,780	1850,98	6997
2	42	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,780	11137,02	42098
3	55	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	25,930	2801,56	72644
4	56	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	39,800	285,25	11353
5	57	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (левкас)	м2 окрашиваемой поверхности	25,930	307,23	7966
6	58	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,930	131,24	3403
7	60	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (левкас)	м2 окрашиваемой поверхности	82,400	276,77	22806

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**61**	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**82,400**	**276,77**	**22806**
			ИТОГО:				**190073**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**27188**
			Сметная прибыль				**14080**
			Итого с временными		**2 %**	**3801**	**193874**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**6398**	**200272**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**212276**
			Итого с НДС		**12 %**	**25473**	**237749**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт Электромонтажные работы (3-1-2)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 45 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2468,99	14814
2	46	23-070102-1204 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 (AOT.PRS-218)	шт.	6,000	26129,59	156778
3	47	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	2,000	8879,46	17759
4	48	23-070106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 (NBT 17 F 226)	шт.	2,000	24191,89	48384
5	49	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1354,25	5417
6	50	23-080304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,000	25063,86	50128
7	51	23-080304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 (информационная табличка)	шт.	1,000	773,44	773
8	52	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	4,000	690,89	2764

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	53	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	12,000	336,86	4042
10	54	23-070219-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-201 (Стартер 80С-220-1)	шт.	12,000	219,99	2640
11	55	23-080306-0313 РСНБ РК 2015	Блок питания POwEr SuPPlY, 220VAC 50Hz, OuT 24VAC 50VA (блок аварийного питания для светильников)	шт.	3,000	13576,23	40729
12	56	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3,000	507,16	1521
13	57	23-070220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3,000	232,63	698
14	58	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,000	427,02	2135
15	59	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,000	225,82	1129
16	60	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1,000	427,02	427
17	61	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	257,91	258
			ИТОГО:				350395
			В том числе :				
			Накладные расходы				20625
			Сметная прибыль				25955
			Итого с временными		2 %	7008	357403
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	11794	369197
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				391326
			Итого с НДС		12 %	46959	438285

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт. Пожарная сигнализация (смета 3-1-3)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 46 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования (Астра-761)	шт.	1,000	7264,56	7265
2	2	23-080303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1,000	10330,38	10330
3	3	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7986,95	7987
4	4	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	2915,86	2916
5	5	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1,000	15301,28	15301
6	6	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	987,83	988
7	7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6,000	2807,52	16845
8	8	23-080302-0303 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с УС-02	шт.	6,000	1330,30	7982
9	9	13-100701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1418,45	2837
10	10	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2,000	1534,13	3068

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1354,25	2708
12	12	23-080304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010 (табло световое "Выход")	шт.	2,000	25063,86	50128
13	13	24-040207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	51,55	412
14	14	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65,000	278,50	18103
15	15	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,065	29686,31	1930
16	16	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	11,000	690,03	7590
17	17	23-061707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 (УК-2П)	шт.	11,000	113,48	1248
18	18	21-050307-0905 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,001	189482,32	213
19	19	21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,020	7471,09	149
20	20	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6,000	437,96	2628
21	21	23-010605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	2,000	101,00	202
22	22	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	4,000	34,52	138
			ИТОГО:				160969
			В том числе :				
			Накладные расходы				24450
			Сметная прибыль				11924
			Итого с временными		2 %	3219	164188
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	5418	169606
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				179772
			Итого с НДС		12 %	21573	201345

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ Алиев Д.М.

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Ниеткалиев Г.И.

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU"_____ Болеков Т.Ж.

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостоительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Контрольно-пропускной пункт. Отопление (смета 3-1-4)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 47 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	ПРАЙС-ЛИСТ	Печь электрическая 1,0 кВт ПЭТ-4/1,0	шт.	4,000	4226,19	16905
			ИТОГО:				16905
			В том числе :				
			Накладные расходы				602
			Сметная прибыль				1252
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				17918
			Итого с НДС		12 %	2150	20068

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории. Благоустройство (смета 7-1-1)**

(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 48 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	215,000	3244,28	697521
2	35	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,127	245128,07	31167
3	36	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	415,500	1935,63	804255
4	37	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	282,540	363,85	102802
			ИТОГО:				**1635744**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**464731**
			Сметная прибыль				**121166**
			Итого с временными		**2 %**	**32715**	**1668459**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**55059**	**1723518**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1826823**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**219219**	**2046042**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Общестроительные работы (2-2-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 49 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	363,924	30,19	10986
2	12	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	363,924	14,91	5425
3	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,436	1177,60	47617
4	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	404,360	195,82	79183
5	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Общие указания п.3 лист 1 АС)	м2 поверхности	640,000	924,19	591480
6	46	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	80,000	6777,32	542186

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	48	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,560	68859,60	38561
8	49	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10,000	39722,31	397223
9	50	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,290	22543,93	6540
10	51	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,290	220368,81	63925
11	52	11-460101-0803 РСНБ РК 2015	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	3,200	87999,08	281597
12	53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	224752,72	22727
13	54	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	5,300	8636,91	45776
14	55	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	20,000	13810,79	276216
15	56	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,970	14045,20	13624
16	57	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,000	4609,34	46093
17	58	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10,000	19530,04	195300
18	59	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10,000	3622,54	36225
19	60	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Мс1-6)	т	0,345	441133,61	152191
20	61	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (С-1)	т конструкций	0,877	75800,92	66462
21	62	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями(С-1)	т	0,877	380912,68	333984
22	63	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ходовые скобы Мн801,Мн548)	т стальных элементов	0,076	495671,78	37671
23	64	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (швеллер №12)	т	1,642	201304,43	330542
24	83	11-061301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	2,880	33563,15	96662

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	84	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,536	134994,03	72314
26	85	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,800	6955,91	200330
27	86	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,315	441133,61	139045
28	107	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	265,000	2777,99	736166
29	110	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (по уклону)	м2 стяжки	806,400	690,57	556879
30	111	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (добавлять до толщины 20-110 мм)	м2 стяжки	806,400	879,61	709317
31	112	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	720,000	567,57	408647
32	113	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	44,496	17749,70	789791
33	114	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	720,000	690,57	497214
34	115	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	720,000	87,96	63332
35	116	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,880	16493,73	14514
36	117	21-050308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	470,000	655,52	308095
37	132	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	417,000	709,19	295734
38	133	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В10)	м2 покрытия	417,000	1195,58	498556
39	134	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В22,5)	м2 покрытия	417,000	1319,87	550387
40	135	11-110101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	417,000	4784,27	1995040
41	136	11-110101-1407 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406 (ИСКЛЮЧАТЬ ДО 30 ММ)	м2 пола	-417,000	3484,46	-1453018

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	145	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,160	26452,15	4232
43	146	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов (Заделка пеньковой прячдью и раствором в местах прохода труб в камере приборов)	м шва	1,600	1035,52	1657
44	147	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	28,000	3065,19	85825
45	148	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (Крепление зонтов к футлярам)	т стальных элементов	0,400	526825,62	210730
46	149	11-130401-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (Защита концов футляров нанесением герметика)	м2	3,840	8915,25	34235
			ИТОГО:				**10437219**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1176732**
			Сметная прибыль				**773127**
			Итого с временными		**2 %**	**208744**	**10645963**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**351317**	**10997280**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11656438**
			Итого с НДС		**12 %**	**1398773**	**13055211**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Технологическое оборудование и трубопроводы (смета 2-2-2)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 50 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-120101-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245Х150 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	10,400	13577,51	141206
2	2	23-010401-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	10,400	10476,19	108952
3	3	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы,переход)	шт.	10,000	1315,18	13152
4	4	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	6219,78	12440

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**23-020101-1137 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,000**	**10033,22**	**20066**
6	**6**	**23-020101-0233 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,000**	**3102,87**	**18617**
7	**7**	**13-120101-0505 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 140Х90 - 159Х100 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**	**м трубопровода**	**9,000**	**6354,08**	**57187**
8	**8**	**23-010401-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**9,000**	**6796,61**	**61169**
9	**9**	**13-120101-0509 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 560Х402 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями**	**м трубопровода**	**6,000**	**33588,49**	**201531**
10	**10**	**23-010401-0128 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	**м**	**6,000**	**28630,01**	**171780**
11	**11**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,192**	**380827,56**	**73119**
12	**12**	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**193,920**	**1663,67**	**322619**
13	**13**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**12,000**	**1938,66**	**23264**
14	**14**	**23-020302-3110 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,000**	**2968,09**	**35617**
15	**15**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка)**	**шт.**	**10,000**	**1315,18**	**13152**
16	**16**	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,000**	**1642,59**	**13141**
17	**17**	**23-020103-2709 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**2,000**	**2661,19**	**5322**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**23-020502-1609 РСНБ РК 2015**	**Переходник-пресс типа HErz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 40x11/4 СТ РК 1893-2009 (адаптер)**	**шт.**	**12,000**	**3845,21**	**46142**
19	**19**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**12,000**	**2570,36**	**30844**
20	**20**	**23-040501-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12,000**	**1046,50**	**12558**
21	**21**	**23-021199-9930 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм**	**шт.**	**12,000**	**86,95**	**1043**
			ИТОГО:				**1382923**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**183636**
			Сметная прибыль				**102439**
			Итого с временными		**2 %**	**27658**	**1410581**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**46549**	**1457131**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1544469**
			Итого с НДС		**12 %**	**185336**	**1729805**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Вентиляция (2-2-3)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 51 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-120101-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245Х150 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	43,200	13577,51	586548
2	2	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,200	6198,68	267783
3	3	13-120101-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650Х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	14,000	41284,31	577980
4	4	23-010201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,000	37483,78	524773
5	5	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1320,52	10564
6	6	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (отводы)	шт.	16,000	1315,18	21043

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	23-020101-2544 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	16,000	132885,88	2126174
8	8	11-160401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	64,000	14612,63	935208
9	9	11-200701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	16,000	7354,62	117674
10	10	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	16,000	985,27	15764
11	11	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (днище осадочной камеры)	т конструкций	0,424	99898,13	42405
12	12	21-060405-1302 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,425	153589,79	65196
13	13	11-130301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	52,632	339,98	17894
14	14	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	32,000	589,91	18877
15	15	21-110403-1908 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	29,056	6613,42	192160
16	16	11-202601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	16,000	16803,91	268863
17	19	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	32,000	444,52	14225
18	20	21-050101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,129	235186,44	30292
19	21	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16,000	2544,35	40710
20	22	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16,000	901,23	14420
21	23	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,041	428859,84	17566
			ИТОГО:				5906118
			В том числе :				
			Накладные расходы				680842

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**437490**
			Итого с временными		**2 %**	**118122**	**6024240**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**198800**	**6223040**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6596038**
			Итого с НДС		**12 %**	**791525**	**7387563**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час. Общестроительные работы (2-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 52 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	41	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,980	1850,98	14771
2	42	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,300	11137,02	70163
3	43	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,680	11817,06	19853
4	92	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,000	829,68	83798
5	93	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1095,000	96,21	105352
6	94	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,000	641,80	1925
7	95	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,000	228,03	684
8	96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,000	829,68	47292
9	100	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)	м2 отделываемой поверхности	116,000	437,41	50739

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**102**	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**509,000**	**1326,92**	**675402**
			ИТОГО:				**1069979**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**243761**
			Сметная прибыль				**79258**
			Итого с временными		**2 %**	**21400**	**1091379**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**36015**	**1127394**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1194968**
			Итого с НДС		**12 %**	**143396**	**1338364**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от100 м3/час до200м3/час.Технологическое оборудование (2-1-2)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 53 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-030101-0101 РСНБ РК 2015	Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10,5-22,5 м. Монтаж оборудования	кран	1,000	1522079,74	1522080
			ИТОГО:				1522080
			В том числе :				
			Накладные расходы				320448
			Сметная прибыль				112747
			Итого с временными		2 %	30442	1552522
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	51233	1603755
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				1699881
			Итого с НДС		12 %	203986	1903867

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и водоснабжения (разводящая сеть) (Смета 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 54 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10000,000	148,79	1487927
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	150,000	5389,29	808394
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	239,000	215,03	51392
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	454,100	80,02	36336
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	239,000	21,76	5201
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,000	3860,02	104220

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12601,000	30,19	380410
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3151,000	1177,60	3710616
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12601,000	195,82	2467571
10	14	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,485	602094,92	292016
11	16	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	490,110	3491,15	1711049
12	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,458	320163,60	146635
13	20	23-010501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	462,580	155,56	71960
14	27	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5,000	77012,04	385060
15	32	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	2437,07	19497
16	33	23-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	8,000	45022,79	360182
17	34	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	1473,77	8843
18	35	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	25581,18	153487
19	42	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	52,000	1204,88	62654
20	43	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	52,000	1926,38	100172
21	44	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7,000	628,23	4398
22	45	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7,000	983,71	6886
23	46	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка)	шт.	18,000	1315,18	23673
24	49	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	18,000	1228,11	22106
25	50	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	5,000	2626,42	13132
26	55	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1964,24	9821

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	56	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,000	1938,66	7755
28	63	23-020101-3220 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	4,000	19457,41	77830
29	65	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	2,000	103560,74	207121
30	66	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	3,000	86365,34	259096
31	67	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (патрубки, переходы)	шт.	34,000	1315,18	44716
32	69	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	м	7,200	4547,45	32742
33	70	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	м	9,600	2657,56	25513
34	75	23-020101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1043,24	2086
35	78	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	4804,16	48042
36	79	23-020302-8016 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	4094,06	40941
37	82	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100,000	1926,38	192638
38	83	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,000	1638,95	163895
39	93	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (футляры)	шт.	61,000	1315,18	80226
40	94	23-010501-1021 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001(футляр)	м	0,400	14326,72	5731
41	97	23-010501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	12,600	4530,05	57079
42	101	11-220601-0703 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонных частей)	м2 трубопровода	60,000	4683,85	281031
43	105	23-021104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	25,900	1632,57	42284
44	106	23-020302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	259,000	720,66	186650
45	107	23-020302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,000	720,67	23061

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	108	23-020302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	268,000	81,42	21821
47	109	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,616	320163,60	197221
48	110	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	622,160	94,69	58910
49	111	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (д-180 футляр)	км трубопровода	0,402	602094,92	242042
50	113	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	492,000	1493,61	734857
51	134	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных	49,695	38667,50	1921581
52	135	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	17,000	20387,37	346585
53	136	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	13,000	31346,00	407498
54	137	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	35,000	13810,79	483378
55	138	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19,000	17083,15	324580
56	139	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	24,000	21378,25	513078
57	140	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	14,000	25499,10	356987
58	142	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	30,000	11486,21	344586
59	142	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	23,000	19530,04	449191
60	143	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 (2ПП20-1)	шт.	27,000	29200,86	788423
61	144	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30,000	3622,54	108676
62	145	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,000	5517,20	165516
63	147	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	5,049	31215,23	157606
64	148	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	30,000	3748,38	112451

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**150**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**172,000**	**924,19**	**158960**
			ИТОГО:				**22116020**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4130741**
			Сметная прибыль				**1638224**
			Итого с временными		**2 %**	**442320**	**22558340**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**744425**	**23302766**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**24699494**
			Итого с НДС		**12 %**	**2963939**	**27663433**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час. Отопление и вентиляция насосной станции (смета 2-1-4)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 55 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	2,000	19731,82	39464
2	2	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2,000	5076,54	10153
3	3	23-050310-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2,000	64967,27	129935
4	4	11-200101-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,930	6425,60	25253
5	5	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,580	5132,42	44036
6	6	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	1792,07	3584
7	7	21-050308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,000	964,57	965

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**8**	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка (дренажный трубопровод)**	**м трубопровода**	**15,000**	**1650,06**	**24751**
9	**9**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,000**	**573,98**	**17219**
10	**10**	**11-180301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы. Установка**	**квт**	**8,000**	**1368,69**	**10949**
11	**11**	**23-051002-0202 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**2,000**	**15654,82**	**31310**
12	**12**	**23-051002-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**шт.**	**5,000**	**17804,53**	**89023**
13	**13**	**23-051002-0204 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1,000**	**20261,27**	**20261**
			ИТОГО:				**446902**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39742**
			Сметная прибыль				**33104**
			Итого с временными		**2 %**	**8938**	**455840**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**15043**	**470883**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**499107**
			Итого с НДС		**12 %**	**59893**	**559000**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостоительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и водоснабжения (разводящая сеть) (Смета 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.11.2019	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 56 за ноябрь 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5500,000	148,79	818360
			Накладные расходы			*26,52*	*145886*
			Сметная прибыль			*11,02*	*60619*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	82,000	5389,29	441922
			Накладные расходы			*1974,27*	*161890*
			Сметная прибыль			*399,21*	*32735*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	132,000	215,03	28384
			Накладные расходы			*38,29*	*5054*
			Сметная прибыль			*15,93*	*2103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	250,800	80,02	20068
			Накладные расходы			*2,85*	*715*
			Сметная прибыль			*5,93*	*1487*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	132,000	21,76	2873
			Накладные расходы			*4,63*	*611*
			Сметная прибыль			*1,61*	*213*
6	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6550,000	30,19	197737
			Накладные расходы			*5,77*	*37813*
			Сметная прибыль			*2,24*	*14647*
7	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1637,370	1177,60	1928166
			Накладные расходы			*431,39*	*706350*
			Сметная прибыль			*87,23*	*142827*
8	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6550,000	195,82	1282643
			Накладные расходы			*61,08*	*400093*
			Сметная прибыль			*14,51*	*95011*
9	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,850	320163,60	272139
			Накладные расходы			*109110,68*	*92744*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*20158*
10	21	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	858,500	94,69	81288
			Накладные расходы			*3,37*	*2895*
			Сметная прибыль			*7,01*	*6021*
11	113	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	-90,000	1493,61	-134425
			Накладные расходы			*-502,96*	*-45266*
			Сметная прибыль			*-110,64*	*-9957*
12	116	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,060	3491,15	209
			Накладные расходы			*124,33*	*7*
			Сметная прибыль			*258,60*	*16*
			ИТОГО:				**4939363**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1508792**
			Сметная прибыль				**365879**
			Итого с временными		**2 %**	**98787**	**5038150**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**166259**	**5204409**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5516353**
			Итого с НДС		**12 %**	**661962**	**6178315**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**