Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Общестроительные работы (2-2-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20..07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ за июль месяц № 57

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Недостающий грунт для обваловки)	м3 грунта	742,700	215,03	159703
			Накладные расходы			*38,29*	*28439*
			Сметная прибыль			*15,93*	*11830*
2	9	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1411,130	80,02	112914
			Накладные расходы			*2,85*	*4021*
			Сметная прибыль			*5,93*	*8364*
3	10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	742,700	21,76	16163
			Накладные расходы			*4,63*	*3437*
			Сметная прибыль			*1,61*	*1197*
4	11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	363,924	30,19	10986
			Накладные расходы			*5,77*	*2101*
			Сметная прибыль			*2,24*	*814*
5	12	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	363,924	14,91	5425

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,85*	*1037*
			Сметная прибыль			*1,10*	*402*
6	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,436	1177,60	47617
			Накладные расходы			*431,39*	*17444*
			Сметная прибыль			*87,23*	*3527*
7	14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	404,360	195,82	79183
			Накладные расходы			*61,08*	*24699*
			Сметная прибыль			*14,51*	*5865*
8	15	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	2210,000	50,94	112575
			Накладные расходы			*9,74*	*21528*
			Сметная прибыль			*3,77*	*8339*
9	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2210,000	195,82	432770
			Накладные расходы			*61,08*	*134993*
			Сметная прибыль			*14,51*	*32057*
10	17	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	775,000	148,79	115314
			Накладные расходы			*26,52*	*20557*
			Сметная прибыль			*11,02*	*8542*
11	18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	775,000	1177,60	912640
			Накладные расходы			*431,39*	*334329*
			Сметная прибыль			*87,23*	*67603*
12	19	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	775,000	220,95	171236
			Накладные расходы			*80,94*	*62729*
			Сметная прибыль			*16,37*	*12684*
13	29	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (Набетонка по уклону по дну)	м3	112,000	25093,74	2810499
			Накладные расходы			*1423,32*	*159412*
			Сметная прибыль			*1858,80*	*208185*
14	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Общие указания п.3 лист 1 АС)	м2 поверхности	430,160	924,19	397548
			Накладные расходы			*124,98*	*53762*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*68,46*	*29448*
15	65	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (К-1,2)**	м2	31,700	3930,05	124582
			Накладные расходы			*254,50*	*8068*
			Сметная прибыль			*291,11*	*9228*
16	66	21-070201-0101 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,050	36933,12	1847
			Накладные расходы			*1315,28*	*66*
			Сметная прибыль			*2735,79*	*137*
17	67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (уголок 75х6)**	т	0,035	441133,61	15351
			Накладные расходы			*93452,75*	*3252*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*1137*
18	68	11-100107-0612 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (Обивка оцинкованной сталью крышек К-1 с одной стороны)**	м2	25,000	3150,46	78761
			Накладные расходы			*431,28*	*10782*
			Сметная прибыль			*233,37*	*5834*
19	69	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003	428859,84	1287
			Накладные расходы			*15272,79*	*46*
			Сметная прибыль			*31767,40*	*95*
20	70	21-130209-0401 РСНБ РК 2015	**Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75**	кг	12,000	220,75	2649
			Накладные расходы			*7,86*	*94*
			Сметная прибыль			*16,35*	*196*
21	71	21-130211-0607 РСНБ РК 2015	**Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм**	т	0,006	268074,90	1501
			Накладные расходы			*9546,83*	*53*
			Сметная прибыль			*19857,40*	*111*
22	72	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,006	237283,42	1424
			Накладные расходы			*8450,26*	*51*
			Сметная прибыль			*17576,55*	*105*
23	73	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (Утепление крышек К-2 пенополиуретан)**	м3 изоляции	0,300	14645,75	4394
			Накладные расходы			*5049,43*	*1515*
			Сметная прибыль			*1084,87*	*325*
24	74	21-110401-0302 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	0,306	29533,67	9037

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1051,77*	*322*
			Сметная прибыль			*2187,68*	*669*
25	75	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,680	39525,15	264028
			Накладные расходы			*4977,78*	*33252*
			Сметная прибыль			*2927,79*	*19558*
26	76	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,988	22543,93	22263
			Накладные расходы			*7107,57*	*7019*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*1649*
27	77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	224752,72	7803
			Накладные расходы			*8004,01*	*278*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*578*
28	78	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,953	220368,81	209967
			Накладные расходы			*7847,89*	*7477*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*15553*
29	79	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,100	39525,15	162053
			Накладные расходы			*4977,78*	*20409*
			Сметная прибыль			*2927,79*	*12004*
30	80	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,606	22543,93	13658
			Накладные расходы			*7107,57*	*4306*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*1012*
31	81	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	224752,72	4904
			Накладные расходы			*8004,01*	*175*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*363*
32	82	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,584	220368,81	128731
			Накладные расходы			*7847,89*	*4584*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*9536*
33	105	11-130301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен)	м2	1222,000	2160,98	2640719
			Накладные расходы			*236,93*	*289525*
			Сметная прибыль			*160,07*	*195609*
34	106	11-130301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия)	м2	731,000	2377,08	1737645
			Накладные расходы			*260,62*	*190513*
			Сметная прибыль			*176,08*	*128714*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**107**	**11-130501-0303 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	**м2**	**265,000**	**2777,99**	**736166**
			Накладные расходы			***442,13***	***117164***
			Сметная прибыль			***205,78***	***54531***
36	**108**	**11-120101-1703 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (Изоляция "Хамаст" в т.ч сбоку по периметру перекрытия)**	**м2 стяжки**	**1096,000**	**904,57**	**991409**
			Накладные расходы			***103,52***	***113463***
			Сметная прибыль			***67,01***	***73438***
37	**109**	**11-120101-1704 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703(добавлять 15мм)**	**м2 стяжки**	**1096,000**	**928,32**	**1017444**
			Накладные расходы			***106,63***	***116865***
			Сметная прибыль			***68,76***	***75366***
38	**110**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (по уклону)**	**м2 стяжки**	**806,400**	**690,57**	**556879**
			Накладные расходы			***129,07***	***104083***
			Сметная прибыль			***51,15***	***41250***
39	**111**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (добавлять до толщины 20-110 мм)**	**м2 стяжки**	**806,400**	**879,61**	**709317**
			Накладные расходы			***56,18***	***45306***
			Сметная прибыль			***65,16***	***52542***
40	**112**	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**720,000**	**567,57**	**408647**
			Накладные расходы			***104,33***	***75121***
			Сметная прибыль			***42,04***	***30270***
41	**113**	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**44,496**	**17749,70**	**789791**
			Накладные расходы			***632,11***	***28126***
			Сметная прибыль			***1314,79***	***58503***
42	**114**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**720,000**	**690,57**	**497214**
			Накладные расходы			***129,07***	***92931***
			Сметная прибыль			***51,15***	***36831***
43	**115**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**720,000**	**87,96**	**63332**
			Накладные расходы			***5,62***	***4045***
			Сметная прибыль			***6,52***	***4691***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**116**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,880**	**16493,73**	**14514**
			Накладные расходы			***5200,96***	***4577***
			Сметная прибыль			***1221,76***	***1075***
45	**117**	**21-050308-0232 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**470,000**	**655,52**	**308095**
			Накладные расходы			***23,34***	***10972***
			Сметная прибыль			***48,56***	***22822***
46	**118**	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**5,440**	**35334,05**	**192217**
			Накладные расходы			***10152,99***	***55232***
			Сметная прибыль			***2617,34***	***14238***
47	**119**	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**5,603**	**17749,70**	**99455**
			Накладные расходы			***632,11***	***3542***
			Сметная прибыль			***1314,79***	***7367***
48	**120**	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**23,040**	**567,57**	**13077**
			Накладные расходы			***104,33***	***2404***
			Сметная прибыль			***42,04***	***969***
49	**121**	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,424**	**17749,70**	**25273**
			Накладные расходы			***632,11***	***900***
			Сметная прибыль			***1314,79***	***1872***
50	**122**	**11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**29,000**	**1375,22**	**39881**
			Накладные расходы			***105,07***	***3047***
			Сметная прибыль			***101,87***	***2954***
51	**123**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Стеновых колец выше отметки земли)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**83,200**	**3113,37**	**259032**
			Накладные расходы			***632,05***	***52586***
			Сметная прибыль			***230,62***	***19188***
52	**124**	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании(при оштукатуривании колец)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**83,200**	**597,53**	**49715**
			Накладные расходы			***122,08***	***10157***
			Сметная прибыль			***44,26***	***3683***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	**125**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(в помещении камеры вентиляции)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58,800**	**3113,37**	**183066**
			Накладные расходы			***632,05***	***37164***
			Сметная прибыль			***230,62***	***13560***
54	**126**	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании(при оштукатуривании колец)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**58,800**	**597,53**	**35135**
			Накладные расходы			***122,08***	***7178***
			Сметная прибыль			***44,26***	***2603***
55	**127**	**11-150203-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**19,800**	**1214,57**	**24049**
			Накладные расходы			***323,76***	***6410***
			Сметная прибыль			***89,97***	***1781***
56	**128**	**11-150207-0202 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**19,800**	**1036,27**	**20518**
			Накладные расходы			***222,80***	***4411***
			Сметная прибыль			***76,76***	***1520***
57	**129**	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**78,600**	**123,48**	**9705**
			Накладные расходы			***41,16***	***3235***
			Сметная прибыль			***9,15***	***719***
58	**130**	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**2,640**	**3574,83**	**9438**
			Накладные расходы			***731,45***	***1931***
			Сметная прибыль			***264,80***	***699***
59	**131**	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,640**	**35413,87**	**93493**
			Накладные расходы			***1261,18***	***3330***
			Сметная прибыль			***2623,25***	***6925***
60	**132**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**417,000**	**709,19**	**295734**
			Накладные расходы			***99,86***	***41640***
			Сметная прибыль			***52,53***	***21906***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**133**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В10)**	**м2 покрытия**	**417,000**	**1195,58**	**498556**
			Накладные расходы			***212,27***	***88517***
			Сметная прибыль			***88,56***	***36930***
62	**134**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В22,5)**	**м2 покрытия**	**417,000**	**1319,87**	**550387**
			Накладные расходы			***216,70***	***90363***
			Сметная прибыль			***97,77***	***40769***
63	**135**	**11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**417,000**	**4784,27**	**1995040**
			Накладные расходы			***334,18***	***139353***
			Сметная прибыль			***354,39***	***147781***
64	**136**	**11-110101-1407 РСНБ РК 2015**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 11-110101-1406 (ИСКЛЮЧАТЬ ДО 30 ММ)**	**м2 пола**	**-417,000**	**3484,46**	**-1453018**
			Накладные расходы			***-656,95***	***-273949***
			Сметная прибыль			***-258,11***	***-107631***
65	**137**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)**	**м3**	**1,900**	**22942,38**	**43591**
			Накладные расходы			***1346,70***	***2559***
			Сметная прибыль			***1699,44***	***3229***
66	**138**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,069**	**16493,73**	**1135**
			Накладные расходы			***5200,96***	***358***
			Сметная прибыль			***1221,76***	***84***
67	**139**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**220368,81**	**842**
			Накладные расходы			***7847,89***	***30***
			Сметная прибыль			***16323,62***	***62***
68	**140**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,065**	**236004,77**	**15340**
			Накладные расходы			***8404,73***	***546***
			Сметная прибыль			***17481,84***	***1136***
69	**141**	**11-130301-0503 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**170,000**	**205,66**	**34962**
			Накладные расходы			***18,87***	***3207***
			Сметная прибыль			***15,23***	***2590***
70	**142**	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-720)**	**м2**	**170,000**	**227,58**	**38688**
			Накладные расходы			***14,33***	***2436***
			Сметная прибыль			***16,86***	***2866***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	**143**	**22-040401-0101 РСНБ РК 2015**	**Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95**	**т**	**0,005**	**1377234,10**	**7437**
			Накладные расходы			***49046,80***	***265***
			Сметная прибыль			***102017,34***	***551***
72	**144**	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-710 за 4 раза)**	**м2**	**170,000**	**1118,15**	**190085**
			Накладные расходы			***138,26***	***23505***
			Сметная прибыль			***82,83***	***14080***
			ИТОГО:				**20182819**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2473286**
			Сметная прибыль				**1495024**
			Итого с временными		**2 %**	**403656,00**	**20586475**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**679354,00**	**21265829**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**22540467**
			Итого с НДС		**12 %**	**2704856,00**	**25245323**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостоительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час. Общестроительные работы (2-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20..07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ за июль месяц № 59

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	67	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,936	70054,20	65596
			Накладные расходы			*20379,90*	*19083*
			Сметная прибыль			*5189,20*	*4859*
2	68	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,965	380912,68	367372
			Накладные расходы			*13565,27*	*13083*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*27213*
3	69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,260	85,38	2327
			Накладные расходы			*18,28*	*498*
			Сметная прибыль			*6,32*	*172*
4	70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,520	87,12	4750
			Накладные расходы			*12,52*	*683*
			Сметная прибыль			*6,45*	*352*
5	84	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,550	686,69	5184

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*192,89*	*1456*
			Сметная прибыль			*50,87*	*384*
6	85	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,028	303517,12	8498
			Накладные расходы			*10809,01*	*303*
			Сметная прибыль			*22482,75*	*630*
7	86	21-050109-0223 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	2,550	2309,78	5890
			Накладные расходы			*82,26*	*210*
			Сметная прибыль			*171,09*	*436*
8	87	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,087	474586,49	41289
			Накладные расходы			*35153,04*	*3058*
			Сметная прибыль			*35154,56*	*3058*
9	88	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,043	99898,13	4266
			Накладные расходы			*32522,30*	*1389*
			Сметная прибыль			*7399,86*	*316*
10	89	21-050201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,032	236686,29	7527
			Накладные расходы			*8429,00*	*268*
			Сметная прибыль			*17532,32*	*558*
11	90	21-050308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	4,000	661,23	2645
			Накладные расходы			*23,55*	*94*
			Сметная прибыль			*48,98*	*196*
12	91	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,100	83411,47	8341
			Накладные расходы			*13188,93*	*1319*
			Сметная прибыль			*6178,63*	*618*
13	97	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	89,000	6037,61	537348
			Накладные расходы			*765,39*	*68119*
			Сметная прибыль			*447,23*	*39804*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**98**	**11-110101-2201 РСНБ РК 2015**	**Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,000**	**3190,93**	**38291**
			Накладные расходы			***672,81***	***8074***
			Сметная прибыль			***236,37***	***2836***
15	**99**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**22,800**	**639,99**	**14592**
			Накладные расходы			***144,81***	***3302***
			Сметная прибыль			***47,41***	***1081***
16	**101**	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**232,000**	**307,23**	**71277**
			Накладные расходы			***78,71***	***18261***
			Сметная прибыль			***22,76***	***5280***
17	**103**	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**509,000**	**276,77**	**140876**
			Накладные расходы			***70,59***	***35929***
			Сметная прибыль			***20,50***	***10435***
18	**104**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**37,000**	**5405,24**	**199994**
			Накладные расходы			***880,24***	***32569***
			Сметная прибыль			***400,39***	***14814***
19	**105**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**14,228**	**24968,09**	**355246**
			Накладные расходы			***7899,04***	***112388***
			Сметная прибыль			***1849,49***	***26315***
20	**106**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**17,643**	**26990,52**	**476186**
			Накладные расходы			***961,20***	***16958***
			Сметная прибыль			***1999,30***	***35273***
21	**107**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**177,850**	**3440,98**	**611978**
			Накладные расходы			***643,72***	***114485***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*254,89*	*45332*
22	**108**	**11-150106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") (цоколь)**	**м2 поверхности облицовки**	**23,520**	**8278,88**	**194719**
			Накладные расходы			*1469,40*	*34560*
			Сметная прибыль			*613,25*	*14424*
23	**109**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**7,680**	**288,51**	**2216**
			Накладные расходы			*45,79*	*352*
			Сметная прибыль			*21,37*	*164*
24	**110**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,770**	**4240,43**	**3265**
			Накладные расходы			*570,35*	*439*
			Сметная прибыль			*314,11*	*242*
25	**111**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,830**	**31438,98**	**26094**
			Накладные расходы			*3587,14*	*2977*
			Сметная прибыль			*2328,81*	*1933*
26	**112**	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**7,680**	**436,20**	**3350**
			Накладные расходы			*135,70*	*1042*
			Сметная прибыль			*32,31*	*248*
27	**113**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**30,000**	**288,51**	**8655**
			Накладные расходы			*45,79*	*1374*
			Сметная прибыль			*21,37*	*641*
28	**114**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,500**	**10498,08**	**15747**
			Накладные расходы			*2094,33*	*3142*
			Сметная прибыль			*777,64*	*1166*
29	**115**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,000**	**1204,77**	**36143**
			Накладные расходы			*212,60*	*6378*
			Сметная прибыль			*89,24*	*2677*
30	**116**	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**240,000**	**114,30**	**27433**
			Накладные расходы			*9,42*	*2262*
			Сметная прибыль			*8,47*	*2032*
			ИТОГО:				**3287095**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**504055**
			Сметная прибыль				**243489**
			Итого с временными		**2 %**	**65742**	**3352837**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**110644**	**3463481**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3671076**
			Итого с НДС		**12 %**	**440529**	**4111605**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и водоснабжения (разводящая сеть) (Смета 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда **№ 66** от **20.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20..07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ за июль месяц № 58

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4499,997	148,79	669567
			Накладные расходы			*26,52*	*119361*
			Сметная прибыль			*11,02*	*49598*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	68,000	5389,29	366472
			Накладные расходы			*1974,27*	*134250*
			Сметная прибыль			*399,21*	*27146*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	107,000	215,03	23008
			Накладные расходы			*38,29*	*4097*
			Сметная прибыль			*15,93*	*1704*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	203,300	80,02	16267
			Накладные расходы			*2,85*	*579*
			Сметная прибыль			*5,93*	*1205*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	107,000	21,76	2329
			Накладные расходы			*4,63*	*495*
			Сметная прибыль			*1,61*	*172*
6	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	384,000	3860,02	1482246
			Накладные расходы			*616,30*	*236658*
			Сметная прибыль			*285,93*	*109796*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6050,998	30,19	182673
			Накладные расходы			*5,77*	*34932*
			Сметная прибыль			*2,24*	*13531*
8	8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1513,630	1177,60	1782450
			Накладные расходы			*431,39*	*652969*
			Сметная прибыль			*87,23*	*132033*
9	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	6050,998	195,82	1184927
			Накладные расходы			*61,08*	*369612*
			Сметная прибыль			*14,51*	*87772*
10	19	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,850	320163,60	272139
			Накладные расходы			*109110,68*	*92744*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*20158*
11	20	23-010501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,720	155,56	23291
			Накладные расходы			*5,54*	*829*
			Сметная прибыль			*11,52*	*1725*
12	21	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	708,780	94,69	67111
			Накладные расходы			*3,37*	*2390*
			Сметная прибыль			*7,01*	*4971*
13	23	11-220701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,820	185229,93	151889
			Накладные расходы			*40559,45*	*33259*

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция II-подъема производительностью от100 м3/час до200м3/час.Технологическое оборудование (2-1-2)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20..07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ за июль месяц № 60

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	7,000	23295,49	163068
			Накладные расходы			*7569,58*	*52987*
			Сметная прибыль			*1725,59*	*12079*
2	5	51-020106-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 (Гном 18-10)	шт.	2,000	55880,32	111761
			Накладные расходы			*1990,04*	*3980*
			Сметная прибыль			*4139,28*	*8279*
3	6	13-120101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10,000	4747,90	47479
			Накладные расходы			*1087,32*	*10873*
			Сметная прибыль			*351,70*	*3517*
4	7	23-010201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	28743,42	287434
			Накладные расходы			*1023,63*	*10236*
			Сметная прибыль			*2129,14*	*21291*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	8	13-120101-0215 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**10,000**	**4121,62**	**41216**
			Накладные расходы			***945,73***	***9457***
			Сметная прибыль			***305,30***	***3053***
6	9	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,000**	**19134,61**	**191346**
			Накладные расходы			***681,43***	***6814***
			Сметная прибыль			***1417,38***	***14174***
7	10	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**6,000**	**3441,14**	**20647**
			Накладные расходы			***774,34***	***4646***
			Сметная прибыль			***254,90***	***1529***
8	11	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,000**	**7375,44**	**44253**
			Накладные расходы			***262,66***	***1576***
			Сметная прибыль			***546,33***	***3278***
9	12	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**4,000**	**2849,33**	**11397**
			Накладные расходы			***621,05***	***2484***
			Сметная прибыль			***211,06***	***844***
10	13	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,000**	**4062,09**	**16248**
			Накладные расходы			***144,66***	***579***
			Сметная прибыль			***300,90***	***1204***
11	14	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**10,000**	**2317,95**	**23179**
			Накладные расходы			***507,07***	***5071***
			Сметная прибыль			***171,70***	***1717***
12	15	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,000**	**1696,17**	**16962**
			Накладные расходы			***60,40***	***604***
			Сметная прибыль			***125,64***	***1256***
13	16	13-121101-0217 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**85422,61**	**683381**
			Накладные расходы			***17254,04***	***138032***
			Сметная прибыль			***6327,60***	***50621***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	18	13-121101-0215 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	62178,17	497425
			Накладные расходы			*12735,77*	*101886*
			Сметная прибыль			*4605,79*	*36846*
15	20	13-121101-0213 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	38949,31	389493
			Накладные расходы			*8407,51*	*84075*
			Сметная прибыль			*2885,13*	*28851*
16	22	13-121101-0212 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	30566,07	305661
			Накладные расходы			*6749,67*	*67497*
			Сметная прибыль			*2264,15*	*22642*
17	24	13-121101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	22651,04	226510
			Накладные расходы			*5050,84*	*50508*
			Сметная прибыль			*1677,86*	*16779*
18	26	13-121101-0209 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	15686,44	125491
			Накладные расходы			*3606,94*	*28856*
			Сметная прибыль			*1161,96*	*9296*
19	27	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1496,10	11969
			Накладные расходы			*53,28*	*426*
			Сметная прибыль			*110,82*	*887*
20	28	13-121203-0210 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,000	43333,97	346672
			Накладные расходы			*11952,89*	*95623*
			Сметная прибыль			*3209,92*	*25679*
21	31	13-121203-0208 РСНБ РК 2015	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	27384,48	136922
			Накладные расходы			*7660,72*	*38304*
			Сметная прибыль			*2028,48*	*10142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	33	13-121203-0207 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,000**	**19661,87**	**196619**
			Накладные расходы			***5527,09***	***55271***
			Сметная прибыль			***1456,44***	***14564***
23	36	13-121203-0204 РСНБ РК 2015	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**12587,35**	**50349**
			Накладные расходы			***3531,01***	***14124***
			Сметная прибыль			***932,40***	***3730***
24	37	23-040102-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,000**	**30901,82**	**61804**
			Накладные расходы			***1100,49***	***2201***
			Сметная прибыль			***2289,02***	***4578***
25	38	23-041001-0902 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,000**	**28805,21**	**57610**
			Накладные расходы			***1025,83***	***2052***
			Сметная прибыль			***2133,72***	***4267***
26	39	11-240105-0107 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка**	**компенсатор**	**5,000**	**27181,32**	**135907**
			Накладные расходы			***7824,46***	***39122***
			Сметная прибыль			***2013,43***	***10067***
27	41	11-240105-0106 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка**	**компенсатор**	**5,000**	**21163,30**	**105817**
			Накладные расходы			***6049,64***	***30248***
			Сметная прибыль			***1567,65***	***7838***
28	43	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**40,000**	**573,98**	**22959**
			Накладные расходы			***20,44***	***818***
			Сметная прибыль			***42,52***	***1701***
29	44	11-160901-0505 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,000**	**12074,75**	**24150**
			Накладные расходы			***1784,54***	***3569***
			Сметная прибыль			***894,43***	***1789***
			ИТОГО:				**4353730**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**861920**
			Сметная прибыль				**322498**
			Итого с временными		**2 %**	**84839**	**4438569**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**142785**	**4581354**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4855952**
			Итого с НДС		**12 %**	**582714**	**5438667**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градосторительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час. Водопровод и канализация (смета 2-1-3)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20..07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ за июль месяц № 61

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	2782,98	41745
			Накладные расходы			*328,79*	*4932*
			Сметная прибыль			*206,15*	*3092*
2	2	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	2056,48	2056
			Накладные расходы			*250,73*	*251*
			Сметная прибыль			*152,33*	*152*
3	3	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000	1650,06	14851
			Накладные расходы			*236,26*	*2126*
			Сметная прибыль			*122,23*	*1100*
4	4	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2570,36	5141
			Накладные расходы			*819,10*	*1638*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-040102-1701 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*190,40*	*381*
			Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	20467,43	40935
			Накладные расходы			*728,90*	*1458*
			Сметная прибыль			*1516,11*	*3032*
6	6	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	22971,64	22972
			Накладные расходы			*973,26*	*973*
			Сметная прибыль			*1701,60*	*1702*
7	7	23-040702-0303 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1842,03	1842
			Накладные расходы			*65,60*	*66*
			Сметная прибыль			*136,45*	*136*
8	8	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2570,36	5141
			Накладные расходы			*819,10*	*1638*
			Сметная прибыль			*190,40*	*381*
9	9	23-040702-0301 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	782,92	1566
			Накладные расходы			*27,88*	*56*
			Сметная прибыль			*57,99*	*116*
10	10	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2544,35	2544
			Накладные расходы			*813,00*	*813*
			Сметная прибыль			*188,47*	*188*
11	11	23-041010-0501 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	361825,88	361826
			Накладные расходы			*12885,54*	*12886*
			Сметная прибыль			*26801,92*	*26802*
12	12	11-161401-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1,000	2248,27	2248
			Накладные расходы			*819,96*	*820*
			Сметная прибыль			*166,54*	*167*
13	13	23-080307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	1,000	26386,60	26387

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*939,69*	*940*
			Сметная прибыль			*1954,56*	*1955*
14	14	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,000	31549,60	31550
			Накладные расходы			*1604,62*	*1605*
			Сметная прибыль			*2337,01*	*2337*
15	15	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (диафрагма; футляр-гильза)	т фасонных частей	0,004	1339326,76	5357
			Накладные расходы			*296786,93*	*1187*
			Сметная прибыль			*99209,39*	*397*
16	16	23-080305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от Т + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,000	11313,31	22627
			Накладные расходы			*402,90*	*806*
			Сметная прибыль			*838,02*	*1676*
17	17	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,000	573,98	5740
			Накладные расходы			*20,44*	*204*
			Сметная прибыль			*42,52*	*425*
18	18	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	900,24	9002
			Накладные расходы			*330,99*	*3310*
			Сметная прибыль			*66,68*	*667*
19	19	23-010801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	10,000	809,49	8095
			Накладные расходы			*28,83*	*288*
			Сметная прибыль			*59,96*	*600*
20	20	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	932,62	3730
			Накладные расходы			*344,72*	*1379*
			Сметная прибыль			*69,08*	*276*
21	21	23-010801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	4,000	349,33	1397
			Накладные расходы			*12,44*	*50*
			Сметная прибыль			*25,88*	*104*
22	22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (ревизия)	шт.	2,000	1315,18	2630
			Накладные расходы			*361,18*	*722*
			Сметная прибыль			*97,42*	*195*
23	23	23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	496,44	993

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,68*	*35*
			Сметная прибыль			*36,77*	*74*
24	24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (заглушка)	шт.	1,000	1315,18	1315
			Накладные расходы			*361,18*	*361*
			Сметная прибыль			*97,42*	*97*
25	25	23-020401-2205 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	157,60	158
			Накладные расходы			*5,61*	*6*
			Сметная прибыль			*11,67*	*12*
26	26	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,000	6786,73	6787
			Накладные расходы			*486,18*	*486*
			Сметная прибыль			*502,72*	*503*
27	27	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1,000	4108,34	4108
			Накладные расходы			*1316,61*	*1317*
			Сметная прибыль			*304,32*	*304*
28	28	23-030102-1902 РСНБ РК 2015	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	1,000	2157,29	2157
			Накладные расходы			*76,83*	*77*
			Сметная прибыль			*159,80*	*160*
29	29	23-030102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,000	19257,34	19257
			Накладные расходы			*685,80*	*686*
			Сметная прибыль			*1426,47*	*1426*
30	30	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,000	866,29	866
			Накладные расходы			*178,74*	*179*
			Сметная прибыль			*64,17*	*64*
31	31	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,000	2798,53	2799
			Накладные расходы			*919,79*	*920*
			Сметная прибыль			*207,30*	*207*
32	32	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1,000	5320,62	5321
			Накладные расходы			*189,48*	*189*
			Сметная прибыль			*394,12*	*394*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1,000	1111,40	1111
			Накладные расходы			*401,67*	*402*
			Сметная прибыль			*82,33*	*82*
34	34	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	2784,56	2785
			Накладные расходы			*99,17*	*99*
			Сметная прибыль			*206,26*	*206*
35	35	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,000	928,91	929
			Накладные расходы			*33,08*	*33*
			Сметная прибыль			*68,81*	*69*
			ИТОГО:				667967
			В том числе :				
			Накладные расходы				42937
			Сметная прибыль				49479
			Итого с временными		2 %	13359	681326
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	22484	703810
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				745995
			Итого с НДС		12 %	89519	835515

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Алиев Д.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**