Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Насосная станция II-подъема производительностью от 100 м3/час до 200м3/час. Электроснабжение насосной станции (смета 2-1-5)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 62

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,000	25559,27	51119
			Накладные расходы			*6361,78*	*12724*
			Сметная прибыль			*1893,28*	*3787*
2	2	23-070201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	9650,65	19301
			Накладные расходы			*343,68*	*687*
			Сметная прибыль			*714,86*	*1430*
3	3	23-070501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	3,000	11150,85	33453
			Накладные расходы			*397,11*	*1191*
			Сметная прибыль			*825,99*	*2478*
4	4	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	1530,99	9186
			Накладные расходы			*54,52*	*327*
			Сметная прибыль			*113,41*	*680*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1583,77**	**1584**
			Накладные расходы			*451,33*	*451*
			Сметная прибыль			*117,32*	*117*
6	**6**	**23-070203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,000**	**7664,55**	**7665**
			Накладные расходы			*272,95*	*273*
			Сметная прибыль			*567,74*	*568*
7	**7**	**13-080103-3401 РСНБ РК 2015**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**115513,80**	**115514**
			Накладные расходы			*22958,22*	*22958*
			Сметная прибыль			*8556,58*	*8557*
8	**8**	**23-070201-1101 РСНБ РК 2015**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А**	**шт.**	**1,000**	**55829,30**	**55829**
			Накладные расходы			*1988,22*	*1988*
			Сметная прибыль			*4135,50*	*4136*
9	**9**	**51-080401-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,000**	**207780,77**	**207781**
			Накладные расходы			*7399,60*	*7400*
			Сметная прибыль			*15391,17*	*15391*
10	**10**	**13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**10549,32**	**10549**
			Накладные расходы			*1757,84*	*1758*
			Сметная прибыль			*781,43*	*781*
11	**11**	**23-070201-0908 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**25635,52**	**25636**
			Накладные расходы			*912,95*	*913*
			Сметная прибыль			*1898,93*	*1899*
12	**12**	**13-080303-0603 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,000**	**4611,75**	**9224**
			Накладные расходы			*961,74*	*1923*
			Сметная прибыль			*341,61*	*683*
13	**13**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА88-35 250А**	**шт.**	**2,000**	**23433,74**	**46867**
			Накладные расходы			*834,54*	*1669*
			Сметная прибыль			*1735,83*	*3472*
14	**14**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**22,000**	**2428,88**	**53435**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*448,93*	*9877*
			Сметная прибыль			*179,92*	*3958*
15	15	23-070204-0902 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	2293,36	27520
			Накладные расходы			*81,67*	*980*
			Сметная прибыль			*169,88*	*2039*
16	16	23-070204-0903 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2293,36	6880
			Накладные расходы			*81,67*	*245*
			Сметная прибыль			*169,88*	*510*
17	17	23-070204-0905 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2293,36	2293
			Накладные расходы			*81,67*	*82*
			Сметная прибыль			*169,88*	*170*
18	18	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	3356,39	13426
			Накладные расходы			*119,53*	*478*
			Сметная прибыль			*248,62*	*994*
19	19	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	3358,68	6717
			Накладные расходы			*119,61*	*239*
			Сметная прибыль			*248,79*	*498*
20	20	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	4190,99	20955
			Накладные расходы			*882,70*	*4414*
			Сметная прибыль			*310,44*	*1552*
21	21	23-070204-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	2301,38	11507
			Накладные расходы			*81,96*	*410*
			Сметная прибыль			*170,47*	*852*
22	22	13-080202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	2,000	127986,36	255973
			Накладные расходы			*8073,47*	*16147*
			Сметная прибыль			*9480,47*	*18961*
23	23	23-070216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	2,000	23926,06	47852
			Накладные расходы			*852,07*	*1704*
			Сметная прибыль			*1772,30*	*3545*
24	24	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	10,000	3968,92	39689

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*857,82*	*8578*
			Сметная прибыль			*293,99*	*2940*
25	25	23-070208-0407 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели КТИ-52253 реверс 225 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	3,000	152529,59	457589
			Накладные расходы			*5431,97*	*16296*
			Сметная прибыль			*11298,49*	*33895*
26	26	23-070208-0915 РСНБ РК 2015	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	5,000	1301,60	6508
			Накладные расходы			*46,35*	*232*
			Сметная прибыль			*96,41*	*482*
27	27	23-070208-0905 РСНБ РК 2015	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,000	923,50	1847
			Накладные расходы			*32,89*	*66*
			Сметная прибыль			*68,41*	*137*
28	28	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	415,000	263,01	109148
			Накладные расходы			*56,75*	*23551*
			Сметная прибыль			*19,48*	*8085*
29	29	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,000	278,50	8355
			Накладные расходы			*59,66*	*1790*
			Сметная прибыль			*20,63*	*619*
30	30	23-060145-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,107	4303277,38	460881
			Накладные расходы			*153250,62*	*16413*
			Сметная прибыль			*318761,29*	*34139*
31	31	23-060145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	227192,70	35919
			Накладные расходы			*8090,91*	*1279*
			Сметная прибыль			*16829,09*	*2661*
32	32	23-060201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,087	261880,68	22705
			Накладные расходы			*9326,24*	*809*
			Сметная прибыль			*19398,57*	*1682*
33	33	23-060902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,101	660943,61	66392

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23537,88*	*2364*
			Сметная прибыль			*48958,79*	*4918*
34	**34**	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**13,000**	**309,03**	**4017**
			Накладные расходы			*69,50*	*903*
			Сметная прибыль			*22,89*	*298*
35	**35**	**23-010504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**13,000**	**83,80**	**1089**
			Накладные расходы			*2,98*	*39*
			Сметная прибыль			*6,21*	*81*
36	**36**	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,000**	**456,76**	**914**
			Накладные расходы			*113,39*	*227*
			Сметная прибыль			*33,83*	*68*
37	**37**	**23-010201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,000**	**301,37**	**603**
			Накладные расходы			*10,73*	*21*
			Сметная прибыль			*22,32*	*45*
38	**38**	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**5,000**	**602,07**	**3010**
			Накладные расходы			*153,62*	*768*
			Сметная прибыль			*44,60*	*223*
39	**39**	**23-010201-0124 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,000**	**498,72**	**2494**
			Накладные расходы			*17,76*	*89*
			Сметная прибыль			*36,94*	*185*
40	**40**	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**10,000**	**775,47**	**7755**
			Накладные расходы			*133,34*	*1333*
			Сметная прибыль			*57,44*	*574*
41	**41**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**10,000**	**110,26**	**1103**
			Накладные расходы			*3,93*	*39*
			Сметная прибыль			*8,17*	*82*
42	**42**	**13-080206-2105 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка**	**ввод**	**5,000**	**1526,07**	**7630**
			Накладные расходы			*412,40*	*2062*
			Сметная прибыль			*113,04*	*565*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**	**13-080206-2104 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	**ввод**	**2,000**	**1526,07**	**3052**
			Накладные расходы			***412,40***	***825***
			Сметная прибыль			***113,04***	***226***
44	**44**	**13-080201-1204 РСНБ РК 2015**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,000**	**487,44**	**24372**
			Накладные расходы			***108,85***	***5442***
			Сметная прибыль			***36,11***	***1805***
45	**45**	**23-061710-0605 РСНБ РК 2015**	**Стойки кабельные К 1152 У3**	**шт.**	**20,000**	**788,87**	**15777**
			Накладные расходы			***28,09***	***562***
			Сметная прибыль			***58,43***	***1169***
46	**46**	**23-061710-0603 РСНБ РК 2015**	**Стойки кабельные К 1151 У3**	**шт.**	**30,000**	**645,21**	**19356**
			Накладные расходы			***22,98***	***689***
			Сметная прибыль			***47,79***	***1434***
47	**47**	**13-080201-1207 РСНБ РК 2015**	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках**	**шт.**	**140,000**	**37,36**	**5231**
			Накладные расходы			***9,61***	***1345***
			Сметная прибыль			***2,77***	***387***
48	**48**	**23-061710-0403 РСНБ РК 2015**	**Полки кабельные К 1161 У3**	**шт.**	**140,000**	**352,13**	**49299**
			Накладные расходы			***12,54***	***1756***
			Сметная прибыль			***26,08***	***3652***
49	**49**	**13-080201-3101 РСНБ РК 2015**	**Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках**	**шт.**	**77,000**	**351,82**	**27090**
			Накладные расходы			***99,00***	***7623***
			Сметная прибыль			***26,06***	***2007***
50	**50**	**23-061710-0703 РСНБ РК 2015**	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**77,000**	**5376,38**	**413981**
			Накладные расходы			***191,47***	***14743***
			Сметная прибыль			***398,25***	***30665***
51	**51**	**21-130814-2201 РСНБ РК 2015**	**Скобы зажимные (литье стальное)**	**т**	**0,010**	**577654,10**	**5777**
			Накладные расходы			***20571,73***	***206***
			Сметная прибыль			***42789,19***	***428***
52	**52**	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1583,77**	**1584**
			Накладные расходы			***451,33***	***451***
			Сметная прибыль			***117,32***	***117***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	23-070203-0608 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	8097,76	8098
			Накладные расходы			*288,38*	*288*
			Сметная прибыль			*599,83*	*600*
54	54	13-080305-0303 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с тяжелыми условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	16,000	3363,73	53820
			Накладные расходы			*679,15*	*10866*
			Сметная прибыль			*249,16*	*3987*
55	55	23-070102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	14,000	2835,66	39699
			Накладные расходы			*100,99*	*1414*
			Сметная прибыль			*210,05*	*2941*
56	56	23-070102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	2222,37	4445
			Накладные расходы			*79,14*	*158*
			Сметная прибыль			*164,62*	*329*
57	57	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	3,000	8879,46	26638
			Накладные расходы			*1623,80*	*4871*
			Сметная прибыль			*657,74*	*1973*
58	58	23-070102-1331 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-18-011 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	1678,12	5034
			Накладные расходы			*59,76*	*179*
			Сметная прибыль			*124,30*	*373*
59	59	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	32,000	336,86	10779
			Накладные расходы			*12,00*	*384*
			Сметная прибыль			*24,95*	*798*
60	60	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	3,000	1374,86	4125
			Накладные расходы			*48,96*	*147*
			Сметная прибыль			*101,84*	*306*
61	61	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4450,47	4450
			Накладные расходы			*158,49*	*158*
			Сметная прибыль			*329,66*	*330*
62	62	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,100	617,51	62
			Накладные расходы			*21,99*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,74*	*5*
63	63	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	2,000	2307,79	4616
			Накладные расходы			*592,24*	*1184*
			Сметная прибыль			*170,95*	*342*
64	64	23-070101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	22649,95	45300
			Накладные расходы			*806,62*	*1613*
			Сметная прибыль			*1677,77*	*3356*
65	65	23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	2,000	781,30	1563
			Накладные расходы			*27,82*	*56*
			Сметная прибыль			*57,87*	*116*
66	66	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	242,000	263,01	63648
			Накладные расходы			*56,75*	*13734*
			Сметная прибыль			*19,48*	*4715*
67	67	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58,000	278,50	16153
			Накладные расходы			*59,66*	*3460*
			Сметная прибыль			*20,63*	*1197*
68	68	23-060145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	160541,83	4913
			Накладные расходы			*5717,30*	*175*
			Сметная прибыль			*11891,99*	*364*
69	69	23-060145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	227192,70	46347
			Накладные расходы			*8090,91*	*1651*
			Сметная прибыль			*16829,09*	*3433*
70	70	23-060145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	340958,68	17389
			Накладные расходы			*12142,40*	*619*
			Сметная прибыль			*25256,20*	*1288*
71	71	23-060145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	105265,17	2147

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3748,76*	*76*
			Сметная прибыль			*7797,42*	*159*
72	**72**	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**5,000**	**456,76**	**2284**
			Накладные расходы			*113,39*	*567*
			Сметная прибыль			*33,83*	*169*
73	**73**	**23-010101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,000**	**467,50**	**2337**
			Накладные расходы			*16,65*	*83*
			Сметная прибыль			*34,63*	*173*
74	**74**	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**50,000**	**602,07**	**30104**
			Накладные расходы			*153,62*	*7681*
			Сметная прибыль			*44,60*	*2230*
75	**75**	**23-010101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**50,000**	**839,88**	**41994**
			Накладные расходы			*29,91*	*1496*
			Сметная прибыль			*62,21*	*3111*
76	**76**	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,000**	**309,03**	**927**
			Накладные расходы			*69,50*	*208*
			Сметная прибыль			*22,89*	*69*
77	**77**	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**3,000**	**125,02**	**375**
			Накладные расходы			*4,45*	*13*
			Сметная прибыль			*9,26*	*28*
78	**78**	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**12,000**	**477,05**	**5725**
			Накладные расходы			*141,91*	*1703*
			Сметная прибыль			*35,34*	*424*
79	**79**	**23-070218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**12,000**	**475,52**	**5706**
			Накладные расходы			*16,93*	*203*
			Сметная прибыль			*35,22*	*423*
80	**80**	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,000**	**520,25**	**1040**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*154,86*	*310*
			Сметная прибыль			*38,54*	*77*
81	**81**	**23-070220-0513 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты П2 Электромонтажные изделия**	**шт.**	**2,000**	**319,33**	**639**
			Накладные расходы			*11,37*	*23*
			Сметная прибыль			*23,65*	*47*
82	**82**	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50,000**	**3202,08**	**160104**
			Накладные расходы			*909,13*	*45457*
			Сметная прибыль			*237,19*	*11860*
83	**83**	**23-070202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**40,000**	**100,85**	**4034**
			Накладные расходы			*3,59*	*144*
			Сметная прибыль			*7,47*	*299*
84	**84**	**23-070202-0110 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм**	**шт.**	**10,000**	**5531,36**	**55314**
			Накладные расходы			*196,99*	*1970*
			Сметная прибыль			*409,73*	*4097*
85	**85**	**21-060304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (лестница-стремянка)**	**т**	**0,005**	**380912,68**	**2057**
			Накладные расходы			*13565,27*	*73*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*152*
86	**86**	**13-080206-0701 РСНБ РК 2015**	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	**м**	**14,000**	**276,28**	**3868**
			Накладные расходы			*44,90*	*629*
			Сметная прибыль			*20,47*	*287*
87	**87**	**23-061710-0707 РСНБ РК 2015**	**Лотки окрашенные прямые НЛ 10-П 1,87 У3**	**шт.**	**7,000**	**2489,00**	**17423**
			Накладные расходы			*88,64*	*620*
			Сметная прибыль			*184,37*	*1291*
88	**88**	**21-130814-2204 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические для крепления проводов**	**10 шт.**	**20,000**	**410,16**	**8203**
			Накладные расходы			*14,61*	*292*
			Сметная прибыль			*30,38*	*608*
89	**89**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,010**	**428859,84**	**4289**
			Накладные расходы			*15272,79*	*153*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*31767,40*	*318*
90	**90**	**21-130816-3301 РСНБ РК 2015**	**Хомутик**	**шт.**	**4,000**	**919,69**	**3679**
			Накладные расходы			*32,75*	*131*
			Сметная прибыль			*68,12*	*272*
91	**91**	**24-040207-2312 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98 (кронштейн для крепления светильников)**	**шт.**	**2,000**	**1580,05**	**3160**
			Накладные расходы			*56,27*	*113*
			Сметная прибыль			*117,04*	*234*
92	**92**	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30,000**	**240,75**	**7223**
			Накладные расходы			*67,65*	*2029*
			Сметная прибыль			*17,83*	*535*
93	**93**	**23-061710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**20,000**	**63,16**	**1263**
			Накладные расходы			*2,25*	*45*
			Сметная прибыль			*4,68*	*94*
94	**94**	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**10,000**	**42,54**	**425**
			Накладные расходы			*1,51*	*15*
			Сметная прибыль			*3,15*	*32*
			ИТОГО:				**3564831**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**304335**
			Сметная прибыль				**264062**
			Итого с временными		**2 %**	**67141**	**3631972**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**112998**	**3744970**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3969437**
			Итого с НДС		**12 %**	**476332**	**4445769**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Нигеталиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 3000м3 (2шт.) Общестроительные работы (2-2-1)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 63

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Недостающий грунт для обваловки)	м3 грунта	742,700	215,03	159703
			Накладные расходы			*38,29*	*28439*
			Сметная прибыль			*15,93*	*11830*
2	9	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1411,130	80,02	112914
			Накладные расходы			*2,85*	*4021*
			Сметная прибыль			*5,93*	*8364*
3	10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	742,700	21,76	16163
			Накладные расходы			*4,63*	*3437*
			Сметная прибыль			*1,61*	*1197*
4	15	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Обсыпка резервуара)	м3 грунта	2210,000	50,94	112575
			Накладные расходы			*9,74*	*21528*

			Сметная прибыль			*3,77*	*8339*
5	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2210,000	195,82	432770
			Накладные расходы			*61,08*	*134993*
			Сметная прибыль			*14,51*	*32057*
6	17	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	775,000	148,79	115314
			Накладные расходы			*26,52*	*20557*
			Сметная прибыль			*11,02*	*8542*
7	18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	775,000	1177,60	912640
			Накладные расходы			*431,39*	*334329*
			Сметная прибыль			*87,23*	*67603*
8	19	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	775,000	220,95	171236
			Накладные расходы			*80,94*	*62729*
			Сметная прибыль			*16,37*	*12684*
9	108	11-120101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (Изоляция "Хамаст" в т.ч сбоку по периметру перекрытия)	м2 стяжки	1096,000	904,57	991409
			Накладные расходы			*103,52*	*113463*
			Сметная прибыль			*67,01*	*73438*
10	109	11-120101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703(добавлять 15мм)	м2 стяжки	1096,000	928,32	1017444
			Накладные расходы			*106,63*	*116865*
			Сметная прибыль			*68,76*	*75366*
11	137	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	м3	1,900	22942,38	43591
			Накладные расходы			*1346,70*	*2559*
			Сметная прибыль			*1699,44*	*3229*
12	138	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,069	16493,73	1135
			Накладные расходы			*5200,96*	*358*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*84*
13	139	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	220368,81	842
			Накладные расходы			*7847,89*	*30*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*62*
14	140	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,065	236004,77	15340

			Накладные расходы			*8404,73*	*546*
			Сметная прибыль			*17481,84*	*1136*
15	**150**	**11-061401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**6012,000**	**310,65**	**1867627**
			Накладные расходы			*38,90*	*233873*
			Сметная прибыль			*23,01*	*138343*
16	**151**	**11-061401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**6012,000**	**691,87**	**4159544**
			Накладные расходы			*82,34*	*495054*
			Сметная прибыль			*51,25*	*308114*
			ИТОГО:				**10130336**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1572780**
			Сметная прибыль				**750389**
			Итого с временными		**2 %**	**202607,00**	**10332943**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**340987,00**	**10673930**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11313707**
			Итого с НДС		**12 %**	**1357645,00**	**12671352**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)
(наименование, адрес)

Объект Контрольно-пропускной пункт Общестроительные работы (3-1-1)
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 64

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	64	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3,600	216,21	778
			Накладные расходы			*47,81*	*172*
			Сметная прибыль			*16,02*	*58*
2	67	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	81,400	74,07	6030
			Накладные расходы			*20,05*	*1632*
			Сметная прибыль			*5,49*	*447*
			ИТОГО:				**6808**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1804**
			Сметная прибыль				**504**
			Итого с временными		**2 %**	**136,00**	**6944**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**229,00**	**7173**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7603**
			Итого с НДС		**12 %**	**912,00**	**8516**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты энергетического хозяйства Наружные сети электроснабжения (4-1-1)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ № 65 за ноябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Корректировка ф-2 за сентябрь 2019 г				
1	1	13-131201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	-1,000	198252,55	-198253
			Накладные расходы			*-50794,24*	*-50794*
			Сметная прибыль			*-14685,37*	*-14685*
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Специализированный погодозащищенный мини-контейнер для установки дизель-генератора	шт.	1,000	249768,19	-249768
			Накладные расходы			*-8894,88*	*-8895*
			Сметная прибыль			*-18501,35*	*-18501*
			ИТОГО:				**-448021**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**-59689**
			Сметная прибыль				**-33187**
			Итого с временными		**2 %**	**-3965,00**	**-451986**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**-6673,00**	**-458659**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**-486150**
			Итого со скидкой К=0,7594364			**116950,00**	**-369200**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**-44304,00**	**-413504**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры,
градостроительства и строительства" _____**Аманшиев А.Ж.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты энергетического хозяйства Наружные сети электроснабжения (4-1-1)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 66

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Корректировка ф-2 за сентябрь 2019 г				
1	**81**	**13-131201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	**т**	**1,000**	**198252,55**	**198253**
			Накладные расходы			***50794,24***	***50794***
			Сметная прибыль			***14685,37***	***14685***
2	**83**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Специализированный погодозащищенный мини-контейнер для установки дизель-генератора**	**шт.**	**1,000**	**249768,19**	**249768**
			Накладные расходы			***8894,88***	***8895***
			Сметная прибыль			***18501,35***	***18501***
			ИТОГО:				**448021**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**59689**
			Сметная прибыль				**33187**
			Итого с временными		**2 %**	**3965,00**	**451986**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**6673,00**	**458659**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**486151**
			Итого с НДС		**12 %**	**58338,00**	**544489**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел а тектуры, градостроительства и строитель а"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории. Туалет на 1 очко (смета 7-1-2)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 67

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,580	148,79	1128
			Накладные расходы			*26,52*	*201*
			Сметная прибыль			*11,02*	*84*
2	2	11-010205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,330	5389,29	1778
			Накладные расходы			*1974,27*	*652*
			Сметная прибыль			*399,21*	*132*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,010	215,03	647
			Накладные расходы			*38,29*	*115*
			Сметная прибыль			*15,93*	*48*
4	4	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	5,719	80,02	458
			Накладные расходы			*2,85*	*16*
			Сметная прибыль			*5,93*	*34*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,010	21,76	66
			Накладные расходы			*4,63*	*14*
			Сметная прибыль			*1,61*	*5*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,330	30,19	191
			Накладные расходы			*5,77*	*37*
			Сметная прибыль			*2,24*	*14*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,580	1177,60	1861
			Накладные расходы			*431,39*	*682*
			Сметная прибыль			*87,23*	*138*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,330	195,82	1240
			Накладные расходы			*61,08*	*387*
			Сметная прибыль			*14,51*	*92*
9	9	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,446	4240,43	6132
			Накладные расходы			*570,35*	*825*
			Сметная прибыль			*314,11*	*454*
10	10	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,100	1973,53	8091
			Накладные расходы			*207,06*	*849*
			Сметная прибыль			*146,19*	*599*
11	11	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,580	33537,98	52990
			Накладные расходы			*7151,59*	*11300*
			Сметная прибыль			*2484,29*	*3925*
12	12	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	17083,15	34166
			Накладные расходы			*608,37*	*1217*
			Сметная прибыль			*1265,42*	*2531*
13	13	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	20387,37	20387
			Накладные расходы			*726,05*	*726*
			Сметная прибыль			*1510,18*	*1510*
14	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (набетонка)	м3	0,860	23466,36	20181
			Накладные расходы			*1365,36*	*1174*
			Сметная прибыль			*1738,25*	*1495*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,690	924,19	12652
			Накладные расходы			*124,98*	*1711*
			Сметная прибыль			*68,46*	*937*
16	16	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен фундаментов глиной	м3	2,740	11391,63	31213
			Накладные расходы			*3101,02*	*8497*
			Сметная прибыль			*843,82*	*2312*
17	17	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,120	55408,61	6649
			Накладные расходы			*11131,62*	*1336*
			Сметная прибыль			*4104,34*	*493*
18	18	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,120	8428,29	1011
			Накладные расходы			*1182,07*	*142*
			Сметная прибыль			*624,32*	*75*
19	19	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за	12,330	2650,54	32681
			Накладные расходы			*264,00*	*3255*
			Сметная прибыль			*196,34*	*2421*
20	20	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,100	4978,88	10456
			Накладные расходы			*464,19*	*975*
			Сметная прибыль			*368,81*	*774*
21	21	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска	м3	0,250	89537,80	22384
			Накладные расходы			*13175,61*	*3294*
			Сметная прибыль			*6632,43*	*1658*
22	22	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,250	7174,69	1794
			Накладные расходы			*623,38*	*156*
			Сметная прибыль			*531,46*	*133*
23	23	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,500	1822,97	6380
			Накладные расходы			*257,43*	*901*
			Сметная прибыль			*135,03*	*473*
24	24	21-070203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,460	35376,16	16273
			Накладные расходы			*1259,83*	*580*
			Сметная прибыль			*2620,46*	*1205*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю**	**м2**	**3,500**	**251,09**	**879**
			Накладные расходы			***22,89***	***80***
			Сметная прибыль			***18,60***	***65***
26	**26**	**11-100107-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	**м2 проемов**	**1,660**	**9133,17**	**15161**
			Накладные расходы			***2645,56***	***4392***
			Сметная прибыль			***676,53***	***1123***
27	**27**	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,660**	**11817,06**	**19616**
			Накладные расходы			***420,84***	***699***
			Сметная прибыль			***875,34***	***1453***
28	**28**	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1,000**	**3842,07**	**3842**
			Накладные расходы			***136,83***	***137***
			Сметная прибыль			***284,60***	***285***
29	**29**	**11-100106-0701 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными (Ф-1)**	**м2 проемов**	**0,213**	**13245,86**	**2815**
			Накладные расходы			***3526,01***	***749***
			Сметная прибыль			***981,17***	***208***
30	**30**	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (Ф-1)**	**м2**	**0,213**	**8172,80**	**1737**
			Накладные расходы			***291,05***	***62***
			Сметная прибыль			***605,39***	***129***
31	**31**	**11-150501-0103 РСНБ РК 2015**	**Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом**	**м2**	**0,210**	**1498,40**	**315**
			Накладные расходы			***144,75***	***30***
			Сметная прибыль			***110,99***	***23***
32	**32**	**11-150403-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**56,800**	**524,43**	**29787**
			Накладные расходы			***127,72***	***7255***
			Сметная прибыль			***38,85***	***2206***
33	**33**	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (крышка выгреба)**	**м2**	**0,400**	**3574,83**	**1430**
			Накладные расходы			***731,45***	***293***
			Сметная прибыль			***264,80***	***106***
34	**34**	**21-070602-0106 РСНБ РК 2015**	**Щиты перегородок (крышка выгреба)**	**м2**	**0,400**	**5486,58**	**2195**
			Накладные расходы			***195,39***	***78***
			Сметная прибыль			***406,41***	***163***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**35**	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий (вытяжной короб)**	**канало-километр трубопровода**	**0,003**	**1219506,18**	**3659**
			Накладные расходы			***125169,61***	***376***
			Сметная прибыль			***90333,79***	***271***
36	**36**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (крепление короба)**	**кг**	**1,700**	**573,98**	**976**
			Накладные расходы			***20,44***	***35***
			Сметная прибыль			***42,52***	***72***
37	**37**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (отмостка)**	**м2 покрытия**	**7,300**	**1200,16**	**8761**
			Накладные расходы			***212,43***	***1551***
			Сметная прибыль			***88,90***	***649***
38	**38**	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**175,200**	**113,54**	**19891**
			Накладные расходы			***9,40***	***1646***
			Сметная прибыль			***8,41***	***1473***
			ИТОГО:				**401873**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**56420**
			Сметная прибыль				**29768**
			Итого с временными		**2 %**	**8037,00**	**409910**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**13527,00**	**423437**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**448817**
			Итого с НДС		**12 %**	**53858,00**	**502675**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и водоснабжения (разводящая сеть) (Смета 6-1-1)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 68

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4476,000	3860,02	17277430
			Накладные расходы			*616,30*	*2758543*
			Сметная прибыль			*285,93*	*1279810*
2	22	11-220701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,180	222636,97	40075
			Накладные расходы			*41891,61*	*7540*
			Сметная прибыль			*16491,63*	*2968*
3	23	11-220701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,277	185229,93	606998
			Накладные расходы			*40559,45*	*132913*
			Сметная прибыль			*13720,74*	*44963*
4	24	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,051	139774,93	1265103
			Накладные расходы			*34088,84*	*308538*
			Сметная прибыль			*10353,70*	*93711*
5	25	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	20,398	84702,75	1727767
			Накладные расходы			*27275,73*	*556370*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6274,28*	*127983*
6	26	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	32,328	74534,32	2409545
			Накладные расходы			*26913,60*	*870063*
			Сметная прибыль			*5521,06*	*178485*
7	99	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене (указатель пожарного гидранта)	шт.	194,000	828,25	160681
			Накладные расходы			*311,99*	*60527*
			Сметная прибыль			*61,35*	*11902*
8	100	24-010107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (указатель пожарного гидранта)	100 шт.	1,940	118345,95	229591
			Накладные расходы			*4214,60*	*8176*
			Сметная прибыль			*8766,37*	*17007*
9	160	11-100109-0103 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство (крышка люка КД-1)	м2 горизонтальной проекции	152,960	20665,81	3161042
			Накладные расходы			*5031,74*	*769654*
			Сметная прибыль			*1530,80*	*234151*
			ИТОГО:				**26878232**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5472325**
			Сметная прибыль				**1990980**
			Итого с временными		**2 %**	**537565,00**	**27415797**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**904721,00**	**28320518**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**30018004**
			Итого с НДС		**12 %**	**3602160,00**	**33620164**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Наружные сети площадки водопроводных сооружений (смета 6-1-2)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 69

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**102**	**11-180401-0206 РСНБ РК 2015**	**Баки конденсационные, вместимость 1,25 м3. Установка**	**бак**	**2,000**	**27710,36**	**55421**
			Накладные расходы			***7980,15***	***15960***
			Сметная прибыль			***2052,62***	***4105***
2	**103**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фильтр поглотитель ФП-100М ЗИП**	**шт.**	**2,000**	**1552930,86**	**3105862**
			Накладные расходы			***55303,81***	***110608***
			Сметная прибыль			***115031,92***	***230064***
			ИТОГО:				**3161282**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**126568**
			Сметная прибыль				**234169**
			Итого с временными		**2 %**	**1108,00**	**3162390**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**1865,00**	**3164255**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3353916**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**402470,00**	**3756386**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Нистказиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения (водовод) (Смета 6-1-3)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 70

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,536	139774,93	494244
			Накладные расходы			*34088,84*	*120538*
			Сметная прибыль			*10353,70*	*36611*
2	64	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	35,000	1941,39	67949
			Накладные расходы			*491,01*	*17185*
			Сметная прибыль			*143,81*	*5033*
3	65	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,890	38785,56	73305
			Накладные расходы			*1381,25*	*2611*
			Сметная прибыль			*2873,00*	*5430*
			ИТОГО:				635497
			В том числе :				
			Накладные расходы				140334
			Сметная прибыль				47074
			Итого с временными		2 %	12710,00	648207

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**21391,00**	**669598**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**709730**
			Итого с НДС		**12 %**	**85168,00**	**794898**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**

Подрядчик
Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **"Нметкалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (расширение)**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории. Благоустройство (смета 7-1-1)**
(наименование)

Договор подряда № 66 от 20.07.2018 г доп согл. №1 от 09.11.2018 г; №2 от 03.05.2019 г; №3 от 30.11.2019 г; №4 от 09.07.2020 г; №5 от 09.12.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц № 71

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (из срезки в насыпь)**	**м3 грунта**	**433,400**	**37,13**	**16090**
			Накладные расходы			*6,58*	*2853*
			Сметная прибыль			*2,75*	*1192*
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1733,600**	**26,83**	**46506**
			Накладные расходы			*4,76*	*8247*
			Сметная прибыль			*1,99*	*3445*
3	**3**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**433,400**	**233,61**	**101248**
			Накладные расходы			*72,90*	*31594*
			Сметная прибыль			*17,30*	*7500*
4	**4**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**433,400**	**77,45**	**33566**
			Накладные расходы			*13,54*	*5870*
			Сметная прибыль			*5,74*	*2486*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	1720,060	274,11	471490
			Накладные расходы			*48,80*	*83943*
			Сметная прибыль			*20,30*	*34925*
6	6	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3268,114	61,73	201744
			Накладные расходы			*2,20*	*7185*
			Сметная прибыль			*4,57*	*14944*
7	7	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	235,500	3525,76	830316
			Накладные расходы			*272,77*	*64238*
			Сметная прибыль			*261,17*	*61505*
8	8	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (Н-10см)	м2 основания	1570,000	647,68	1016855
			Накладные расходы			*58,05*	*91133*
			Сметная прибыль			*47,98*	*75323*
9	9	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума (Н-10см)	м2 основания	1570,000	1375,26	2159161
			Накладные расходы			*85,51*	*134254*
			Сметная прибыль			*101,87*	*159938*
10	10	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	3140,000	144,27	453017
			Накладные расходы			*5,87*	*18430*
			Сметная прибыль			*10,69*	*33557*
11	11	11-270602-1202 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (к/з марки I Н-6см)	м2 покрытия	1570,000	2003,36	3145273
			Накладные расходы			*88,87*	*139518*
			Сметная прибыль			*148,40*	*232983*
12	12	11-270602-1204 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1202	м2 покрытия	6280,000	235,14	1476674
			Накладные расходы			*8,47*	*53163*
			Сметная прибыль			*17,42*	*109383*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**11-270602-1202 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(м/з тип В марки I Н-4см)**	**м2 покрытия**	**1570,000**	**1833,80**	**2879064**
			Накладные расходы			*82,83*	*130038*
			Сметная прибыль			*135,84*	*213264*
14	**14**	**11-271001-0101 РСНБ РК 2015**	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**т битума**	**1,570**	6343,15	9959
			Накладные расходы			*1195,35*	*1877*
			Сметная прибыль			*469,86*	*738*
15	**15**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**680,000**	55,23	37554
			Накладные расходы			*16,38*	*11137*
			Сметная прибыль			*4,09*	*2782*
16	**16**	**21-080102-1103 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м**	**м2**	**825,520**	199,81	164944
			Накладные расходы			*7,12*	*5874*
			Сметная прибыль			*14,80*	*12218*
17	**17**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**102,000**	3674,95	374844
			Накладные расходы			*281,85*	*28749*
			Сметная прибыль			*272,22*	*27766*
18	**18**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**680,000**	1569,63	1067350
			Накладные расходы			*128,10*	*87110*
			Сметная прибыль			*116,27*	*79063*
19	**19**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1360,000**	251,39	341885
			Накладные расходы			*20,52*	*27909*
			Сметная прибыль			*18,62*	*25325*
20	**20**	**11-470102-0405 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**25,000**	6831,95	170799
			Накладные расходы			*2039,38*	*50985*
			Сметная прибыль			*506,07*	*12652*
21	**21**	**11-470103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**25,000**	2744,76	68619

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*802,90*	*20072*
			Сметная прибыль			*203,32*	*5083*
22	22	21-070505-0101 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88 (колья)	м3	0,125	2033,27	254
			Накладные расходы			*72,41*	*9*
			Сметная прибыль			*150,61*	*19*
23	23	25-010203-3103 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	16,000	1330,66	21290
			Накладные расходы			*47,39*	*758*
			Сметная прибыль			*98,57*	*1577*
24	24	25-010103-1302 РСНБ РК 2015	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.	9,000	14628,78	131659
			Накладные расходы			*520,97*	*4689*
			Сметная прибыль			*1083,61*	*9753*
25	25	11-470104-0110 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,000	3799,23	11398
			Накладные расходы			*1140,78*	*3422*
			Сметная прибыль			*281,42*	*844*
26	26	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,000	1477,84	4434
			Накладные расходы			*462,22*	*1387*
			Сметная прибыль			*109,47*	*328*
27	27	21-070505-0101 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88 (колья)	м3	0,008	2033,27	15
			Накладные расходы			*72,41*	*1*
			Сметная прибыль			*150,61*	*1*
28	28	25-010204-4214 РСНБ РК 2015	Тополь пирамидальный, без кома, высотой от 1 м до 2 м (форзиция)	шт.	3,000	614,38	1843
			Накладные расходы			*21,88*	*66*
			Сметная прибыль			*45,51*	*137*
29	29	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	7480,410	436,81	3267508
			Накладные расходы			*123,22*	*921729*
			Сметная прибыль			*32,36*	*242038*
30	30	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	7480,410	100,24	749868

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,37*	*189804*
			Сметная прибыль			*7,43*	*55546*
31	**31**	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**7480,410**	**227,85**	**1704429**
			Накладные расходы			*43,62*	*326296*
			Сметная прибыль			*16,88*	*126254*
32	**32**	**11-470118-0403 РСНБ РК 2015**	**Газоны обыкновенные. Уход**	**м2**	**7480,410**	**546,62**	**4088970**
			Накладные расходы			*169,89*	*1270864*
			Сметная прибыль			*40,49*	*302887*
33	**33**	**11-070111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**0,500**	**3244,28**	**1622**
			Накладные расходы			*913,28*	*457*
			Сметная прибыль			*240,32*	*120*
			ИТОГО:				**25050247**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3723659**
			Сметная прибыль				**1855574**
			Итого с временными		**2 %**	**501005,00**	**25551252**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**843191,00**	**26394443**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**27976481**
			Итого со скидкой				**20831429,68**
			Итого с НДС		**12 %**	**2499771,56**	**23331201,24**

Заказчик
И.о. руководителя отдела
ГУ"Хромтауский районый отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Аманшиев А.Ж.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Нигеткалиев Г.И.**

Инженер тех.надзора
ТОО " Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.А.**