Заказчик: **КГУ " Аппарат акима города Булаево района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан»**

Договор № 152 от 13.07.2021г.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2022 г.
"Реконструкция дорог по ул.Чкалова, ул.Мусаева в населенном пункте Булаево района Магжана Жумабаева СКО"

Составлен(а) в ценах 2020 г. по состоянию на 03.12.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ул.ЧКАЛОВА .										
		Лок.смета № 2-1-4 Пересечения и примыкания .Устройство дорожной одежды										
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды низшего типа Н=12 см										
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	300		192,07	146,19	57621	43857	99	27796	92250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				45,55	40,24	13665	12072		6833	
2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105	3,15	31,00				98		
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,6		8619,00	--	315455	--	315455	--	340691
						--	--	--	--		25236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					373076	43857	315554	27796	432941
								13665	12072	--	32069	
		Лок.смета № 2-1-5 Дорожные устройства и обстановка пути ул.Чкалова										
		РАЗДЕЛ 3. Разметка проезжей части										
3	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(1,1)	км линии	0,24		32656,06	9542,67	7837	2290	4844	1486	10069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2928,78	2803,15	703	673		746	
3.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-	кг	42	10,08	469,00				4728		
4	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1,5)	км линии	0,052		17882,56	9542,67	930	496	282	322	1352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2928,78	2803,15	152	146		100	
4.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-	кг	10,5	0,546	469,00				256		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1(1,6)	км линии	0,374		27731,56	9542,67	10372	3569	5708	2315	13702
						2928,78	2803,15	1095	1048		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-	кг	31,5	11,781	469,00				5525		
6	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1(1,7)	км линии	0,44		22807,06	9542,67	10035	4198	4548	2724	13780
						2928,78	2803,15	1289	1233		1021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-	кг	21	9,24	469,00				4334		
7	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов(1,13;1,20;1,14)	м2 разметки	10,75		903,87	30,48	9717	328	6081	3572	14353
						307,70	--	3308	--		1063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-	кг	0,819	8,80425	594,00				5230		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38891	10881	21463	10419	53256
								6547	3100	--	3945	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					411967	54738	337017	38215	486197
								20212	15172	--	36014	
		ОТДЕЛ 2.ул.МУСАЕВА										
		Лок.смета № 2-2-4 Пересечения и примыкания. Устройство дорожной одежды										
		РАЗДЕЛ 7. Устройство дорожной одежды на подъездах к домам										
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(слой основания,толщина 12 см)	м3 материала основания в плотном теле	11,67		1229,82	1083,22	14352	12641	26	4893	20784
						144,43	243,76	1685	2845		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,8169	31,00				25		
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,238		8619,00	--	122717	--	122717	--	132534
						--	--	--	--		9817	
10	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,062		104558,00	--	6483	--	6483	--	7002
						--	--	--	--		519	
11	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(толщиной 5 см)	м2 покрытия	100		98,29	49,66	9829	4966	10	6218	17330
						48,53	9,04	4853	904		1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	0,32	31,00				10		
12	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	100		3,74	3,54	374	354	--	70	480
						0,20	0,45	20	45		36	
13	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	12,08		16027,00	--	193606	--	193606	--	209094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		15488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				347361	17961	322842	11181	387224
							6558	3794	--	28684	
		Лок.смета № 2-2-5 Дорожные устройства и обстановка пути ул.Мусаева									
		РАЗДЕЛ 3. Разметка проезжей части									
14	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(1,1)	км линии	0,122	32656,06	9542,67	3984	1164	2463	755	5118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2928,78	2803,15	357	342		379	
14.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-	кг	42 5,124	469,00				2403		
15	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1(1,6)	км линии	0,053	27731,56	9542,67	1470	506	809	328	1942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2928,78	2803,15	155	149		144	
15.1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-	кг	31,5 1,6695	469,00				783		
16	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов(1,13;1,20;1,14)	м2 разметки	20	903,87	30,48	18077	610	11313	6646	26701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			307,70	--	6154	--		1978	
16.1	2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-	кг	0,819 16,38	594,00				9730		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23531	2280	14585	7729	33761
							6666	491	--	2501	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				370892	20241	337427	18910	420985
							13224	4285	--	31185	
		Раздел 9 .Укрепление откосов насыпи и откоса выемки посевом многолетних трав									
17	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной	6528	146,29	--	954981	--	--	687586	1773974
					146,29	--	954981	--		131406	
18	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	6528	447,64	0,26	2922194	1697	785710	1537046	4815980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			327,02	--	2134787	--		356739	
18.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,136 887,808	763,00				677398		
19	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	6528	112,55	98,35	734726	642029	10314	168783	975789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12,62	23,29	82383	152037		72281	
19.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,051 332,928	31,00				10321		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4611901	643726	796024	2393415	7565743
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3172151	152037	--	560425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									8472925
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3205587				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					718705			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1470468		
		- Накладные расходы	Тенге							2450540	
		- Сметная прибыль	Тенге							627625	

ИТОГО:	**Тенге**	**8472925**
ИТОГО по акту цена подрядчика в ценах 2022 г.	**Тенге**	**8958784**
НДС 12%	**Тенге**	**1075053**
ИТОГО по акту в ценах 2022 г. с учетом НДС 12%	**Тенге**	**10033837**

Заказчик : КГУ " Аппарат акима города Булаево района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" _____ **Краубаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Дорожник Ашык Аспан" _____ **Зам.директора Аршакян Р.Т.**

Технический надзор : ТОО "Аретмида снаб" _____ **Махметов Г.К.**

Авторский надзор : ТОО "Проектная компания "Автодороги"" _____ **Калюжин В.В.**