Заказчик: КГУ " Аппарат акима города Булаево района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «Дорожник Ашық Аспан»

Договор № 152 от 13.07.2021г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2021 г.

Реконструкция дорог по ул.Чкалова, ул.Мусаева в населенном пункте Булаево района Магжана Жумабаева СКО"

Составлен(а) в ценах 2020 г. по состоянию на 03.12.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета № 2-1-2 Дорожная одежда										
		РАЗДЕЛ 1. Нижний слой покрытия Н=6 см										
1	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,919		104558,00	--	200647	--	200647	--	216699
						--	--	--	--		16052	
2	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	2070,6		98,29	49,66	203519	102826	207	128741	358841
						48,53	9,04	100486	18718		26581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	6,62592	31,00				205		
3	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	2070,6		7,47	7,07	15467	14639	--	2885	19820
						0,40	0,89	828	1843		1468	
4	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	287,606		17216,00	--	4951425	--	4951425	--	5347539
						--	--	--	--		396114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5371058	117465	5152279	131626	5942899
								101314	20561	--	440215	
		РАЗДЕЛ 2. Верхний слой покрытия Н=4 см										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,853	104558,00	--	89188	--	89188	--	96323
					--	--	--	--		7135	
6	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(толщиной 4 см)	м2 покрытия	2070,6	98,29	49,66	203519	102826	207	128741	358841
					48,53	9,04	100486	18718		26581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032 6,62592	31,00				205		
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	200,02	16027,00	--	3205721	--	3205721	--	3462179
					--	--	--	--		256458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3498428	102826	3295116	128741	3917343
							100486	18718	--	290174	
		РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара слева от основной оси улицы									
8	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(ГПС природная), толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	850	416,70	145,62	354195	123777	527	287738	693288
					270,46	42,98	229891	36533		51355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02 17	31,00				527		
9	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	124,44	8619,00	--	1072548	--	1072548	--	1158352
					--	--	--	--		85804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1426743	123777	1073075	287738	1851640
							229891	36533	--	137159	
		Лок.смета № 2-1-4 Дорожная одежда ул.Чкалова. Пересечения и примыкания									
		РАЗДЕЛ 1. Устройство земполотна									
10	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Устройство выемки)	м3 грунта	124	152,33	148,49	18889	18413	--	2224	22802
					3,84	21,07	476	2613		1689	
11	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1171,8	45,00	--	52731	--		--	56949
					--	--	--	--		4218	
12	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта срезки, выемки)	м3 грунта	7,5	30,19	30,19	226	227	--	37	284
					--	6,77	--	51		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	15	20,89	20,89	313	313	--	51	393
					--	4,69	--	70		29	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	7,5	69,14	69,14	519	518	--	144	716
					--	26,68	--	200		53	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	37,5	6,72	6,72	252	252	--	55	331
					--	2,02	--	76		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72930	19723	--	2511	81475
							476	3010	--	6035	
		Устройство дорожной одежды									
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительный слой основания Н=20 см									
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Доп.слой основания,толщина 20 см)	м3 материала основания в плотном теле	66,84	1229,82	1083,22	82201	72403	144	28022	119041
					144,43	243,76	9654	16293		8818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07 4,6788	31,00				145		
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	81,5448	8619,00	--	702835	--	702835	--	759062
					--	--	--	--		56227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				785036	72403	702979	28022	878103
							9654	16293	--	65045	
		РАЗДЕЛ 8. Устройство дорожной одежды на подъездах к домам									
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(слой основания,толщина 12 см)	м3 материала основания в плотном теле	42,1	1229,82	1083,22	51775	45603	91	17650	74979
					144,43	243,76	6081	10262		5554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07 2,947	31,00				91		
19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,362	8619,00	--	442689	--	442689	--	478104
					--	--	--	--		35415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				494464	45603	442780	17650	553083
							6081	10262	--	40969	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1352430	137729	10666229	596288	13224543
							16211	29565	--	979597	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13224544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				447902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					481797			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10666230		
		- Перевозка грузов	Тенге				52731				
		- Накладные расходы	Тенге							596288	
		- Сметная прибыль	Тенге							979597	

ИТОГО по акту: 13224544

ИТОГО по акту цена подрядчика : 13316370

НДС 12% 1597964

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % 14914334

Заказчик : КГУ " Аппарат акима города Булаево района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" Краубаев А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Дорожник Ашық Аспан" Зам.директора Мартиросян К.Б.

Технический надзор : ТОО "Аретмида снаб" Ташев О.Х.

Авторский надзор : ТОО "Проектная компания "Автодороги"" Калюжин В.В.