Заказчик: **КГУ " Аппарат акима города Булаево района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО «Дорожник Ашық Аспан»**

Договор № 152 от 13.07.2021г.

АКТ

выполненных работ за июль 2022 г.

"Реконструкция дорог по ул.Чкалова, ул.Мусаева в населенном пункте Булаево района Магжана Жумабаева СКО"

Составлен(а) в ценах 2020 г. по состоянию на 03.12.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ул.ЧКАЛОВА .Лок.смета № 2-1-2 .ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.										
		РАЗДЕЛ 1. Укрепление обочин Н=10 см										
1	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	174,7		198,29	165,10	34641	28843	38	14762	53355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				32,97	45,27	5760	7909		3952	
1.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,007	1,2229	31,00				38		
2	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	32,12		152,33	148,49	4893	4770	--	576	5907
						3,84	21,07	123	677		438	
3	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	144,64		62,00	--	8968	--		--	9685
						--	--	--	--		717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48502	33613	38	15338	68947
								5883	8586	--	5107	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуара слева от основной оси улицы										
4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(ГПС природная), толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	572,5		416,70	145,62	238561	83367	356	193800	466950
						270,46	42,98	154838	24606		34589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,02	11,45	31,00				355		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	83,814		8619,00	--	722393	--	722393	--	780184
						--	--	--	--		57791	
6	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(всего 5см, асфальтобетон тип Б) Устройство	м2 покрытия	151,5		251,28	2,93	38069	444	9504	30545	74103
						185,62	1,06	28121	161		5489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,0909	104558,00				9504		
7	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	151,5		119,60	--	18119	--	--	19569	40703
						119,60	--	18119	--		3015	
8	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	18,15		16027,00	--	290890	--	290890	--	314161
						--	--	--	--		23271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1308032	83811	1023143	243914	1676101
								201078	24767	--	124155	
		РАЗДЕЛ 3. Устройство тротуара справа от основной оси улицы										
9	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(ГПС природная), толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	697		416,70	145,62	290440	101497	432	235945	568496
						270,46	42,98	188511	29957		42111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02	13,94	31,00				432		
10	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	102,041		8619,00	--	879491	--	879491	--	949850
						--	--	--	--		70359	
11	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.(всего 5см, асфальтобетон тип Б) Устройство	м2 покрытия	405		251,28	2,93	101768	1186	25406	81654	198096
						185,62	1,06	75176	429		14674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0006	0,243	104558,00				25408		
12	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	405		119,60	--	48438	--	--	52313	108811
						119,60	--	48438	--		8060	
13	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	48,519		16027,00	--	777614	--	777614	--	839823
						--	--	--	--		62209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2097751	102683	1682943	369912	2665076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							312125	30386	--	197413	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3454285	220107	2706124	629164	4410124
							519086	63739	--	326675	
		ОТДЕЛ 2.Лок.смета № 2-1-4 . ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ УЛ.ЧКАЛОВА									
		РАЗДЕЛ 4. Устройство земполотна									
14	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3(Устройство выемки)	м3 грунта	74,4	152,33	148,49	11333	11048	--	1334	13681
					3,84	21,07	286	1568		1013	
15	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	703,1	45,00	--	31640	--		--	34171
					--	--	--	--		2531	
16	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м)(Досыпка обочин из грунта срезки, выемки)	м3 грунта	4,5	30,19	30,19	136	135	--	22	171
					--	6,77	--	30		13	
17	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	9	20,89	20,89	188	188	--	30	236
					--	4,69	--	42		17	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	4,5	69,14	69,14	311	311	--	86	429
					--	26,68	--	120		32	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22,5	6,72	6,72	151	151	--	33	198
					--	2,02	--	45		15	
20	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	825	6,96	6,96	5742	5742	--	1140	7433
					--	1,92	--	1584		551	
21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	120	47,82	22,12	5738	2655	--	2639	9047
					25,70	4,84	3084	581		670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				55239	20230	--	5284	65366
							3370	3970	--	4842	
		Устройство дорожной одежды									
		РАЗДЕЛ 6. Дополнительный слой основания Н=20 см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(Доп.слой основания,толщина 20 см)	м3 материала основания в плотном теле	61,22	1229,82	1083,22	75290	66315	133	25666	109033
					144,43	243,76	8842	14923		8076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07 4,2854	31,00				133		
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	75,18	8619,00	--	647976	--	647976	--	699814
					--	--	--	--		51838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				723266	66315	648109	25666	808847
							8842	14923	--	59914	
		РАЗДЕЛ 7. Основание Н=15 см									
24	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	269,62	285,17	249,92	76888	67384	251	31277	116818
					34,32	73,09	9253	19707		8653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03 8,0886	31,00				251		
25	2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	85,853	9215,00	--	791135	--	791135	--	854426
					--	--	--	--		63291	
26	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,45	9382,00	--	41750	--	41750	--	45090
					--	--	--	--		3340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				909773	67384	833136	31277	1016334
							9253	19707	--	75284	
		РАЗДЕЛ 8. Нижний слой покрытия Н=6 см									
27	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,484	104558,00	--	50606	--	50606	--	54654
					--	--	--	--		4048	
28	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	522	98,29	49,66	51307	25923	51	32456	90464
					48,53	9,04	25333	4719		6701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032 1,6704	31,00				52		
29	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	522	7,47	7,07	3899	3691	--	727	4996
					0,40	0,89	209	465		370	
30	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	72,506	17216,00	--	1248263	--	1248263	--	1348124
					--	--	--	--		99861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1354075	29614	1298920	33183	1498238
							25542	5184	--	110980	
		РАЗДЕЛ 9. Верхний слой покрытия Н=4 см									
31	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,215	104558,00	--	22480	--	22480	--	24278
					--	--	--	--		1798	
32	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	522	98,29	49,66	51307	25923	51	32456	90464
					48,53	9,04	25333	4719		6701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032 1,6704	31,00				52		
33	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	50,425	16027,00	--	808161	--	808161	--	872814
					--	--	--	--		64653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				881948	25923	830692	32456	987556
							25333	4719	--	73152	
		РАЗДЕЛ 10. Укрепление обочин Н=10 см									
34	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	287,67	198,29	165,10	57042	47494	64	24308	87858
					32,97	45,27	9484	13023		6508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007 2,01369	31,00				62		
35	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	46,029	152,33	148,49	7012	6835	--	826	8465
					3,84	21,07	177	970		627	
36	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	207,129	62,00	--	12842	--		--	13869
					--	--	--	--		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				76896	54329	64	25134	110192
							9661	13993	--	8162	
		РАЗДЕЛ 11. Устройство дорожной одежды на подъездах к домам									
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.(слой основания,толщина 12 см)	м3 материала основания в плотном теле	24,4	1229,82	1083,22	30008	26431	53	10230	43457
					144,43	243,76	3524	5948		3219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07 1,708	31,00				53		
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,768	8619,00	--	256570	--	256570	--	277096
					--	--	--	--		20526	
39	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,122	104558,00	--	12756	--	12756	--	13776

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1020	
40	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"(толщиной 5 см)	м2 покрытия	218,53		98,29	49,66	21479	10853	21	13587	37872
						48,53	9,04	10605	1976		2805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								22		
40.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	0,699296	31,00						
41	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201	м2 покрытия	218,53		3,74	3,54	817	773	--	153	1048
						0,20	0,45	44	98		78	
42	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	26,398		16027,00	--	423081	--	423081	--	456927
						--	--	--	--		33846	
43	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	112,15		198,29	165,10	22238	18516	24	9477	34252
						32,97	45,27	3698	5077		2537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								24		
43.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	0,78505	31,00						
44	1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	8,96		152,33	148,49	1365	1331	--	161	1648
						3,84	21,07	34	189		122	
45	4102-0102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	40,32		62,00	--	2500	--		--	2700
						--	--	--	--		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					770814	57904	692505	33608	868776
								17905	13288	--	64353	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					4772011	321699	4303426	186608	5355309
								99906	75784	--	396687	
		ОТДЕЛ 3.ПО протоколу замены.ул.МУСАЕВА, Лок.смета № 2-2-3 Искусственные сооружения ул.Мусаева										
		РАЗДЕЛ 12. Устройство железобетонных лотков слева и справа от оси основной дороги										
46	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	24,3		2222,34	204,74	54003	4975	--	43134	104908
						2017,60	95,59	49028	2323		7771	
47	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,73		4288,00	--	114618	--	114618	--	123787
						--	--	--	--		9169	
48	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	104,22		14735,31	5837,89	1535714	608425	538144	677125	2389866
						3733,88	2281,93	389145	237823		177027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								172061		
48.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,092	9,58824	17945,00						
48.2	2110-0501-1403	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	19,3	2011,446	182,00				366083		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	ТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Лотки водопропускные железобетонные L=2970мм	шт	270		30357,14	--	8196428	--	8196428	--	8852142
						--	--	--	--		655714	
50	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1247,249		3924,77	140,11	4895165	174752	3764359	851226	6206103
						766,53	45,95	956054	57311		459711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								648628		
50.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	5,612621	115566,00				387721		
50.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	1,995598	194288,00				414936		
50.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,985327	421115,00				1729934		
50.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1247,249	1387,00						
51	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,167		21531,00	--	3596	--	3596	--	3884
						--	--	--	--		288	
52	2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,042		26533,00	--	1114	--	1114	--	1203
						--	--	--	--		89	
53	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,926		879,66	--	47437	--	--	34154	88119
						879,66	--	47437	--		6527	
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	53,926		162,71	76,96	8774	4151	--	4709	14562
						85,75	35,54	4624	1917		1079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					14856849	792303	12618259	1610348	17784574
								1446288	299374	--	1317375	
		РАЗДЕЛ 13. Устройство водопропускных труб Д=325 мм и Д=426 мм (на съездах к домам и на пересечениях с улицами)										
55	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18,461		2222,34	204,74	41027	3780	--	32770	79700
						2017,60	95,59	37247	1765		5904	
56	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	22,523		8619,00	--	194126	--	194126	--	209656
						--	--	--	--		15530	
57	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	700		871,43	452,27	610001	316589	5663	401794	1092739
						411,07	168,72	287749	118104		80944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5661		
57.1	2113-0703-0101	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,000015	0,01036	546462,00						
58	2301-1202-1301 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	360		16689,00	--	6008040	--	6008040	--	6488683
						--	--	--	--		480643	
59	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	984,9		3924,77	140,11	3865506	137994	2972557	672178	4900698
						766,53	45,95	754955	45256		363015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								512194		
59.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	4,43205	115566,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	1,57584	194288,00				306167		
59.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,778071	421115,00				327657		
59.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	984,9	1387,00				1366056		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					10718700	458363	9180386	1106742	12771476
								1079951	165125	--	946036	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					25575549	1250666	21798645	2717090	30556050
								2526239	464499	--	2263411	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									40321480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3145231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1792472			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						604022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							28808197		
		- Перевозка грузов	Тенге					55950				
		- Накладные расходы	Тенге								3532862	
		- Сметная прибыль	Тенге								2986773	

ИТОГО по акту: 40321480

ИТОГО по акту цена подрядчика : 40601455

НДС 12% 4872175

ИТОГО по акту с учетом НДС 12 % 45473630

Заказчик : КГУ " Аппарат акима города Булаево района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" _____ **Краубаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Дорожник Ашык Аспан" _____ **Зам.директора Аршакян Р.Т.**

Технический надзор : ТОО "Аретмида снаб" _____ **Махметов Т.К.**

Авторский надзор : ТОО "Проектная компания "Автодороги"" _____ **Калюжин В.В.**