Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	21 862,29	19 519,90							2 342,39	21 862,29
Всего по стройке	21 862,29	19 519,90							2 342,39	21 862,29

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТУРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16165**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6080
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3221*
		машины и механизмы	тенге			4940
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1257*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5145
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**7642**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2152
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1183*
		машины и механизмы	тенге			2454
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*618*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3036
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0014**	**3 432 778**	**4806**
		Формула объема = (1,4).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,4).1,02	м	1,428	1 986	2836
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**8523**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3928
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2038*
		машины и механизмы	тенге			2486
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*639*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2109
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (1,3).0,001	км	0,0013	3 432 778	4463
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,3).1,02	м	1,326	246	326
		Линейная арматура				
5	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	1	257	257
6	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	1	1 299	1299
		Узел электроэнергии				
7	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1	2 178	2178
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16165**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			6080
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3221*
		машины и механизмы	тенге			4940
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1257*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5145
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**16 165,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 115,39**
		Итого				**17 280,39**
		Сметная прибыль - 5%				**864,02**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**345,61**
		Итого				**18 490,01**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**19 519,91**
		НДС- 12%				**2 342,39**
		Стоимость строительства				**21 862,29**

Заказчик / Генподрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:
Директор ТОО "AKM Group Company"

ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.