Заказ 209

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

Наименование работ : Реконструкция автомобильной дороги по ул.Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" села Зеренда Акмолинской области

Основание: Договор №94 от 4 сентября 2019 года

А К Т
выполненных работ №2 от 10.10.2019 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.см.№ 2-1-1									
		Раздел 4 Дорожная одежда									
		4.1 Основная дорога									
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	7,35	129895,77	1724,64	954734	12676	942058	6842	1038502
					–	861,9	–	6335	–	76926	
2	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	10500	1532,4	97,24	16090290	1021059	14630678	798642	18240046
					41,76	28,65	438571	300912	–	1351115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	42000	173,82	0,02	7300460	870	7294896	5142	7890051
					0,11	–	4761	–	–	584448	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,15	129895,77	1724,69	409172	5433	403739	2932	445072
					–	861,9	–	2715	–	32968	
5	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	10500	1593,74	97,24	16734214	1021059	15274667	798642	18935483
					41,76	28,65	438571	300912	–	1402628	
6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	21000	181,63	0,02	3814361	480	3811500	2571	4122287
					0,11	–	2451	–	–	305355	
		Итого по разделу 4					**50 671 441**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					884 354				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 061 577				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					610 874				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 357 537				
		Накладные расходы, тенге					1 614 770				
		- в т.ч. зарплата, тенге					14 533				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 753 440				

Раздел 1 Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разборка существующей насыпи НР = 72 %	м3 грунта	25	151,06	143,33	3777	3583		756	4894
					7,73	34,28	193	857	–	363	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разборка существующей насыпи НР = 72 %	м3 грунта	224	191,69	181,94	42940	40753		8592	55655
					9,75	43,51	2187	9747	–	4122	
4	1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетона звеньев	17,014	11286,71	6298,46	192032	107162		93378	308243
					4988,24	1545,43	84870	26294	–	22833	
5	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	41,6	483		20093		–	–	21700
					–		–		–	1607	
6	4102-0104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	41,6	108		4493		–	–	4852
					–		–		–	359	
		Итого по разделу 1					**395 346**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					87 250				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 498				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 898				
		- перевозка грузов, тенге					24 586				
		Накладные расходы, тенге					102 725				
		- в т.ч. зарплата, тенге					9 245				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29 286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Устройство труб										
7	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	70	191,69	181,94	13418	12735	–	2685	17391
					9,75	43,51	684	3047	–	1288	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2990,9	–	8972,7	–	–	6460	16667
					2990,9	–	8972,7	–	–	1235	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	73	807,73	–	58964	–	–	42454	109533
					807,73	–	58964	–	–	8113	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	73	152,1	73,37	11104	5357	–	5853	18313
					78,73	32,63	5747	2381	–	1357	
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25	17,95	17,95	449	449	–	121	617
					–	6,74	–	169	–	46	
12	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	224	20,45	20,45	4581	4581	–	1240	6288
					–	7,69	–	1723	–	466	
13	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	249	66,68	66,68	16600	16600	–	4390	22669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;			–	24,48	–	6099	–	1679	
			м3 уплотненного грунта	1245	6,5	6,5	8105	8105	–	1662	10548
15	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %			–	1,86	–	2308	–	781	
			м3 уплотненного грунта	24,9	80,09	68,1	1994	1696	77	431	2620
16	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр. 20-40 М800 НР = 93 %			8,9	15,16	222	377	–	194	
			м3 основания	15,2	5647,65	1684,53	85844	25605	47914	21226	115636
17	1106-0101-0119	Фундаменты под тело трубы. Устройство В20, F100, W4 НР = 91 %			810,91	690,65	12326	10498	–	8566	
			м3	9,8	26138,71	1323,41	256159	12969	213868	29208	308196
18	1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м НР = 84 %			2992,03	283,1	29322	2774	–	22829	
			м3 железобетона звеньев	10,08	17681,85	7873,02	178233	79360	36021	69153	267177
19	2104-0801-0125	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81			6235,32	1931,85	62852	19473	–	19791	
			шт.	12	68154		817848		817848	–	883276
24	1130-0403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР = 84 %			–		–		–	65428	
			м3 сборных конструкций	3,14	12361,78	3669,11	38816	11521	17290	10795	53580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3186,31	906,37	10005	2846	–	3969	
25	2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	105639		211278		211278	–	228180
					–		–		–	16902	
30	1130-0503-0103	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство НР = 84 %	м3	6,68	38455,37	9414,26	256882	62887	139832	57395	339419
					8108,2	2120,45	54163	14165	–	25142	
31	2104-0803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	84675		338700		338700	–	365796
					–		–		–	27096	
33	1115-0203-0401	Портальные стенки и откосные крылья. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое М150 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	1264	85	506	34	115	307	876
					891	67	356	27	–	65	
34	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19	1241,37	84,82	23586	1612	5050	14570	41210
					890,75	67,82	16924	1289	–	3053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (тело трубы, оголовок) НР = 93 %	м2 поверхности	75,6	852,37	20,52	64439	1552	43270	18420	89487
					259,49	2,48	19617	188	–	6629	
36	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя тела трубы НР = 93 %	м2 поверхности	11,5	2039,79	45,11	23458	519	20535	2330	27850
					209,03	8,7	2404	100	–	2063	
37	1127-0201-0702	Устройство лотка монолитного В20 НР = 108 %	м3 лотка	2,2	95297,38	1884,76	209654	4146	204379	1850	228424
					512,86	265,71	1128	585	–	16920	
		Итого по разделу 2					**3 153 754**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					283 687				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					249 728				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 047				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 096 178				
		Накладные расходы, тенге					290 550				
		- в т.ч. зарплата, тенге					26 149				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					233 611				
	Раздел 3 Укрепительные работы										
38	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6	2492,38	–	14954	–	–	10767	27778
					2492,38	–	14954	–	–	2058	
39	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр. более 40мм НР = 93 %	м3 основания	6	5544,13	1684,56	33265	10107	18292	8378	44975
					810,88	690,63	4865	4144	–	3331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-0101-0114	Укрепление пощадей русел (входное, выходное, откосы) на входе и выходе трубы монолитным бетоном В20 НР = 91 %	м3	5,52	24124,25	1169,17	133166	6454	121143	6339	150665
					1008,8	253,05	5569	1397	–	11160	
41	1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР = 72 %	м упора	5,5	9757,23	26,23	53665	144	39475	10136	68905
					2553,73	5,86	14046	32	–	5104	
42	2107-0201-0202	Асфальтовые планки (прим.)	м3	0,3	59546		17864		17864	–	19293
					–		–		–	1429	
43	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1316	14170,3	1354,26	1865	178	4	1598	3740
					12784,07	557,98	1682	73	–	277	
44	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1316	259207		34112		34112	–	36840
					–		–		–	2729	
		Итого по разделу 3					**352 194**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 116				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 884				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 646				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					230 890				
		Накладные расходы, тенге					37 218				
		- в т.ч. зарплата, тенге					3 350				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 089				
		Итого по акту :					**54 572 736**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					884 354				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 061 577				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					610 874				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 357 537				
		- перевозка грузов, тенге					1 614 770				
		Накладные расходы, тенге					1 614 770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 089				
		Итого по акту :					**54 572 736**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					884 354				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 061 577				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					610 874				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 357 537				
		- перевозка грузов, тенге					1 614 770				
		Накладные расходы, тенге					1 614 770				
		- в т.ч. зарплата, тенге					14 533				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 753 440				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**54 572 736**				
		ИТОГО по договору с учетом скидки по конкурсу	**Тенге**				**51848797**				
		НДС 12% по договору	**Тенге**				**6221856**				
		ИТОГО по договору с НДС 12%:	**Тенге**				**58070652**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района

И.о.руководителя отдела:

Шихелева С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашық Аспан"

Директор:

Мартиросян Б.С.

Технадзор:
ТОО "ТехСервГрупп"

Директор:

Баужанов Р.С.

Авторский надзор:
ТОО"М-СтройПроект"

Директор:

Мизев С.Ю.