Заказ 209

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

Наименование работ : Реконструкция автомобильной дороги по ул.Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" села Зеренда Акмолинской области

Основание: Договор № 94 от 4 сентября 2019

А К Т

выполненных работ № 4 от 24.10. 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тормозные и разгонные пути									
		Раздел 3 Земляные работы									
18	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	205,7	48,93 –	48,93 17,09	10065 –	10065 3515	– –	2531 1008	13604
19	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	205,7	41,87	41,87	8613	8613	–	2165	11640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	14,62	–	3007	–	862	
20	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разработанного НР = 72 %	м3 грунта	205,7	201,27	192,59	41401	39616	22	8774	54189
					8,57	50,67	1763	10423	–	4014	
21	4102-0104-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,800;	т	370,26	125		46283		–	–	49985
					–		–		–	3703	
22	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	385,7	66,67	66,67	25715	25715	–	6798	35114
					–	24,48	–	9442	–	2601	
23	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1928,5	6,5	6,5	12535	12535	–	2583	16327
					–	1,86	–	3587	–	1209	
24	1101-0102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для устройства зе. полотна и присыпных обочин НР = 72 %	м3 грунта	295,16	147,05	141,12	43403	41653	31	6875	54300
					5,83	26,52	1721	7828	–	4022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4102-0104-1024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км К=1,800;	т	531,288	365 –		193920 –		– –	– 15514	209434
26	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение насыпей прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205,7	66,67 –	66,67 24,48	13714 –	13714 5036	– –	3626 1387	18727
27	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1028,5	6,5 –	6,5 1,86	6685 –	6685 1913	– –	1377 645	8708
28	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	20,57	80,09 8,89	68,1 15,16	1647 183	1401 312	64 –	356 160	2164
29	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	225,4	45,22 23,58	21,64 4,44	10193 5315	4878 1001	– –	4547 1179	15919
30	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	89,44	66,67 –	66,67 24,48	5963 –	5963 2189	– –	1576 603	8143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	447,2	6,5	6,5	2907	2907	–	599	3786
					–	1,86	–	832	–	280	
		Итого по разделу 3					**502 039**				502039
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 981				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					173 744				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 085				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					117				
		- перевозка грузов, тенге					240 203				
		Накладные расходы, тенге					41 808				
		- в т.ч. зарплата, тенге					79 009				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					37 188				
		Раздел 4 Дорожная одежда									
32	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	174,72	1190,32	1057,7	207973	184801	–	67250	297241
					132,62	223,75	23171	39094	–	22018	
33	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (12 см) НР = 108 %	м2 основания	992,6	805,25	225,37	799294	223702	544345	110974	983090
					31,48	72,04	31247	71507	–	72821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. Исключать 3 см НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-2977,8	51,07	11,53	-152076	-34334	-117742	-12124	-177337
					–	3,77		-11226	–	-13136	
35	**1127-0602-0901**	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,63	129895,77	1724,64	81834	1087	80748	586	89014
					–	861,9	–	543	–	6594	
36	**1127-0602-0303**	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	900	1532,4	97,24	1379250	87516	1254059	68631	1563711
					41,76	28,65	37675	25872	–	115830	
37	**1127-0602-0403**	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	3600	173,82	0,02	625752	72	625284	428	676274
					0,11	–	396	–	–	50094	
38	**1127-0602-0901**	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,27	129895,77	1724,69	35072	466	34606	251	38149
					–	861,9	–	233	–	2826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**1127-0602-0301**	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	900	1593,74	97,24	1434310	87555	1309080	68631	1623176
					41,76	28,65	37675	25872	–	120235	
40	**1127-0602-0401**	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1800	181,63	0,02	327065	96	326700	291	353544
					0,11	–	269	–	–	26188	
		Итого по разделу 4					**5 446 863**				5446863
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 433				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					550 961				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					151 894				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 057 080				
		Накладные расходы, тенге					304 918				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 744				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					403 471				
		Лок.смета № 2-1-1									
		Раздел 4. Дорожная одежда									
		Основная дорога									
39	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	10500	1593,74	97,24	16734214	1021059	15274584	798642	18935483
					41,76	28,65	438571	300912	–	1402628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	21000	181,63	0,02	3814361	480	3811530	2571	4122287
					0,11	–	2451	–	–	305355	
		Итого по разделу 4					**23 057 770**				23057770
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					441 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 021 539				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					300 912				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 086 114				
		Накладные расходы, тенге					801 213				
		- в т.ч. зарплата, тенге					7 211				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 707 983				
		Итого по акту :					**29 006 672**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					580 437				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 746 243				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					501 891				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 143 311				
		- перевозка грузов, тенге					240 203				
		Накладные расходы, тенге					1 147 938				
		- в т.ч. зарплата, тенге					10 331				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 148 642				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**29 006 672**				
		ИТОГО по договору с учетом скидки по конкурсу	**Тенге**				**27558835**				
		НДС 12% по договору	**Тенге**				**3307060**				
		ИТОГО по договору с НДС 12%:	**Тенге**				**30865896**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района

И.о.руководителя:

_____Шихалева С.М.

Технадзор :
ТОО "ТехСервГрупп"

Директор:

_____ Баужанов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

Директор:

_____Мартиросян Б.С.

Авторский надзор:
ТОО"М-СтройПроект"

Директор:

_____Мизев С.Ю.