Заказ 209

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Дорожник Ашык Аспан"**

Наименование работ: **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" села Зеренда Акмолинской области**

Основание: **Договор № 94 от 4 сентября 2019 г.**

А К Т
выполненных работ № 6 от 31.10. 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные работы										
	Раздел 3 Земляные работы (основная дорога) - дополнительно к основному объему										
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2194,39	48,93	48,93	107372	107372	0	27001	145123
					–	17,09	–	37502	–	10750	
5	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2194,39	41,87	41,87	91879	91879	0	23099	124176
					–	14,62	–	32082	–	9198	
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разработанного НР = 72 %	м3 грунта	2194,39	201,27	192,59	441665	422618	241	93597	578083
					8,57	50,67	18806	111190	–	42821	
7	4102-0104-1006	Перевозка строительных грузов	т	3949,90	125		493738		–	–	533237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,800;			–		–		–	39499	
8	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4116,89	66,67	66,67	274471	274473	-2	72562	374796
					–	24,48	–	100781	–	27763	
9	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	20584,45	6,5	6,5	133799	133799	0	27567	174275
					–	1,86	–	38287	–	12909	
10	1101-0102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для устройства зе. полотна и присыпных обочин НР = 72 %	м3 грунта	3150,69	147,05	141,12	463309	444625	315	73386	579631
					5,83	26,52	18369	83556	–	42936	
11	4102-0104-1024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км К=1,800;	т	5671,24	365		2070003		–	–	2235603
					–		–		–	165600	
12	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение насыпей прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2195,89	66,67	66,67	146400	146400	0	38704	199912
					–	24,48	–	53755	–	14808	
13	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	10979,45	6,5	6,5	71366	71366	0	14704	92956
					–	1,86	–	20422	–	6886	
14	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3	219,59	80,09	68,1	17587	14954	681	3802	23100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР = 72 %	уплотненного грунта		8,89	15,16	1952	3329	–	1711	
15	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланиров. площади	2406,32	45,22	21,64	108814	52073	0	48546	169949
					23,58	4,44	56741	10684	–	12589	
16	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	954,80	66,67	66,67	63657	63657	0	16829	86925
					–	24,48	–	23374	–	6439	
17	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	4774,00	6,5	6,5	31031	31031	0	6394	40419
					–	1,86	–	8880	–	2994	
	Раздел 4 Дорожная одежда - дополнительно к основному объему										
18	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (12 см) НР = 108 % (замена на щебень М1000, фракция 0-70 мм)	м2 основания	9607	676,54	225,37	6499520	2165130	4031962	1074077	8179485
					31,48	72,04	302428	692088	–	605888	
19	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. Исключать 3 см НР = 108 % К=-3.000:	м2 основания	-28821	36,3	11,53	-1046202	-332306	-713896	-117347	-1256633
					–	3,77		-108655	–	-93084	
20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,6939	129895,77	1724,64	479822	6371	473451	3438	521921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	861,9		3184	–	38661	
21	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	5277	1532,4	97,24	8086475	513135	7352972	401278	9166773
					41,76	28,65	220368	151186	–	679020	
22	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	21108	173,82	0,02	3668993	422	3666248	2508	3965220
					0,11	–	2322		–	293720	
23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,5831	129895,77	1724,69	205638	2730	202908	1474	223681
					–	861,9		1364	–	16569	
24	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	5277	1593,74	97,24	8410166	513135	7676663	401278	9516358
					41,76	28,65	220368	151186	–	704916	
25	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	10554	181,63	0,02	1916923	211	1915551	1254	2071631
					0,11	–	1161		–	153454	
		Итого по разделу 3 и 4 (доп работы)					**37 746 622**				**37746622**
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					842 514				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 723 076				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 666 037				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 607 096				
		- перевозка грузов, тенге					2 563 741				
		Накладные расходы, тенге					2 214 151				
		- в т.ч. зарплата, тенге					199 274				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 796 046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту		**37 746 622**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		842 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 723 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 666 037
- материалы, изделия и конструкции, тенге		24 607 096
- перевозка грузов, тенге		2 563 741
Накладные расходы, тенге		2 214 151
- в т.ч. зарплата, тенге		199 274
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 796 046
ИТОГО ПО АКТУ:		**37 746 622**
ИТОГО по договору с учетом скидки по конкурсу	**Тенге**	**35862540**
НДС 12% по договору	**Тенге**	**4303505**
ИТОГО по договору с НДС 12%:	**Тенге**	**40166045**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Зерендинского района Акмолинской области

И.о.руководителя:

_____Шихелева С.М.

Технадзор :
ТОО "ТехСервГрупп"

Директор:

_____ Баужанов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашық Аспан"

Директор:

_____Мартиросян Б.С.

Авторский надзор:
ТОО"М-СтройПроект"

Директор:

_____Мизев С.Ю.