Заказ 209

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Дорожник Ашык Аспан"**

Наименование работ: **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" села Зеренда Акмолинской области**

Основание: **Договор № 94 от 4 сентября 2019 г.**

А К Т
выполненных работ №5 от 29.10. 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета № 2-1-1									
	Раздел 5 Тротуары										
46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Поребрик НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	1708	1707,61	30,63	2916598	52316	1645865	1336793	4593662
					713,36	11,33	1218419	19352	–	340271	
47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	27,328	32523		888789		888789	–	959892
					–		–		–	71103	
48	1127-0402-0101	Основания и покрытия из естественного щебня однослойные толщиной 12 см. Устройство (10 см) НР = 108 %	м2 основания или покрытия	831,45	169,1	127,3	140598	105844	–	70705	228208
					41,81	36,93	34763	30705	–	16904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,87	129895,69	1724,71	112454	1493	110961	806	122321
					–	861,96	–	746	–	9061	
50	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	1731,45	1251,07	2,82	2166165	4883	1866330	320382	2685471
					170,35	0,98	294953	1697	–	198924	
51	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	6925,8	208,95	–	1447146	–	1257033	205322	1784666
					27,45	–	190113	–	–	132197	

Итого по разделу 5	**10 374 220**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 738 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	164 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 768 977
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	1 934 008
- в т.ч. зарплата, тенге	17 406
Сметная прибыль (8 %), тенге	768 461

Локальная смета № 2-1-2

Примыкание к трассе Р-12 км

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	600	25,98	25,98	15586	15586	–	4220	21390
					–	9,77	–	5861	–	1584	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	600	22,48	22,48	13489	13489	–	3652	18512
					–	8,45	–	5072	–	1371	
3	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (надвижка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	600	25,98	25,98	15586	15586	–	4220	21390
					–	9,77	–	5861	–	1584	
4	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	600	22,48	22,48	13489	13489	–	3652	18512
					–	8,45	–	5072	–	1371	
5	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. Уплотнение основания земляного полотна НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	327	66,68	66,68	21803	21803	–	5764	29772
					–	24,48	–	8006	–	2205	
6	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1635	6,5	6,5	10633	10633	–	2187	13846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	1,86	–	3037	–	1026	
7	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32,7	80,09	68,1	2619	2227	101	567	3441
					8,9	15,17	291	496	–	255	
8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Обочины уширение НР = 72 %	м3 грунта	622	32,16	32,16	20006	20006	–	5417	27457
					–	12,09	–	7523	–	2034	
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Обочины уширение НР = 72 %	м3 грунта	77	32,17	32,17	2477	2477	–	670	3399
					–	12,09	–	931	–	252	
10	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. Уплотнение основания земляного полотна НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	699	66,68	66,68	46606	46606	–	12322	63642
					–	24,48	–	17114	–	4714	
11	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см. НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	3495	6,5	6,5	22730	22730	–	4674	29596
					–	1,86	–	6492	–	2192	
12	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	69,9	80,1	68,1	5599	4760	217	1211	7355
					8,9	15,16	622	1060	–	545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	688	244,22	234,38	168021	161256	109	26610	210201
					9,67	44,05	6656	30303	–	15570	
14	4102-0104-1024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км К=1,800;	т	1238,4	365		452016		–	–	488177
					–		–		–	36161	
15	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение насыпей прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	688	66,68	66,68	45873	45873	–	12128	62641
					–	24,48	–	16845	–	4640	
16	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	4816	6,5	6,5	31322	31322	–	6441	40784
					–	1,86	–	8946	–	3021	
17	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	68,8	80,09	68,1	5510	4685	213	1192	7238
					8,9	15,16	612	1043	–	536	
18	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4853	56,87	26,87	275998	130420	–	123867	431854
					30	5,45	145578	26460	–	31989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0102-0216	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для устройства присыпных обочин НР = 72 %	м3 грунта	424	244,22	234,38	103548	99379	67	16399	129543
					9,67	44,04	4102	18675	–	9596	
20	4102-0104-1024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км К=1,800;	т	763,2	365		278568		–	–	300853
					–		–		–	22285	
21	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение насыпей прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	424	66,68	66,68	28271	28271	–	7475	38606
					–	24,49	–	10382	–	2860	
22	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2120	6,5	6,5	13788	13788	–	2835	17953
					–	1,86	–	3938	–	1330	
23	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	424	80,09	68,1	33960	28875	1314	7345	44609
					8,89	15,17	3771	6430	–	3304	
24	1101-0203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2310	56,87	26,87	131373	62079	–	58960	205560
					30	5,45	69294	12595	–	15227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**2 236 331**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					230 926			2 236 331	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					795 340				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					202 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 021				
		- перевозка грузов, тенге					730 584				
		Накладные расходы, тенге					311 808				
		- в т.ч. зарплата, тенге					28 063				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					165 652				
	Раздел 2 Дорожная одежда										
26	1127-0302-0401	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	330	92,75	90,09	30606	29729	–	4146	37532
					2,66	8,98	877	2962	–	2780	
27	4102-0104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	32,5	108		3510		–	–	3791
					–		–		–	281	
28	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	570,6	1190,32	1057,7	679198	603523	–	219613	970716
					132,62	223,75	75675	127670	–	71905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (12 см) НР = 108 %	м2 основания	3207	903,32	225,37	2896940	722757	2073220	358543	3515922
					31,48	72,04	100963	231021	–	260439	
30	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. Исключать 3 см НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-9621	51,07	11,53	-491344	-110941	-380403	-39131	-572913
					–	3,77	–	-36232	–	-42438	
		Итого по разделу 2					**3 955 048**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 515				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 245 068				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					325 421				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 692 817				
		- перевозка грузов, тенге					3 510				
		Накладные расходы, тенге					543 171				
		- в т.ч. зарплата, тенге					48 885				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					292 967				
		Итого по смете					**6 191 379**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					408 441				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 040 408				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					527 563				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 694 838				
		- перевозка грузов, тенге					734 094				
		Накладные расходы, тенге					854 979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата, тенге					76 948				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					458 619				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**16 565 599**				

ИТОГО по договору с учетом скидки по конкурсу	**Тенге**	**15738745**
НДС 12% по договору	**Тенге**	**1888649**
ИТОГО по договору с НДС 12%:	**Тенге**	**17627394**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района

И.о.руководителя:

Шихалева С.М.

Технадзор:
ТОО "ТехСервГрупп"

Директор:

Баужанов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашык Аспан"

Директор:

Мартиросян Б.С.

Авторский надзор:
ТОО"М-СтройПроект"

Директор:

Мизев С.Ю.