Заказ 209

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Дорожник Ашык Аспан"**

Наименование работ : Реконструкция автомобильной дороги по ул.Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" села Зеренда Акмолинской области

Основание: Договор № 94 от 4 сентября 2019

АКТ

выполненных работ №3 от 16.10. 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.см.№ 2-1-1									
		Раздел 4 Дорожная одежда									
		4.1 Основная дорога									
1	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов. НР = 108 %	т	7,35	129895,77	1724,64	954734	12676	942058	6842	1038502
					–	861,9	–	6335	–	76926	
2	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	10500	1532,4	97,24	16090200	1021020	14630678	798449	18239741
					41,76	28,65	438480	300825	–	1351092	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	42000	173,82	0,02	7300440	840	7294896	4990	7889864
				0,11	–	4620	–	–	584434	
4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	3,15	129895,77	1724,69	409172	5433	403739	2932	445072
				–	861,9	–	2715	–	32968	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см.) НР = 108 %	м2 покрытия	0	1593,74	97,24	0	0	0	0	0
				41,76	28,65	0	0	–	0	
6 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	0	181,63	0,02	0	0	0	0	0
				0,11	–	0	–	–	0	

Итого по разделу 4 27 613 179

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 443 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 039 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 309 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге 23 271 371

Накладные расходы, тенге 813 213

- в т.ч. зарплата, тенге 7 319

Сметная прибыль (8 %), тенге 2 045 421

Лок.смета № 2-1-4

Водопропускные трубы

Раздел 1 Демонтажные работы

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разборка существующей насыпи НР = 72 %	м3 грунта	43	151,06	143,33	6495	6163		1301	8422
				7,73	34,28	333	1474	–	623	
2 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разборка существующей насыпи НР = 72 %	м3 грунта	251	191,69	181,94	43113	45669		9623	62354
				9,75	43,51	2444	10920	–	4620	
4 1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м3 железобетонных звеньев	20,23	16592,26	9383,97	336491	190307		162082	538459
				7208,28	2306,26	146184	46771	–	39886	
5 4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	52	483		25116		–	–	27126
				–		–		–	2010	
6 4102-0104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	52	108		5616		–	–	6066
				–		–		–	450	
	Итого по разделу 1					**642 428**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					242 139				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 165				
	- перевозка грузов, тенге					30 732				
	Накладные расходы, тенге					173 007				
	- в т.ч. зарплата, тенге					15 571				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					47 590				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Устройство труб										
7 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	100	191,69	181,94	19170	18195	–	3834	24846
				9,75	43,51	976	4351	–	1841	
8 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % (п.ч. п.3.179. Kгр1=1,2)	м3 грунта	6	2990,9	–	17945	–	–	12921	33334
				2990,9	–	17945	–	–	2468	
9 1101-0205-0502	Траншеи, лазуки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	106	807,73	–	85619	–	–	61646	159048
				807,73	–	85619	–	–	11781	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	106	152,1	73,37	16124	7778	–	8499	26593
				78,73	32,63	8345	3458	–	1970	
11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43	17,95	17,95	772	772	–	209	1060
				–	6,74	–	290	–	78	
12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	251	20,45	20,45	5133	5133	–	1390	7046
				–	7,69	–	1930	–	522	
13 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	294	66,68	66,68	19604	19604	–	5181	26768

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				–	24,48	–	7197	–	1983	
14 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1470	6,5	6,5	9555	9555	–	1969	12446
				–	1,86	–	2734	–	922	
15 1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,4	80,09	68,1	2355	2002	91	509	3093
				8,9	15,16	262	446	–	229	
16 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр. 20-40 М800 НР = 93 %	м3 основания	20,2	5647,55	1684,53	114025	33931	73131	33393	176437
				310,91	690,65	18813	16023	–	13074	
17 1106-0101-0119	Фундаменты под тело трубы. Устройство В20, F100, W4 НР = 91 %	м3	13,4	26138,71	1323,41	350259	17734	292432	39937	421412
				2992,03	283,1	40093	3794	–	31216	
18 1130-0401-0208	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	9,24	26296,65	11729,98	242981	108385	51340	92310	362114
				9010,39	2882,79	83256	26637	–	26823	
19 2104-0801-0125	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые 3К 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	22	36724		807928		807928	–	872562
				–		–		–	64634	
24 1130-0403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	4,04	12361,14	3669,06	49939	14823	22244	13889	68934

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3186,14	906,44	12872	3662	–	5106	
25 2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	73076		292304		292304	–	315688
				–		–		–	23384	
30 1130-0503-0103	Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных, заборные. Устройство НР = 84 %	м3	7,34	38455,37	9414,26	301490	73808	164114	67362	398360
				8108,2	2120,45	63568	16624	–	29508	
31 2104-0803-0206	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 33пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	8	67817		542536		542536	–	585939
				–		–		–	43403	
33 1115-0203-0401	Портальные стенки и откосные крылья. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое М150 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	1264	85	506	34	115	307	876
				891	67	356	27	–	65	
34 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,98	1241,37	84,82	42182	2882	9032	26058	73698
				890,75	67,82	30268	2304	–	5459	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (тело трубы, оголовок) НР = 93 %	м2 поверхности	100,4	852,37	20,52	85578	2061	57465	24462	118843
				259,49	2,48	26053	250	–	8803	
36 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя тела трубы НР = 93 %	м2 поверхности	14,4	2039,79	45,11	29373	650	25713	2917	34873
				209,03	8,7	3010	125	–	2583	
37 1127-0201-0702	Устройство лотка монолитного В20 НР = 108 %	м3 лотка	2	95297,38	1884,76	190595	3770	185800	1682	207659
				512,86	265,71	1026	531	–	15382	
	Итого по разделу 2					3 931 688				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					392 463				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					326 266				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					90 383				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 524 245				
	Накладные расходы, тенге					397 478				
	- в т.ч. зарплата, тенге					35 773				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					291 236				
Раздел 3 Укрепительные работы										
38 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8	2492,38	–	19938	–	–	14355	37036
				2492,38	–	19938	–	–	2743	
39 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство фр. более 40мм НР = 93 %	м3 основания	8	5544,13	1684,56	44353	13475	24390	11171	59967
				810,88	690,63	6487	5525	–	4443	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 1106-0101-0114	Укрепление пощадей русел (входное, выходное, откосы) на входе и выходе трубы монолитным бетоном В20 НР = 91 %	м3	9,04	24124,25	1169,17	218083	10569	198395	10380	246741
				1008,8	253,05	9119	2288	–	18277	
41 1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами НР = 72 %	м упора	11	9757,23	26,23	107330	289	78950	20272	137809
				2553,73	5,86	28091	65	–	10208	
42 2107-0201-0202	Асфальтовые планки (прим.)	м3	0,4	59546		23818		23818	–	25725
				–				–	1906	
43 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1709	14170,3	1354,26	2422	232	5	2075	4356
				12784,07	557,98	2185	96	–	360	
44 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1709	259207		44298		44298	–	47843
				–		–		–	3544	
	Итого по разделу 3					559 973				
	в том числе							559 977		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 819				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 566				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 974				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					369 857				
	Накладные расходы, тенге					58 253				
	- в т.ч. зарплата, тенге					5 243				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					41 482				
	Итого по акту :					**32 747 272**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 050 344				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 632 940				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					467 397				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 165 473				
	- перевозка грузов, тенге					30 732				
	Накладные расходы, тенге					1 442 055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата, тенге					7 319				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 425 728				
		ИТОГО ПО АКТУ:					**32 747 272**				
		ИТОГО по договору с учетом скидки по конкурсу	**Тенге**				**31112728**				
		НДС 12% по договору	**Тенге**				**3733527**				
		ИТОГО по договору с НДС 12%:	**Тенге**				**34846255**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района

И.о.руководителя отдела:

_____ **Шихелева С.М.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашық Аспан"

Директор:

_____ **Мартиросян Б.С.**

Технадзор :
ТОО "ТехСервГрупп"

Директор:

_____ **Баужанов Р.С.**

Авторский надзор:
ТОО"М-СтройПроект"

Директор:

_____ **Мизев С.Ю.**