Заказ 209

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Зерендинского района**

Подрядчик: **ТОО "Дорожник Ашык Аспан"**

Наименование работ: **Реконструкция автомобильной дороги по ул.Лесная до границы ГНПП "Кокшетау" села Зеренда Акмолинской области**

Основание: **Договор №94 от 4 сентября 2019 года**

А К Т
выполненных работ №1 от 30.09.2019 год.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подготовительные работы									
		1.1 Снятие и восстановление растительного грунта									
1	1218-0101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %	м2 покрытия	2867	39,57	37,55	113452	107659	–	26573	151227
					2,02	10,85	5793	31114	–	11202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	894,6	25,98	25,98	23239	23239	–	6291	31892
					–	9,77	–	8738	–	2362	
3	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1789,2	22,48	22,48	40224	40224	–	10890	55203
					–	8,45	–	15125	–	4089	
4	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (надвижка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	894,6	25,98	25,98	23239	23239	–	6291	31892
					–	9,77	–	8738	–	2362	
5	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1789,2	22,48	22,48	40224	40224	–	10890	55203
					–	8,45	–	15125	–	4089	
		Итого по разделу 1					**325 417**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 793				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					234 585				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					78 840				
		Накладные расходы, тенге					60 935				
		- в т.ч. зарплата, тенге					5 484				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 104				
	Раздел 3 Земляные работы (основная дорга)										
18	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4320	48,93	48,93	211388	211388	–	53153	285704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %			–	17,09	–	73824	–	21163	
			м3 грунта	4320	41,87	41,87	180875	180875	–	45481	244464
20	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ранее разработанного НР = 72 %			–	14,62	–	63168	–	18108	
			м3 грунта	4320	201,27	192,59	869477	831995	457	184260	1138036
21	4102-0104-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,800;			8,57	50,67	37025	218892	–	84299	
			т	7776	125		972000		–	–	1049760
22	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %			–		–		–	77760	
			м3 уплотненного грунта	8100	66,67	66,67	540065	540065	–	142790	737483
23	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;			–	24,48	–	198319	–	54628	
			м3 уплотненного грунта	40500	6,5	6,5	263402	263402	–	54165	342972
24	1101-0102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для устройства зе. полотна и присыпных обочин НР = 72 %			–	1,86	–	75229	–	25405	
			м3 грунта	6198,4	147,05	141,12	911485	874713	656	144339	1140290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4102-0104-1024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км К=1,800;	т	11157,12	5,83	26,52	36116	164355	–	84466	
					365		4072349		–	–	4398137
					–		–		–	325788	
26	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение насыпей прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4320	66,67	66,67	288035	288035	–	76154	393324
					–	24,48	–	105769	–	29135	
27	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	21600	6,5	6,5	140481	140481	–	28888	182919
					–	1,86	–	40122	–	13550	
28	1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	432	80,09	68,1	34600	29419	1339	7483	45450
					8,89	15,16	3842	6551	–	3367	
29	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	4734	45,22	21,64	214069	102463	–	95490	334324
					23,58	4,44	111606	21019	–	24765	
30	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1878,4	66,67	66,67	125242	125242	–	33113	171023
					–	24,48	–	45990	–	12668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	9392	6,5	6,5	61084	61084	–	12561	79537
					–	1,86	–	17446	–	5892	
		Итого по разделу 3					**10 543 423**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					188 589				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 649 162				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 030 684				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 452				
		- перевозка грузов, тенге					5 044 349				
		Накладные расходы, тенге					877 877				
		- в т.ч. зарплата, тенге					79 009				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					780 994				
		Раздел 4 Дорожная одежда									
		4.1 Основная дорога									
32	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3669,3	1190,32	1057,7	4367656	3881019	–	1412243	6242291
					132,62	223,75	486637	820995	–	462392	
33	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 0-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (12 см) НР = 108 %	м2 основания	20844	805,25	225,37	16784711	4697588	11430912	2330369	20644286
					31,48	72,04	656211	1501538	–	1529206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 0-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103. Исключать 3 см НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-62532	51,07	11,53	-3193503	-721063	-2472440	-254334	-3723664
					–	3,77	–	-235494	–	-275827	
		Итого по разделу 4					**23 162 913**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 142 848				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 857 544				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 087 039				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 958 472				
		Накладные расходы, тенге					3 488 278				
		- в т.ч. зарплата, тенге					313 945				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 715 771				
	Раздел 5 Тротуары										
42	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	576,7	2492,4	–	1437367	–	–	1034904	2670053
					2492,4	–	1437367	–	–	197782	
43	4131-0104-0301	Грунт 3 гр. Погрузка К=1,960;	т	1130,332	219		247543		–	–	267346
					–		–		–	19803	
44	4102-0104-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,960;	т	1130,332	125		141292		–	–	152595
					–		–		–	11303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	190	2673,02	1022,39	507873	194254	288420	71266	625470
					132,63	214,67	25199	40788	–	46331	
46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Поребрик НР = 108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	600	1707,61	30,63	1024546	18376	578173	469574	1613651
					713,36	11,33	427989	6802	–	119530	
47	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	9,6	32523		312221		312221	–	337198
					–		–		–	24978	
48	1127-0402-0101	Основания и покрытия из естественного щебня однослойные толщиной 12 см. Устройство (10 см) НР = 108 %	м2 основания или покрытия	900	169,1	127,3	152212	114552	–	76540	247051
					41,81	36,93	37619	33251	–	18300	
		Итого по разделу 5					**5 913 364**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 928 174				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					327 182				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 841				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 178 814				
		- перевозка грузов, тенге					388 835				
		Накладные расходы, тенге					1 652 284				
		- в т.ч. зарплата, тенге					148 706				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					438 075				
		Итого по акту :					**39 945 117**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 265 404				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 068 473				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 277 404				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 139 738				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- перевозка грузов, тенге					5 433 184				
	Накладные расходы, тенге					6 079 374				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 650 411				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 958 944				
	ИТОГО ПО АКТУ:					**39 945 117**				
	ИТОГО по договору с учетом скидки по конкурсу	Тенге				37951300				
	НДС 12% по договору	Тенге				4554156				
	ИТОГО по договору с НДС 12%:	Тенге				42505456				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог "Зерендинского района

и.о.руководителя отдела:

Шихалева С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашық Аспан"

Директор:

Мартиросян Б.С.

Технадзор :

ТОО "ТехСервГрупп"

Директор:

Баужанов Р.С.

Авторский надзор:

ТОО "М-СтройПроект"

Директор:

Мизев С.Ю.