Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС».
Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5726 «Житикара - Сокол»

"30" апреля 2024 года

Заказчик АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», БИН 970740000838, тел.: +7 (717) 269-3824, Z00T2D0, г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения).

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от "26" марта 2024 года, ТОО «АСПМК-519», Сычев Александр Викторович, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, офисное помещение 88, БИН 001040002533, тел. +7 (727) 378-34-67

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
"28" марта 2024 года, Консорциум в составе ТОО «АСАР Эксперт», Директор Нугметжанов Аслан Муратканов, БИН 161040007922, тел. +7 (775) 537-97-09, совместно с ТОО «СтройИнКом», директор Рыспаев Азамат Иминжанович, БИН 151140019462, тел. +7 (776) 410 28 58, эксперт Рыспаев Азамат Иминжанович (№ KZ25VJE00030981 от 03.10.2017 г., № KZ79VJE00030979 от 03.10.2017 г., № KZ95VJE00030982 от 03.10.2017 г.), эксперт Майтыков Данияр Токтасынович (№KZ44VJE00030445 от 14.09.2017 г., № KZ17VJE00030446 от 14.09.20217 г., № KZ87VJE00030447 от 14.09.2017 г.), эксперт Нурекенов Жигер Оралбекович (KZ83VJE00030907 от 29.09.2017 г., KZ40VJE00030905 от 29.09.2017 г., KZ24VJE00030906 от 29.09.2017г.)

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
"20" марта 2024 года, ТОО «АСПМК-519», Главный инженер проекта Афонин Александр Владимирович, с правом осуществления деятельности по виду – авторский надзор в соответствии с приказом от 02 сентября 2019 г. № 333-П, 050026, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, оф. помещение 88, БИН 001040002533, тел. +7 (727) 378-34-67,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5726 «Житикара - Сокол», реконструкция, I (повышенного) уровня ответственности, относящегося к технически и технологически сложным объектам

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта,

по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, Денисовский район, район Беимбета Майлина

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса).

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "
" 26 марта 2024 года (дата ознакомления) подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: решение акима Житикаринского района Костанайской области № 71 от 21.03.2000 г.; решение акима Денисовского района Костанайской области № 45 от 12.04.2000 г.; решение акима района Беимбета Майлина Костанайской области № 15 от 15.05.2000 г.;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий: АПЗ № KZ42VUA00060918 от 04.01.2019 г., выданное Отделом архитектуры и градостроительства район Беимбета Майлина Костанайской области; АПЗ № KZ86VUA00063230 от 04.02.2019 г., выданное Отделом архитектуры и градостроительства Денисовского района Костанайской области; АПЗ № KZ34VUA00063487 от 06.02.2019 г., выданное Отделом архитектуры и градостроительства Житикаринского района Костанайской области;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 28.08.2020 года № KZ32REA00188958, от 11.11.2022 г. № KZ46REA00305203 (Житикаринский район); от 28.08.2020 года № KZ44REA00188936, от 11.11.2022 г. № KZ26REA00305175 (Денисовский район); от 28.08.2020 года № KZ26REA00188969, от 11.11.2022 г. № KZ51REA00305210 (район Беимбета Майлина);

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «АСПМК-519», № 01-25-Д-617-2-РП

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
Заключение ТОО «ESN Expertise» № EE-0018/20 от 26.08.2020 г., приказ АО «KEGOC» № 159 от 28.08.2020 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2020 года;
окончание работ октябрь 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев;
фактически, месяц: 38 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ Л-5726 Житикара – Сокол, в том числе:	**км**	**180,5**	**180,5**	**180,5**	**180,5**
Провод сталеалюминиевый АС 400/51	км/тн	1665,22/2 481,18	1665,22/2 481,18	1665,22/2 481,18	1665,22/2 481,18
Трос с оптическим сердечником ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-10,5/52	км	174,61	174,61	174,61	174,61
Трос с оптическим сердечником ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-12/53	км	14,115	14,115	14,115	14,115
Грозозащитный трос ТК-11.0-Г-В-С-Н-Р/1570/(160)	км/тн	185,03/116,09	185,03/116,09	185,03/116,09	185,03/116,09
Изоляторы стеклянные, в том числе:	шт	40 778	40 778	40 778	40 778
ПС120Б	шт	34 843	34 843	34 843	34 843
ПС160Д	шт	4 920	4 920	4 920	4 920
ПС70Е	шт	1 015	1 015	1 015	1 015
Фундамент АФ5	шт	60	60	60	60
Фундамент АФ4	шт	185	185	185	185

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 01-25-Д-617-2-РП-ПП Паспорт проекта; 01-25-Д-617-2-РП-ПЗ Пояснительная записка; 01-25-Д-617-2-РП-ПОС Проект организации строительства; 01-25-Д-617-2-РП-СД Сметная документация. Прайс-листы; 01-25-Д-617-2-РП-ЭВ Рабочий проект; 01-25-Д-617-2-РП-ОВОС Раздел «Охрана окружающей среды»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 6 503 643,9 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 075 230,7 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 330 336,92 тыс. тенге, прочие 1 098 076,2 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 251 772,45596 тыс. тенге без учета НДС, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 5 164 991,48108 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 330 336,923 тыс. тенге; прочие 1 756 444,05188 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания (в материалах) предусмотрена в проектно-сметной документации 84,75% и фактически применено 81,36% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___-____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС». Реконструкция ВЛ 500 кВ Л-5726 Житикара - Сокол» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC», Атакулов Ермаханбет Тиллабекович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
аккредитованная организация
Консорциум в составе ТОО «АСАР Эксперт», Нугметжанов Аслан Муратканович

Место печати (при наличии)

и ТОО «СтройИнКом», Рыспаев Азамат Иминжанович.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«28» марта 2024 г.

эксперт Рыспаев Азамат Иминжанович, по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования, несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей;

Место печати (при наличии)

«28» марта 2024 г.

эксперт Майтыков Данияр Токтасынович, по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования, несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей;

Место печати (при наличии)

«28» марта 2024 г.

эксперт Нурекенов Жигер Оралбекович, по объектам первого уровня ответственности в части технологического оборудования, несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

«28» марта 2024 г.

Авторский надзор:
Разработчик проекта
ТОО «АСПМК-519», Генеральный директор Сычёв Александр Викторович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

26 марта

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта
ТОО «АСПМК-519», Главный инженер проекта Афонин Александр Владимирович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

20 марта

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АСПМК-519», Генеральный директор Сычёв Александр Викторович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

26 марта

Место печати (при наличии)

Приложение 1 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередачи) ВЛ 500 кВ Л-5726 «Житикара - Сокол»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 500 кВ	км	**180,5**
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС 400/51	км	1665,22
8	Трос с оптическим сердечником:	км	188,725
	1) ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-10,5/52	км	174,61
	2) ОКГТ-ц-1-24 (G.652)-12/53	км	14,115
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	м	1 715
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Атакулов Ермаханбет Тиллабекович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор Афонин Александр Владимирович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)