Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: №3 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №5 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №5 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	8 609,67	7 687,21							922,46	8 609,67
Всего к оплате	8 609,67	7 687,21							922,46	8 609,67

Заказчик/Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А.

Подрядчик/Субподрядчик:
ТОО "AKM Group Company"

Директор
Тұрсынханов Е.Б.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №5 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6366**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*768*
		машины и механизмы	тенге			1594
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*401*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3374
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**6366**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*768*
		машины и механизмы	тенге			1594
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*401*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3374
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0009091**	**3 432 778**	**3121**
		Формула объема = (0,90909091).0,001				
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**0,9272727**	**246**	**228**
		Линейная арматура				
3	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**1**	**1 299**	**1299**

1	2	3	4	5	6	7
4	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**1**	**1 718**	**1718**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6366**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*768*
		машины и механизмы	тенге			1594
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*401*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3374
		Всего прямые затраты				**6366**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**439,25**
		Итого				**6805,25**
		Сметная прибыль - 5%				**340,26**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**136,11**
		Итого				**7281,62**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**7687,21**
		НДС- 12%				**922,46**
		Стоимость строительства				**8609,67**

Заказчик/Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А.

Подрядчик/Субподрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор
Тұрсынханов Е.Б.