ЗАКАЗЧИК: КГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН»

ФОРМА 2В

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ КТ-11"БУЛАЕВО-ОКТЯБРЬСКОЕ-КОНЮХОВО-КУЛОМЗИНО" КМ.34-58

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-01

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
1.	СЦИ РК 8.03-04-2017.РАЗДЕЛ 1.ТАБЛ.16 01-0204-0 3.П.13	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЗНАКОВ:ЦЕНТР ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1 И 2 РАЗРЯДОВ ТИПА 5 Г.Р. С УСТАНОВКОЙ НА ГЛУБИНУ 0,7 М.I-КАТЕГОРИЯ ГРУНТА	ЗНАК	10	4176	--	--	41760	--	--	--	--	41760
2.	СЦИ РК 8.03-04-2017.РАЗДЕЛ 1.ТАБЛ.16 01-0204-3 0.П.1	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ I-КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	1 КМ	19,64	14068	--	--	276296	--	--	--	--	276296
3.	СЦИ РК 8.03-04-2017.РАЗДЕЛ 1.ТАБЛ.16 01-0204-2 0.П.6	-РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ , ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА, ПРИ ДЛИНЕ СТОРОН СЕТКИ ИЛИ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗНАКАМИ ПО РАЗБИВОЧНОЙ ЛИНИИ 100 МЕТРОВ, III-КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КМ ХОДА	0,09	95632	--	--	8607	--	--	--	--	8607
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ										**326663**
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ					326663					

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-02-01

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	E11-01020 7-1502 1101-0207 -1502 РСНБ РК 2015	-КУСТАРНИКИ И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С)	ГА	0,45	29241,85	29241,85	13159	13159	--	3197	17664					
					--	9866,18	--	4440	--	1308						
2.	E11-01020 7-2005 1101-0207 -2005 РСНБ РК 2015	-ВАЛЫ ИЗ КУСТАРНИКОВ, МЕЛКОЛЕСЬЯ И КОРНЕЙ, КУСТАРНИК И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. СЖИГАНИЕ С ПЕРЕТРЯХИВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С)	ГА	0,45	45598,21	5344,35	20519	2405	4206	10598	33606					
					30906	1803,18	13908	811	--	2489						
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								**51270**					
В ТОМ ЧИСЛЕ:																
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				13908									
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				15564									
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					5251								
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				4206									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				13795									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3797									

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-02-02

(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП рабочих строителей	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ПК0+00 ДО ПК 8+74,43 СРЕДНЯЯ ШИРИНА 6 М														
1.	E11-27030 2-0502 1127-0302 -0502	-ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 10 СМ. ФРЕЗЕРОВАНИЕ	М2 ПОКРЫТИЯ	5246,58	158,96	153,97	833981	807826	170	92186	1000260					
					4,95	11,32	25985	59372	--	74093						

	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	САМОХОДНЫМИ ДОРОЖНЫМИ ФРЕЗАМИ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1900-2010 ММ										
2.				10493,16	273	--	2864633	--	--	--		3093803
	С341-0201 03-1015 4102-0103 -1015 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т		--	--	--	--	--	--	229171	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ									**4094063**
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				25985					
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				807826					
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					59372				
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				170					
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				2864633					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				92186					
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				303264					

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-02-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12
1.				68520	24,88		24,88		1704798	1704798	--	255125	2116717
	Е11-01010 4-0301 1101-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--		5,17		--	354341	--	156794	
2.				68520	22,35		22,35		1531429	1531429	--	229180	1901458
	Е11-01010 4-0309 1101-0104 -0309 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--		4,65		--	318306	--	140849	
3.				15641	100,93		98,22		1578649	1536193	--	162244	1880165
	Е11-01010 1-0319 1101-0101 -0319 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	М3 ГРУНТА		2,71		11,69		42457	182883	--	139271	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ										**5898340**
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ						42457				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ						4772420				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ							855530			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ						646549				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ						436914				

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-01020 3-0605 1101-0203 -0605 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 121 КВТ (165 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА	9384	7,12	7,12	66852	66852	--	11252	84352
					--	1,67	--	15627	--	6248	
2.	E11-01010 2-0233 1101-0102 -0233 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3	М3 ГРУНТА	11780	179,78	174,82	2117808	2059420	4863	230545	2536222
					4,2	22,98	49476	270725	--	187868	
3.	E11-01010 2-0602 1101-0102 -0602 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	11780	20,35	17,28	239723	203530	1390	78695	343892
					2,85	6,43	33595	75704	--	25473	
4.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНВ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	22971	41	--	941811	--	--	--	1017156
					--	--	--	--	--	75344	
5.	E11-01010 4-0302 1101-0104 -0302 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	6678	29,52	29,52	197127	197127	--	29500	244758
					--	6,14	--	40972	--	18130	
6.	E11-01010 4-0310 1101-0104 -0310 РСНВ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	6678	48,07	48,07	321037	321037	--	48043	398606
					--	9,99	--	66727	--	29526	
7.	E11-01010 4-0302 1101-0104 -0302 РСНВ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	11780	29,52	29,52	347734	347734	--	52039	431755
					--	6,14	--	72276	--	31982	
8.				11780	48,07	48,07	566309	566309	--	84749	703143

	Е11-01010 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3										
	4-0310 РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА										
	1101-0104 МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180											
	-0310 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА											
	РСНБ РК КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М											
	2015 ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА											
	К=2											
9.			14802	149,29	145,16	2209790	2148712	5238	240529	2646345		
	Е11-01010 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3										
	2-0232 РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ	ГРУНТА		3,48	19,09	51495	282572	--	196026			
	1101-0102 НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ											
	-0232 ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА											
	РСНБ РК "HITACHI" С КОВШОМ											
	2015 ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3											
10.			14802	20,35	17,28	299703	255743	1746	98884	430473		
	Е11-01010 -ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ.	М3										
	2-0602 РАБОТА НА ОТВАЛЕ	ГРУНТА		2,85	6,43	42214	95125	--	31886			
	1101-0102											
	-0602											
	РСНБ РК											
	2015											
11.			28863	204	--	5888052	--	--	--	6359096		
	С341-0201 -ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ	Т										
	03-1010 ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ			--	--	--	--	--	471044			
	4102-0103 КАРЬЕРОВ.											
	-1010 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т.											
	РСНБ РК КЛАСС ГРУЗА 1.											
	2015 РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10											
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ										15185422
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				176786						
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				6166467						
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					1037438					
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				13237						
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ		ТЕНГЕ				6829863						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				874242						
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1124816						

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП машинистов	Материалы	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП рабочих строителей	Машинистов	Зарплата рабочих строителей	Машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.				12350	4604	--	56859400	--	56859400	--	4548752	61408152
	С121010601 -СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ		М3									
	-0101 ПРИРОДНЫЕ											
	2101-0601- ГОСТ 23735-2014											
	-0101											
	РСНБ РК											
	2015											
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ									61408152
В ТОМ ЧИСЛЕ:												

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	56859400		
		4548752		
ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			
В ТОМ ЧИСЛЕ:				86963910
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ			
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	259136		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	11762277		
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ		1957591	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	56877013		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	9694496		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1626772		
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	6417553		
		326663		
ВСЕГО ПО АКТУ :	**ТЕНГЕ**	**86963910**		
ИТОГО ПО ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ ПОДРЯДЧИКА :	**ТЕНГЕ**	**82884105**		
НДС 12%	**ТЕНГЕ**	**9946092**		
ИТОГО ПО АКТУ :	**ТЕНГЕ**	**92830197**		

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____ **КУСАНОВ С.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «КРЕДО СК»

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР: _____ **МАРТИРОСЯН Б.С.**