ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Дорожник Ашык Аспан"**

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ КТ-11"БУЛАЕВО-ОКТЯБРЬСКОЕ-КОНЮХОВО-КУЛОМЗИНО" КМ 34-58

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		На земляные работы										
1	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**25145**	**79,86**	**67,99**	**2008346**	**1709676**	**76056**	**429893**	**2633300**
						9	**14,97**	**220722**	**376353**		**195059**	
2	**Е11-010104-03011101-0104-0301**	**Обратная наджвижка рангее снятого ППС бульдозерами мощностью 132 квт (180 л.с.) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**15641**	**24,88**	**24,88**	**389153**	**389153**	**--**	**58237**	**483181**
						--	**5,17**	**--**	**80885**		**35791**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**494569**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						-			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						389153			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						80885			494569
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									-
		- Накладные расходы	Тенге								58237	
		- Сметная прибыль	Тенге								35791	
		Локальная смета №02-02										
		На устройство дорожной одежды										
1	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Верхняя часть обочины из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**1274,55**	**5794,36**	**1057,29**	**7385198**	**1347572**	**5870793**	**484191**	**8498940**
						130,90	**220,85**	**166833**	**281490**		**629550**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8498940**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					166833				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1347572			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						281490			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5870793		
		- Накладные расходы	Тенге								484191	
		- Сметная прибыль	Тенге								629550	
		Локальная смета № 01-02-04										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рекультивация земель с подошвы насыпи									
1	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	171301	1,43	1,43	245608	245608	–	36756	304953
					–	0,30	–	51049		22589	
2	Е11-010104-0301 1101-0104-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	68520	34,83	34,83	2386717	2386717	–	357176	2963404
					–	7,24	–	496077		219511	
3	Е11-010104-0309 1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4	м3 грунта	68520	31,29	31,29	2144000	2144000	–	320853	2662041
					–	6,50	–	445629		197188	
4	Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	171301	5,84	5,84	1000275	1000275	–	181616	1276442
					–	1,47	–	252244		94551	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7206840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5776600			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1245000			
		- Накладные расходы	Тенге							896401	
		- Сметная прибыль	Тенге							533839	
		Локальная смета № 02-04									
		Обстановка дороги									
5	Е11-010102-0232 1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	139,08	149,29	145,16	20763	20189	90	2260	24865
					3,48	19,09	484	2655		1842	
6	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	139,08	20,35	17,28	2830	2403	30	929	4059
					2,85	6,43	397	894		301	
7	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	271,206	204,00	–	55326	–		–	59752
					–	–	–	–		4426	
8	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	139,08	74,54	74,54	10367	10367	–	2711	14125
					–	27,08	–	3766		1046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	139,08	35,65 –	35,65 10,04	4959 –	4959 1397	–	1006 477	6442
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	139,08	79,86 8,77	67,99 14,97	11107 1220	9456 2082	431	2377 1079	14563
11	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1162,76	44,90 23,27	21,64 4,38	52213 27056	25157 5096	–	23149 6029	81391
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,09	9143,53 800,70	1679,68 681,70	823 72	151 61	600	124 76	1023
13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,9	30899,64 5032,30	1122,83 245,61	27810 4529	1011 221	22270	4323 2571	34703
14	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18	4554,05 3286,40	793,94 244,14	81973 59155	14291 4394	8527	68634 12049	162655
15	С124-010202-0707 2401-0202-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	3114,00 –	– –	24912 –	– –	24912	– 1993	26905
16	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	12	4671,00 –	– –	56052 –	– –	56052	– 4484	60536
17	С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	5470,00 –	– –	10940 –	– –	10940	– 875	11815
18	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	16	22343,00 –	– –	357488 –	– –	357488	– 28599	386087
19	С124-010201-0322 2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	32838,00 –	– –	131352 –	– –	131352	– 10508	141860
20	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	4080,34 3286,40	793,94 244,14	32643 26291	6352 1953	–	30504 5052	68198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Прайс	Дорожный сигнальный столбик тип С3 (пластиковый)	шт.	8	1734,00	--	13872	--	13872	--	14982
					--	--	--	--		1110	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1113962
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				119204				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					94336			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					22518			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						626564		
	- Перевозка грузов		Тенге				55326				
	- Накладные расходы		Тенге							136017	
	- Сметная прибыль		Тенге							82517	

18260

ИТОГО по акту: Тенге 17314311,00

ИТОГО по договорной цене подрядчика: Тенге 17579745,12

НДС 12% Тенге 2109568,53

ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%: Тенге 19689313,65

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Руководитель:

Краубаев А.Ж.

Технадзор:
ТОО «Кредо СК»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашық Аспан"

Зам.директора: **Арцакян Р.Т.**