ЗАКАЗЧИК: КГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК : ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН»

ФОРМА 2В

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ КТ-11"БУЛАЕВО-ОКТЯБРЬСКОЕ-КОНЮХОВО-КУЛОМЗИНО" КМ.34-58

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е11-010203-0605 1101-0203-0605 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 121 КВТ (165 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА	7821	7,12	7,12	55686	55686	--	9404	70297
					--	1,67	--	13061	--	5507	
2.	Е11-010102-0233 1101-0102-0233 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 3 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3	М3 ГРУНТА	7854	179,78	174,82	1411992	1373036	5324	153700	1690947
					4,2	22,98	32987	180485	--	125255	
3.	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	7854	20,35	17,28	159829	135717	1693	52477	229291
					2,85	6,43	22384	50501	--	16984	
4.	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т	15315,3	41	--	627927	--	--	--	678161
					--	--	--	--	--	50234	
5.	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	4451,5	29,52	29,52	131408	131408	--	19679	163174
					--	6,14	--	27332	--	12087	
6.	Е11-010104-0310 1101-0104	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180	М3 ГРУНТА	4451,5	48,07	48,07	213984	213984	--	32019	265683
					--	9,99	--	44470	--	19680	

	-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА								
7.										
	Е11-01010 4-0302 1101-0104 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА	7854	29,52 -- 6,14	29,52 -- 6,14	231850 -- 48224	231850 -- 48224	-- -- --	34721 -- 21326	287897
8.										
	Е11-01010 4-0310 1101-0104 -0310 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	7854	48,07 -- 9,99	48,07 -- 9,99	377542 -- 78461	377542 -- 78461	-- -- --	56492 -- 34723	468757
9.										
	Е11-01010 2-0232 1101-0102 -0232 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3	М3 ГРУНТА	9868	149,29 3,48	145,16 19,09	1473194 34341	1432439 188380	6380 --	160359 130684	1764237
10.										
	Е11-01010 2-0602 1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2-3 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ	М3 ГРУНТА	9868	20,35 2,85	17,28 6,43	200814 28124	170519 63451	2127 --	65934 21340	288088
11.										
	С341-0201 03-1010 4102-0103 -1010 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10	Т	19242,6	204 -- --	-- -- --	3925490 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 314039	4239530
12.										
	Е11-01020 1-0101 1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	22173	74,54 -- 27,08	74,54 -- 27,08	1652775 -- 600445	1652775 -- 600445	-- -- --	432320 -- 166808	2251903
13.										
	Е11-01020 1-0107 1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=7	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	22173	49,92 -- 14,06	49,92 -- 14,06	1106876 -- 311752	1106876 -- 311752	-- -- --	224462 -- 106507	1437845
14.										
	Е11-01020 1-0601 1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	22173	79,86 8,77	67,99 14,97	1770736 194457	1507542 331930	69683 --	378999 171979	2321713

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		**16157522**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	312292	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	8389374	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	1938493	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	85207	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	4553418	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	1620566	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1196853	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				12350	5794,36	1057,29	71560252	13057601	56886199	4691676	82352083
					130,9	220,85	1616453	2727693	--	6100154	
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
2.				12350	-4604	--	-56859400	--	-56859400	--	-61408152
					--	--	--	--	--	-4548752	
	C121010601 -0101 2101-0601- -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3								
3.				3862	5794,36	1057,29	22377724	4083323	17789028	1467170	25752487
					130,9	220,85	505374	853118	--	1907592	
	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ								
4.				10680	4604	--	49170720	--	49170720	--	53104378
					--	--	--	--	--	3933658	
	C121010601 -0101 2101-0601- -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3								
5.				49000	1299,55	182,9	63677967	8961976	53192685	4496679	73628618
					31,09	53,88	1522850	2640742	--	5453972	
	E11-27040 3-0302 1127-0403 -0302 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ДВУХСЛОЙНЫЕ, ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								173429414
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				3644677				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				26102899				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ				6221552				
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				120179233				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				10655525				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				12846623				

ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ		189586936
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	4176744	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	35785194	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	8540923	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	96170932	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	4553418	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	12924796	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	12288886	

ВСЕГО ПО АКТУ :	**ТЕНГЕ**	**189585636**
ИТОГО ПО ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ ПОДРЯДЧИКА :	**ТЕНГЕ**	**184484435**
НДС 12%	**ТЕНГЕ**	**22138133**
ИТОГО ПО АКТУ :	**ТЕНГЕ**	**206622568**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ: _____ **КУСАНОВ С.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «КРЕДО СК»

_____

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР: _____ **МАРТИРОСЯН Б.С.**