ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Дорожник Ашық Аспан"**

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ КТ-11"БУЛАЕВО-ОКТЯБРЬСКОЕ-КОНЮХОВО-КУЛОМЗИНО" КМ 34-58

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лок.смета № 02-01										
		На земляные работы										
1	Е11-010203-0605 1101-0203-0605 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	4403		7,12	7,12	31438	31438	--	5221	39591
						--	1,67	--	7251		2933	
2	Е11-010102-0233 1101-0102-0233 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	7490		179,78	174,82	1346485	1309497	10273	146627	1612561
						4,20	22,98	31478	172171		119450	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7490		20,35	17,28	152226	129362	2763	50014	218417
						2,85	6,43	21398	48065		16180	
4	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	14605,5		41,00	--	598826	--		--	646732
						--	--	--	--		47908	
5	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4245,5		29,52	29,52	125312	125312	--	31021	155553
						--	6,14	--	25998		11523	
6	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4245,5		48,07	48,07	204140	204140	--	30561	253478
						--	9,99	--	42446		16321	
7	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7490		29,52	29,52	221078	221078	--	33022	274427
						--	6,14	--	45865		20417	
8	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7490		48,07	48,07	360149	360149	--	53915	447189

					--	9,99	--	74884		33126	
9	Е11-010102-0232 1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	9411	149,29	145,16	1404928	1366228	10418	152910	1682466
					3,48	19,09	32714	179663		124627	
10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9411	20,35	17,28	192785	162540	3472	62839	276076
					2,85	6,43	26886	60392		20451	
11	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18352,4	204,00	--	3743880	--		--	4043389
										299511	
12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	25145	74,54	74,54	1874425	1874425	--	489974	2553551
				--		27,08	--	680518		189151	
13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	25145	49,92	49,92	1254790	1254790	--	254462	1629993
				--		14,06	--	353422		120740	
					8,77	14,97	220722	376353		195059	
15	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	115141	44,90	21,64	5172026	2489759	--	2292603	8061800
					23,27	4,38	2678666	505506		597170	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24528524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3011864				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11238394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2572534			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102982		
		- Перевозка грузов	Тенге				4342706				
		- Накладные расходы	Тенге							4033062	
		- Сметная прибыль	Тенге							1814567	

Локальная смета № 02-03

На искусственные сооружения на ПК 19+01, ПК 46+00; ПК 125+80; ПК 163+20

1	Е11-010101-0325 1101-0101-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	933,6	120,23	116,30	112244	108579	--	14010	136355
					3,93	16,92	3665	15793		10100	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным спрособом ,применен коэффициент	м3 грунта	93,36	1404,67	--	131140	--	--	94421	243606
					1404,67	--	131140	--		18045	

3	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	38,27	7086,46	194,58	271199	7446	193815	61532	359350
					1827,48	86,63	69938	3315		26618	
4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	46,69	34763,71	3410,19	1623118	159222	1324835	146695	1911397
					2978,40	761,94	139061	35575		141585	
5	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка . Высота насыпи (на железных и автомобильных дорогах) до 3;4 м	м3 железобетона звеньев	31,92	25306,05	11696,65	807769	373357	150327	314888	1212470
					8899,92	2844,04	284085	90782		89813	
6	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	49,75	575,00	--	28606	--	28606	--	30895
		--			--	--	--	--		2289	
7	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	298,51	3834,69	133,58	1144695	39874	897494	184594	1435632
					694,54	41,63	207326	12428		106343	
8	Е11-300504-0102 1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	изолируемой поверхности	19,9	4413,78	198,95	87834	3959	62362	19106	115495
					1081,08	61,87	21513	1231		8555	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л.с.) при перемещении до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	975,89	17,91	17,91	17481	17481	--	4681	23935
						6,66	0	6501	--	1773	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	975,89	150,78	73,13	147149	71369	--	77193	242289
					77,65	32,21	75780	31432		17947	
		ОГОЛОВКИ									
11	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	152	162,22	156,92	24657	23851	--	3078	29954
					5,30	22,82	806	3469		2219	
12	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	33,6	7086,46	194,58	238105	6538	170164	54024	315499
					1827,48	86,63	61403	2911		23370	
13	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Монолитный лоток из бетона В20	м3	4,07	52099,10	6861,05	212043	27924	124593	62841	296875
					14625,60	2341,47	59526	9530		21991	

14	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	23,76	13476,20	3660,38	320195	86971	158448	80659	432922
					3147,12	894,26	74776	21248		32068	
15	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	120	3834,69	133,58	460163	16029	360789	74206	577119
					694,54	41,63	83345	4996		42750	
16	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	88	17,91	17,91	1576	1576	--	422	2158
					--	6,66	--	586		160	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88	150,78	73,13	13269	6436	--	6961	21848
					77,65	32,21	6833	2834		1618	
		Укрепление									
18	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	44	4188,40	168,25	184290	7403	128092	36326	238265
					1108,98	37,67	48795	1657		17649	
19	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Вычитается на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	44	-706,15	-3,31	-31071	-146	-24830	-4404	-38313
					-138,53	-0,49	-6095	-22	--	-2838	
20	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов на входе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	46,4	4188,40	168,25	194342	7807	135078	38307	251261
					1108,98	37,67	51457	1748		18612	
21	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вычитается на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	46,4	-706,15	-3,31	-32765	-154	-26183	-4644	-40403
					-138,53	-0,49	-6428	-23	--	-2993	
22	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов на выходе бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	27,2	4188,40	168,25	113924	4576	79184	22456	147291
					1108,98	37,67	30164	1025		10910	
23	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 --	Вычитается на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	27,2	-706,15	-3,31	-19207	-90	-15349	-2723	-23684
					-138,53	-0,49	-3768	-13	--	-1754	
24	Е11-010204-0805	Укрепление дна русла на выходе бетонными плитами	укрепляемой	101,6	4188,40	168,25	425542	17095	295775	83880	550175
					1108,98	37,67	112672	3827		40754	

25	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	101,6	706,15	3,31	71745	336	57337	10170	88468
					138,53	0,49	14075	50	--	6553	
26	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	22	6273,13	1679,68	138009	36953	83441	30330	181806
					800,70	681,70	17615	14997		13467	
	Е11-010204-0601 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	10,8	8757,55	3,25	94582	35	64958	21314	125167
					2739,75	1,23	29589	13		9272	
28 27	Е11-010204-0903 1101-0204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	55	10168,67	26,19	559277	1441	419117	100106	712134
					2522,17	5,77	138719	317		52751	
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,48336	13989,12	1348,56	6762	653	15	5788	13554
					12609,20	550,42	6095	266		1004	
29	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48336	268680,00	--	129869	--	129869	--	140259
					--	--	--	--		10390	
30	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,36	8161,45	40,24	60068	296	45008	13399	79345
					2005,96	16,83	14764	124		5877	
31	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40	32,10	32,10	1284	1284	--	344	1758
					--	11,94	--	478		130	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9814881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1666854				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1028102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267075			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4842941		
		- Накладные расходы	Тенге							1549960	
		- Сметная прибыль	Тенге							727028	

Лок.смета № 02-02

На устройство дорожной одежды

1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	100 м3 материала основания в плотном теле	12465	1190,36	1057,29	14839847	13178912	28776	4735225	21141074
					130,90	220,85	1632154	2752309		1566004	

2	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	3197	1299,55 31,09	182,90 53,88	4154661 99395	584731 172254	3470551	293381 355843	4803886
3	Е11-270401-01021127-0401-01020РСНБ РК 2015	**Присыпная обочина из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12847	5794,36 130,90	1057,29 220,85	74440110 1681613	13583030 2837330	59175466	4880460 6345646	85666214
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								111611174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3413162				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27346673			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5761893			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62674793		
		- Накладные расходы	Тенге							9909066	
		- Сметная прибыль	Тенге							8267493	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								145954578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8091880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39613169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8601502			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67620717		
		- Накладные расходы	Тенге							15492088	
		- Сметная прибыль	Тенге							10809088	
		- Перевозка грузов	Тенге				4342706				

ВСЕГО ПО АКТУ: Тенге 145954578

ИТОГО по договорной цене подрядчика: Тенге 145129516

НДС 12% Тенге 17415542

ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%: Тенге 162545058

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского

И.о.руководителя:

Акулов Е.А.

Технадзор:

ТОО «Кредо СК»

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Дорожник Ашық Аспан"

Директор: МартиросянБ.С.