Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Объект: «Строительство подводящего
газопровода к с. Байылдыр
г. Кентау Туркестанской области»

Декларация о соответствии

«__»____2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Ремстрой» РК Кызылординская область г.Кызылорда, индекс 120000, ул.Габит Мусирепов, дом №20,20а***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: ***директора Миркамало Бауыржан Балтабаевич***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство подводящего газопровода к с. Байылдыр, г. Кентау Туркестанской области»***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата г. Кентау и.о руководителя – Искаков Т.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
_____
3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Улмад», № 13-2020***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата г. Кентау
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Площадь участка	га	0,0012		0,0012	

Площадь участка	м2	67		67	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	67	67
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Протяженность газопровода	м	2690	2690

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Вид строительства – новое. В состав объекта строительства входят: 1). Газопровод высокого давления Рамная конструкция 63х63х6мм, Стойки рамной конструкции 63х63х6мм, Фундаменты под стойки рамной конструкции из бетона В15, Фундамент опоры под задвижку принят сечением 300х300 мм из бетона класса В15, W6, F75., ГРПШ-13-2ВУ1, Стойки ограждения площадкидиаметром 57х3,5 мм., Прокладка газопровода ПЭ80 SDR 13,6 диаметром 160х11,8 мм в футляре ПЭ100 SDR 11 диаметром 250х22,7 мм., Металлические элементы покрываются эмалью ПФ-115

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки (по финансированию бюджета):
начало работ ***октябрь 2023 год***
(месяц, год)
окончание работ ***декабрь 2023 год***
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства: ***3 месяцев***
фактический: ***3 месяцев***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %**
и фактически применено **100 %**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГаз Аймак»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)).

(подпись руководителя, дата) (место печати (при наличии))

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)).

(подпись руководителя, дата) (место печати (при наличии))

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)).

(подпись руководителя, дата) (место печати (при наличии))

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)).

(подпись руководителя, дата) (место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство подводящего газопровода к с. Байылдыр, г. Кентау Туркестанской области»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Миркамалов Б.Б.

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.