Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик:ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Справка №1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 127	05.10.2022 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованиия		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей).		**425 740 096,60**	**380 125 086,25**	**380 125 086,25**	**380 125 086,25**					**45 615 010,35**	**425 740 096,60**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.А., БИН 060440009800

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Әбибуллаев Г. А. ТОО Әсем Құрылыс Қызылда", KZ74VWC00055626 от 04.03.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800, Мангистауская область, г.Актау 31 "Б" мкр., здание№4. тел.87018803620

Стройка : Строительство 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Объект : 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 127 от 05.10.2022 г.

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01-01 Подготовка территории строительства. Разбивка геодезической строительной сетки.											
1	ЕСЦИ-01, ТСЦИ-01, ч. 2, гл. 4, табл. 1601-0204-20, п. 7 К=1,4К=0,85	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходовполигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: I категория сложности (К=1,4 - на устройство осей длинной 20 м)	км хода	0,211	110742,59	--	23367	--	--	--	23367
					110742,59	--	23367	--		--	
2	ЕСЦИ-01, ТСЦИ-01, ч. 2, гл. 4, табл. 1601-0204-20, п. 7К=0,85	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий исооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: I категория сложности	км хода	0,396	79101,85	--	31324	--	--	--	31324
					79101,85	--	31324	--		--	
		ИТОГО:	Тенге				54691	--	--	--	54691
							54691	--		--	
	Стоимость прочих работ		Тенге				54691				
	Всего заработная плата		Тенге					54691			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				54691				
		Сметная заработная плата	Тенге					54691			
		ИТОГО:	**Тенге**				**54691**				
		Сметная заработная плата	Тенге					54691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Конструкции железобетонные. Подземная часть									
1	Е11-050101-0208 1105-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	3,81	30374,73	23691,20	115728	90264	1130	41639	169957
		НР - 99%; СП - 8%			6386,93	4652,41	24334	17726		12589	
2	Прайс лист Поз. 119	Свая железобетонная с предворительно напряженной арматурой. Серия 1.011.1-10 в.2 СН140.30-AV	шт.	3	156250,00	--	468750	--	468750	--	506250
		СП - 8%			--	--	--	--		37500	
3	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	3	5402,50	2946,51	16207	8840	167	10958	29338
		НР - 99%; СП - 8%			2400,06	1289,52	7200	3869		2173	
		ИТОГО	Тенге				600685	99104	470047	52597	705544
							31534	21595	--	52262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				600685				
	Материалы		Тенге				1298				
	Всего заработная плата		Тенге					53129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				468750				
		Накладные расходы	Тенге				52597				
		Сметная прибыль	Тенге				52262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				705544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					53129			
		ИТОГО	**Тенге**				**705544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					53129			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Конструкции железобетонные. Подземная часть									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Механизированная разработка									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	412,925	226,10	226,10	93362	93363	--	15311	117367
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,50	--	21266		8694	
2	Е11-010101-0364 1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	261,113	314,52	314,52	82125	82125	--	13468	103241
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,64	--	18706		7647	
3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	976,404	277,89	277,89	271333	271333	--	44501	341100
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,30	--	61806		25267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0382 1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1417,361	452,20	452,20	640931	640930	--	105122	805737
		НР - 72%; СП - 8%			--	103,01	--	146002		59684	
6	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	64631,655	52,00	--	3360846	--		--	3629714
		СП - 8%			--	--	--	--		268868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4448597	1087751	--	178402	4997159
							--	247780	--	370160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4448597				
	Всего заработная плата		Тенге					247780			
	Транспортные расходы		Тенге				3360846				
		Накладные расходы	Тенге				178402				
		Сметная прибыль	Тенге				370160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4997159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					247780			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4997159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					247780			
		РАЗДЕЛ 2. Сваи									
12	Е11-050101-0308 1105-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	113,36	17454,36	13117,73	1978626	1487026	33623	784786	2984485
		НР - 99%; СП - 8%			4040,03	2952,85	457978	334735		221073	
13	Прайс лист ТОО Поз. 117	Свая железобетонная с предворительно напряженной арматурой. Серия 1.011.1-10 в.2 СН120.30-AV	шт.	569	128571,43	--	73157144	--	73157144	--	79009715
		СП - 8%			--	--	--	--		5852571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				75135770	1487026	73190766	784786	81994200
							457978	334735	--	6073644	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75135770			6073644	
	Материалы		Тенге				33623				
	Всего заработная плата		Тенге					792713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73157144				
		Накладные расходы	Тенге				784786				
		Сметная прибыль	Тенге				6073644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81994200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					792713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**81994200**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					792713			
		РАЗДЕЛ 3. Фундаментная плита									
23	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	64,36768	369145,00	--	23761007	--	23761007	--	25661888
		СП - 8%			--	--	--	--		1900881	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17594	408502,00	--	71872	--	71872	--	77622
		СП - 8%			--	--	--	--		5750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23832879	--	23832879	--	25739510
							--	--	--	1906631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23832879				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23972620				
		Сметная прибыль	Тенге				1906631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25739510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**25739510**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 Конструкции железобетонные. Надземная часть									
		РАЗДЕЛ 1. Стеновые панели подвала									
		Наружные панели									
3	Прайс лист Поз. 38	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НСЦ) ГОСТ 11024-2012	м3	102,28	130850,00	--	13383338	--	13383338	--	14454005
		СП - 8%			--	--	--	--		1070667	
		Стеновые панели приямка									
5	Прайс-лист Поз. 44	Панель стеновая для приямка однослойная из бетона (СПР) ГОСТ 12504-2015	м3	7,22	209360,00	--	1511579	--	1511579	--	1632505
		СП - 8%			--	--	--	--		120926	
		Внутренние стеновые панели									
10	Прайс-лист Поз. 45	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона (ВСЦ) ГОСТ 12504-2015	м3	80,7	188600,00	--	15220020	--	15220020	--	16437622
		СП - 8%			--	--	--	--		1217602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30114937	--	30114937	--	32524132
							--	--	--	2409195	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30114937				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30114937				
		Сметная прибыль	Тенге				2409195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32524132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**32524132**				
		РАЗДЕЛ 2. Стеновые панели 1-17 этажей									
		Наружные панели									
17	Прайс-лист Поз. 43	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НС) ГОСТ 11024-2012	м3	520,26	209360,00	--	108921634	--	108921634	--	117635365
		СП - 8%			--	--	--	--		8713731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренние стеновые панели									
26	Прайс-лист Поз. 42	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона (ВС) ГОСТ 12504-2015	м3	371,7678	251450,00	--	93481013	--	93481013	--	100959494
		СП 8%			--	--	--	--		7478481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				202402647	--	202402647	--	218594859
							--	--	--	16192212	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				202402647				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202402647				
		Сметная прибыль	Тенге				16192212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218594859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**218594859**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**364 610 095**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				544203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2673881			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					604110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						330011278		
		- Перевозка грузов	Тенге				3360846				
		- Накладные расходы	Тенге							1015785	
		- Сметная прибыль	Тенге							27004104	
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**Тенге**				**380 125 086,25**				
		НДС 12%	12%				**45 615 010,35**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**425 740 096,60**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ондасын Строй ", БИН 060440009800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: БоранбаевБ.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Әбибулаев Г.А, ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда", KZ74VWC00055620 от 04.02.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Расценки верны