Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик:ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей).

Справка №2
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		№ 127	05.10.2022 г								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудованияния		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей).		**1 307 030 100,00**	**786 866 074,46**	**1 166 991 160,71**	**786 866 074,46**					**94 423 928,94**	**881 290 003,40**

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" Сабралин С.А. БИН 050240007370

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.А., БИН 060440009800

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: Эксперт Эбибуллаев Г. А. ТОО Әсем Құрылыс Қызылода", KZ74VWC00055620 от 04.02.2022 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23

Подрядчик : ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800, Мангистауская область, г.Актау 31 "Б" мкр., здание№4. тел.87018803620

Стройка : Строительство 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Объект : 17-ти этажного жилого дома №2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) № 127 от 05.10.2022 г.

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 Конструкции железобетонные. Подземная часть									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Механизированная разработка									
5	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	71,006	7205,67	--	511646	--	--	368385	950433
		НР - 72%; СП - 8%			7205,67	--	511646	--		70402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				511646	--	--	368385	950433
							511646	--		70402	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				511646				
	Всего заработная плата		Тенге					511646			
		Накладные расходы	Тенге				368385				
		Сметная прибыль	Тенге				70402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				950433				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					511646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**950433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								340
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Сваи									
12	Е11-050101-0308 1105-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	506,85	17454,36	13117,73	8846743	6648721	150334	3508898	13344092
		НР - 99%; СП - 8%			4040,03	2952,85	2047689	1496652		988451	
16	Е11-050101-1001 1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	569	5402,50	2946,51	3074022	1676564	31823	2078377	5564591
		НР - 99%; СП - 8%			2400,06	1289,52	1365634	733737		412192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11920765	8325285	182157	5587275	18908683
							3413323	2230389	--	1400643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11920765			6073644	
	Материалы		Тенге				182157				
	Всего заработная плата		Тенге					5643712			
		Накладные расходы	Тенге				5587275				
		Сметная прибыль	Тенге				1400643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18908683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2944
		Сметная заработная плата	Тенге					5643712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18908683**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2944
		Сметная заработная плата	Тенге					5643712			
		РАЗДЕЛ 3. Фундаментная плита									
17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	183	5821,44	1550,95	1065324	283824	560721	310120	1485480
		НР - 93%; СП - 8%			1206,44	615,76	220779	112684		110036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1065324	283824	560721	310120	1485480
							220779	112684		110036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1065324				
	Материалы		Тенге				560721				
	Всего заработная плата		Тенге					333463			
		Накладные расходы	Тенге				310120				
		Сметная прибыль	Тенге				110036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1485480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					333463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1485480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					333463			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 Конструкции железобетонные. Надземная часть											
РАЗДЕЛ 2. Стеновые панели 1-17 этажей											
		Наружные панели									
17	Прайс-лист Поз. 43	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НС) ГОСТ 11024-2012	м3	953,81	209360,00	--	199689662	--	199689662	--	215664834
		СП - 8%			--	--	--	--		15975172	
		Внутренние стеновые панели									
26	Прайс-лист Поз. 42	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона (ВС) ГОСТ 12504-2015	м3	883,6222	251450,00	--	222186802	--	222186802	--	239961747
		СП - 8%			--	--	--	--		17774945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				421876464	--	421876464	--	455626581
							--	--	--	33750117	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				421876464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421876464				
		Сметная прибыль	Тенге				33750117				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				455626581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**455626581**				
РАЗДЕЛ 3. Стеновые панели технического этажа и машинного отделения											
		Наружные панели									
30	Прайс-лист Поз. 48	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из утеплителя (НСт) ГОСТ 11024-2012	м3	98,74	157000,00	--	15502180	--	15502180	--	16742354
		СП - 8%			--	--	--	--		1240174	
31	Прайс-лист Поз. 47	Панель стеновая чердачная наружная несущая однослойная из бетона (НСт) ГОСТ 12504-2015	м3	7,98	157000,00	--	1252860	--	1252860	--	1353089
		СП - 8%			--	--	--	--		100229	
		Внутренние стеновые панели									
35	Прайс-лист Поз. 46	Панель стеновая чердачная внутренняя несущая однослойная из бетона (ВСт) ГОСТ 12504-2015	м3	62,95	188600,00	--	11872370	--	11872370	--	12822160
		СП - 8%			--	--	--	--		949790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28627410	--	28627410	--	30917603
							--	--	--	2290193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28627410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0425522821832	**Тенге**				**786 866 074,46**				
		НДС 12%	12%				**94 423 928,94**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**				**881 290 003,40**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Оңдасын Строй ", БИН 060440009800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор: БоранбаевБ.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Әбибулаев Г.А, ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда", KZ74VWC00055620 от 04.02.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :
Авторский надзор Ворона В.М.ИИН 880715350520, ТОО "СК ВАМ Проект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Расценки верны