Заказчик: КГУ "Музей Малика Габдуллина" управления культуры Акмолинской области

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Музей Малика Габдуллина" г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 123

Акт № 1 от 30 апреля 2015 г

приемки выполненных работ и затрат за апрель 2015 г

Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонтные работы по 2-му этажу								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е57-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов - галтелей потолочных (прим) *м*	82	5,64 5,45	0,19 0,02	462 447	16 2	498 111	0,0377 0,0003	3 –
2	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток *шт*	4	1420,19 72,63	0,3 0,05	5681 291	1 –	335 115	0,4619 0,0005	2 –
3	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов *м2*	72,2	16,57 15,52	1,05 0,41	1196 1121	76 30	1093 95	0,0958 0,002	7 –
4	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов *м2*	167,2	12,89	1,05	2155	176	1947	0,0731	12

				11,84	0,41	1980	69	95	0,002	–
5	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	82	5,64	0,19	462	16	498	0,0377	3
		м								
				5,45	0,02	447	2	111	0,0003	–
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	10,14	17,38	0,93	176	9	186	0,1139	1
		м2								
				16,45	0,14	167	1	111	0,0013	–
7	Е11-36-3	Разборка ковровых покрытий на клее "Бустилат" ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	62,1	61,5	3,72	3819	231	4078	0,37736	23
		м2 покрытия								
				57,78	1,38	3588	86	111	0,0068	–
8	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок в перегородках	2	119,71	8,29	239	17	241	0,7638	2
		шт								
				111,42	0,18	223	–	108	0,101	–
9	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,3628	1
		м2								
				53,33	1,04	202	4	108	0,0089	–
10	Е10-88-3	Разборка перегородоки высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	27	268,52	11,12	7250	300	7628	1,536	41
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				257,4	4,19	6950	113	108	0,02048	1
	1.2 Потолки									
11	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	73	907,1	3,58	66218	261	22576	1,8745	137
		м2								
				324,35	1,18	23678	86	95	0,00575	–
12	Е61-1-7	Сплошное выравнивание потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	73	315,91	1,91	23061	139	4812	0,4441	32
		м2								

				69,1	0,29	5044	21	95	0,003	–
1.3 Стены										
15	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами, при отделке под окраску, с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;								
			167,8	841,78	6,06	141251	1017	41137	1,4812	249
		м2		256,29	1,77	43005	297	95	0,00775	1
16	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм								
			167,8	291,05	1,83	48838	307	8887	0,3573	60
		м2		55,46	0,29	9306	49	95	0,0029	–
Раздел 2 Ремонтные работы по 1-ому этажу										
2.1 Демонтажные работы										
23	Е57-3-1	Разборка плинтусов и из пластмассовых материалов - галтелей потолочных								
			27	5,64	0,19	152	5	164	0,0377	1
		м		5,45	0,02	147	1	111	0,0003	–
24	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток								
			2	1420,19	0,3	2840	1	167	0,4619	1
		шт		72,63	0,05	145	–	115	0,0005	–
25	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов								
			21,4	16,57	1,05	355	22	324	0,0958	2
		м2		15,52	0,41	332	9	95	0,002	–
26	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов								
			65	12,89	1,05	838	68	757	0,0731	5
		м2		11,84	0,41	770	27	95	0,002	–
27	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных								
			27	5,64	0,19	152	5	164	0,0377	1
		м		5,45	0,02	147	1	111	0,0003	–

28	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	21,4	17,38	0,93	372	20	394	0,1139	2
		м2		16,45	0,14	352	3	111	0,0013	–
29	Е55-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, неоштукатуренных	10,8	85,02	10,68	918	115	895	0,5378	6
		м2		74,34	2,39	803	26	108	0,019	–
	Раздел 3 Тамбур									
40	Е57-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов - галтели потолочные (прим)	11,3	5,64	0,19	64	2	69	0,0377	–
		м		5,45	0,02	62	–	111	0,0003	–
41	Е63-11-2	Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	7,2	16,57	1,05	119	8	109	0,0958	1
		м2		15,52	0,41	112	3	95	0,002	–
42	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,1	1458,25	14	8895	85	2200	1,9665	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	2005	32	108	0,02588	–
43	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	7,04	907,1	3,58	6386	25	2176	1,8745	13
		м2		324,35	1,18	2283	8	95	0,00575	–
44	Е61-1-7	Сплошное выравнивание потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	7,04	315,91	1,91	2224	13	464	0,4441	3
		м2		69,1	0,29	486	2	95	0,003	–

47	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	8,42	291,05	1,83	2451	15	446	0,3573	3
		м2		55,46	0,29	467	2	95	0,0029	–
	Раздел 4 Подвал									
63	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	47	25,7	–	1208	–	1148	0,178	8
		м2		25,7	–	1208	–	95	–	–
65	99-1-1(пл)	Стоимость "Пенетрона"	134	546,81		73273				
		кг								
	4.2 Стены									
69	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	117,3	25,7	–	3015	–	2864	0,178	21
		м2		25,7	–	3015	–	95	–	–
70	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм (30%)	35,2	579,15	33,79	20386	1189	13151	2,266	80
		м2		387,65	5,62	13645	198	95	0,031	1
71	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен цементно-известковым раствором - гидроизоляция стен составом "пенетрон" за 2 раза (117,3 м2)К=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	234,6	70,84	1,49	16619	350	15581	0,4255	100
		м2 оштукатуриваемой поверхности		69,35	0,56	16270	131	95	0,00275	1
72	99-1-1(пл)	Стоимость "пенетрона"К=2,000;	281,52	559		157370				
		кг								
	Раздел 5 Фасад									

5.1 Фасад

85	Е62-21-7	Улучшенная окраска фасадов лаком с расчисткой старой краски более 35 % с земли и лесов (384,3 м2 * 5%)	201,76	80,43	0,1	16228	20	14860	0,466	94
		м2		77,51	0,02	15638	4	95	0,0002	–
87	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен (Антисептик Нортекс Дезинфектор) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	201,76	11,64	1	2348	202	2406	0,06601	13
		м2 стен (за вычетом проемов)		10,64	0,4	2147	81	108	0,00188	–
88	99-1-1(пл)	Стоимость антисептика Нортекс Дезинфектор	40,4	326,5		13191				
		л								
89	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	403,52	60,17	–	24280	–	21852	0,378	153
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	24280	–	90	–	–

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

1	Е21-24-1	ДЕМОНТАЖ. Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	169,9	12,4	170	12	158	0,92	1
		шт		157,5	4,92	158	5	97	0,024	–
2	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1	584,94	38,75	585	39	454	2,645	3
		шт		452,81	15,36	453	15	97	0,075	–

3	99-1-1(пл)г.А	Щиток распределительный встроенный разм. 365*220*120 мм, ЩРв-18з-1 36УХЛ3	1	1449,52		1450				
		шт								
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
		шт		227	2,3	681	7	86	0,013	–
5	80-1-1(пл)г.А	Автоматический выключатель типа ВА 47-29 1Р 25А"В"	3	73,54		221				
		шт								
6	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	889	2	6
		шт		340	4,5	1020	14	86	0,026	–
7	80-1-1(пл)г.А	Автоматический выключатель типа ВА 47-29 3Р 40А"В"	2	247,68		495				
		шт								
8	80-1-1(пл)г.А	Автоматический выключатель типа ВА 47-29 3Р 63А"В"	1	279,31		279				
		шт								
10	80-1-1(пл)ИГ	Шина нулевая 8*12 мм 14/2 - 2 шт, шина РЕ 8*12 мм 14/2 - 2 шт	4	186,72		747				
		шт								
27	99-1-1(пл)г.А	Кабельный канал 40*25 ммК=1,010;	25,25	41,53		1049				
		м								
28	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб (гофротруб диам. 20 мм), по стенам и колоннам с креплением накладными скобами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	125	80,78	8,65	10098	1081	7088	0,3289	41
		м труб		53,05	5,41	6631	676	97	0,02363	3
29	99-1-1(пл)г.А	Гофро труба диам 20 ммК=1,010;	126,25	9,53		1203				
		м								

30	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	230	12,7	1,37	2921	315	2552	0,06682	15
		м		10,61	0,83	2440	191	97	0,00363	1
31	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,030;	0,0515	52100		2683				
		1000м								
32	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,030;	0,1442	60500		8724				
		1000м								
33	99-1-1(пл)г.А	Кабель марки ВВГ 4*1,5 ммК=1,010;	15,15	51,82		785				
		м								
34	99-1-1(пл)г.А	Кабель марки ВВГ 5*6 ммК=1,010;	25,25	212,63		5369				
		м								
35	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	3	8,42	–	25	–	24	0,0584	–
		шт		8,42	–	25	–	97	–	–
39	Е67-7-1	Демонтаж розеток	10	8,42	–	84	–	81	0,0584	1
		шт		8,42	–	84	–	97	–	–
42	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,013	16300		212				
		1000шт								
44	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 - У1	5	509		2545				
		шт								

Локальная смета № 2-1-3

Пожарная сигнализация

1	Ц10-668-1	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	9	57,6	–	518	–	420	0,4	4
		шт		57,6	–	518	–	81	–	–
2	Ц10-668-1	Монтаж. Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0;	9	165,6	–	1490	–	1207	1,15	10
		шт		165,6	–	1490	–	81	–	–
3	80-1-1(пл)ТО	Извещатели пожарные ИП 103-5/1-А3	9	87,64		789				
		шт								
4	Ц8-81-1	Демонтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 (извещатель пожарный ручной) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	34,84	0,64	35	1	29	0,4	–
		шт		34,2	–	34	–	86	–	–
6	Е67-6-1	Демонтаж кабеля ВВГ 2*1,5 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	26	5,57	0,02	145	1	140	0,03856	1
		м		5,55	–	144	–	97	0,00004	–
7	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0;	26	11,98	1,37	311	36	289	0,06682	2
		м		10,61	0,83	276	22	97	0,00363	–

8	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,030; *1000м*	0,02678	28900		774				

Локальная смета № 7-1-1

Покрытие дворовой территории

1	Е11-25-1	Разборка покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 покрытия*	440,16	141,93	17,01	62472	7487	64150	0,7584	334
				124,92	6,38	54985	2808	111	0,03112	14
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня (до толщ. 5 см - песок) *м2 покрытия*	440,16	50,65	12,52	22294	5511	20725	0,243	107
				38,03	4,39	16739	1932	120	0,0177	8
4	30-8-92	Песок природный (550,2 м2*0,05 м*1,1) *м3*	30,26	707		21394				
6	30-3-40	Плитка тротуарная (брусчатка) прим.К=1,020; *м2*	462,024	1060		489745				
		Всего прямые затраты				**1298420**	**19343**			**1620**
						266441	**6958**			**29**
		Стоимость: материалов, тенге				1504315				
		оборудования, тенге				24464				
		Накладные расходы, тенге				273128				
		- заработная плата, тенге				61854				
		- трудоемкость, чел-ч				207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94293				
		Всего по смете				**1665841**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)*0,8	**1,44%**	23988
- сметная заработная плата, тенге		756
- нормативная трудоемкость, чел-ч		4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время **(2,772 %)**		46842
- сметная заработная плата, тенге		3530
- нормативная трудоемкость, чел-ч		21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		16898
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		6759
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1760328**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (2,390)		**4207182**
Налог (2 %)		84144
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**4291326**
НДС 12%		514959
Всего по акту с учетом НДС (%)		**4806285**

Заказчик:
Директор
КГУ "Музей Малика Габдуллина"

Мырзабек К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС"

Башаев А.Б.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Музей Малика Габдуллина" управления культуры Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Музей Малика Габдуллина" г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 123

Акт № 3 от 30 июня 2015 г
приемки выполненных работ и затрат за июнь 2015 г
Ремонтные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета № 2-1-1. Ремонтные работы								
		Раздел 1 Ремонтные работы по 2-му этажу								
		1.2 Потолки								
13	Е15-180-6	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	73	260,86	2,91	19043	212	3558	0,299	22
				50,2	1,1	3665	80	95	0,00538	–
14	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные - галтели потолочные (прим) *м*	78	178,36	0,09	13912	7	1311	0,0944	7
				15,12	0,02	1179	2	111	0,0001	–

Раздел 4 Подвал

66	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков цементно-известковым раствором - гидроизоляция потолков составом "пенетрон" в 2 слоя (прим) ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	47	83,81	1,78	3939	84	3693	0,5175	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,68	3855	32	95	0,00325	–
67	99-1-1(пл)	Стоимость "Пенетрона" *кг*	112,8	559		63055				
	Раздел 5 Фасад									
	5.1 Фасад									
86	1-1-317	Лак меламинный, МЛ-248 (расход 0,208 кг/м2) *кг*	83,93	343		28788				
	Раздел 6 Крыльцо									
107	Е57-20-2	Устройство покрытий крыльца из плиток "керамогранит" , на растворе *м2*	144,6	430,65	14,85	62272	2147	39527	1,5362	222
				243,95	2,32	35275	335	111	0,0237	3
	Раздел 7 Входная группа в подвал									
	7.1 Наружная отделка									
121	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,505	953,91	10,25	3343	36	1192	1,9665	7
		м2 кровли		313,89	3,85	1100	13	107	0,01875	–
122	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,2	21,42	1,14	347	18	102	0,03335	1
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	87	7	108	0,0021	–

123	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	2	220,7	0,84	441	2	48	0,1445	–
		м		22,34	0,14	45	–	107	0,0013	–
124	Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали (лоток, воронка)	4,9	326,42	0,74	1599	4	177	0,2151	1
		м		33,48	0,11	164	1	107	0,0012	–
		7.2 Внутренняя отделка								
125	Е54-13-1	Подшивка потолков строгаными досками	5	954,61	4,04	4773	20	678	0,7268	4
		м2 подшивки		124,99	0,65	625	3	108	0,0085	–
126	Е15-164-2	Простая окраска деревянных потолков белилами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5	130,64	2,35	653	12	268	0,3404	2
		м2 окрашиваемой поверхности		55,37	0,9	277	5	95	0,00438	–
127	Е59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	9	243,87	3,39	2195	31	1501	1,0289	9
		ступень		184,82	0,54	1663	5	90	0,0044	–
130	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен - цоколя входа в подвал плитками керамическими фасадными ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,6	492,29	2,63	3249	17	2407	2,3	15
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	2527	7	95	0,00488	–
131	1-1-547	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм	6,6	1810		11946				
		м2								
132	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню внутренних стен крыльца цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	2,8	320,53	5,08	897	14	418	0,851	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	437	3	95	0,06463	–

133	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	5,88	316,78	2,63	1863	15	424	0,4485	3
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	440	6	95	0,00488	–

Лок.смета № 2-1-2 Электромонтажные работы

9	80-1-1(пл)Ро	Независимый расцепитель РН47	1	1066,28		1066				
		шт								
14	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	16	9,32	0,23	149	4	142	0,0632	1
		шт		9,09	0,05	145	1	97	0,0003	–
15	Е67-15-4	Монтаж бра с одной лампой накаливания	16	70,21	0,3	1123	5	1086	0,4447	7
		шт		69,91	0,05	1119	1	97	0,0005	–
16	99-1-1(пл)Це	Светильники Eglo 92781 Cardito в комплекте с лампами	16	41610,88		665774				
		шт								
17	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	9,32	0,23	19	–	17	0,0632	–
		шт		9,09	0,05	18	–	97	0,0003	–
18	Е67-15-5	Монтаж бра с двумя лампами накаливания - кабинет	2	85,6	0,44	171	1	165	0,542	1
		шт		85,16	0,07	170	–	97	0,0007	–
19	99-1-1(пл)Це	Светильники Eglo 89493 Cardito в комплекте с лампами	2	40391,51		80783				
		шт								
20	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	17	9,32	0,23	158	4	151	0,0632	1

		шт		9,09	0,05	155	1	97	0,0003	–
21	Е67-16-1	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой на кронштейнах	17	216,58	1,61	3682	27	3548	1,25	21
		шт		214,97	0,25	3654	4	97	0,0026	–
22	99-1-1(пл)Це	Светильники потолочные 2291/8+6с	17	1143,16		19434				
		шт								
23	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	17	64		1088				
		шт	230	13,94	0,06	3206	14	3096	0,0964	22
24	Е67-6-1	Демонтаж кабеля		13,88	–	3192	–	97	0,0001	–
		м								
25	Е21-2-1	Прокладка кабельных каналов, условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	105	80,78	8,65	8482	908	5954	0,3289	35
		м труб		53,05	5,41	5570	568	97	0,02363	2
26	99-1-1(пл)г.А	Кабельный канал 15*10 ммК=1,010;	80,8	12,19		985				
		м	3	37,55	–	113	–	110	0,239	1
36	Е67-17-1	Монтаж выключателей		37,55	–	113	–	97	–	–
		шт								
37	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт	2	182		364				
38	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	10	37,55	–	376	–	365	0,239	2
		шт		37,55	–	376	–	97	–	–
40	Е67-17-1	Монтаж розеток								
		шт								
41	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС-16/264	10	68		680				
		шт								

43	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	5	92,4	–	462	–	365	0,5	3
		шт		90	–	450	–	81	–	–

Локальная смета № 2-1-3 Пожарная сигнализация

5	Ц8-81-1	Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0;	1	100,33	2	100	2	84	1,15	1
		шт		98,33	–	98	–	86	–	–

Локальная смета № 7-1-1 Покрытие дворовой территории

1	Е11-25-1	Разборка покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	110,04	141,93	17,01	15618	1872	16038	0,7584	83
		м2 покрытия		124,92	6,38	13746	702	111	0,03112	3
2	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня (до толщ. 5 см - песок)	110,04	50,65	12,52	5574	1378	5181	0,243	27
		м2 покрытия		38,03	4,39	4185	483	120	0,0177	2
3	Е27-56-2	Исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-7,000;	-3851,4	0,83	–	-3197	–	-3836	0,0054	-21
		м2 покрытия		0,83	–	-3197	–	120	–	–

5	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	550,2	181,11	21,26	99647	11697	100232	0,948	522
		м2 покрытия		156,15	7,97	85914	4385	111	0,0389	21
6	30-3-40	Плитка тротуарная (брусчатка) прим. К=1,020 *м2*	99,18	1060		105131				
7	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	140	122,85	–	17199	–	20639	0,767	107
		м		122,85	–	17199	–	120	–	–
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	140	559,76	6,63	78366	928	18553	0,698	98
		м бортового камня		108,68	1,76	15215	246	120	0,0061	1
9	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	6,02	25600		154112				
		Всего прямые затраты				1483136	19458			1230
						199461	6891			32
		Стоимость: материалов, тенге				1264216				
		Накладные расходы, тенге				227194				
		- заработная плата, тенге				61854				
		- трудоемкость, чел-ч				207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102620				
		Всего по смете				**1812949**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)*0,8	**1,44%**			**26106**				
		- сметная заработная плата, тенге				756				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время **(2,772 %)**	**50979**
- сметная заработная плата, тенге	3530
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет **(1 %)**	**18391**
На оплату дополнительных отпусков **(0,4 %)**	**7356**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1915781,55**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (2,390)	**4578717,90**
Налог (2 %)	91574,36
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4670292,26**
СКИДКА	665007,05
Итого с учетом скидки	**4005285,21**
НДС 12%	480634,23
Всего по акту с учетом НДС (%)	**4485919,44**

Заказчик:
Директор
КГУ "Музей Малика Габдуллина" Мырзабек К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГААК-НС" Башаев А.Б.