Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №67/1 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Акбастау Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3882,520793		146,79 6,81	139,99 30,16	569920 26421	543499 117079	--	103320 53859	727099
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	136,4937042		1220,59 1220,59	-- --	166603 166603	-- --	--	119954 22925	309482
3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,9958028		146,79 6,81	139,99 30,16	13357 619	12738 2744	--	2422 1262	17041
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3028,593197		26,08 --	26,08 8,80	78981 --	78981 26662	--	19196 7854	106031
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3028,593197		129,77 67,50	62,27 27,98	393005 204430	188575 84748	--	208208 48097	649310
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	703,7086		631,01 631,01	-- --	444044 444044	-- --	--	319711 61100	824855
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	499,6189924		201,74 6,63	195,12 46,91	100795 3310	97485 23436	--	19257 9604	129656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	874,3332368	201,74	195,12	176391	170598	--	33700	226898
		НР - 72%, СП - 8%			6,63	46,91	5792	41014		16807	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,493814	291444,31	92219,99	435364	137760	3457	327307	823684
		НР - 99%, СП - 8%			196910,00	24411,54	294147	36466		61014	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3814056**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1145367**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1229635**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**332149**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3457**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1153075**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**282522**	
		Всего по акту									**3 814 056**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									49 583
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									3 863 639
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									35 159
		Итого с зимними удорожаниями									**3 898 798**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									77 976
		Итого с непредвиденными затратами									**3 976 774**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									4 175 219
		Итого									4 175 219
		Налог на добавленную стоимость-12%									501 026
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 676 245**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

_____ **Уразбаев М.М.**