Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №69/1 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Ынтымак Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	2240,543297		185,34	176,75	415263	396016	--	75280	529787
		НР - 72% , СП - 8%				8,59	38,08	19247	85309		39244	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	92,954862		1592,98	--	148075	--	--	106614	275064
		НР - 72% , СП - 8%				1592,98	--	148075	--		20375	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	101,164908		185,34	176,75	18750	17881	--	3399	23921
		НР - 72% , СП - 8%				8,59	38,08	869	3852		1772	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1320,226367		30,42	30,42	40159	40159	--	9761	53914
		НР - 72% , СП - 8%				--	10,27	--	13557		3994	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1320,226367		129,77	62,27	171319	82204	--	90762	283048
		НР - 72% , СП - 8%				67,50	27,98	89115	36943		20967	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	776,022		631,01	--	489674	--	--	352565	909618
		НР - 72% , СП - 8%				631,01	--	489674	--		67379	
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	677,3587425		201,74	195,12	136652	132165	--	26108	175781
		НР - 72% , СП - 8%				6,63	46,91	4488	31774		13021	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. **Укладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	2,0748	291444,31 196910,00	92219,99 24411,54	604689 408549	191338 50649	4802	454606 84744	1144038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3395171**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1160017**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**859763**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**222083**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4802**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1119095**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**251496**	
		Всего по акту									**3 395 171**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									44 137
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									3 439 308
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									31 298
		Итого с зимними удорожаниями									**3 470 606**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									69 412
		Итого с непредвиденными затратами									**3 540 018**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г.									3 716 668
		Итого									3 716 668
		Налог на добавленную стоимость-12%									446 000
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 162 669**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.