Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №68/1 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Шынбулак, Майбулак, Космурат Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	4102,061516		198,07	188,38	812493	772726	--	155632	1045576
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	39767	176389		77450	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	151,494		1798,10	--	272402	--	--	196129	506014
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	272402	--		37483	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	100,996		198,07	188,38	20004	19025	--	3832	25743
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	979	4343		1907	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3178,207116		28,87	28,87	91755	91755	--	22754	123669
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,94	--	31602		9161	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3178,207116		147,91	71,66	470090	227758	--	246801	774243
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	242332	100447		57351	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	403,984		712,43	--	287808	--	--	207222	534633
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	--	287808	--		39602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	768,6683761	217,19 7,48	209,70 52,98	166944 5752	161191 40721	--	33461 16032	216437
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,244172	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	734531 498933	230365 61842	5233	555168 103176	1392875
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4619190
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1347974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1502820			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					415345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5233		
		- Накладные расходы	Тенге							1420999	
		- Сметная прибыль	Тенге							342162	
		Всего по акту									4 619 190
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									60 049
		Итого с временными зданиями и сооружениями									4 679 239
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%									42 581
		Итого с зимними удорожаниями									**4 721 821**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									94 436
		Итого с непредвиденными затратами									**4 816 257**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									5 056 593
		Итого									5 056 593
		Налог на добавленную стоимость-12%									606 791
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 663 384**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.