Форма по приложению 3-1
Приказ Министра по делам строительства
от 12.12.96

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖайыкПромСервис"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух восьмиквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.Иргиз Иргиского района Актюбинской области(Корректировка. Сметный раздел)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство двух восьмиквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.Иргиз Иргиского района Актюбинской области(Корректировка. Сметный раздел)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52** от **06.06.2024**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на Строительство двух восьмиквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.Иргиз Иргиского района Актюбинской области(Корректировка. Сметный раздел)**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1303: Водопровод и канализация (Остаток) [2-01-04]									
1	1	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Зонтик DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	782,0		3 128,0		3 128,0		3 128,0
2	2	6115-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных стальных	комплект	8	11 986,0 10 743,0	1 025,0 336,0	95 888,0 85 944,0	8 200,0 2 688,0	1 744,0		95 888,0
3	3	1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные с пиедесталлом. Установка с подводкой холодной и горячей воды с установкой смесителя	комплект	8	78 735,0 8 817,0	369,0 123,0	629 880,0 70 536,0	2 952,0 984,0	556 392,0		629 880,0
			ИТОГО по смете Э1303: Водопровод и канализация (Остаток) [2-01-04]					**728 896,0** **156 480,0**	**11 152,0** **3 672,0**	**561 264,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**728 896,0**
			Смета Э1313: НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА (Остаток) [6-02-01]									
4	1	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. *Прокладка оповещательной ленты, применяется ЕСН 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.*	км	0,038	75 686,0 33 449,0	42 237,0 9 033,0	2 876,0 1 271,0	1 605,0 344,0			2 876,0
			ИТОГО по смете Э1313: НАРУЖНИЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА (Остаток) [6-02-01]					2 876,0 1 271,0	1 605,0 344,0	0,0 0,0	0,0 0,0	2 876,0
			Смета Э1323: БЛАГОУСТРОЙСТВО (Остаток) [7-01-01]									
5	1	7101-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 928,1	2 919,0 147,0	661,0 153,0	5 628 124,0 283 431,0	1 274 474,0 294 999,0	4 079 219,0		5 628 124,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	2	7101-0602-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более	м²	1 928,1	2 800,0 98,0	362,0 51,0	5 398 680,0 188 954,0	697 972,0 98 333,0	4 511 754,0		5 398 680,0
7	3	7101-0602-0404 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0304	м²	1 928,1	596,0 18,9	0,0 0,0	1 149 148,0 34 706,0	0,0 0,0	1 114 442,0		1 149 148,0
8	4	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	1 928,1	3 099,0 98,0	376,0 50,0	5 975 182,0 188 954,0	724 966,0 96 405,0	5 061 262,0		5 975 182,0
9	5	[illegible] *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке [illegible] МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м²	269,88	2 919,0 147,0	661,0 153,0	787 780,0 39 672,0	178 391,0 41 292,0	569 717,0		787 780,0
10	6	7101-0403-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции [illegible] мм при укатке каменных материалов пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м²	269,88	-1 550,0 0,0	-265,0 -62,0	-418 314,0 0,0	-71 519,0 -16 733,0	-346 796,0		-418 314,0
11	7	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м² покрытия	269,88	7 418,0 5 686,0	462,0 101,0	2 001 970,0 1 534 538,0	124 685,0 27 258,0	342 747,0		2 001 970,0
12	8	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	269,88	4 162,0		1 123 241,0		1 123 241,0		1 123 241,0
13	9	7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, при ширине покрытия	м	761	5 687,0 3 321,0	88,0 26,0	4 327 807,0 2 527 281,0	66 968,0 19 786,0	1 733 558,0		4 327 807,0
14	10	255-131-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	761	1 251,0		952 011,0		952 011,0		952 011,0
			ПТОГО по смете Э1323: БЛАГОУСТРОЙСТВО (Остаток) [7-01-01]					26 925 629,0 4 797 536,0	2 995 937,0 561 340,0	19 132 155,0 0,0	0,0 0,0	26 925 629,0
			Итого по суммарной смете					**27 657 401,0** **4 955 287,0**	**3 008 694,0** **565 356,0**	**19 693 419,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**27 657 401,0**
		Итого по акту										**27 657 401,0**
			Общеплощадочные затраты 6,5%									1797731
			Итого									29455132
			Сметная прибыль 5%									1472252
			Транспорт строительных материалов									1294440
			Непредвиденные работы и затраты 3%									883654
			Итого									33105983
			Итого в ценах 2024г. К=1,075									35588931

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах с учетом скидки									34877153,36
			НДС									4185258,40
			Итого с НДС									39062411,76

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАЙЫКПРОМ СЕРВИС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмеджанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.О. Руководитель Ситтибаев Ербол

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Комекбаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

(должность, подпись, расшифровка подписи, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и т.д.)