Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 25.06.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	11.03.2020				

Доп. согл. № 1 от 24.04.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №1 имени Мурата Айтхожина" КГУ "Отдел образования акимата г. Петропавловска"	**20 446 924,67**	**18 256 182,74**	**18 256 182,74**	**18 256 182,74**					**2 190 741,93**	**20 446 924,67**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис"

Эксперт _____ Ушаков Н.А. аттестат KZ28VJE00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"

Приказ № 5 от 30.04.2020 г.

Главный инженер проекта_____Стрельцов И.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128

И.О. Руководителя _____Темиров А.А.

МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск

_____ Курленя А.Ю.

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г Доп. согл. № 1 от 24.04.2020г.

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 25.06.2020

Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.КРЫША											
1	1	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	**ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ ДО 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ**	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		323	1234,00	823,16	398583	265880	--	258820	709996	
			НР - 118%; СП - 8%				410,85	268,22	132703	86636		52592		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,3579	115,6	1148,00		132703,00					
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2186	70,61								
1.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,077	24,871		5887,00		146416,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,077	24,871		1227,00		30516,72				
1.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1416	45,7368		2612,00		119465,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1416	45,7368		1227,00		56119,05				
2	2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ /КИРПИЧНАЯ БУДКА, ПИЛЯСТРЫ, ВЕНТШАХТЫ/**	М3 КЛАДКИ		10	22359,54	4644,55	223595	46445	--	141715	394535	
			НР - 72%; СП - 8%				17714,99	1967,61	177150	19676		29225		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 1,8)	ЧЕЛ-Ч	21,24	212,41	834,00		177150,00					
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	15,35								
2.3		3106-0102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,375	13,75		2711,00		37276,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,375	13,75		1227,00		16871,25				
2.4		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	1,6		4837,00		7739,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	1,6		1753,00		2804,80				
2.5		3403-0401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	2,75	27,5		52,00		1430,00				
2.6		2113-0816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,061	20,61	--				--			
3	3	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	**ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ВЕСОМ ДО 0,05 Т /ДИФЛЕКТОР/. ДЕМОНТАЖ**	ШТ.		8	5845,56	15,29	46765	122	--	33627	86823	
			НР - 72%; СП - 8%				5830,28	7,70	46642	62		6431		

3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	5,68	45,42	1026,99		46642,00					
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0075	0,06								
3.3		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0075	0,06		2038,00		122,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0075	0,06		1027,00		61,62				
4	4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ТЧ 08 ТАБЛ 1	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9**	**М3 КЛАДКИ**		**60**	**32687,25**	**2943,50**	**1961235**	**176610**	**1479196**	**318282**	**2461878**	
			НР - 93%; СП - 8%				**5090,48**	**613,50**	**305429**	**36810**		**182361**		
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	5,22	313,26	975,00		305429,00					
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	ь ьт								
4.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	30		5887,00		176610,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	30		1227,00		36810,00				
4.4		2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,216	12,96	17060,00				221098,00			
4.5		2103-0102-0502	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,2926	17,556	71626,0000				1257466,00			
4.6		2107-0201-0401	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,03	18358,00				551,00			
4.7		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,044	2,64	31,00				82,00			
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**		**0,0887785**	**223006,00**	**--**	**19798**	**--**	**19798**	**--**	**21382**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1584**		
6	6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**25**	**91559,36**	**1715,99**	**2288984**	**42900**	**1626593**	**572529**	**3090434**	
			НР - 90%; СП - 8%				**24779,63**	**666,11**	**619491**	**16653**		**228921**		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	25,41	635,38	975,00		619491,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4625	11,56								
6.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1875	4,6875		4837,00		22673,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875	4,6875		1753,00		8217,19				
6.4		3403-0102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,55	13,75		165,00		2269,00				
6.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	6,875		2612,00		17958,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	6,875		1227,00		8435,63				
6.6		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,038	0,95	216144,00				205337,00			
6.7		2105-0307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	4,38	109,5	70,00				7665,00			
6.8		2107-0201-0201	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,16	4	47196,00				188784,00			
6.9		2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	1,5	51260,00				76890,00			
6.10		2107-0203-0105	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ	М3	0,83	20,75	50304,00				1043808,00			
6.11		2110-0401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,38	84,5	227,00				19182,00			
6.12		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	7,2	180	307,00				55260,00			
6.13		2113-0816-9902	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,049	605478,00				29668,00			
7	7	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**15**	**89120,10**	**1246,91**	**1336801**	**18704**	**933077**	**353972**	**1826035**	
			НР - 90%; СП - 8%				**25668,00**	**552,15**	**385020**	**8282**		**135262**		
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	25,88	388,13	992,00		385020,00					
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	6,75								
7.3		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	4,3125		12,00		52,00				

7.4		3403-0102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4125	6,1875		165,00		1021,00				
7.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	6,75		2612,00		17631,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	6,75		1227,00		8282,25				
7.6		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,0465	216144,00				10051,00			
7.7		2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ. 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	13,95	51260,00				715077,00			
7.8		2107-0203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ. 2 СОРТА ГОСТ	М3	0,12	1,8	54447,00				98005,00			
7.9		2107-0204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ. 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	0,15	16838,00				2526,00			
7.10		2110-0401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	21,75	227,00				4937,00			
7.11		2113-0201-0904	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0075	0,1125	517581,00				58228,00			
7.12		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	3	45	307,00				13815,00			
7.13		2113-0816-2701	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,0387	80164,00				3102,00			
7.14		2113-0816-9902	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,04515	605478,00				27337,00			
8	**8**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**40**	**8900,45**	**69,41**	**356018**	**2776**	**315676**	**34867**	**422155**	
			НР - 90%; СП - 8%				**939,16**	**29,36**	**37566**	**1174**		**31271**		
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,897	35,88	1046,99		37566,00					
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,85								
8.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,25		4837,00		1209,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,25		1753,00		438,25				
8.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	0,6		2612,00		1567,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,6		1227,00		736,20				
8.5		2113-0703-0301	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,04	70347,00				2814,00			
8.6		2113-0704-2302	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,068	74590,00				5072,00			
8.7		2113-0704-2401	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,268	1148360,00				307760,00			
8.8		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,92	31,00				29,00			
			ВЕНТКАНАЛЫ											
9	**48**	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**		**6**	**32927,94**	**2649,15**	**197568**	**15895**	**141644**	**40308**	**256905**	
			НР - 93%; СП - 8%				**6671,44**	**552,15**	**40029**	**3313**		**19030**		
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	6,84	41,05	975,01		40029,00					
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	2,7								
9.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,45	2,7		5887,00		15895,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	2,7		1227,00		3312,90				
9.4		2102-0401-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	1,44	13580,00				19555,00			
9.5		2103-0101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,4	2,4	49624,00				119098,00			
9.6		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0023	0,0138	216144,00				2983,00			
9.7		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,046	0,276	31,00				9,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					**9270143**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**1925**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**1916635**				
			РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1											
10	**2**	**2110-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,70 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК 2083-2011**	**М2**		**2802,604**	**2734,00**	**--**	**7662319**	**--**	**7662319**	**--**	**8275305**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**612986**		

11	3	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**		**28,16541**	**51260,00**	**--**	**1443759**	**--**	**1443759**	**--**	**1559260**	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		**115501**		
12	**4**	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**		**30**	**149,78**	**0,23**	**4493**	**7**	**--**	**3230**	**8342**	
			НР - 72%; СП - 8%				**149,55**	**--**	**4487**	**--**		**618**		
12.1	5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2)	ЧЕЛ-Ч	0,1741	5,22	859,08		4487,00					
12.2	5.2	3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0084	0,252		27,00		7,00				
12.3	5.3	2113-0816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0102	0,306	--				--			
13	**5**	**1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К3=0.8**	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА**	**М2**		**30**	**165,75**	**5,84**	**4973**	**175**	**--**	**3516**	**9168**	
			НР - 72%; СП - 8%				**159,91**	**2,87**	**4797**	**86**		**679**		
13.1	6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,1759	5,28	908,94		4797,00					
13.2	6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,0792								
13.3	6.3	3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,00184	0,0552		2038,00		112,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00184	0,0552		1027,00		56,69				
13.4	6.4	3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,024		2612,00		63,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,024		1227,00		29,45				
14	**6**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЛЕЖНЕЙ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**60**	**274,88**	**11,52**	**16493**	**691**	**10693**	**4897**	**23101**	
			НР - 92%; СП - 8%				**85,16**	**3,55**	**5109**	**213**		**1711**		
14.1	7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0798	4,79	1066,91		5109,00					
14.2	7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,1575								
14.3	7.3	3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,06		5887,00		353,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,06		1227,00		73,62				
14.4	7.4	3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,0375		4837,00		181,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,0375		1753,00		65,74				
14.5	7.5	3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,06		2612,00		157,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,06		1227,00		73,62				
14.6	7.6	2110-0401-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	1,1	66	162,00				10692,00			
15	**7**	**1208-0101-2203 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО НАСУХО**	**М2**		**20**	**1319,51**	**7,30**	**26390**	**146**	**22246**	**2930**	**31666**	
			НР - 72%; СП - 8%				**199,89**	**3,59**	**3998**	**72**		**2346**		
15.1	8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,2199	4,4	909,05		3998,00					
15.2	8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,066								
15.3	8.3	3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0023	0,046		2038,00		94,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0023	0,046		1027,00		47,24				
15.4	8.4	3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,02		2612,00		52,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,02		1227,00		24,54				
15.5	8.5	2101-0302-0402	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	М3	0,11	2,2	10112,00				22246,00			
16	**8**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО/ ТОЛЩ.50 ММ/**	**М2 СТЯЖКИ**		**10,0625923**	**652,70**	**124,28**	**6568**	**1251**	**2901**	**2498**	**9791**	
			НР - 92%; СП - 8%				**240,05**	**29,75**	**2416**	**299**		**725**		
16.1	9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2)	ЧЕЛ-Ч	0,2795	2,81	859,18		2416,00					
16.2	9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0242	0,244								
16.3	9.3	3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,01575	0,158486		4416,00		700,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01575	0,158486		1227,00		194,46				
16.4	9.4	3103-0206-0101	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ПОДАЧА 2 М3/Ч, НАПОР	МАШ.-Ч	0,0295	0,296846		159,00		47,00				

16.5	9.5	3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0085	0,085532		5887,00		504,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0085	0,085532		1227,00		104,95				
16.6	9.6	2101-0401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,0306	0,307915	1406,00				433,00			
16.7	9.7	2102-0401-2803	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М75 ГОСТ 28013-98	М3	0,0153	0,153958	15492,00				2385,00			
16.8	9.8	2110-0401-0603	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б ГОСТ 10923-93	М2	0,044	0,442754	162,00				72,00			
16.9	9.9	2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0385	0,38741	31,00				12,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					9916631					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									23	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						21477				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									19186776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					1764836					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						571602				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						173276				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							13657902			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								1771191		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								1421243		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				19186776,00						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ1,2%	**ТЕНГЕ**				230241						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				19417017						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.42%	**ТЕНГЕ**				469892						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				19886909						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**				397738						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				20284647						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000000				18256182,74						
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**				2190741,93						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	**ТЕНГЕ**				20446924,67						

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис"
Эксперт _____ Ушаков Н.А. аттестат KZ28VJE00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"
Приказ № 5 от 30.04.2020 г.
Главный инженер проекта _____ Стрельцов И.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128
И.О. Руководителя _____ Темиров А.А.
МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск
_____ Курленя А.Ю.