Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 11.08.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	11.03.2020				
		дополнительное соглашение №1	24.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №1 имени Мурата Айтхожина" КГУ "Отдел образования акимата г. Петропавловска"	**46 120 086,53**	**22 922 465,95**	**41 178 648,69**	**22 922 465,95**					**2 750 695,91**	**25 673 161,86**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис"

Эксперт _____ Ушаков Н.А. аттестат KZ28VJE00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"

Приказ № 5 от 30.04.2020 г.

Главный инженер проекта _____ Стрельцов И.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128

И.О. Руководителя _____ Темиров А.А.

МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск

_____ Курленя А.Ю.

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г
дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 11.08.2020

Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.КРЫША											
1	2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ПРОСТЫЕ. РАЗБОРКА КАМЕННОЙ КЛАДКИ /КИРПИЧНАЯ БУДКА, ПИЛЯСТРЫ, ВЕНТШАХТЫ/**	**М3 КЛАДКИ**		**78,73**	**22359,54**	**4644,55**	**1760367**	**365665**	**--**	**1115720**	**3106173**	
			НР - 72%; СП - 8%				**17714,99**	**1967,61**	**1394701**	**154910**		**230087**		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 1,8)	ЧЕЛ-Ч	21,24	1672,3	834,00		1394701,00					
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	120,85								
1.3		3106-0102-0101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	1,375	108,25375		2711,00		293476,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,375	108,25375		1227,00		132827,35				
1.4		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	12,5968		4837,00		60931,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	12,5968		1753,00		22082,19				
1.5		3403-0401-0301	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	2,75	216,5075		52,00		11258,00				
1.6		2113-0816-3426	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,061	162,26253	--				--			
2	4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ТЧ 08 ТАБЛ 1	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9**	**М3 КЛАДКИ**		**12,45**	**32687,25**	**2943,50**	**406956**	**36647**	**306933**	**66043**	**510840**	
			НР - 93%; СП - 8%				**5090,48**	**613,50**	**63376**	**7638**		**37840**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	5,22	65	974,99		63376,00					
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	6,22								
2.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	6,225		5887,00		36647,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	6,225		1227,00		7638,07				
2.4		2102-0401-2809	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,216	2,6892	17060,00				45878,00			
2.5		2103-0102-0502	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,2926	3,64287	71626,0000				260924,00			
2.6		2107-0201-0401	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0005	0,006225	18358,00				114,00			
2.7		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,044	0,5478	31,00				17,00			

3	6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**СТРОПИЛА. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		15,266	91559,36	1715,99	1397745	26196	993263	349609	1887143	
			НР - 90%; СП - 8%				24779,63	666,11	378286	10169		139788		
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	25,41	387,99	975,00		378286,00					
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4625	7,06								
3.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1875	2,862375		4837,00		13845,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875	2,862375		1753,00		5017,74				
3.4		3403-0102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,55	8,3963		165,00		1385,00				
3.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	4,19815		2612,00		10966,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	4,19815		1227,00		5151,13				
3.6		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,038	0,580108	216144,00				125387,00			
3.7		2105-0307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	4,38	66,86508	70,00				4681,00			
3.8		2107-0201-0201	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,16	2,44256	47196,00				115279,00			
3.9		2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	0,91596	51260,00				46952,00			
3.10		2107-0203-0105	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ	М3	0,83	12,67078	50304,00				637391,00			
3.11		2110-0401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,38	51,59908	227,00				11713,00			
3.12		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	7,2	109,9152	307,00				33744,00			
3.13		2113-0816-9902	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,029921	605478,00				18117,00			
4	7	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		71,187	89120,10	1246,91	6344192	88764	4428200	1679880	8665999	
			НР - 90%; СП - 8%				25668,00	552,15	1827228	39306		641926		
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	25,88	1841,96	992,00		1827228,00					
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	32,03								
4.3		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	20,466262		12,00		246,00				
4.4		3403-0102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4125	29,364638		165,00		4845,00				
4.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	32,03415		2612,00		83673,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	32,03415		1227,00		39305,90				
4.6		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,22068	216144,00				47699,00			
4.7		2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	66,20391	51260,00				3393612,00			
4.8		2107-0203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ	М3	0,12	8,54244	54447,00				465110,00			
4.9		2107-0204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	0,71187	16838,00				11986,00			
4.10		2110-0401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	103,22115	227,00				23431,00			
4.11		2113-0201-0904	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-	Т	0,0075	0,533903	517581,00				276338,00			
4.12		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	3	213,561	307,00				65563,00			
4.13		2113-0816-2701	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,183662	80164,00				14723,00			
4.14		2113-0816-9902	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,214273	605478,00				129738,00			
5	8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		86,453	8900,45	69,41	769470	6001	682276	75358	912415	
			НР - 90%; СП - 8%				939,16	29,36	81193	2538		67586		
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,897	77,55	1047,00		81193,00					
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0213	1,84								
5.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,540331		4837,00		2614,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,540331		1753,00		947,20				
5.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	1,296795		2612,00		3387,00				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	1,296795		1227,00		1591,17				
5.5		2113-0703-0301	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,086453	70347,00				6082,00			
5.6		2113-0704-2302	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,14697	74590,00				10962,00			
5.7		2113-0704-2401	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,579235	1148360,00				665170,00			
5.8		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	1,988419	31,00				62,00			
6	**9**	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**		**306,82**	**3366,48**	**29,60**	**1032902**	**9082**	**505631**	**470182**	**1623331**	
			НР - 90%; СП - 8%				**1688,90**	**13,80**	**518189**	**4235**		**120247**		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,64	504,57	1027,00		518189,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0112	3,45								
6.3		3403-0102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,017875	5,484407		12,00		66,00				
6.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01125	3,451725		2612,00		9016,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01125	3,451725		1227,00		4235,27				
6.5		2107-0203-0103	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,025	7,6705	50304,00				385857,00			
6.6		2107-0203-0203	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0074	2,270468	51260,00				116384,00			
6.7		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,036	11,04552	307,00				3391,00			
7	**10**	**1110-0116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**		**306,82**	**98,29**	**4,10**	**30156**	**1258**	**7288**	**19927**	**54090**	
			НР - 90%; СП - 8%				**70,43**	**1,73**	**21610**	**531**		**4007**		
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,066	20,25	1066,99		21610,00					
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,3835								
7.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,115058		4837,00		557,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,115058		1753,00		201,70				
7.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,268468		2612,00		701,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,268468		1227,00		329,41				
7.5		2113-0704-3604	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-	Т	0,00012	0,036818	197348,00				7266,00			
7.6		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0023	0,705686	31,00				22,00			
8	**11**	**2105-0109-0119 РСНБ РК 2015**	**ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**		**316,0246**	**2331,00**	**--**	**736653**	**--**	**736653**	**--**	**795586**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**58932**		
9	**13**	**1208-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО /КАРНИЗНЫЙ НАСТИЛЫ Н=25ММ/**	**М2**		**344**	**1666,71**	**17,06**	**573350**	**5870**	**477749**	**66667**	**691219**	
			НР - 72%; СП - 8%				**260,85**	**8,32**	**89731**	**2863**		**51201**		
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,2921	100,48	893,00		89731,00					
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0075	2,58								
9.3		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0044	1,5136		2038,00		3085,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	1,5136		1027,00		1554,47				
9.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0031	1,0664		2612,00		2785,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0031	1,0664		1227,00		1308,47				
9.5		2107-0203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ	М3	0,025	8,6	54447,00				468244,00			
9.6		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,09	30,96	307,00				9505,00			

10	14	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**2878**	**310,24**	**3,22**	**892871**	**9264**	**781195**	**95701**	**1067658**	
			НР - 90%; СП - 8%				**35,58**	**1,36**	**102412**	**3922**		**79086**		
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0333	95,98	1067,00		102412,00					
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,001	2,84								
10.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000287	0,827425		4837,00		4002,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000287	0,827425		1753,00		1450,48				
10.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	2,0146		2612,00		5262,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	2,0146		1227,00		2471,91				
10.5		2113-0703-0301	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,00004	0,11512	70347,00				8098,00			
10.6		2113-0704-2302	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,00006	0,17268	74590,00				12880,00			
10.7		2113-0704-2401	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,00023	0,66194	1148360,00				760145,00			
10.8		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00079	2,27362	31,00				70,00			
11	**15**	**1110-0116-0103 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ**		**2878**	**69,78**	**2,52**	**200816**	**7239**	**51260**	**130810**	**358156**	
			НР - 90%; СП - 8%				**49,45**	**1,05**	**142317**	**3027**		**26530**		
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0463	133,38	1067,00		142317,00					
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	2,16								
11.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,7195		4837,00		3480,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,7195		1753,00		1261,28				
11.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	1,439		2612,00		3759,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	1,439		1227,00		1765,65				
11.5		2113-0704-3604	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-	Т	0,00009	0,25902	197348,00				51117,00			
11.6		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0016	4,6048	31,00				143,00			
12	**18**	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**		**233**	**1560,00**	**--**	**363480**	**--**	**363480**	**--**	**392558**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29078**		
13	**20**	**2110-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**		**85,85**	**1662,00**	**--**	**142683**	**--**	**142683**	**--**	**154097**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11415**		
14	**21**	**2110-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**		**85,85**	**1251,00**	**--**	**107398**	**--**	**107398**	**--**	**115990**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8592**		
15	**23**	**2105-0109-0119 РСНБ РК 2015**	**ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**		**395,52**	**2331,00**	**--**	**921957**	**--**	**921957**	**--**	**995714**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**73757**		
16	**25**	**2105-0109-0119 РСНБ РК 2015**	**ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**		**329,188**	**2331,00**	**--**	**767337**	**--**	**767337**	**--**	**828724**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**61387**		
17	**27**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**41,4**	**92,80**	**2,87**	**3842**	**119**	**1767**	**1359**	**5617**	
			НР - 69%; СП - 8%				**47,26**	**0,31**	**1956**	**13**		**416**		
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0339	1,4	1392,67		1956,00					
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0103								

17.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,005175		4416,00		23,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,005175		1227,00		6,35				
17.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,000125	0,005175		27,00		0,14				
17.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,005175		2612,00		14,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,005175		1227,00		6,35				
17.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	0,5796		142,00		82,00				
17.7		2113-0704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000621	287565,00				179,00			
17.8		2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,003726	426237,00				1588,00			
18	**28**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**		**41,4**	**164,35**	**4,07**	**6804**	**169**	**4347**	**1596**	**9072**	
			НР - 69%; СП - 8%				**55,26**	**0,61**	**2288**	**25**		**672**		
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,049	2,03	1128,10		2288,00					
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0207								
18.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,01035		4416,00		46,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,01035		1227,00		12,70				
18.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,00025	0,01035		27,00		0,28				
18.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,01035		2612,00		27,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,01035		1227,00		12,70				
18.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,01625	0,67275		142,00		96,00				
18.7		2204-0601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,001159	414665,00				481,00			
18.8		2204-0705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,007452	518944,00				3867,00			
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА											
19	**31**	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**М**		**180**	**2067,00**	**--**	**372060**	**--**	**372060**	**--**	**401825**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29765**		
20	**32**	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**		**36**	**3997,00**	**--**	**143892**	**--**	**143892**	**--**	**155403**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11511**		
21	**33**	**2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**		**162**	**873,00**	**--**	**141426**	**--**	**141426**	**--**	**152740**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11314**		
22	**34**	**2110-0302-0203 РСНБ РК 2015**	**КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ**	**ШТ.**		**54**	**1455,00**	**--**	**78570**	**--**	**78570**	**--**	**84856**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6286**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					**22969205**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**5082**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**4852466**				
			РАЗДЕЛ 2.ВЕНТШАХТЫ											
			ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 - 13 ШТ.											
23	**55**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	**Т**		**0,82342**	**240460,00**	**--**	**198000**	**--**	**198000**	**--**	**213840**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15840**		
24	**62**	**2105-0109-0119 РСНБ РК 2015**	**ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	**М2**		**24,102**	**2331,00**	**--**	**56182**	**--**	**56182**	**--**	**60676**	**КАЗАХСТАН**

			СП - 8%				--	--	--	--		4495		
25	63	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012	М3		3,861	21327,00	--	82344	--	82344	--	88931	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		6587		
26	69	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		100,425	2331,00	--	234091	--	234091	--	252818	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		18727		
			ВЕНТШАХТЫ ВШ-2 - 5 ШТ.											
27	73	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		0,2713	240460,00	--	65237	--	65237	--	70456	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		5219		
28	80	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		9,27	2331,00	--	21608	--	21608	--	23337	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		1729		
29	81	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012	М3		1,35	21327,00	--	28791	--	28791	--	31095	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		2303		
30	83	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		0,0063	304864,00	--	1921	--	1921	--	2074	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		154		
31	87	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		15,45	2331,00	--	36014	--	36014	--	38895	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		2881		
			ВЕНТШАХТЫ ВШ-3 - 10 ШТ.											
32	91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		0,6029	240460,00	--	144973	--	144973	--	156571	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		11598		
33	98	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		18,54	2331,00	--	43217	--	43217	--	46674	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		3457		
34	99	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-125 ГОСТ 9573-2012	М3		2,925	21327,00	--	62381	--	62381	--	67372	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		4991		

35	101	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т		0,0126	304864,00	--	3841	--	3841	--	4149	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		307		
36	105	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		25,75	2331,00	--	60023	--	60023	--	64825	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				--	--	--	--		4802		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					1121713					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									24090919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					4623288					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						556273				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						229177				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							13053988			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								4072852		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								1784513		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				24090919,00						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ1,2%	**ТЕНГЕ**				289091						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				24380010						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.42%	**ТЕНГЕ**				589996						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				24970006						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**				499400						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				25469406						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000000				22922465,95						
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**				2750695,91						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	**ТЕНГЕ**				25673161,86						

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис"
Эксперт _____ Ушаков Н.А. аттестат KZ28VJT00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"
Приказ № 5 от 30.04.2020 г.
Главный инженер проекта _____ Стрельцов И.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128

И.О. Руководителя _____Темиров А.А.
МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск
_____ Курленя А.Ю.