Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г

дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020 г.

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 26.08.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		325	11.03.2020				
		дополнительное соглашение №1	**24.04.2020**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №1 имени Мурата Айтхожина" КГУ "Отдел образования акимата г. Петропавловска"	**68 044 880,63**	**19 575 709,02**	**60 754 357,70**	**19 575 709,02**					**2 349 085,08**	**21 924 794,10**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис"

Эксперт _____ Ушаков Н.А. аттестат KZ28VJE00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"

Приказ № 5 от 30.04.2020 г.

Главный инженер проекта_____Стрельцов И.А.

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128

И.О. Руководителя _____Ракишева Д.Б.

МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск

_____ Курленя А.Ю.

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г
дополнительное соглашение №1 от 24.04.2020

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 26.08.2020

Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.КРЫША										
1	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0184215**	**223006,00**	**--**	**4108**	**--**	**4108**	**--**	**4437**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**329**		
2	16	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90**	**М**	**301,169**	**200,00**	**--**	**60234**	**--**	**60234**	**--**	**65053**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4819**		
3	17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**233**	**870,77**	**14,02**	**202889**	**3266**	**118016**	**75806**	**300991**	
			НР - 92%; СП - 8%			**350,24**	**3,40**	**81607**	**791**		**22296**		
4	19	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	**РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА**	**М ЕНДОВЫ**	**171,7**	**941,73**	**29,35**	**161694**	**5039**	**57132**	**92679**	**274724**	
			НР - 92%; СП - 8%			**579,63**	**7,08**	**99523**	**1215**		**20350**		

5	22	1208-0101-1803 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ	М	320	320,22	3,96	102470	1266	33748	49017	163606	
			НР - 72%; СП - 8%			210,80	1,95	67456	624		12119		
6	24	1208-0101-1801 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКОВ	М	319,6	451,84	3,34	144406	1069	32724	80019	242380	
			НР - 72%; СП - 8%			346,10	1,64	110613	524		17954		
7	26	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	321	5517,37	28,27	1771076	9075	1738326	23942	1938619	
			НР - 92%; СП - 8%			73,75	7,32	23675	2349		143601		
			СЛУХОВЫЕ ОКНА										
8	35	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	5	45552,29	1026,64	227761	5133	186724	34157	282872	
			НР - 90%; СП - 8%			7180,78	409,75	35904	2049		20954		
9	36	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	3,39	8472,40	50,31	28721	171	20730	7102	38690	
			НР - 90%; СП - 8%			2306,85	21,04	7820	71		2866		
10	37	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ СЛУХОВЫЕ /ПРИМ./	М2	3,5	9700,00	--	33950	--	33950	--	36666	
			СП - 8%			--	--	--	--		2716		
11	38	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	20	295,00	--	5900	--	5900	--	6372	
			СП - 8%			--	--	--	--		472		
12	39	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	ШТ.	5	827,00	--	4135	--	4135	--	4466	
			СП - 8%			--	--	--	--		331		
13	40	2109-0404-0507	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	10	486,00	--	4860	--	4860	--	5249	
			СП - 8%			--	--	--	--		389		
14	41	1208-0101-1811 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ	ШТ.	5	313,88	0,41	1569	2	--	1129	2915	
			НР - 72%; СП - 8%			313,47	0,21	1567	1		216		
15	42	2105-0109-0119 РСНБ РК 2015	ПЛОСКИЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	41,3636365	2331,00	--	96419	--	96419	--	104132	
			СП - 8%			--	--	--	--		7713		
16	43	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1123	80951,50	31397,38	9091	3526	1131	3807	13930	

			НР - 69%; СП - 8%			39483,18	9651,39	4434	1084		1032		
17	44	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,1123	573627,00	--	64418	--	64418	--	69572	
			СП - 8%			--	--	--	--		5153		
18	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	5,2	164,35	4,07	855	21	547	200	1140	
			НР - 69%; СП - 8%			55,26	0,61	287	3		84		
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ										
19	46	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	НАРАЩИВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ ТРУБОЙ СТ 108Х3 ППУ-ОЦ	М ТРУБОПРОВОДА	63	1061,04	91,70	66846	5777	3680	58350	135212	
			НР - 98%; СП - 8%			910,94	34,16	57389	2152		10016		
20	47	2301-0402-0307 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ СТ 108Х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	М	63	10074,00	--	634662	--	634662	--	685435	
			СП - 8%			--	--	--	--		50773		
			ВЕНТКАНАЛЫ										
21	48	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	0,36	32927,94	2649,15	11854	954	8498	2418	15414	
			НР - 93%; СП - 8%			6671,44	552,15	2402	199		1142		
22	49	1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТЕ КАНАЛОВ ВЕНТШАХТ ИЗ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩ. 10ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	54,16	4127,91	362,00	223568	19606	169595	49762	295196	
			НР - 118%; СП - 8%			634,55	144,09	34367	7804		21866		
23	50	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	10,72	37976,10	2011,50	407104	21563	233198	123278	572812	
			НР - 76%; СП - 8%			14211,06	920,25	152343	9865		42431		
24	51	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	107,16	3162,92	40,85	338939	4377	171868	131770	508365	
			НР - 80%; СП - 8%			1518,23	18,84	162694	2018		37657		
			ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 - 13 ШТ.										
25	52	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ОТВЕРСТИЕ	52	902,02	419,98	46905	21839	339	32964	86258	
			НР - 84%; СП - 8%			475,52	279,14	24727	14515		6389		

26	53	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,00416	597961,06	2719,61	2488	11	974	1372	4168	
			НР - 91%; СП - 8%			361264,45	1115,30	1503	5		309		
27	54	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАРКАС ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,82342	98182,09	26434,16	80845	21766	1993	43178	133944	
			НР - 69%; СП - 8%			69328,33	6667,03	57086	5490		9922		
28	56	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,47	89120,10	1246,91	220127	3080	153647	58287	300687	
			НР - 90%; СП - 8%			25668,00	552,15	63400	1364		22273		
29	57	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,47	8472,40	50,31	20927	124	15105	5175	28190	
			НР - 90%; СП - 8%			2306,85	21,04	5698	52		2088		
30	58	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	78	1798,77	18,34	140304	1430	104783	31285	185316	
			НР - 90%; СП - 8%			437,07	8,59	34091	670		13727		
31	59	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ С 2-Х СТОРОН	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	156	119,25	5,03	18603	785	4323	12441	33528	
			НР - 90%; СП - 8%			86,51	2,10	13495	328		2484		
32	60	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	105,3	1675,18	6,86	176397	722	136888	35214	228539	
			НР - 90%; СП - 8%			368,35	3,22	38787	339		16929		
33	61	1110-0102-0208	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	ФРОНТОН	23,4	379,04	6,86	8869	160	90	7825	18030	
			НР - 90%; СП - 8%			368,35	3,22	8619	75		1336		
34	64	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 2000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	13	9461,55	75,64	123000	983	106319	15589	149677	
			НР - 98%; СП - 8%			1207,55	16,10	15698	209		11087		

35	65	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,01638	304864,00	--	4994	--	4994	--	5393	
			СП - 8%			--	--	--	--		399		
36	66	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ	М	23,4	151,90	2,21	3554	52	71	2489	6526	
			НР - 72%; СП - 8%			146,62	1,09	3431	25		483		
37	67	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	23,4	1114,00	--	26068	--	26068	--	28153	
			СП - 8%			--	--	--	--		2085		
38	68	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ /ОТ КОНЬКА ДО ШАХТЫ/	М	97,5	151,90	2,21	14810	215	300	10369	27193	
			НР - 72%; СП - 8%			146,62	1,09	14295	106		2014		
			ВЕНТШАХТЫ ВШ-2 - 5 ШТ.										
39	70	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ОТВЕРСТИЕ	20	902,02	419,98	18040	8400	130	12678	33176	
			НР - 84%; СП - 8%			475,52	279,14	9510	5583		2457		
40	71	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,0016	597961,06	2719,61	957	4	375	528	1603	
			НР - 91%; СП - 8%			361264,45	1115,30	578	2		119		
41	72	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАРКАС ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2713	98182,09	26434,16	26637	7172	656	14226	44132	
			НР - 69%; СП - 8%			69328,33	6667,03	18809	1809		3269		
42	74	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,84	89120,10	1246,91	74861	1047	52253	19822	102258	
			НР - 90%; СП - 8%			25668,00	552,15	21561	464		7575		
43	75	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,84	8472,40	50,31	7117	42	5137	1760	9587	

			НР - 90%; СП - 8%			2306,85	21,04	1938	18		710		
44	76	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	72	1798,77	18,34	129511	1320	96722	28879	171061	
			НР - 90%; СП - 8%			437,07	8,59	31469	618		12671		
45	77	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ С 2-Х СТОРОН	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	144	119,25	5,03	17172	724	3991	11484	30949	
			НР - 90%; СП - 8%			86,51	2,10	12457	303		2293		
46	78	1110-0102-0208	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	ФРОНТОН	36	1675,18	6,86	60307	247	46799	12039	78133	
			НР - 90%; СП - 8%			368,35	3,22	13261	116		5788		
47	79	1110-0102-0208	СТЕН	М2 СТЕН									

52	88	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ОТВЕРСТИЕ	40	902,02	419,98	36081	16799	261	25357	66352	
			НР - 84%; СП - 8%			475,52	279,14	19021	11166		4915		
53	89	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,0032	597961,06	2719,61	1913	9	748	1055	3206	
			НР - 91%; СП - 8%			361264,45	1115,30	1156	4		237		
54	90	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАРКАС ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,6029	98182,09	26434,16	59194	15937	1459	31614	98073	
			НР - 69%; СП - 8%			69328,33	6667,03	41798	4020		7265		
55	92	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,79	89120,10	1246,91	159525	2232	111347	42241	217907	
			НР - 90%; СП - 8%			25668,00	552,15	45946	988		16141		
56	93	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСОВ, ЭСТАКАД. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,79	8472,40	50,31	15166	90	10947	3750	20429	
			НР - 90%; СП - 8%			2306,85	21,04	4129	38		1513		
57	94	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	56	1798,77	18,34	100731	1027	75228	22461	133048	
			НР - 90%; СП - 8%			437,07	8,59	24476	481		9855		
58	95	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ С 2-Х СТОРОН	М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	112	119,25	5,03	13356	563	3104	8932	24071	
			НР - 90%; СП - 8%			86,51	2,10	9689	236		1783		
59	96	1110-0102-0208	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	ФРОНТОН	75	1675,18	6,86	125639	514	97499	25081	162777	
			НР - 90%; СП - 8%			368,35	3,22	27626	242		12058		

60	97	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ВОЙЛОКУ	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	18	379,04	6,86	6823	123	70	6019	13870	
			НР - 90%; СП - 8%			368,35	3,22	6630	58		1027		
61	100	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 2000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	10	9461,55	75,64	94615	756	81784	11992	115136	
			НР - 98%; СП - 8%			1207,55	16,10	12075	161		8529		
62	102	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ	М	18	151,90	2,21	2734	40	55	1914	5020	
			НР - 72%; СП - 8%			146,62	1,09	2639	20		372		
63	103	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ ВЕРХНЯЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	18	1114,00	--	20052	--	20052	--	21656	
			СП - 8%			--	--	--	--		1604		
64	104	1208-0101-1808 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ТРУБАМ /ОТ КОНЬКА ДО ШАХТЫ/	М	25	151,90	2,21	3797	55	77	2659	6973	
			НР - 72%; СП - 8%			146,62	1,09	3665	27		516		
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1										
65	1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	2534	2508,20	121,27	6355780	307292	831171	4874101	12128272	
			НР - 92%; СП - 8%			2058,93	31,81	5217317	80619		898391		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								20573564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				6661536					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					496901				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					161034				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						5731387			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							6159774		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1523968		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				20573564,00					

			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ1,2%	ТЕНГЕ				246883					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				20820447					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.42%	ТЕНГЕ				503855					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				21324302					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				426486					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				21750788					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000000				19575709,02					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				2349085,08					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				21924794,10					

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис"

Эксперт _____ Ушаков Н.А. аттестат KZ28VJE00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"

Приказ № 5 от 30.04.2020 г.

Главный инженер проекта _____ Стрельцов И.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128

И.О. Руководителя _____ Ракишева Д.Б.

МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск

_____ Курленя А.Ю.