Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г

СПРАВКА 4
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		325	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Средняя школа №1 имени Мурата Айтхожина" КГУ "Отдел образования акимата г. Петропавловска"	68 647 826,98	538 339,66	61 292 697,36	538 339,66					64 606,73	682 946,39

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника-Стройсервис"

Эксперт _____ Ушаков Н.А. аттестат KZ28VJE00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"

Приказ № 5 от 30.04.2020 г.

Главный инженер проекта _____ Стрельцов И.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128

И.О. Руководителя _____ Ракишева Д.Б.

МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск

_____ Курленя А.Ю.

Приложение №4 к приказу МИиИР РК от ...

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение ""Отдел образования акимата города Петропавловска" БИН 050240009128

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт кровли КГУ "Средняя школа №1", по адресу г.Петропавловск, улица Васильева, 44.

Договор № 325 от 11.03.2020г

АКТ №4

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ07.09.2020

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинисто	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.КРЫША													
1	**29**	**1208-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДВЕСНЫХ ЛЮЛЕК**	**М ТРУБ**	**180**	**1098,58**	**0,11**	**197745**	**20**	**36961**	**115750**	**338574**	
			НР - 72%; СП - 8%			**893,13**	--	**160764**	--		**25080**		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4)	ЧЕЛ-Ч	0,7279 131,02	1227,00		160764,00					
1.2		3105-0602-1201	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ	МАШ.-Ч	0,0003 0,054		370,00		20,00				
1.3		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00095 0,171	216144,00				36961,00			
2	**30**	**1208-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. СМЕНА ВОРОНОК С ЛЮЛЕК**	**ШТ.**	**18**	**1231,69**	**2,09**	**22170**	**38**	**4**	**15945**	**41164**	
			НР - 72%; СП - 8%			**1229,32**	**0,98**	**22128**	**18**		**3049**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,2 21,55	1027,01		22128,00					
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008 0,0144								
2.3		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008 0,0144		2612,00		38,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008 0,0144		1227,00		17,67				
2.4		2105-0307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-	КГ	0,004 0,072	70,00				5,00			
РАЗДЕЛ 2.ПРОЧИЕ РАБОТЫ													
3	**106**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**182,873**	**92,00**	--	**16824**	--		--	**18170**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**1346**		

4	107	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5,7 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ		182,873	850,00	--	155442	--		--	167877	
			СП - 8%				--	--	--	--		12435		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ									565781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					182892					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						58				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						18				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							36965			
			- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ					172266					
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								131695		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								41910		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				565781,00						
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ1,2%	ТЕНГЕ				6789						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				572570						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				13856						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				586427						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				11729						
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				598155						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000000				538339,60						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				64600,75						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				602940,35						

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Политехника Стройсервис"

Эксперт _____Ушаков Н.А. аттестат KZ38VJE00032382 от 16.11.2017

Авторский надзор ТОО "ГорСтройРазвит"

Приказ № 5 от 30.04.2020 г.

Главный инженер проекта _____Стрельцов И.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанской области" БИН 050240009128

И.О. Руководителя _____Ракишева Д.Б.

МП

Директор Средней школы № 1 г Петропавловск

_____ Курленя А.Ю.