**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

**Подрядчик: ТОО "Декор"**

**Наименование объекта: Строительство ВА на 25 мест в а.Суюндук Курмангазинского района**

**Договор №157 от 11.07.2023г.**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023г.**

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 157 | 11.07.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ед. изм | Стоимость работ с НДС | Аванс, тенге | | | | Ранее заактированная сумма | Стоимость выполненных работ с начала строительства | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | |
| | | | Сумма аванса | Сумма погашения до текущего месяца | Сумма погашения за текущий месяц | Остаток | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Строительство ВА на 25 мест в а.Суюндук Курмангазинского района | тенге | 564 143 309,13 | 157 900 500,00 | 47 370 150,00 | 95 655 255,35 | 14 875 094,65 | 145 901 054,18 | 464 751 905,35 | 318 850 851,17 | 223 195 595,82 |
| Итого по стройке: | | 564 143 309,13 | 157 900 500,00 | 47 370 150,00 | | 14 875 094,65 | 145 901 054,18 | 464 751 905,35 | 318 850 851,17 | 223 195 595,82 |

**Заказчик:** **Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"** _____ **Кусайнов Е.М.**

**Подрядчик:** **Директор ТОО "Декор"** _____ **Аскаров П.А.**

**Эксперт (ы) технического надзора** **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"** _____ **Балыров С.С.**

**Эксперт (ы) авторского надзора** **ТОО "ДИАС-проект"** _____ **Нуралиев Е.А.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **Договор №157 от 11.07.2023г.**

Наименование стройки: **Строительство ВА на 25 мест в а.Суюндук Курмангазинского района**

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за декабрь 2023г.

| № | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору №157 от 11.07.2023г. (с учетом НДС) | выполнено | 2023 год | | процентное соотношение (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ноябрь | декабрь | |
| 1 | **Строительство ВА на 25 мест в а.Суюндук Курмангазинского района** | **564 143 309,13** | **464 751 905,35** | **145 901 054,18** | **318 850 851,17** | **82,38%** |
| | Здание амбулатории | 400 813 580,00 | 376 752 625,41 | 64 347 103,10 | 312 405 522,31 | **94,00%** |
| | Сети электроснабжения | 34 674 370,00 | 34 674 370,00 | 34 674 370,00 | | **100,00%** |
| | Наружные сети водопровода и канализации | 6 935 320,00 | 6 935 320,00 | 1 300 144,00 | 5 635 176,00 | **100,00%** |
| | Наружные сети теплоснабжения | 12 170 670,00 | 12 170 670,00 | 12 170 670,00 | | **100,00%** |
| | Блочно-модульная котельная | 17 446 190,00 | 13 409 198,00 | 13 409 198,00 | | **76,86%** |
| | Пожарный резервуар 110м3 | 11 934 974,00 | 11 934 974,00 | 11 934 974,00 | | **100,00%** |
| | Наружные сети газоснабжения | 1 882 303,86 | 1 882 303,86 | 1 072 151,00 | 810 152,86 | **100,00%** |
| | Благоустройство территории | 73 393 240,96 | 6 992 444,08 | 6 992 444,08 | | **9,53%** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

**Кусайнов Н.М.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Декор"**

**Декаров П.А.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Эксперт ТОО "KZ Курылыс Сапа"**

**Батыров С.С.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**Эксперт ТОО "ДИАС-проект"**

**Нуралиев Е.А.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **Договор №157 от 11.07.2023г.**

Наименование стройки: **Строительство ВА на 25 мест в а.Суюндук Курмангазинского района**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
## за декабрь месяц 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | | |
| | **1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Перемычки. Устройство** | **м3** | **16,41** | | **96520,21** | **5959,68** | **1583897** | **97798** | **1121594** | **351731** | **2090479** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **22212,36** | **1341,45** | **364505** | **22013** | | **154850** | |
| | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,5825** | | **349794,00** | | **203755** | | **203755** | | **220055** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | **16300** | |
| | **214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,1216** | | **376202,00** | | **45746** | | **45746** | | **49406** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | **3660** | |
| | **214-403-0101 РСНБ РК 2022** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,0274** | | **455717,00** | | **12487** | | **12487** | | **13486** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | **999** | |
| | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **0,9** | | **51000,33** | **1585,49** | **45900** | **1427** | **42782** | **1834** | **51553** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **1879,36** | **360,28** | **1691** | **324** | | **3819** | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | |
| | **1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **163,31** | | **2768,88** | **137,67** | **452186** | **22483** | **347604** | **85119** | **580290** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | **502,72** | **51,76** | **82099** | **8453** | | **42985** | |
| | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **5,4206** | | **349794,00** | | **1896093** | | **1896093** | | **2047780** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | **151687** | |
| | **214-210-0101 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,0973** | | **376202,00** | | **36604** | | **36604** | | **39532** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | **2928** | |
| | **261-107-0201 РСНБ РК 2022** | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,2151** | | **408199,00** | | **87804** | | **87804** | | **94828** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | **7024** | |
| | **214-208-0101 РСНБ РК 2022** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм** | **т** | **0,1216** | | **497505,00** | | **60497** | | **60497** | | **65337** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | **4840** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0151 | 479350,00 | | 7238 | | 7238 | | 7817 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 579 | |
| | 1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,52 | 96520,21 | 5959,68 | 50191 | 3099 | 35542 | 11146 | 66244 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 22212,36 | 1341,45 | 11550 | 698 | | 4907 | |
| | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0165 | 349794,00 | | 5772 | | 5772 | | 6234 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 462 | |
| | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0043 | 376202,00 | | 1618 | | 1618 | | 1747 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 129 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Крыльцо КР -1-5** | | | | | | | | | |
| | 1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 24,8 | 54697,65 | 2432,61 | 1356502 | 60329 | 1222340 | 80283 | 1551728 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2977,13 | 580,27 | 73833 | 14391 | | 114943 | |
| | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0229 | 349794,00 | | 8010 | | 8010 | | 8651 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 641 | |
| | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3504 | 376202,00 | | 131821 | | 131821 | | 142367 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 10546 | |
| | 214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0391 | 497505,00 | | 19452 | | 19452 | | 21008 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 1556 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции деревянные. Установка-мауэрлат,стойки,стропилы,связи | м3 древесины в конструкции | 46,59 | 218189,02 | 1095,73 | 10165426 | 51050 | 8456171 | 1510643 | 12610154 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 35591,44 | 435,43 | 1658205 | 20287 | | 934086 | |
| 2 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 46,59 | 11808,32 | 86,22 | 550150 | 4017 | 484514 | 57052 | 655778 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1322,57 | 38,04 | 61619 | 1772 | | 48576 | |
| 3 | 214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм. толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,0776 | 497505,00 | | 38606 | | 38606 | | 41695 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 3089 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| | 1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 705,5 | 8969,26 | 29,79 | 6327813 | 21017 | 5129190 | 1087542 | 8008582 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1669,18 | 6,39 | 1177606 | 4508 | | 593227 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 214-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,03059 | 4425657,00 | | 13021 | | 13021 | | 14063 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 1042 | |
| | 214-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм | т | 0,32375 | 702722,00 | | 227506 | | 227506 | | 245706 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 18200 | |
| | 1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.08 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 108,1 | 966,22 | 32,81 | 104448 | 3547 | 4488 | 88175 | 208033 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 891,89 | 14,42 | 96413 | 1559 | | 15410 | |
| | 231-303-0101<br>РСНБ РК 2022 | Металлический сайдинг | м2 | 34,5 | 3621,00 | | 124925 | | 124925 | | 134919 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 9994 | |
| | 231-303-0101<br>РСНБ РК 2022 | Металлический сайдинг | м2 | 73,6 | 3621,00 | | 266506 | | 266506 | | 287826 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 21320 | |
| | 261-105-0706<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2 | м2 | 705,5 | 305,00 | | 215178 | | 215178 | | 232392 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 17214 | |
| | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.08 | Деревянный брус. Установка | м3 | 0,43 | 218189,02 | 1095,73 | 93821 | 471 | 78046 | 13942 | 116384 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 35591,44 | 435,43 | 15304 | 187 | | 8621 | |
| | 224-105-0301<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт | 2 | 1261,00 | | 2522 | | 2522 | | 2724 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 202 | |
| | 217-206-0305<br>РСНБ РК 2022 | Профиль для поликарбонатных листов пристенный | м | 28 | 847,00 | | 23716 | | 23716 | | 25613 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 1897 | |
| | 217-206-0307<br>РСНБ РК 2022 | Профиль для поликарбонатных листов угловой | м | 85 | 1052,00 | | 89420 | | 89420 | | 96574 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 7154 | |
| | 251-304-0602<br>РСНБ РК 2022 | Костыль для железных дорог широкой колеи сечением 16 мм х 16 мм, длиной от 205 до 280 мм ГОСТ 5812-2014 | т | 0,03552 | 647628,00 | | 23004 | | 23004 | | 24844 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 1840 | |
| | 261-107-0808<br>РСНБ РК 2022 | Хомутик/4х40мм | шт | 0,00176 | 1133,00 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ-ОКНА,ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 43,365 | 3250,06 | 239,26 | 140939 | 10376 | 69340 | 59894 | 216900 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1411,80 | 122,83 | 61223 | 5327 | | 16067 | |
| | 1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 5,833800 | 5121,19 | 240,96 | 29876 | 1406 | 15327 | 12465 | 45729 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2252,99 | 121,17 | 13143 | 707 | | 3387 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | п/м | 32,9 | 1494,05 | 7,06 | 49214 | 233 | 38331 | 9688 | 63614 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 323,33 | 3,45 | 10650 | 114 | | 4712 | |
| | 223-501-0103<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм | м | 27,27 | 1238,00 | | 33760 | | 33760 | | 36461 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 2701 | |
| | 1115-0108-1901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 29,74 | 2998,18 | 4,83 | 89166 | 144 | 69586 | 15588 | 113134 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 653,53 | 1,64 | 16736 | 49 | | 8380 | |
| | 1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 27,7767 | 2364,56 | 3,33 | 65680 | 92 | 18069 | 42767 | 117123 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1710,76 | | 47519 | | | 8676 | |
| | 261-103-0144<br>РСНБ РК 2022 | Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм ГОСТ 14614-79 | м2 | 4,92 | 1706,00 | | 8394 | | 8394 | | 9065 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 671 | |
| | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 7,38 | 1494,05 | 7,06 | 11026 | 52 | 8588 | 2170 | 14252 |
| | | *СП - 8%* | | | 323,33 | 3,45 | 2386 | 25 | | 1056 | |
| | 223-501-0114<br>РСНБ РК 202 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 7,38 | 1588,00 | | 11719 | | 11719 | | 12657 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 938 | |
| | 1115-0108-1901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 7,08 | 2998,18 | 4,83 | 21227 | 35 | 16565 | 3711 | 26933 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 653,53 | 1,64 | 4627 | 12 | | 1995 | |
| | 1120-0301-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 3820,16 | 57,33 | 7640 | 114 | 3644 | 3843 | 12402 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1940,78 | 20,10 | 3882 | 40 | | 919 | |
| | 1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков-окна,Фрамуга | м2 | 25,6788 | 3782,94 | 1030,08 | 97141 | 26452 | 27958 | 44746 | 153238 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1664,07 | 272,08 | 42731 | 6987 | | 11351 | |
| | 223-203-0802<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части | м2 | 15,12 | 64982,00 | | 982528 | | 982528 | | 1061130 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 78602 | |
| | 223-203-0602<br>РСНБ РК 2022<br>26 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 2,352 | 60867,00 | | 143159 | | 143159 | | 154612 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 11453 | |
| | 223-203-0601<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-201 | м2 | 3,78 | 65445,00 | | 247382 | | 247382 | | 267173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 19791 | |
| | 223-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 4,1028 | 21807,00 | | 89470 | | 89470 | | 96628 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 7158 | |
| | 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 90,24 | 2438,84 | 115,56 | 220081 | 10428 | 57474 | 141130 | 390108 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1686,38 | 51,33 | 152179 | 4632 | | 28897 | |
| | 223-201-0104<br>РСНБ РК 2022<br>26 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 6 | 14971,00 | | 89826 | | 89826 | | 97012 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 7186 | |
| | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 60,69 | 7373,00 | | 447467 | | 447467 | | 483264 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 35797 | |
| | 223-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 8,4 | 55181,00 | | 463520 | | 463520 | | 500602 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 37082 | |
| | 223-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 5,04 | 42599,00 | | 214699 | | 214699 | | 231875 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 17176 | |
| | 223-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 3,51 | 55181,00 | | 193685 | | 193685 | | 209180 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 15495 | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | |
| | 1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 521,5 | 1262,67 | 63,78 | 658482 | 33261 | 240568 | 371991 | 1112912 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 737,59 | 29,41 | 384653 | 15337 | | 82439 | |
| | 1115-0213-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м2 | 521,5 | 5481,89 | 28,46 | 2858806 | 14842 | 1017530 | 1465029 | 4669741 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3502,27 | 9,30 | 1826434 | 4850 | | 345906 | |
| | 1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Доска 100х40мм. Установка | м3 | 0,11 | 218189,02 | 1095,73 | 24001 | 121 | 19965 | 3567 | 29773 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 35591,44 | 435,43 | 3915 | 48 | | 2205 | |
| | 214-103-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,8 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,05763 | 1569495,00 | | 90450 | | 90450 | | 97686 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 7236 | |
| | 214-209-0205<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74 | т | 1,128 | 621,00 | | 700 | | 700 | | 756 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 56 | |
| | 261-107-0223<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные с гайкой | 100шт | 21 | 1309,00 | | 27489 | | 27489 | | 29688 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 2199 | |
| | 217-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Болты диам.6мм, ГОСТ 28778-90 | шт. | 360 | 29,00 | | 104400 | | 10440 | | 11275 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 835 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1115-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>26 | Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 377,7 | 3726,00<br>2842,04 | 43,40<br>38,44 | 1407310<br>1073439 | 16392<br>14519 | 317479 | 870364<br>182214 | 2459888 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ** | | | | | | | | | |
| | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 18,06 | 28146,85<br>4761,24 | 2565,36<br>1052,48 | 508332<br>85988 | 46331<br>19008 | 376013 | 98696<br>48562 | 655590 |
| | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 2,709 | 26914,80<br>5509,50 | 2300,50<br>804,96 | 72912<br>14925 | 6232<br>2181 | 51755 | 16080<br>7119 | 96111 |
| | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 45,15 | 1612,11<br>637,88 | 32,95<br>20,34 | 72787<br>28800 | 487<br>918 | 42500 | 27936<br>8058 | 108781 |
| | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 45,15 | 985,71<br>24,96 | 22,27<br>13,45 | 44505<br>1127 | 1005<br>607 | 42373 | 1630<br>3691 | 49826 |
| | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 124,496 | 28146,85<br>4761,24 | 2565,36<br>1052,48 | 3504170<br>592755 | 319378<br>131030 | 2592037 | 680358<br>334762 | 4519290 |
| | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 18,6744 | 26914,80<br>5509,50 | 2300,50<br>804,96 | 502618<br>102887 | 42960<br>15032 | 356771 | 110844<br>49077 | 662538 |
| | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 311,24 | 1612,11<br>637,88 | 32,95<br>20,34 | 501753<br>198534 | 10256<br>6331 | 292963 | 192574<br>55547 | 749874 |
| | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 311,24 | 985,71<br>24,96 | 22,27<br>13,45 | 306792<br>7769 | 6931<br>4186 | 292092 | 11239<br>25444 | 343475 |
| | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 31,54 | 28146,85<br>4761,24 | 2565,36<br>1052,48 | 887752<br>150170 | 80911<br>33195 | 656671 | 172363<br>84809 | 1144924 |
| | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 4,731 | 26914,80<br>5509,50 | 2300,50<br>804,96 | 127334<br>26065 | 10883<br>3808 | 90386 | 28081<br>12433 | 167848 |
| | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 78,85 | 1612,11<br>637,88 | 32,95<br>20,34 | 127115<br>50297 | 2598<br>1604 | 74220 | 48787<br>14072 | 189974 |
| | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 | 78,85 | 985,71<br>24,96 | 22,27<br>13,45 | 777<br>1968 | 1756<br>1061 | 73999 | 2847<br>6446 | 87016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 16,296 | 28146,85 | 2565,36 | 458681 | 41805 | 339287 | 89056 | 591556 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 77589 | 17151 | | 43819 | |
| | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 | 2,4444 | 26914,80 | 2300,50 | 65791 | 5624 | 46700 | 14509 | 86724 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5509,50 | 804,96 | 13467 | 1968 | | 6424 | |
| | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/2 СЛОЯ | м2 | 40,74 | 2392,45 | 113,30 | 97468 | 4616 | 53335 | 37818 | 146109 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 969,98 | 17,54 | 39517 | 715 | | 10823 | |
| | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 | 40,74 | 1458,63 | 56,05 | 59425 | 2283 | 33299 | 22795 | 88798 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 585,25 | 10,00 | 23843 | 407 | | 6577 | |
| | 1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство | м2 | 40,74 | 1612,11 | 32,95 | 65677 | 1343 | 38347 | 25207 | 98155 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 637,88 | 20,34 | 25987 | 829 | | 7271 | |
| | 1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>К=4 | Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 | м2 | 40,74 | 985,71 | 22,27 | 40158 | 907 | 38234 | 1471 | 44960 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,96 | 13,45 | 1017 | 548 | | 3330 | |
| | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 1,548 | 28146,85 | 2565,36 | 43571 | 3971 | 32230 | 8460 | 56193 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 7370 | 1629 | | 4162 | |
| | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 | 0,2322 | 26914,80 | 2300,50 | 6250 | 534 | 4437 | 1378 | 8238 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5509,50 | 804,96 | 1279 | 187 | | 610 | |
| | 1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм/25 ММ. Устройство | м2 | 3,87 | 2693,79 | 137,67 | 10425 | 532 | 7947 | 2017 | 13437 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 502,72 | 51,76 | 1946 | 200 | | 995 | |
| | 1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 | 3,87 | -275,78 | -4,84 | -1067 | -19 | -992 | -64 | -1221 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -14,49 | -3,04 | -56 | -12 | | -90 | |
| | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 2,596 | 28146,85 | 2565,36 | 73069 | 6659 | 54050 | 14187 | 94236 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4761,24 | 1052,48 | 12360 | 2732 | | 6980 | |
| | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 | 0,3894 | 26914,80 | 2300,50 | 10481 | 895 | 7441 | 2311 | 13816 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 5509,50 | 804,96 | 2145 | 313 | | 1023 | |
| | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/2 СЛОЯ | м2 | 6,49 | 2392,45 | 113,30 | 15527 | 735 | 8497 | 6024 | 23276 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 969,98 | 17,54 | 6295 | 114 | | 1724 | |
| | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 | 6,49 | 1458,63 | 56,05 | 9467 | 364 | 5305 | 3631 | 14146 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 585,25 | 10,00 | 3798 | 65 | | 1048 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм/25 ММ. Устройство | м2 | 6,49 | 2693,79 | 137,67 | 17483 | 894 | 13326 | 3383 | 22535 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 502,72 | 51,76 | 3263 | 336 | | 1669 | |
| | 1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.04 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 | 6,49 | -275,78 | -4,84 | -1790 | -32 | -1664 | -107 | -2049 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -14,49 | -3,04 | -94 | -20 | | -152 | |
| | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 | 12,04 | 4751,39 | 113,30 | 57207 | 1364 | 44164 | 11176 | 73854 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 969,98 | 17,54 | 11679 | 211 | | 5471 | |
| | 1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 | 12,04 | 490,81 | 45,13 | 5909 | 544 | | 5289 | 12094 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 445,68 | 21,64 | 5366 | 261 | | 896 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь** | | | | | | | | | |
| | 1334-0108-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.06 | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 17935,87 | | 358717 | | 225 | 218680 | 623589 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 17924,60 | | 358492 | | | 46192 | |
| | ентр Медицинской техники | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный | шт. | 20 | 3773,,14 | | 754663 | | | | 754663 |
| | | | | | | | | | 754663 | | |
| | ентр Медицинской техники | Весы медицинские с ростомером | шт. | 4 | 474375,00 | | 1897500 | | | | 1897500 |
| | | | | | | | | | 1897500 | | |
| | ентр Медицинской техники | Дефибриллятор HeartStart FRX | шт. | 1 | 4163657,14 | | 4163657 | | | | 4163657 |
| | | | | | | | | | 4163657 | | |
| | ентр Медицинской техники | Камера для хранения стерильных инструментов УФК 3 | шт. | 3 | 204116,79 | | 612350 | | | | 612350 |
| | | | | | | | | | 612350 | | |
| | ентр Медицинской техники | Набор инструментов стоматолога | шт. | 2 | 2504700,00 | | 5009400 | | | | 5009400 |
| | | | | | | | | | 5009400 | | |
| | ентр Медицинской техники | Негатоскоп 1-но кадровый | шт. | 1 | 60991,07 | | 60991 | | | | 60991 |
| | | | | | | | | | 60991 | | |
| | 1334-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.06 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 41573,10 | | 41573 | | 297 | 25179 | 72092 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 41276,40 | | 41276 | | | 5340 | |
| | ентр Медицинской техники | Стерилизатор сухожаровой 20 л. | шт. | 1 | 693671,79 | | 693672 | | | | 693672 |
| | | | | | | | | | 693672 | | |
| | 1334-0104-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.06 | Кресло стоматологическое с электромеханическим приводом. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 16528,73 | 16529,00 | | 18 | 10071 | | 28728 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 16510,56 | 16511,00 | | | 2128 | | |
| | ентр Медицинской техники | Установка стоматологическая с креслом | шт. | 1 | 14917500,00 | | 14917500 | | | | 14917500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 14917500 | | |
| | 1334-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1.06 | Кресло гинекологическое. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 13919,92 | | 13920 | | | 8491 | 24204 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 13919,92 | | 13920 | | | 1793 | |
| | ентр Медицинской техники | Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-3М | шт. | 1 | 6144428,57 | | 614429 | | | | 614429 |
| | | | | | | | | | 614429 | | |
| | ентр Медицинской техники | Набор инструментов акушер-гинеколога | шт. | 4 | 116316,75 | | 465267 | | | | 465267 |
| | | | | | | | | | 465267 | | |
| | ентр Медицинской техники | Светильник медицинский передвижной | шт. | 2 | 1665191,79 | | 3330384 | | | | 3330384 |
| | | | | | | | | | 330384 | | |
| | ентр Медицинской техники | Аппарат для гальванизации и электрофореза ПОТОК-01М | шт. | 1 | 287335,71 | | 287336 | | | | 287336 |
| | | | | | | | | | 287336 | | |
| | ентр Медицинской техники | Аппарат для диодинамотерапии ДИАПУЛЬС | шт. | 1 | 1366200,00 | | 1366200 | | | | 1366200 |
| | | | | | | | | | 1366200 | | |
| | ентр Медицинской техники | Аппарат для местной дарсонвализации ИСКРА | шт. | 1 | 132825,00 | | 132825 | | | | 132825 |
| | | | | | | | | | 132825 | | |
| | ентр Медицинской техники | Аппарат для УВЧ терапии | шт. | 1 | 1621007,14 | | 1621007 | | | | 1621007 |
| | | | | | | | | | 1621007 | | |
| | 527-112-0203 СпрСЦ 11.202 | Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном | шт. | 1 | 905646,00 | | 905646 | | | | 905646 |
| | | | | | | | | | 905646 | | |
| | ентр Медицинской техники | Лампа Соллюкс | шт. | 1 | 144210,00 | | 144210 | | | | 144210 |
| | | | | | | | | | 144210 | | |
| | ентр Медицинской техники | Небулайзер | шт. | 1 | 1100414,16 | | 1100414 | | | | 1100414 |
| | | | | | | | | | 1100414 | | |
| | ентр Медицинской техники | Анализатор гематологический | шт. | 1 | 9270642,86 | | 9270643 | | | | 9270643 |
| | | | | | | | | | 9270643 | | |
| | ентр Медицинской техники | Анализатор мочи переменный | шт. | 1 | 912426,43 | | 912426 | | | | 912426 |
| | | | | | | | | | 912426 | | |
| | ентр Медицинской техники | Весы торсионные питание автономное | шт. | 1 | 1250723,57 | | 1250724 | | | | 1250724 |
| | | | | | | | | | 1250724 | | |
| | ентр Медицинской техники | Счетчик лейкоформулы электронный | шт. | 1 | 149089,29 | | 149089 | | | | 149089 |
| | | | | | | | | | 149089 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ентр Медицинской техники | Глюкометр переносной | шт. | 1 | 19517,14 | | 19517 | | | | 19517 |
| | ентр Медицинской техники | Камера Горяева | шт. | 1 | 17348,57 | | 17349 | | | | 17349 |
| | | | | | | | | | 17349 | | |
| | ентр Медицинской техники | Комплект дозаторов с переменным объемом | шт. | 1 | 632192,79 | | 632193 | | | | 632193 |
| | | | | | | | | | 632193 | | |
| | ентр Медицинской техники | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 | 1842201,43 | | 1842201 | | | | 1842201 |
| | | | | | | | | | 1842201 | | |
| | 1334-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50776,74 | | 50777 | | 135 | 30891 | 88202 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 50641,50 | | 50642 | | | 6533 | |
| | ентр Медицинской техники | Стерилизатор суховоздушный ШС-80 | шт. | 1 | 693671,79 | | 693672 | | | | 693672 |
| | | | | | | | | | 693672 | | |
| | ентр Медицинской техники | Дистиллятор ДЭ-4 | шт. | 1 | 798112,64 | | 797113 | | | | 797113 |
| | | | | | | | | | 797113 | | |
| | ентр Медицинской техники | Термостат ТС-1/20 | шт. | 1 | 720236,79 | | 720237 | | | | 720237 |
| | | | | | | | | | 720237 | | |
| | ентр Медицинской техники | Фотометр Reflotron Plus | шт. | 1 | 2262362,14 | | 2262362 | | | | 2262362 |
| | | | | | | | | | 2262362 | | |
| | ентр Медицинской техники | холодильник фармацевтический ХФ*250 | шт. | 4 | 853332,86 | | 3413331 | | | | 3413331 |
| | | | | | | | | | 3413331 | | |
| | ентр Медицинской техники | Центрифуга лабороторная | шт. | 1 | 785565,00 | | 785565 | | | | 785565 |
| | | | | | | | | | 785565 | | |
| | ентр Медицинской техники | Подставка под биксы с 3-мя полками П-03 | шт. | 6 | 40660,71 | | 243964 | | | | 243964 |
| | | | | | | | | | 243964 | | |
| | ентр Медицинской техники | Коробка стерилизационная | шт. | 18 | 31173,21 | | 561118 | | | | 561118 |
| | | | | | | | | | 561118 | | |
| | ентр Медицинской техники | Стол для стерильного инструмента СИ-07 | шт. | 4 | 59635,71 | | 238543 | | | | 238543 |
| | | | | | | | | | 298543 | | |
| | ентр Медицинской техники | Стол инструментальный передвижной СИ-06 | шт. | 5 | 59635,71 | | 298179 | | | | 298179 |
| | | | | | | | | | 298179 | | |
| | 521-208-0102001 СпрСП 11.2022 | Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами | шт. | 2 | 20905,00 | | 41810 | | | | 41810 |
| | | | | | | | | | 41810 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ентр Медицинской техники | Чемодан-укладка неотложной помощи | шт. | 3 | 214688,57 | | 644066 | | 644066 | | 644066 |
| | ентр Медицинской техники | Шкаф для медикаментов ШМ-03 | шт. | 4 | 406607,14 | | 1626429 | | 1626429 | | 1626429 |
| | ентр Медицинской техники | Шкаф для медикаментов стеклянный ШМ-02 | шт. | 5 | 211435,71 | | 1057179 | | 1057179 | | 1057179 |
| | ентр Медицинской техники | Штатив для инфузионных вливаний ШВ-01-МСК | шт. | 2 | 38763,21 | | 77526 | | 77526 | | 77526 |
| | ентр Медицинской техники | Ширма медицинская Ш-01 | шт. | 6 | 86742,86 | | 86743 | | 86743 | | 86743 |
| | ентр Медицинской техники | Стол палатный 1200x700x750 | шт. | 1 | 86742,86 | | 86743 | | 86743 | | 86743 |
| | ентр Медицинской техники | Кушетка медицинская К-04 | шт. | 8 | 183244,29 | | 1465654 | | 1465954 | | 1465954 |
| | ентр Медицинской техники | Стол медицинский врача 1000x600x750 | шт. | 6 | 214959,64 | | 1289758 | | 1289758 | | 1289758 |
| | ентр Медицинской техники | Стол медицинской сестры 1000x550x750 | шт. | 11 | 650571,43 | | 7156286 | | 7156286 | | 7156286 |
| | ентр Медицинской техники | Стул полумягкий | шт. | 38 | 10512,00 | | 399456 | | 399456 | | 399456 |
| | 521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022 | Шкаф для документов 800x450x2000 | шт. | 17 | 83000,00 | | 1411000 | | 1411000 | | 1411000 |
| | 522-101-1229002 СпрСЦ 11.2022 | Шкаф для одежды 800x540x1930 | шт. | 16 | 78179,00 | | 1250864 | | 1250864 | | 1250864 |
| | ентр Медицинской техники | Столик пеленальный | шт. | 6 | 188123,57 | | 1128741 | | 1128741 | | 1128741 |
| | ентр Медицинской техники | Кровать палатная КП-01 | шт. | 5 | 160284,54 | | 801423 | | 801423 | | 801423 |
| | ентр Медицинской техники | Тумба медицинская прикроватная ТП-01 | шт. | 5 | 52045,71 | | 260229 | | 260229 | | 260229 |
| | ентр Медицинской техники | Стул полумягкий | шт. | 9 | 10512,00 | | 94608 | | 94608 | | 94608 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ентр Медицинской техники | Тумба медицинская под аппаратуру | шт. | 3 | 148547,14 | | 445641 | | 445641 | | 445641 |
| | 522-101-1239001 СпрСЦ 11.2022 | Стол | шт. | 1 | 71608,00 | | 71608 | | 71608 | | 71608 |
| | 521-301-1805003 СпрСЦ 11.2022 | Стол лабораторный для физических исследований | шт. | 1 | 203945,00 | | 203945 | | 203945 | | 203945 |
| | 521-301-1805003 СпрСЦ 11.2022 | Стол лабораторный для химических исследований | шт. | 1 | 203945,00 | | 203945 | | 203945 | | 203945 |
| | 522-101-1216002 СпрСЦ 11.2022 | Стол лабораторный 1500x600x850 (постформинг) | шт. | 1 | 96984,00 | | 96984 | | 96984 | | 96984 |
| | 522-101-1216004 СпрСЦ 11.2022 | Стол лабораторный, с панелью управления, раковиной и смесителем 160x70x75 см | шт. | 1 | 574955,00 | | 574955 | | 574955 | | 574955 |
| | 521-101-0601001 СпрСЦ 11.2022 | Шкаф с полками для посуды 800x450x1800 | шт. | 2 | 121942,00 | | 243884 | | 243884 | | 243884 |
| | 521-301-1803001 СпрСЦ 11.2022 | Шкаф для химических реактивов 800x500x1800 | шт. | 2 | 115889,00 | | 231778 | | 231778 | | 231778 |
| | 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022 | Стул полумягкий | шт. | 2 | 10512,00 | | 21024 | | 21024 | | 21024 |
| | ентр Медицинской техники | Весы электронные для новорожденных | шт. | 2 | 105717,86 | | 2111436 | | 211436 | | 211436 |
| | ентр Медицинской техники | Стол медицинский специалиста 1000x600x750 | шт. | 1 | 214959,64 | | 214960 | | 214960 | | 214960 |
| | 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022 | Стул полумягкий | шт. | 1 | 10512,00 | | 10512 | | 10512 | | 10512 |
| | ентр Медицинской техники | Стол медицинский помощника 1000x600x750 | шт. | 5 | 214959,64 | | 1074798 | | 1074798 | | 1074798 |
| | 522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022 | Стул полумягкий | шт. | 5 | 10512,00 | | 52560 | | 52560 | | 52560 |
| | 521-108-0507004 СпрСЦ 11.202 | Стеллаж металлический 1800x1000x600 мм | шт. | 39 | 36071,00 | | 1406769 | | 1406769 | | 1406769 |
| | 521-301-1805003 СпрСЦ 11.2022 | Тележка медицинская многофункциональная ТВп-01-МСК | шт. | 1 | 1572214,29 | | 1572214 | | 1572214 | | 1572214 |
| | 522-103-0167 СпрСЦ 11.2022 | Подтоварник ПП-12/6 (1200x600x300 | шт. | 1 | 107143,00 | | 107143 | | 107143 | | 107143 |
| | ентр Медицинской техники | Шкаф аптечный | шт. | 1 | 349112,89 | | 349113 | | 349113 | | 349113 |
| | ентр Медицинской техники | Витрина аптечная | шт. | 2 | 67767,86 | | 135536 | | | | 135536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 135536 | | |
| | ентр Медицинской техники | Прилавок-витрина аптечная | шт. | 4 | 135535,71 | | 542143 | | | | 542143 |
| | | | | | | | | | 542143 | | |
| | ентр Медицинской техники | Кассовый аппарат | шт. | 1 | 67767,86 | | 67768 | | | | 67768 |
| | | | | | | | | | 67768 | | |
| | ентр Медицинской техники | Вешалка гардеробная | шт. | 3 | 43913,57 | | 131741 | | | | 131741 |
| | | | | | | | | | 131741 | | |
| | 521-301-0503 СпрСЦ 11.2022 прим | Электросушитель для рук | шт. | 4 | 8045,00 | | 32180 | | | | 32180 |
| | | | | | | | | | 32180 | | |
| | ентр Медицинской техники | Банкетка медицинская 2-х местная | шт. | 8 | 96991,07 | | 775929 | | | | 775929 |
| | | | | | | | | | 775929 | | |
| | ентр Медицинской техники | Бытовой холодильник | шт. | 1 | 307639,29 | | 307639 | | | | 307639 |
| | | | | | | | | | 307639 | | |
| | ентр Медицинской техники | Контейнер для отходов | шт. | 2 | 85516,07 | | 171032 | | | | 171032 |
| | | | | | | | | | 171032 | | |
| | ентр Медицинской техники | Прибор для определения глюкозы крови | шт. | 1 | 21143,57 | | 21144 | | | | 21144 |
| | | | | | | | | | 21144 | | |
| | ентр Медицинской техники | Аппарат для измерения внутриглазного давления | шт. | 1 | 945497,14 | | 945497 | | | | 945497 |
| | | | | | | | | | 945497 | | |
| | 522-101-1216002 СпрСЦ 11.2022 | Стол лабораторный 1500х600х850 (постформинг) | шт. | 1 | 96984,00 | | 96984 | | | | 96984 |
| | | | | | | | | | 96984 | | |
| | 1334-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.0 | Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 50776,74 | | 50777 | | 135 | 30891 | 88202 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 50641,50 | | 50642 | | | 6533 | |
| | 521-301-1805003 СпрСЦ 11.2022 | Стерилизатор суховоздушный ШС-80 | шт. | 1 | 693671,79 | | 693672 | | | | 693672 |
| | | | | | | | | | 693672 | | |
| | 1334-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 | Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 41573,10 | | 41573 | | 297 | 25179 | 72092 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 41276,40 | | 41276 | | | 5340 | |
| | Прайс-лист | Стерилизатор паровой ГП-160 | шт. | 1 | 1728351,43 | | 1728351 | | | | 1728351 |
| | | | | | | | | | 1728351 | | |
| | 522-103-0139 СпрСЦ 11.2022 | Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850) | шт. | 1 | 132500,00 | | 132500 | | | | 132500 |
| | | | | | | | | | 132500 | | |
| | 522-103-0160 СпрСЦ 11.2022 | Стол производственный СПБ-П-15/7 (1500х700х850 | шт. | 1 | 195055,00 | | 195055 | | | | 195055 |
| | | | | | | | | | 195055 | | |
| | ентр Медицинской техники | Секундомер | шт. | 2 | 75357,86 | | 150716 | | | | 150716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 150716 | | |
| | | **Набор врачебного приема -8шт.** | | | | | | | | | |
| | ентр Медицинской техники | Лента измерительная | шт. | 8 | 5475,,64 | | 43805 | | 43805 | | 43805 |
| | ентр Медицинской техники | Лоток почкообразный | шт. | 8 | 4608,21 | | 36866 | | 36866 | | 36866 |
| | ентр Медицинской техники | Стакан для дезинфекционного раствора | шт. | 8 | 677,68 | | 5421 | | 5421 | | 5421 |
| | ентр Медицинской техники | Термометр медицинский | шт. | 40 | 10544,68 | | 421787 | | 421787 | | 421787 |
| | ентр Медицинской техники | Прибор для измерения артериального давления | шт. | 8 | 21346,88 | | 170775 | | 170775 | | 170775 |
| | ентр Медицинской техники | Фонендоскоп | шт. | 16 | 10300,71 | | 164811 | | 164811 | | 164811 |
| | ентр Медицинской техники | Шпатель медицинский | шт. | 160 | 68,67 | | 10987 | | 10987 | | 10987 |
| | | **Набор акушера** | | | | | | | | | |
| | ентр Медицинской техники | Кружка для спринцевания с набором наконечников | шт. | 2 | 474,38 | | 949 | | 949 | | 949 |
| | ентр Медицинской техники | Молокоотсос | шт. | 2 | 90564,96 | | 181130 | | 181130 | | 181130 |
| | ентр Медицинской техники | Набор для введения ВМС | шт. | 2 | 3444,41 | | 6889 | | 6889 | | 6889 |
| | ентр Медицинской техники | Стетоскоп акушерский | шт. | 2 | 18297,32 | | 36595 | | 36595 | | 36595 |
| | ентр Медицинской техники | Набор инструментов акушера | шт. | 2 | 116316,75 | | 232634 | | 232634 | | 232634 |
| | ентр Медицинской техники | Тазомер | шт. | 2 | 32094,86 | | 64190 | | 64190 | | 64190 |
| | | **Набор фельдшера** | | | | | | | | | |
| | ентр Медицинской техники | Векоподъемник | шт. | 2 | 8376,11 | | 16752 | | 16752 | | 16752 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ентр Медицинской техники | Грелка резиновая | шт. | 2 | 6776,79 | | 13554 | | 13554 | | 13554 |
| | ентр Медицинской техники | Комплект жгутов кровоостанавливающих | шт. | 1 | 1349,94 | | 1350 | | 1350 | | 1350 |
| | ентр Медицинской техники | Комплект шин транспортных иммобилизационных | шт. | 2 | 54214,29 | | 108429 | | 108429 | | 108429 |
| | ентр Медицинской техники | Контейнер для холодовой цепи | шт. | 1 | 84845,36 | | 84845 | | 84845 | | 84845 |
| | ентр Медицинской техники | Кружка Эсмарха | шт. | 1 | 4825,07 | | 4825 | | 4825 | | 4825 |
| | ентр Медицинской техники | Лупа простая однолинзовая | шт. | 1 | 8077,93 | | 8078 | | 8078 | | 8078 |
| | ентр Медицинской техники | Мешок амбу | шт. | 1 | 76035,54 | | 76036 | | 76036 | | 76036 |
| | ентр Медицинской техники | Набор воронок ушных | шт. | 1 | 10761,54 | | 10762 | | 10762 | | 10762 |
| | ентр Медицинской техники | Набор желудочных зондов | шт. | 1 | 7969,50 | | 7970 | | 7970 | | 7970 |
| | ентр Медицинской техники | Набор зажимов кровоостанавливающих | шт. | 1 | 7969,50 | | 7970 | | 7970 | | 7970 |
| | ентр Медицинской техники | Набор катетеров | шт. | 1 | 10018,80 | | 10019 | | 10019 | | 10019 |
| | ентр Медицинской техники | Набор клизм | шт. | 1 | 3452,55 | | 3453 | | 3453 | | 3453 |
| | ентр Медицинской техники | Набор корцангов прямых и изогнутых | шт. | 1 | 18216,00 | | 18216 | | 18216 | | 18216 |
| | ентр Медицинской техники | Набор ножниц для ногтей | шт. | 1 | 7969,50 | | 7970 | | 7970 | | 7970 |
| | ентр Медицинской техники | Набор ножниц для перевязывающего материала | шт. | 1 | 7969,50 | | 7970 | | 7970 | | 7970 |
| | ентр Медицинской техники | Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок | шт. | 1 | 125235,00 | | 125235 | | | | 125235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 125235 | | |
| | ентр Медицинской техники | Набор пинцетов анатомических | шт. | 1 | 22770,00 | | 22770 | | 22770 | | 22770 |
| | ентр Медицинской техники | Набор пинцетов хирургических | шт. | 1 | 12523,50 | | 12524 | | 12524 | | 12524 |
| | ентр Медицинской техники | Набор трубок газоотводных | шт. | 1 | 5240,71 | | 5241 | | 5241 | | 5241 |
| | ентр Медицинской техники | Набор часов песочных | шт. | 1 | 282727,50 | | 282728 | | 282728 | | 282728 |
| | ентр Медицинской техники | Пипетка глазная | шт. | 5 | 51,50 | | 258 | | 258 | | 258 |
| | ентр Медицинской техники | Подушка для кислорода | шт. | 1 | 34968,21 | | 34968 | | 34968 | | 34968 |
| | | **Набор лаборатории** | | | | | | | | | |
| | ентр Медицинской техники | Держатель для игл и петель | шт. | 1 | 5240,71 | | 5241 | | 5241 | | 5241 |
| | ентр Медицинской техники | Комплект планшет для исследования микроагглютинации | шт. | 1 | 3433,57 | | 3434 | | 3434 | | 3434 |
| | ентр Медицинской техники | Комплект укладка для транспортировки биожидкостей | шт. | 1 | 3072,14 | | 3072 | | 3072 | | 3072 |
| | ентр Медицинской техники | Лупа ручная | шт. | 1 | 23230,82 | | 23231 | | 23231 | | 23231 |
| | ентр Медицинской техники | Набор лабораторной посуды | шт. | 1 | 14195,11 | | 14195 | | 14195 | | 14195 |
| | ентр Медицинской техники | Набор планшет для определния группы крови | шт. | 1 | 3433,57 | | 3434 | | 3434 | | 3434 |
| | ентр Медицинской техники | Набор штативов | шт. | 1 | 19517,14 | | 19517 | | 19517 | | 19517 |
| | ентр Медицинской техники | Прибор Панченникова с капилярами | шт. | 1 | 44799,97 | | 44800 | | 44800 | | 44800 |
| | ентр Медицинской техники | Спиртовка | шт. | 1 | 10463,36 | | 10463 | | 10463 | | 10463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1.Наружные сети водопровода канализации** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Водопровод** | | | | | | | | | |
| | 1101-0101-0368<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 145,35 | 261,50 | 261,50 | 38009 | 38009 | | 6924 | 48528 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | | 66,16 | | 9616 | | 3595 | |
| | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 4,3605 | 2967,81 | | 12941 | | | 9318 | 24039 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | | 12941 | | | 1781 | |
| | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 7,34 | 1291,20 | | 9477 | | | 6824 | 17605 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | | 9477 | | | 1304 | |
| | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 109,781 | 54,21 | 54,21 | 5951 | 5952 | | 1266 | 7794 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | | 16,02 | | 1759 | | 577 | |
| | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 109,781 | 241,97 | 116,12 | 26564 | 12748 | | 14071 | 43885 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 13816 | 5726 | | 3251 | |
| | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 109,781 | 119,44 | 97,23 | 13112 | 10674 | 878 | 3039 | 17443 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1560 | 2661 | | 1292 | |
| | 1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2022 | Разравнивание лишнего грунта на территории | м3 | 18,3 | 46,48 | 46,48 | 851 | 850 | | 181 | 1115 |
| | | *СП - 8%* | | | | 13,73 | | 251 | | 83 | |
| | | **Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| | 1122-0501-0423<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км | 0,1139 | 537524,73 | 238616,39 | 61224 | 27178 | | 42805 | 112351 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 298908,34 | 80695,60 | 34046 | 9191 | | 8322 | |
| | 1122-0501-0422<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км | 0,181 | 531018,78 | 234799,33 | 96114 | 42499 | | 67473 | 176674 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 296219,45 | 80324,65 | 14539 | 14539 | | 13087 | |
| | 1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | км | 0,1251 | 89391,03 | | 11183 | | 468 | 10608 | 23535 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 85654,80 | | 10715 | | | 1743 | |
| | 1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | км | 125,1 | 125,53 | 0,76 | 15704 | 95 | 428 | 14877 | 33028 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 121,35 | | 15181 | | | 2447 | |
| | 1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 3 | 1755,04 | 43,09 | 5265 | 130 | 485 | 4663 | 10722 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1550,10 | 19,87 | 4650 | 60 | | 794 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | задвижки или клапан | 1 | 1755,04<br>1550,10 | 43,09<br>19,87 | 1755<br>1550 | 43<br>20 | 162 | 1554<br>265 | 3574 |
| | 1122-1201-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 2 | 1181,83<br>1092,46 | 27,99 | 2364<br>2185 | 56 | 123 | 2163<br>362 | 4889 |
| | 1122-1201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 9 | 806,53<br>759,97 | 18,66 | 7259<br>6840 | 168 | 251 | 6771<br>1122 | 15153 |
| | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Монтажная вставка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т | 0,0008 | 1905152,13<br>742637,48 | 688081,52<br>223105,85 | 1524<br>594 | 550<br>178 | 380 | 765<br>183 | 2472 |
| | 1122-0801-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 2 | 1735,01<br>1511,79 | 223,22<br>1,39 | 3470<br>3024 | 447<br>3 | | 2996<br>517 | 6983 |
| | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 7 | 1591,05<br>1447,70 | 143,35<br>0,40 | 11137<br>10134 | 1004<br>3 | | 10035<br>1694 | 22866 |
| | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Монтажная вставка/<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т | 0,003 | 1455447,13<br>742637,48 | 688081,52<br>223105,85 | 4366<br>2228 | 2064<br>669 | 74 | 2868<br>579 | 7813 |
| | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 2 | 1591,05<br>1447,70 | 143,35<br>0,40 | 3182<br>2895 | 287<br>1 | | 2867<br>484 | 6533 |
| | | **Колодец диам.1500мм-4шт** | | | | | | | | | |
| | 1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих<br>*НР -99%; СП - 8%* | м3 | 7,3600 | 36155,39<br>15319,65 | 13233,46<br>5600,58 | 266104<br>112753 | 97398<br>41220 | 55953 | 152433<br>33483 | 452020 |
| | 225-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15<br>*СП - 8%* | шт | 4 | 37888,00 | | 151552 | | 151552 | 12124 | 163676 |
| | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9<br>*СП - 8%* | шт | 8,0000 | 35136,00 | | 281088 | | 281088 | 22487 | 303575 |
| | 225-101-0609<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1<br>*СП - 8%* | шт | 4 | 28950,00 | | 115800 | | 115800 | 9264 | 125064 |
| | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6<br>*СП - 8%* | шт | 4 | 4791,00 | | 19164 | | 19164 | 1533 | 20697 |
| | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3<br>*СП - 8%* | шт | 8,0000 | 7375,00 | | 59000 | | 59000 | 4720 | 63720 |
| | 244-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)<br>*СП - 8%* | шт | 4,0000 | 54902,00 | | 219608 | | 219608 | 17569 | 237177 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2 | т | 0,06832 | 1004968,00 | | 68659 | | 68659 | | 74152 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 5493 | |
| | 1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,04<br>К=2 | Масляная окраска стремянок (за 2 раза) | м2 | 1,98128 | 2481,71 | 2,99 | 4917 | 6 | 569 | 3476 | 9064 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2191,55 | 1,47 | 4342 | 3 | | 671 | |
| | 1122-0601-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.08 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,001 | 1573091,49 | 51966,55 | 1573 | 52 | 1128 | 389 | 2119 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 392610,24 | 258,34 | 393 | | | 157 | |
| | 1122-0601-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.08 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км | 0,002 | 1290594,79 | 51752,58 | 2581 | 103 | 1697 | 774 | 3623 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 390685,68 | 198,72 | 781 | | | 268 | |
| | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.08 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство | м3 | 0,375 | 57422,58 | 1357,49 | 21533 | 509 | 18611 | 2380 | 25826 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6433,86 | 540,57 | 2413 | 203 | | 1913 | |
| | 1123-00101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Основанте под трубопроводы песчанное. Устройство | м3 | 12,51 | 20206,99 | 249,63 | 252789 | 3123 | 230193 | 20139 | 294763 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1556,56 | 69,55 | 19473 | 870 | | 21834 | |
| | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство | м3 | 0,4 | 57422,58 | 1357,49 | 22969 | 543 | 19852 | 2539 | 27548 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6433,86 | 540,57 | 2574 | 216 | | 2041 | |
| | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм= | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка (МС-3,МС-5,МС-7) | т | 0,0624 | 1138663,87 | 6641,68 | 71053 | 415 | 64935 | 6881 | 84168 |
| | | *НР - 118%;СП - 8%* | | | 91401,91 | 2046,82 | 5703 | 128 | | 6235 | |
| | 511-501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>прим | Мотопомпа переносная (бензиновая) с тележкой ALTECO PROFESSIONAL | шт | 1 | 353184,00 | | 353184 | | | | 353184 |
| | | | | | | | | | 353184 | | |
| | 244-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Головки для присоединения рукавов пожарных,d 50 мм,на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт | 1 | 1006,00 | | 1006 | | 1006 | | 1086 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | 80 | |
| | 244-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 42 | 1083,00 | | 45486 | | 45486 | | 49125 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 3639 | |
| | | **Указатель пожарного резервуара** | | | | | | | | | |
| | 1101-0205-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 0,176625 | 2143,86 | | 379 | | | 273 | 704 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2143,86 | | 379 | | | 52 | |
| | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.08 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 0,176625 | 1175,63 | | 208 | | | 150 | 386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1175,63 | | 208 | | | 29 | |
| | 1127-0901-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1,08 | Столбики сигнальные железобетонные.Установка | шт | 1 | 2609,88 | 1255,74 | 2610 | 1255 | 310 | 1711 | 4667 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1045,09 | 539,47 | 1045 | 539 | | 346 | |
| | 261-101-0383<br>РСНБ РК 2022 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,05 | 68826,00 | | 3441 | | 3441 | | 3716 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 275 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт | 1 | 1497,65 | | 1498 | | 350 | 1239 | 2956 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1147,61 | | 1148 | | | 219 | |
| | 261-401-0327<br>РСНБ РК 2022<br>прим. | Таблички эмалированные для углового указателя | 100шт | 0,01 | 152037,00 | | 1520 | | 1520 | | 1642 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 122 | |
| | 1122-1101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 6290,27 | 3207,76 | 6290 | 3207 | 150 | 3990 | 11102 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2932,96 | 1097,31 | 2933 | 1097 | | 822 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Канализация** | | | | | | | | | |
| | 1101-0101-0368<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 114,5 | 261,50 | 261,50 | 29942 | 29941 | | 5455 | 38228 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | | 66,16 | | 7575 | | 2832 | |
| | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 | 3,435 | 2967,81 | | 10194 | | | 7340 | 18937 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 2967,81 | | 10194 | | | 1403 | |
| | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 9,3 | 1291,20 | | 12008 | | | 8646 | 22306 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | | 12008 | | | 1652 | |
| | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 98,32 | 54,21 | 54,21 | 5330 | 5330 | | 1134 | 6981 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | | 16,02 | | 1575 | | 517 | |
| | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 98,32 | 241,97 | 116,12 | 23790 | 11417 | | 12602 | 39303 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 12374 | 5128 | | 2911 | |
| | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 98,32 | 119,44 | 97,23 | 11743 | 9559 | 787 | 2721 | 15622 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1397 | 2383 | | 1157 | |
| | 1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2022 | Разравнивание лишнего грунта на территории | м3 | 10,9 | 46,48 | 46,48 | 507 | 507 | | 108 | 664 |
| | | *СП - 8%* | | | | 13,73 | | 150 | | 49 | |
| | | **Канализация К1** | | | | | | | | | |
| | 1123-1401-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка | м | 107,9 | 3277,39 | 25,71 | 353630 | 2774 | 336958 | 14893 | 398005 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 128,80 | 10,62 | 13898 | 1146 | | 29482 | |
| | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км | 0,005 | 672342,65 | 97425,89 | 3362 | 487 | 118 | 2915 | 6779 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 551398,32 | 37415,39 | 2757 | 187 | | 502 | |
| | 241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 5,02 | 1801,00 | | 9041 | | 9041 | | 9764 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 723 | |
| | | **Колодец диам.1000мм-6шт** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11123-0601-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзто и Кзм=1.08 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие<br>*НР -99%; СП - 8%* | м3 | 3,3700 | 65737,03<br>25328,68 | 15186,78<br>6342,31 | 221534<br>85358 | 51180<br>21374 | 84996 | 105664<br>26176 | 353374 |
| | 225-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10<br>*СП - 8%* | шт | 6 | 20063,00 | | 120378 | | 120378 | 9630 | 130008 |
| | 225-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6<br>*СП - 8%* | шт | 2,0000 | 16230,00 | | 32460 | | 32460 | 2597 | 35057 |
| | 225-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9<br>*СП - 8%* | шт | 5 | 22213,00 | | 111065 | | 111065 | 8885 | 119950 |
| | 225-101-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1<br>*СП - 8%* | шт | 6 | 14277,00 | | 85662 | | 85662 | 6853 | 92515 |
| | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6<br>*СП - 8%* | шт | 6 | 4791,00 | | 28746 | | 28746 | 2300 | 31046 |
| | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3<br>*СП - 8%* | шт | 1,0000 | 7375,00 | | 7375 | | 7375 | 590 | 7965 |
| | 261-107-0626<br>РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые<br>*СП - 8%* | шт | 19,0000 | 785,00 | | 14915 | | 14915 | 1193 | 16108 |
| | | **Колодец диам.1500мм-2шт** | | | | | | | | | |
| | 1123-0601-0604<br>РСНБ РК 2022<br>Кзто и Кзм=1.08 | Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м.Устройство в грунтах мокрых<br>*НР -99%; СП - 8%* | м3 | 2,3200 | 57316,21<br>13658,38 | 7084,69<br>3267,88 | 132974<br>31687 | 16436<br>7581 | 84851 | 38876<br>13748 | 185598 |
| | 225-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 37888,00 | | 75776 | | 75776 | 6062 | 81838 |
| | 225-101-0108<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6<br>*СП - 8%* | шт | 2,0000 | 24819,00 | | 49638 | | 49638 | 3971 | 53609 |
| | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9<br>*СП - 8%* | шт | 1,0000 | 35136,00 | | 35136 | | 35136 | 2811 | 37947 |
| | 225-101-0609<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1.2ПП15-1<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 28950,00 | | 57900 | | 57900 | 4632 | 62532 |
| | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 4791,00 | | 9582 | | 9582 | 767 | 10349 |
| | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3<br>*СП - 8%* | шт | 1,0000 | 7375,00 | | 7375 | | 7375 | 590 | 7965 |
| | 261-107-0626<br>РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые<br>*СП - 8%* | шт | 7,0000 | 785,00 | | 5495 | | 5495 | 440 | 5935 |
| | 244-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15) | шт | 8,0000 | 36368,00 | | 290944 | | 290944 | | 314220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 23276 | |
| | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 2,256 | 59271,44 | 7,49 | 133716 | 17 | 121565 | 11406 | 156731 |
| | | *НР -94%; СП - 8%* | | | 5378,44 | | 12134 | | | 11610 | |
| | 1122-0501-0408<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею /Гильза/ | км | 0,0048 | 1657033,40 | 1201133,77 | 7954 | 5765 | | 3604 | 12483 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 455899,63 | 302515,11 | 2188 | 1452 | | 925 | |
| | 241-201-0819<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x11,9 мм | км | 4,848 | 10246,00 | | 49673 | | 49673 | | 53647 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 3974 | |
| | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Устройство песчаного основания | м3 | 11,29 | 20206,99 | 249,63 | 228137 | 2818 | 207745 | 18175 | 266017 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1556,56 | 69,55 | 17574 | 785 | | 19705 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5-1. Наружние сети газоснабжения** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)** | | | | | | | | | |
| | 1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | км | 0,041 | 564947,55 | 254185,19 | 23163 | 10422 | | 15942 | 42234 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 310762,36 | 82000,83 | 12741 | 3362 | | 3128 | |
| | | Установка полиэтиленовой задвижки крана под ковер Д63мм /8353,09/ -1шт | | | | | | | | | |
| | 1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетонных конструкц | 0,035 | 20362,96 | 10186,12 | 713 | 357 | 46 | 528 | 1341 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 8849,21 | 3942,74 | 310 | 138 | | 99 | |
| | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Установка полиэтиленового крана | шт | 1 | 1591,05 | 143,35 | 1591 | 143 | | 1434 | 3267 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1447,70 | 0,40 | 1448 | | | 242 | |
| | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | шт | 2 | 1591,05 | 143,35 | 3182 | 287 | | 2867 | 6533 |
| | | *НР -99%; СП - 8%* | | | 1447,70 | 0,40 | 2895 | 1 | | 484 | |
| | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Ковер. Устройство | шт | 1 | 9088,80 | 3216,33 | 9089 | 3216 | 600 | 6376 | 16702 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5273,29 | 1166,89 | 5273 | 1167 | | 1237 | |
| | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,125 | 54474,45 | 1585,49 | 6809 | 198 | 6376 | 255 | 7629 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 235 | 45 | | 565 | |
| | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 | 4 | 1291,20 | | 5165 | | | 3719 | 9594 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | | 5165 | | | 711 | |
| | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка | шт | 1 | 1591,05 | 143,35 | 1591 | 143 | | 1434 | 3267 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1447,70 | 0,40 | 1448 | | | 242 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИГАЗОПРОВОДА Д63/57 /8353.09/ 1 шт** | | | | | | | | | |
| | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,0005 | 1077096,79<br>732291,84 | 322478,51<br>139259,39 | 539<br>366 | 162<br>70 | 11 | 431<br>78 | 1048 |
| | 1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,00058 | 1189232,78<br>784598,40 | 325227,34<br>121348,49 | 690<br>455 | 188<br>70 | 47 | 520<br>97 | 1307 |
| | 1122-0601-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,00058 | 2256510,20<br>356043,60 | 201219,38<br>40355,19 | 1309<br>207 | 116<br>23 | 986 | 228<br>123 | 1660 |
| | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.0 | Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т | 0,00857 | 85778,03<br>77505,12 | 2724,24<br>718,29 | 735<br>664 | 23<br>6 | 48 | 463<br>96 | 1293 |
| | 1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,00115 | 564947,55<br>310762,36 | 254185,19<br>82000,83 | 650<br>357 | 292<br>94 | | 447<br>88 | 1185 |
| | 1119-1101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Газопроводы.Испытание пневматическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м газопровода | 1,15 | 794,08<br>776,45 | | 913<br>893 | | 20 | 875<br>143 | 1931 |
| | 1122-0801-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 3 | 1591,05<br>1447,70 | 143,35<br>0,40 | 4773<br>4343 | 430<br>1 | | 4301<br>726 | 9800 |
| | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм | Концы футляра диаметром 800.Заделка герметиком<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 1 | 8747,43<br>2866,62 | 1055,72<br>19,87 | 8747<br>2867 | 1056<br>20 | 4824 | 2858<br>928 | 12533 |
| | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Подготовка бетонная.Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м2 | 0,05 | 53310,63<br>1879,36 | 1585,49<br>360,28 | 2666<br>94 | 79<br>18 | 2493 | 102<br>221 | 2989 |
| | 1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж<br>*НР - 69%; СП - 8%* | т | 0,00314 | 144452,00<br>136548,72 | 6658,80<br>2841,92 | 454<br>429 | 21<br>9 | 4 | 302<br>60 | 816 |
| | 1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.06 | Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3<br>*НР - 61%; СП - 8%* | км | 0,041 | 35333,81<br>13002,07 | 22331,74<br>6393,45 | 1449<br>533 | 915<br>262 | | 485<br>155 | 2089 |
| | 1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 41 | 485,04<br>214,54 | 186,85<br>71,04 | 18780<br>8796 | 7661<br>2913 | 2323 | 8430<br>2177 | 29387 |
| | | **Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 5шт** | | | | | | | | | |
| | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 5 | 10534,56<br>5273,29 | 3216,33<br>1166,89 | 52673<br>26366 | 16081<br>5834 | 10226 | 31879<br>6764 | 91316 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 | м3 | 0,07 | 63531,36 | 1357,49 | 4447 | 95 | 3902 | 444 | 5283 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6433,86 | 540,57 | 450 | 38 | | 391 | |
| | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,65 | 114,89 | 3,04 | 75 | 2 | 31 | 29 | 112 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 42 | | | 8 | |
| | 1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 0,65 | 317,59 | 7,87 | 206 | 5 | 164 | 26 | 250 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 56,28 | 1,15 | 37 | 1 | | 19 | |
| | | **Футляр для выхода провода-спутника -2 шт /лист 8/** | | | | | | | | | |
| | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Установка футляра для сигнального провода. Устройство | шт | 2 | 9088,80 | 3216,33 | 18178 | 6433 | 1198 | 12752 | 33404 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 5273,29 | 1166,89 | 10547 | 2334 | | 2474 | |
| | 1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Изделия монтажные массой до 20 кг (стойка, пятка, плата, уголок). Установка | т стальных элементов | 0,012 | 1138663,87 | 6641,68 | 13664 | 80 | 12487 | 1323 | 16186 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 91404,91 | 2046,82 | 1097 | 25 | | 1199 | |
| | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,08 | 57702,75 | 1585,49 | 4616 | 127 | 4339 | 163 | 5161 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1879,36 | 360,28 | 150 | 29 | | 382 | |
| | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Слои подстилающие песчаные /отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 | 0,3 | 24621,89 | 1480,67 | 7387 | 444 | 5625 | 1401 | 9491 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4393,86 | 574,08 | 1318 | 172 | | 703 | |
| | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>Изм. и доп. Вы | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 | 3 | 3926,89 | 239,25 | 11781 | 717 | 9884 | 1315 | 14144 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 393,32 | 73,16 | 1180 | 219 | | 1048 | |
| | | **Опознавательный знак подземного газопровода -3шт.** | | | | | | | | | |
| | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,15 | 61144,55 | 1659,95 | 9172 | 249 | 7701 | 1167 | 11166 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8149,68 | 397,78 | 1222 | 60 | | 827 | |
| | 1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.0 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт | 3 | 7062,54 | 1148,33 | 21188 | 3445 | 1776 | 18525 | 42890 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5322,24 | 395,43 | 15967 | 1186 | | 3177 | |
| | 1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт | 3 | 1497,65 | | 4493,00 | | 1050 | 3718 | 8868 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1147,61 | | 3443,00 | | | 657 | |
| | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,00639 | 1323165,55 | 1940,11 | 8455 | 12 | 6132 | 2108 | 11408 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 361603,44 | 843,21 | 2311 | 5 | | 845 | |
| | | **Футляр из труб d 110/8353.16СБ/** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1122-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1. | ТТрубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км | 0,01 | 564947,55<br>310762,36 | 254185,19<br>82000,83 | 5649<br>3108 | 2542<br>820 | | 3888<br>763 | 10300 |
| | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 1 | 1067,06<br>5273,29 | 3216,33<br>1166,89 | 10674<br>5273 | 3216<br>1167 | 2185 | 6376<br>1364 | 18414 |
| | 1122-0801-0204<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 4 | 1531,67<br>1416,46 | 115,21<br>0,40 | 6127<br>5666 | 461<br>2 | | 5611<br>939 | 12677 |
| | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Концы футляра диаметром 800/110/ мм.Заделка герметиком<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 1 | 2696,61<br>1970,80 | 725,81<br>13,66 | 2697<br>1971 | 726<br>14 | | 1965<br>373 | 5035 |
| | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м2.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,015 | 61746,36<br>6433,86 | 1357,49<br>540,57 | 926<br>97 | 20<br>8 | 809 | 95<br>82 | 1103 |
| | 1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 | 0,02 | 24621,89<br>4393,86 | 1480,67<br>574,08 | 492<br>88 | 29<br>11 | 375 | 93<br>47 | 632 |
| | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| | 1101-0101-0408<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 45,92 | 197,41<br>8,24 | 189,17<br>59,33 | 9065<br>378 | 8686<br>2724 | | 2234<br>904 | 12203 |
| | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 9,84 | 37,11 | 37,11<br>10,79 | 365 | 365<br>106 | | 76<br>35 | 477 |
| | 1101-0102-0331<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,0 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний плодгрунт<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 | 3,41 | 268,59<br>11,64 | 256,95<br>67,06 | 916<br>40 | 877<br>229 | | 193<br>89 | 1198 |
| | 412-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км<br>*СП - 8%* | т/км | 29,8375 | 74,00 | | 2208 | | | 177 | 2385 |
| | 1125-0210-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)<br>*НР -91%; СП - 8%* | км | 0,041 | 1281798,68<br>203967,72 | 1076217,68<br>210717,07 | 52554<br>8363 | 44125<br>8639 | 66 | 15472<br>5442 | 73468 |
| | 1339-0201-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР -61%; СП - 8%* | стык | 3 | 981,59<br>901,00 | 22,68 | 2945<br>2703 | 68 | 174 | 1649<br>368 | 4961 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ГРПШ-10МС РДГК-10МС** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1119-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | шт | 1 | 48378,25 | 1189,84 | 48378 | 1190 | 26781 | 20449 | 74333 |
| | | *НР -98%; СП - 8%* | | | 20407,30 | 459,30 | 20407 | 459 | | 5506 | |
| | 1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 | 2274,03 | 129,28 | 2274 | 130 | 155 | 2028 | 4646 |
| | | *НР -99%; СП - 8%* | | | 1988,79 | 59,62 | 1989 | 60 | | 344 | |
| | | **Подставка под ГРПШ** | | | | | | | | | |
| | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 | 0,263 | 3897,94 | | 1025 | | | 738 | 19004 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3897,94 | | 1025 | | | 141 | |
| | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 0,263 | 1175,63 | | 309 | | | 223 | 574 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1175,63 | | 309 | | | 43 | |
| | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 0,09 | 241,97 | 116,12 | 22 | 11 | | 12 | 36 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 125,85 | 52,16 | 11 | 5 | | 3 | |
| | 1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 | 0,09 | 119,44 | 97,23 | 11 | 9 | 1 | 2 | 15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14,21 | 24,24 | 1 | 2 | | 1 | |
| | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,21 | 65220,66 | 2505,88 | 13696 | 526 | 11630 | 1513 | 16425 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7334,71 | 580,43 | 1540 | 122 | | 1217 | |
| | 1109-0305-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | т | 0,0264 | 98176,33 | 35052,93 | 2592 | 925 | 828 | 840 | 3707 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31783,43 | 14357,19 | 839 | 379 | | 275 | |
| | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,49 | 114,89 | 3,04 | 171 | 5 | 70 | 66 | 256 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 96 | 1 | | 19 | |
| | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 1,49 | 191,23 | 4,45 | 285 | 6 | 167 | 78 | 392 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 112 | 1 | | 29 | |
| | | **Заземление ГРПШ-10- 1шт** | | | | | | | | | |
| | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 | 0,8 | 3897,94 | | 3118 | | | 2245 | 5792 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3897,94 | | 3118 | | | 429 | |
| | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2 | м3 | 0,8 | 1291,20 | | 1033 | | | 744 | 1919 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1291,20 | | 1033 | | | 142 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования | шт | 2 | 2233,59 | 226,86 | 4467 | 454 | 613 | 2578 | 7608 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1700,03 | 90,01 | 3400 | 180 | | 564 | |
| | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.06 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования | м | 3 | 346,34 | 27,39 | 1039 | 82 | 164 | 594 | 1763 |
| | | *НР -72%; СП - 8%* | | | 264,45 | 10,42 | 793 | 31 | | 131 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления (надземный)** | | | | | | | | | |
| | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км | 0,08 | 1077096,79 | 322478,51 | 8617 | 2580 | 179 | 6903 | 16761 |
| | | *НР -99%; СП - 8%* | | | 732291,84 | 139259,39 | 5858 | 1114 | | 1242 | |
| | 1122-0901-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 | 2274,03 | 129,28 | 2274 | 130 | 155 | 2028 | 4646 |
| | | *НР -99%; СП - 8%* | | | 1988,79 | 59,62 | 1989 | 60 | | 344 | |
| | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т | 0,0015 | 1905152,13 | 688081,52 | 2858 | 1032 | 712 | 1434 | 4635 |
| | | *НР -99%; СП - 8%* | | | 742637,48 | 223105,85 | 1114 | 335 | | 343 | |
| | | **Опоры Д57х3,0 ОПП-3-2200 /1шт./** | | | | | | | | | |
| | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,01245 | 148637,04 | 3344,06 | 1851 | 42 | 136 | 1160 | 3252 |
| | | *СП - 8%* | | | 134414,21 | 630,28 | 1673 | 8 | | 241 | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ** | | | | | | | | | |
| | 1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 | 0,1 | 3897,94 | | 390 | | | 281 | 724 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3897,94 | | 390 | | | 54 | |
| | 1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 0,09 | 1175,63 | | 106 | | | 76 | 197 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1175,63 | | 106 | | | 15 | |
| | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,08 | 61740,42 | 2505,88 | 4939 | 200 | 4152 | 576 | 5956 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7334,71 | 580,43 | 587 | 46 | | 441 | |
| | | **Крепление Ду45 к стене /1шт./** | | | | | | | | | |
| | 1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,001777 | 148637,04 | 3344,06 | 264 | 6 | 19 | 166 | 464 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134414,21 | 630,28 | 239 | 1 | | 34 | |
| | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| | 1125-0128-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.08 | Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования | стык | 1 | 33842,98 | | 33843 | 29968 | | 119311 | 49436 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3875,04 | 9236,31 | 3875 | 9236 | | 3662 | |
| | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1.04 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,4 | 114,89 | 3,04 | 161 | 5 | 66 | 62 | 241 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,10 | 0,38 | 90 | 1 | | 18 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | м2 | 1,4 | 191,23 | 4,45 | 268 | 6 | 157 | 73 | 368 |
| | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 74,92 | 0,77 | 105 | 1 | | 27 | |
| | | | | | | | | | | 266396689 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | **266396689,4** |
| | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | 3995950,3 |
| | **Всего по главе** | | | | **270392639,8** |
| | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7% | | | | 1892748,5 |
| | **ИТОГО** | | | | **272285388,2** |
| ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | 5445707,8 |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **277731096,0** |
| | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 | | | | 299671852,60 |
| | Итого с учетом тендерной скидки -0,95 | | | | 284688259,97 |
| Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 34162591,20 |
| | **Итого по Акту** | | | | **318850851,17** |

**Подрядчик**
ТОО "Декор"

**Директор** _____ **Аскаров П.Д.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Авторский надзор:**
ТОО "ДИАС-проект"

**Эксперт** _____ **Нуралиев Е.А.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Технический надзор:**
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

**Эксперт** _____ **Батыров С.С.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Заказчик**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

**Заместитель руководителя** _____ **Бисен Т.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Руководитель отдела строительства** _____ **Тіленберген Д.**
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*