Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Наименование объекта: **Строительство ВА на 25 мест в а.Балкудук Курмангазинского района**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		158	11.07.2023						

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость единицы работ*	*Аванс*			*Ранее заактированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполнени. объем за ноябрь месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
431	**Строительство ВА на 25 мест в а.Балкудук Курмангазинского района**	**тенге**	**104 491 600,97**	**157 900 500,00**	**47 370 150,00**	**110 530 350,00**	**0,00**	**104 491 600,97**	**0,00**	**57 121 450,97**	**104 491 600,97**
	Итого:	**тенге**	**104 491 600,97**	**157 900 500,00**	**47 370 150,00**	**110 530 350,00**	**0,00**	**104 491 600,97**	**0,00**	**57 121 450,97**	**104 491 600,97**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Кусайнов Н.М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Батыров С.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО "ДИАС-проект"

Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **Договор №158 от 11.07.2023г.**

Наименование стройки: **Строительство ВА на 25 мест в а.Балкудук Курмангазинского района**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за ноябрь 2023г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору №158 от 11.07.2023г. (с учетом НДС)	выполнено	2023 год	процентное соотношение (%)
				ноябрь	
1	**Строительство ВА на 25 мест в а.Балкудук Курмангазинского района**	**553 076 018,43**	**104 491 600,97**	**104 491 600,97**	**18,89%**
	Здание амбулатории	400 813 580,00	41 227 149,97	41 227 149,97	**10,29%**
	Сети электроснабжения	34 674 370,00	34 674 370,00	34 674 370,00	**100,00%**
	Наружные сети водопровода и канализации	6 935 320,00	900 144,00	900 144,00	**12,98%**
	Наружные сети теплоснабжения	9 276 584,00	9 276 584,00	9 276 584,00	**100,00%**
	Блочно-модульная котельная	17 446 190,00	13 409 198,00	13 409 198,00	**76,86%**
	Наружные сети газоснабжения	1 882 303,86	972 151,00	972 151,00	**51,65%**
	Благоустройство территории	63 393 240,96	4 032 004,00	4 032 004,00	**6,36%**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

_____ **Кусайнов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ **Батыров С.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт ТОО "ДИАС-проект"

_____ **Нуралиев Е.А.**

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **Договор №158 от 11.07.2023г.**

Наименование стройки: **Строительство ВА на 25 мест в а.Балкудук Курмангазинского района**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1895,38		77,35	77,35	146608	146607		31179	192002
		НР - 72%; СП - 8%					22,85		43309		14215	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	58,62		4753,64		278658			200634	517635
		НР - 72%; СП - 8%				4753,64		278658			38343	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1428,85		54,21	54,21	77458	77458		16475	101448
		НР - 72%; СП - 8%					16,02		22890		7516	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	252,15		1291,20		325576			234414	604789
		НР - 72%; СП - 8%				1291,20		325576			44799	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1681		241,97	116,12	406752	195198		215454	671980
		НР -72%; СП - 8%				125,85	52,16	211554	87681		49774	
6	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	214,38		100,52	100,52	21549	21550		4110	27712
		НР - 72%; СП - 8%					26,63		5709		2054	
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	30,9		51000,33	1585,49	1575910	48992	1468846	62976	1769997
		НР - 91%; СП - 8%				1879,36	360,28	58072	11133		131111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	242	64850,40	2698,12	15693797	652945	13506250	1532920	18604854
		НР -91%; СП - 8%			6341,33	619,53	1534602	149926		1378137	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,04	349794,00		713580		713580		770666
		СП - 8%								57086	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1064	329247,00		35032		35032		37835
		СП - 8%								2803	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2117	376202,00		455844		455844		492312
		СП - 8%								36468	
12	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0077	2651607,48	1234697,66	20417	9507	724	13665	36808
		НР - 99%; СП - 8%			1322920,08	469657,92	10186	3616		2727	
13	1122-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	16976822,65	1621332,93	67907	6485	54666	9106	83174
		НР - 72%; СП - 8%			1689066,00	610351,56	6756	2441		6161	
14	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	12417584,55	344924,85	74506	2069	68030	5249	86135
		НР - 99%; СП - 8%			734471,28	149214,24	4407	895		6380	
15	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	7,7	15564,00		119843		119843		129430
		СП - 8%								9587	
16	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	4	37370,00		149480		149480		161438
		СП - 8%								11958	
17	241-102-0164 РСНБ РК 2022 п.3.179 Кзтр=1,2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	2,3	4691,00		10789		10789		11652
		СП - 8%								863	
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4,56	67233,39	6532,48	306584	29788	236979	42473	376981
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	39817	6856		27925	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3432	329247,00		112998		112998		122038
		СП - 8%								9040	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1284	376202,00		48304		48304		52168
		СП - 8%								3864	
		Общестроительные работы АР. РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
21	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	81	1989,00		161109		161109		173998
		СП - 8%								12889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	98,1	1989,00		195121		195121		210731
		СП - 8%								15610	
23	224-105-0201 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	19,2	2567,00		49286		49286		53229
		СП - 8%								3943	
24	224-105-0201 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	19,2	2567,00		49286		49286		53229
		СП - 8%								3943	
25	224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	85	1175,00		99875		99875		107865
		СП - 8%								7990	
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ-ОКНА,ДВЕРИ									
26	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	43,365	31468,00		1364610		1364610		1473779
		СП - 8%								109169	
27	223-102-0402 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной	м2	4,7458	39021,00		185186		185186		200001
		СП - 8%								14815	
28	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	27,7767	28566,00		793469		793469		856947
		СП - 8%								63478	
		РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
29	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	37,60015	58760,00		2209385		2209385		2386136
		СП - 8%								176751	
30	261-401-0306 РСНБ РК 2022	Костыль К-1,полоса ГОСТ 103-2006	т	0,081	718329,00		58185		58185		62840
		СП - 8%								4655	
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом/КР10-1.1/. Установка	опора	1	22730,40	11497,25	22730	11497	893	12542	38094
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	10340	5338		2822	
	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	88807,00		177614		177614		191823
		СП - 8%								14209	
	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом/АТБ10-1.1С/. Установка	опора	1	22730,40	11497,25	22730	11497	893	12542	38094
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	10340	5338		2822	
	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	88807,00		177614		177614		191823
		СП - 8%								14209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные/ПОБ10-1.1С/. Установка	опора	1	11156,74	4972,51	11157	4972	894	6079	18615
		НР - 80%; СП - 8%			5290,98	2308,31	5291	2308		1379	
	225-204-0308 РСНБ РК 2022 28	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	88807,00		88807		88807		95912
		СП - 8%								7105	
	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	/УАтБ10-1.1С/. Установка	опора	2	34965,63	18510,66	69931	37021	1787	38650	117267
		НР - 80%; СП - 8%			15561,72	8594,42	31123	17189		8686	
	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	88807,00		532842		532842		575469
		СП - 8%								42627	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт	4	121060,00		484240		484240		522979
		СП - 8%								38739	
	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт	3	62839,00		188517		188517		203598
		СП - 8%								15081	
	ТПРАЙС	Траверса ТМ-73	шт	1	20126,79		20127		20127		21737
		СП - 8%								1610	
	ТПРАЙС	Траверса ТМs60а	шт	1	5464,29		5464		5464		5901
		СП - 8%								437	
	ТПРАЙС	Траверса ТМ96И	шт	1	5181,96		5182		5182		5597
		СП - 8%								415,00	
	ТПРАЙС	Траверса ТМ80	шт	1	2650,18		2650		2650		2862
		СП - 8%								212	
	ТПРАЙС	Хомут Х62И	шт	4	2386,07		9544		9544		10308
		СП - 8%								764	
	ТПРАЙС	Хомут Х51	шт	4	2167,50		8670		8670		9364
		СП - 8%								694	
	ТПРАЙС	Крепление подкоса У52	шт	6	8733,75		52403		52403		5695
		СП - 8%								4192	
	ТПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП21	м	14	1746,75		24455		24455		26411
		СП - 8%								1956	
	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт	4	2674,00		10696		10696		11552
		СП - 8%								856	
	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм/В10. Монтаж по строительным основаниям	м	41	748,72	24,32	30698	997	1561	10303	44281
		НР -72%; СП - 8%			340,01	9,00	13940	369		3280	
	ТПРАЙС	Накладка ОГ52	м	1	1648,39		1648		1648		1780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										132,00	
	252-207-0201 РСНБ РК 2022 28	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	4	2096,00		8384		8384	671	9055
	252-108-0503 РСНБ РК 2022 28	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 *СП - 8%*	шт.	4	6360,00		25440		25440	2035	27475
		АРМАТУРА									
	252-207-1018 РСНБ РК 2022 28	Зажим ответвительный типа SL37.2 *СП - 8%*	шт.	21	1060,00		22260		22260	1781	24041
	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима *СП - 8%*	шт.	21	433,00		9093		9093	727	9820
	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 *СП - 8%*	шт	16	13904,00		222464		222464	17797	240261
	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150 *СП - 8%*	комплект	29	19961,00		578869		578869	46310	625179
	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 *СП - 8%*	шт	18	14295,00		257310		257310	20585	277895
	252-202-0525 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO265 *СП - 8%*	шт	18	1762,00		31716		31716	2537	34253
	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 *СП - 8%*	шт	3	5695,00		17085		17085	1367	18452
	252-108-0504 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI10.2/SDI20.3 *СП - 8%*	шт	27	7800,00		210600		210600	16848	227448
	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А *СП - 8%*	шт	3	1038,00		3114		3114	249	3363
	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S *СП - 8%*	шт	3	8203,00		24609		24609	1969	26578
		РЛНД									
	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 26	Разъединители. Установка с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	1	21735,39 15602,48	5976,50 2546,74	21735 15602	5977 2547	156	14519 2900	39155
	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный	шт	1	186876,00		186876		186876		186876
	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	3787,00		3787		3787	303	4090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1 *СП - 8%*	шт	6	1343,00		8058		8058	645	8703
	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	18015,00		18015		18015	1441	19456
	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	3417,00		3417		3417	273	3690
	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	3	16909,00		50727		50727	4058	54785
	252-207-3924 РСНБ РК 2022 28	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	1	2585,00		2585		2585	207	2792
	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	3	1682,00		5046		5046	404	5450
	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт	1	1728,00		1728		1728	138	1866
	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт	4,5	1477,00		6647		6647	532	7179
	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	6028,36 4051,32	1810,93 760,69	6028 4051	1811 761	166	3465 759	10252
	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66 *СП - 8%*	шт	1	15646,00		15646		15646	1252	16898
	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%;СП - 8%*	шт	1	1909,61 1762,32	110,03 47,37	1910 1762	110 47	38	1303 257	3470
	247-301-0319 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 *СП - 8%*	шт	1	43041,00		43041		43041	3443	46484
	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 72%; СП - 8%*	км линии	0,2156667	172495,40 82687,39	86122,02 30086,21	37202 17833	18574 6489	795	19457 4533	61192
	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2704-2015, изгиб: СНП 3.1-50-20	км	0,647	561777,00		363470		363470		392548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								29078	
	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	6	5208,08	179,89	31248	1079	22236	5999	40226
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	7933	398		2980	
	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	72	678,93	18,59	48883	1338	25784	16011	70086
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	21761	477		5191	
		Ограждение КТПН									
	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,045	3897,94		175			126	325
		НР - 72%; СП - 8%			3897,94		175			24	
	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,045	1291,20		58			42	108
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20		58			8	
	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,405	60520,50	2505,88	24511	1015	20525	2917	29622
		НР - 91%; СП - 8%			7334,71	580,43	2971	235		2194	
	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,129096	35048,92	14714,88	4525	1900	381	1975	7020
		НР - 69%; СП - 8%			17378,66	4793,77	2244	619		520	
	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	17,55	3391,00		59512		59512		64273
		СП - 8%								4761	
	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 м	тн	0,000296	376202,00		111		111		120
		СП - 8%								9,00	
	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,197776	111351,24	31401,57	22023	6211	2615	10798	35447
		НР - 69%; СП - 8%			66726,61	12402,48	13197	2453		2626	
	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1116	479350,00		53495		53495		57775
		СП - 8%								4280	
	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	25,11	1072,00		26918		26918		29071
		СП - 8%								2153	
	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025426	376202,00		9565		9565		10330
		СП - 8%								765	
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 / за 2 раза	м2	9,479288	229,78	6,08	2178	57	906	843	3263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			128,19	0,77	1215	7		242	
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м2	9,479288	191,23	4,45	1813	42	1061	495	2493
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	710	7		185	
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ									
	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6,48	197,41	189,17	1279	1225		315	1722
		НР - 72%; СП - 8%			8,24	59,33	53	384		128	
	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,56	46,48	46,48	212	212		45	278
		НР - 72%; СП - 8%				13,73		63		21	
	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	62,5	16728,00		1045500		1045500		1129140
		СП - 8%								83640	
	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	36	328,07	211,05	11811	7598		5556	18756
		НР - 72%; СП - 8%			117,02	97,32	4213	3504		1389	
	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	458,04	186,85	18322	7474	2266	8225	28670
		НР - 72%; СП - 8%			214,54	71,04	8582	2842		2124	
	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	429,35	177,01	17174	7080	2292	7560	26712
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	7802	2698		1979	
	243-113-0606 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-1	км	0,038	1213111,00		46098		46098		49786
		СП - 8%								3688,00	
	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,038	226343,68		8601		348	6272	16063
		НР - 76%; СП - 8%			217183,68		8253			1190	
	241-203-0408 РСНБ РК 2022 прим.	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм /Трубы из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110х2,2мм/	м	38	921,00		34998		34998		37798
		СП - 8%								2800	
	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	2194,03	110,03	4388	220	267	2877	7846
		НР - 72%; СП - 8%			1950,40	47,37	3901	95		581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт	2	13658,00		27316		27316		29501
		СП - 8%								2185	
	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	52,5	964,03	27,39	50612	1438	35290	10390	65883
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	13884	547		4880	
	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	9	4709,71	179,89	42387	1619	28868	8998	55496
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	11900	597		4111	
	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	7	5153,11	179,89	36072	1259	25557	6998	46516
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	9256	464		3446	
	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	210	3647,06	18,59	765883	3904	698511	46700	877590
		НР - 72%; СП - 8%			302,23	6,63	63468	1392		65008	
		РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование									
	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17320,71	10750,47	17321	10750	1384	8145	27504
		НР -80%; СП - 8%			5187,24	4994,31	5187	4994		2037	
	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	51364,57	13611,43	51365	13612	13237	23471	80823
		НР -80%; СП - 8%			24515,57	4823,79	24516	4824		5987	
	515-102-0411 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт	1	1972420,00		1972420				1972420
									1972420		
	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт	1	1813606,00		1813606				1813606
									1813606		
	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	49	983,64	27,39	48198	1343	33897	9698	62527
		НР - 72%; СП - 8%			264,45	10,42	12958	511		4631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	12	4786,66	179,89	57440	2159	39414	11997	74992
		НР - 72%; СП - 8%			1322,24	66,32	15867	796		5555	
	1337-0102-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт	1	320579,03	50524,10	320579	50524	41496	150574	508845
		НР - 61%; СП - 8%			228559,32	18283,31	228559	18283		37692	
	515-103-0101 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4C AE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе	шт	1	16414829,00		16414829				16414829
									16414829		
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,0	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2	20810,29	2593,86	45783	5706	37223	4913	54752
		НР - 69%; СП - 8%			1297,13	1104,11	2854	2429		4056	
	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	2,2	46930,38	5346,39	103247	11762	49681	32861	146997
		НР - 69%; СП - 8%			19001,84	2645,85	41804	5821		10889	
	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т(ФБС 24.5.6)	шт	4	5285,60	2113,99	21142	8456	8475	7237	30649
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	4214	1919		2270	
	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,72	60586,00		164794		164794		177978
		СП - 8%								13184	
	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	480	347,00		166560		166560		179885
		СП - 8%								13325	
		Площадка под ДЭС									
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	51000,33	1585,49	19890	619	18538	795	22340
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	733	141		1655	
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,77	56955,34	1937,41	43856	1492	38682	3668	51325
		НР - 91%; СП - 8%			4781,59	452,62	3682	349		3802	
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0548	22527,39	2052,22	1235	113	2	1063	2482
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	1120	49		184	
	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0548	331233,00		18152		18152		19604
		СП - 8%								1452,00	
	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0049	1323165,55	1940,11	6484	9	4703	1616	8748
		НР -91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1772	4		648	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5. РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	245-104-0536 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	39082,00		39082		39082		42209
		СП - 8%								3127	
	245-104-0534 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	32975,00		32975		32975		35613
		СП - 8%								2638	
	245-104-0533 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	1	30007,00		90021		90021		97223
		СП - 8%								7202	
	245-104-0532 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	2	27366,00		54732		54732		59111
		СП - 8%								4379	
	245-104-0532 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	5	27366,00		136830		136830		147776
		СП - 8%								10946	
	245-104-0533 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	6	24398,00		146388		146388		158099
		СП - 8%								11711	
	245-104-0530 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	4	21594,00		86376		86376		93286
		СП - 8%								6910	
	245-104-0530 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	3	21594,00		64782		64782		69965
		СП - 8%								5183	
	245-104-0529 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	3	18628,00		55884		55884		60335
		СП - 8%								4471	
	245-104-0529 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	18628,00		37256		37256		40236
		СП - 8%								2980	
	245-104-0529 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	18628,00		18628		18628		20118
		СП - 8%								1490	
	245-104-0529 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	3	18628,00		55884		55884		60355
		СП - 8%								4471	
	242-303-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	33	4802,00		158466		158466		171143
		СП - 8%								12677	
	242-303-0501 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	32	4444,00		142208		142208		153585
		СП - 8%								11377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	242-303-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	1	8205,00		8205		8205	656	8861
	245-510-0405 РСНБ РК 2022	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 с резьбовым соединением, диапазон настройки от 8°С до 28°С *СП - 8%*	шт.	33	3714,00		122562		122562	9805	132367
	242-203-1402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	2	8852,00		17704		17704	1416	19120
	242-303-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	4	21892,00		87568		87568	7005	94573
	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм *СП - 8%*	м	180,18	217,00		39099		39099	3128	4227
	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм *СП - 8%*	м	185,13	319,00		59056		59056	4725	63781
	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм *СП - 8%*	м	104,94	578,00		60655		60655	4852	65507
	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм *СП - 8%*	м	39,6	800,00		31680		31680	2534	34214
	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм *СП - 8%*	м	25,3	291,00		7362		7362	589	7951
	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм *СП - 8%*	м	200,2	237,00		47447		47447	3796	51243
	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм *СП - 8%*	м	205,7	289,00		59447		59447	4756	64203
	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм *СП - 8%*	м	116,6	343,00		39994		39994	3200	43194
	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм *СП - 8%*	м	44	383,00		16852		16852	1348	18200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708,00		106200		106200		114696
		СП - 8%								8496	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	78,78	857,00		67514		67514		72915
		СП - 8%								5401	
	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	36,259	539,00		19544		19544		21107
		СП - 8%								1563	
	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с	шт	3	17163,00		51489		51489		55608
		СП - 8%								4119	
	242-301-0303 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт	1	6346,00		6346		6346		6854
		СП - 8%								508	
	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	4	3344,00		13376		13376		14446
		СП - 8%								1070	
	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	13	2226,00		28938		28938		31253
		СП - 8%								2315	
	241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт	2	1409,00		2818		2818		3043
		СП - 8%								225	
	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт	4	1018,00		4072		4072		4398
		СП - 8%								326	
	241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт	1	860,00		860		860		929
		СП - 8%								69	
	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /Гильза	м	1,6	12388,00		19821		19821		21407
		СП - 8%								1586	
	241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	2	931,00		1862		1962		2011
		СП - 8%								149	
	241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт	1	4873,00		4873		4873		5263
		СП - 8%								390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-114-0107 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт	1	526,00		526		526		568
		СП - 8%								42	
	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт	1	973,00		973		973		1051
		СП - 8%								78	
	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления задвижек	кг	9,42	708,00		6669		6669		7203
		СП - 8%								534	
	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт	12	167,00		2004		2004		2164
		СП - 8%								160	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1. Модульная котельная									
	513-105-0207 513-105-0207 РСНБ РК 2022 ПРИМ.	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт	шт	1	13409198,00		13409198				13409198
		СП - 8%							13409198		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5-1. Наружние сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)									
	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3	0,035	68826,00		2409		2409		2602
		СП - 8%								193	
	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93		7013		7013		7574
		СП - 8%								561	
	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	1	39658,00		39658		39658		42831
		СП - 8%								3173	
	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	27321,43		27321		27321		29507
		СП - 8%								2186	
	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	849,00		849		849		917
		СП - 8%								68	
	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стальной ковер	т	0,00667	449705,00		3000		3000		3240
		СП - 8%								240	
	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35		35		38
		СП - 8%								3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-101-1913 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,003	50937,00		153		153		165
		СП - 8%								12	
	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4	16728,00		66912		66912		72265
		СП - 8%								5252	
	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт	1	10452,00		10452		10452		11288
		СП - 8%								836	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИГАЗОПРОВОДА Д63/57 /8353.09/ 1 шт									
	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/0,5м патрубок/	м	0,502	1801,00		904		904		976
		СП - 8%								72	
	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм(ФУТЛЯР)	м	0,58232	6935,00		4038		4038		4361
		СП - 8%								323	
	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00857	814490,00		6980		6980		7538
		СП - 8%								558	
	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1297,00		1506		1506		1627
		СП - 8%								121	
	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	1	4337,00		4337		4337		4684
		СП - 8%								347	
	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	849,00		849		849		917
		СП - 8%								68	
	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	1887,00		1887		1887		2038
		СП - 8%								151	
	261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000шт	0,001	151848,00		152		152		164
		СП - 8%								12	
	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/	т	0,00314	621783,00		1952		1952		2108
		СП - 8%								156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	236	34,00		8024		8024		8666
		СП - 8%								642	
	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,236	772502,00		182310		182310		196895
		СП - 8%								14585	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 5шт									
	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,06003	449705,00		26996		26996		29156
		СП - 8%								2160	
	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	813201,00		315		315		340
		СП - 8%								25	
		Футляр для выхода провода-спутника -2 шт /лист 8/									
	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр, крышка	т	0,02286	449705,00		10280		10280		11102
		СП - 8%								822	
	261-102-0222 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром	кг	0,022	112,00		2		2		2
		СП - 8%									
	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002022	813201,00		164		164		177
		СП - 8%								13	
	212-101-1913 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,002	50937,00		102		102		110
		СП - 8%								8	
	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,12	16728,00		2007		2007		2168
		СП - 8%								161	
	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	1	240,00		240		240		259
		СП - 8%								19	
		Опознавательный знак подземного газопровода -3шт.									
	251-102-0721 РСНБ РК 2022 прим	Металлическая стойка	шт	5	36216,00		181080		181080		195566
		СП - 8%								14486	
	251-101-0302 РСНБ РК 2022	Табличка указатель	шт	5	26668,00		133340		133340		144007
		СП - 8%								10667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футляр из труб d 110/8353.16СБ/									
	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	27,27	4054,00		110553		110553		119397
		СП - 8%								8844	
	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка DN63	м	6	1297,00		7782		7782		8405
		СП - 8%								623	
	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт	3	2103,00		6309		6309		6814
		СП - 8%								505	
	212-101-1913 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	3	701,00		2103		2103		2271
		СП - 8%								168	
	234-303-0109 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	6	193,00		1158		1158		1251
		СП - 8%								93	
	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,8931057	511,00		3522		3522		3804
		СП - 8%								282	
	261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,020139	449705,00		9057		9057		9782
		СП - 8%								725	
	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	455,00		1365		1365		1474
		СП - 8%								109	
		Прочие работы									
19	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,88	16728,00		315825		315825		341091
		СП - 8%								25266	
		РАЗДЕЛ 2. ГРПШ-10МС РДГК-10МС									
	513-302-0241 РСНБ РК 2022 прим	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	шт	1	254697,00		254698				254698
		СП - 8%							254698		
	245-802-0203 СпрСЦ 11.2022 прим	Счетчик G16	шт	1	77775,00		77775		77775		83997
		СП - 8%								6222	
	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,5 мм	м	0,5	585,00		293		293		316
		СП - 8%								23	
	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт	1	10664,00		10664		10664		11517
		СП - 8%								853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт	2	557,00		1114		1114		1203
		СП - 8%								89	
		Подставка под ГРПШ									
	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	973588,00		25703		25703		27759
		СП - 8%								2056	
	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт	1	591,00		591		591		638
		СП - 8%								47	
	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт	1	360,00		360		360		389
		СП - 8%								29	
		Заземление ГРПШ-10- 1шт									
19	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х5) ГОСТ 19281-89 (2 шт по 3 м)	т	0,02262	479350,00		10843		10843		11710
		СП - 8%								867	
	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00378	490233,00		1853		1853		2001
		СП - 8%								148	
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод низкого давления (надземный)									
	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	24,096	1413,00		34048		34048		36772
		СП - 8%								2724	
	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт	1	10664,00		10664		10664		11517
		СП - 8%								853	
	241-112-0120 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт	7	371,00		2597		2597		2805
		СП - 8%								208	
		Опоры Д57х3,0 ОПП-3-2200 /1шт./									