Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильны[illegible]рог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000[illegible]

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Всего по договору на 2017г.	Всего по договору на 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	314 778 874,74	-	215 940 911,70	98 837 963,04	-	98 837 963,04
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	314 778 874,74	-	215 940 911,70	98 837 963,04	-	98 837 963,04

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алипбаев М.С.**

ТОО «Алматыдана инжиниринг»
_____ **Мусакул Д.Т.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы. Участок км 93+900-км 108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-150 -5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт(165 л.с.) глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200м	м3	8907,72	1,75	1,75	15545	15545	--	--
					--	0,29	--	2589	0,00	8
3.	E0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	2868,20	192,39	10,14	551823	29092	1,33	3815
					182,25	3,52	522730	10093	0,01	33
4.	E0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	2614,79	308,07	13,32	805534	34824	2,15	5622
					294,75	4,62	770709	12082	0,02	39
5.	E0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.)при перемещении 2 группы грунтов до 10м в валы(30м)	м3	3989,50	11,19	11,19	44643	44643	--	--
					--	3,06	--	12208	0,01	40
6.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м в валы	м3	7979,00	8,28	8,28	66071	66071	--	--
					--	2,26	--	18068	0,01	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	1727,10	14,62 -- 5,10	14,62 -- 5,10	25253 -- 8808	25253 -- 8808	-- 0,02 0,02	-- 29 29
10.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	696,90	12,61 -- 4,38	12,61 -- 4,38	8790 -- 3049	8790 -- 3049	-- 0,01 0,01	-- 10 10
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2424,00	5,07 -- 1,76	5,07 -- 1,76	12293 -- 4265	12293 -- 4265	-- 0,01 0,01	-- 14 14
12.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20	м3	3504,70	14,62 -- 5,10	14,62 -- 5,10	51244 -- 17874	51244 -- 17874	-- 0,02 0,02	-- 59 59
13.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	1626,10	12,61 -- 4,38	12,61 -- 4,38	20509 -- 7115	20509 -- 7115	-- 0,01 0,01	-- 23 23
14.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м(50) перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	15392,40	5,07 -- 1,76	5,07 -- 1,76	78063 -- 27083	78063 -- 27083	-- 0,01 0,01	-- 89 89
25.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	21715,40	36,90 1,24 1,24	35,62 11,92 11,92	801298 26927 26927	773515 258853 258853	0,01 0,04 0,04	187 947 947
28.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	11698,64	32,30 6,46 6,46	-- -- --	377866 75573 75573	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С010333-А 4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	14377,74	38,60	--	554981	--	--	--
					7,72	--	110996	--	--	--
30.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	16268,85	45,00	--	732098	--	--	--
					9,00	--	146420	--	--	--
37.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	8451,72	14,01	14,01	118372	118372	--	--
					--	4,80	--	40526	0,02	132
38.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	25355,17	1,39	1,39	35320	35320	--	--
					--	0,42	--	10629	0,00	35
39.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	8451,72	14,12	12,00	119317	101399	0,01	103
					1,62	2,75	13692	23200	0,01	103
40.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	29269,80	14,01	14,01	409942	409942	--	--
					--	4,80	--	140349	0,02	459
41.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	204888,60	1,39	1,39	285413	285413	--	--
					--	0,42	--	85893	0,00	281
42.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	29269,80	14,12	12,00	413216	351164	0,01	357
					1,62	2,75	47417	80346	0,01	357
43.	Е0101-145 -12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	19913,79	8,55	4,43	170178	88134	0,03	556
					4,12	0,74	82045	14791	0,00	50
44.	Е0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	18024,82	10,78	5,58	194295	100566	0,04	640
					5,20	0,91	93729	16476	0,00	55
45.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы	м2	26569,65	14,12	3,88	375140	103067	0,07	1924

	механизированным способом			10,24	0,78	272073	20652	0,00	70
46.	Е0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы	м2	5200,34	20,18	5,13	104959	26694	0,11	551
		механизированным способом			15,05	1,07	78265	5562	0,00	19
	ИТОГО:						6372189	2779909		13754
							2240576	820511		2911

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2646258
Всего накладных расходов:	2646258
Итого с накладными	9018447

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	541105
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9559552
Итого с временными, 3,68 %	9911344
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	10553599
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10593244
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10692357
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	31304462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	626089
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31930551
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3831666
Итого с НДС	**35 762 217**
С учетом скидки 5%	**33 974 106,15**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3
Дорожная одежда. участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	752,29	673,28	73,75	506501	55484	0,14	108
					21,38	11,67	16084	8778	0,04	31
4.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	2494,00	95,48	73,75	238136	183942	0,14	359
					21,38	11,67	53322	29102	0,04	102
5.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2129,88	473,60	--	1008709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,40	30209,59	339,59	132822	1493	0,58	3
					--	140,94	--	620	0,58	3
7.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6СМ)из горячих а/б пористых крупнозернистых плотность кам.мат-ов 2,5-2,9 т/м3	м2	14655,61	384,20	15,35	5630661	224985	0,03	492
					5,94	5,06	87054	74157	0,02	259
8.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	58622,42	45,13	--	2645363	--	0,00	5
					0,01	--	586	--	--	--

9.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,93	30209,59	339,59	88548	995	0,58	2
					--	140,94	--	413	0,58	2
10.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	14655,61	493,84	15,35	7237567	224985	0,03	492
					5,94	5,06	87054	74157	0,02	259
	ИТОГО:						17488307	691883		1462
							244100	187227		655

Накладные расходы :

На общестроительные работы	573668
Всего накладных расходов:	573668
Итого с накладными	18061975

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1083718
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19145693
Итого с временными, 3,68 %	19850255
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	20136099
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20215500
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20414003
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	59766933
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1195339
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	60962272
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7315473
Итого с НДС	68 277 744,09
Скидка 5%	**64 863 856,89**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**