Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140[illegible]75

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017г.	Всего по договору на 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	571 580 795,86	-	471 580 795,86	100 000 000,00	-	100 000 000,00
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	571 580 795,86	-	471 580 795,86	100 000 000,00	-	100 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алинбаев М.С.**

ТОО «Алматы сана инжиниринг»
_____ **Утешов С.Б.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков П.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы. Участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-150 -5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт	м3	5938,48	1,75	1,75	10364	10364	--	--
					--	0,29	--	1726	0,00	6
3.	E0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	1594,70	192,39	10,14	306809	16175	1,33	2121
					182,25	3,52	290634	5612	0,01	18
4.	E0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	415,77	308,07	13,32	128086	5537	2,15	894
					294,75	4,62	122548	1921	0,02	6
5.	E0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м в валы(30м)	м3	3282,50	11,19	11,19	36731	36731	--	--
					--	3,06	--	10044	0,01	33
6.	E0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м в валы	м3	6565,00	8,28	8,28	54362	54362	--	--
					--	2,26	--	14866	0,01	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	858,50	14,62 --	14,62 5,10	12553 --	12553 4378	-- 0,02	-- 14
10.	E0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	1807,90	12,61 --	12,61 4,38	22802 --	22802 7911	-- 0,01	-- 26
11.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2666,40	5,07 --	5,07 1,76	13523 --	13523 4692	-- 0,01	-- 15
12.	E0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20	м3	2009,90	14,62 --	14,62 5,10	29388 --	29388 10250	-- 0,02	-- 34
13.	E0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	3989,50	12,61 --	12,61 4,38	50318 --	50318 17457	-- 0,01	-- 57
14.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м(50)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	17998,20	5,07 --	5,07 1,76	91278 --	91278 31668	-- 0,01	-- 103
18.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10м(30)	м3	11928,00	11,19 --	11,19 3,06	133474 --	133474 36500	-- 0,01	-- 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	23856,00	9,40 --	9,40 2,57	224237 --	224237 61319	-- 0,01	-- 200
20.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11928,00	32,22 1,42	30,77 8,34	384342 16938	367028 99539	0,01 0,03	117 340
21.	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	989,80	19,70 3,94	-- --	19499 3900	-- --	-- --	-- --
22.	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	13839,52	26,00 5,20	-- --	359828 71966	-- --	-- --	-- --
23.	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояни перевозки 4 км, класс груза 1	т	2668,75	38,60 7,72	-- --	103014 20603	-- --	-- --	-- --
24.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3375,75	45,00 9,00	-- --	151909 30382	-- --	-- --	-- --
25.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6595,10	36,90 1,24	35,62 11,92	243359 8178	234921 78615	0,01 0,04	57 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	7129,20	51,30	--	365728	--	--	--
					10,26	--	73146	--	--	--
32.	С010333-А 7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	5731,05	57,60	--	330108	--	--	--
					11,52	--	66022	--	--	--
37.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5634,48	14,01	14,01	78914	78914	--	--
					--	4,80	--	27017	0,02	88
38.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	16903,45	1,39	1,39	23547	23547	--	--
					--	0,42	--	7086	0,00	23
39.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	5634,48	14,12	12,00	79545	67600	0,01	69
					1,62	2,75	9128	15467	0,01	69
40.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	27189,20	14,01	14,01	380801	380801	--	--
					--	4,80	--	130373	0,02	426
41.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	190324,40	1,39	1,39	265125	265125	--	--
					--	0,42	--	79788	0,00	261
42.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	27189,20	14,12	12,00	383843	326202	0,01	332
					1,62	2,75	44047	74634	0,01	332
43.	Е0101-145 -12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	13275,86	8,55	4,43	113452	58756	0,03	370
					4,12	0,74	54697	9861	0,00	33
44.	Е0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	12016,55	10,78	5,58	129530	67044	0,04	427
					5,20	0,91	62486	10984	0,00	37
45.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	17713,10	14,12	3,88	250093	68711	0,07	1282
					10,24	0,78	181382	13768	0,00	47

46.	E0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	3466,90	20,18 15,05	5,13 1,07	69973 52177	17796 3708	0,11 0,00	367 13
ИТОГО:							4846574 1108237	2657186 759184		6036 2637

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1553357
Всего накладных расходов:	1553357
Итого с накладными	6399931

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	383995
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6783926
Итого с временными, 3,68 %	7033574
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	7489350
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7517484
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7587820
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	22215179
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	444304
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22659483
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2719138
Итого с НДС	**25 378 621**
С учетом скидки 5%	**24 109 689,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда. Участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	5519,35	673,28	73,75	3716044	407072	0,14	795
					21,38	11,67	118004	64405	0,04	226
4.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	4565,07	95,48	73,75	435889	336690	0,14	657
					21,38	11,67	97601	53270	0,04	187
5.	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3901,35	473,60	--	1847677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	6,29	30209,59	339,59	189949	2135	0,58	4
					--	140,94	--	886	0,58	4
7.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (4+2=6см)см из горячих асфальтобетонных пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	м2	20959,04	384,20	15,35	8052433	321752	0,03	704
					5,94	5,06	124497	106053	0,02	370
8.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	83836,18	45,13	--	3783145	--	0,00	8
					0,01	--	838	--	--	--

ИТОГО:	18025139	1067650	2168
	340940	224614	787

Накладные расходы :

На общестроительные работы	752187
Всего накладных расходов:	752187
Итого с накладными	18777326

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1126639
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19903965
Итого с временными, 3,68 %	20636431
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	20933596
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21016142
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21222506
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	62134021
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1242680
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	63376700
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7605204
Итого с НДС	**70 981 903,89**
С учетом скидки 5%	**67 432 808,7**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алибаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1,0 м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (3шт)								
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	75,00	23,36	22,08	1752	1656	0,01	1
					1,28	5,56	96	417	0,02	1
3.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	146,00	29,64	28,03	4327	4092	0,01	2
					1,61	7,06	235	1030	0,02	4
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	262,72	--	2102	--	1,85	15
					262,72	--	2102	--	--	--
6.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,00	467,10	--	7006	--	2,98	45
					467,10	--	7006	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тело трубы								
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	36,30	5858,94	532,08	212679	19315	2,55	93
					434,25	131,85	15763	4786	0,43	16
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	25,20	4921,38	2182,50	124019	54999	7,89	199
					1323,00	567,45	33340	14300	1,94	49
10.	С143023-22	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100	шт.	2,00	11946,43	--	23893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	236,00	314,28	13,70	74170	3233	0,60	143
					102,83	5,04	24268	1189	0,02	6
12.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	10,50	1081,59	20,67	11357	217	0,91	10
					157,50	7,61	1654	80	0,31	3
13.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	12,00	818,08	33,87	9817	406	1,94	23
					263,25	12,47	3159	150	0,06	1
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	10,00	6,48	6,48	65	65	--	--
					--	2,10	--	21	0,01	0
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,00	21,55	4,52	215	45	0,11	1
					17,03	--	170	--	--	--
16.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении Грунтов 3 группы до 5м	м3	27,00	7,57	7,57	204	204	--	--
					--	2,46	--	66	0,01	0
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	27,00	25,65	5,38	692	145	0,13	3
					20,27	--	547	--	--	--
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	27,00	14,12	12,00	381	324	0,01	0
					1,62	2,75	44	74	0,01	0
		Оголовки								
19.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка	м3	3,00	5779,38	532,08	17338	1596	2,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетон В20			434,25	131,85	1303	396	0,43	1
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	17,82	2253,69	686,25	40161	12229	2,79	50
					463,50	178,43	8260	3180	0,61	11
21.	С143023-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл	шт.	4,00	20087,01	--	80348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143023-45	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34	шт.	3,00	17337,93	--	52014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	84,00	314,28	13,70	26399	1151	0,60	51
					102,83	5,04	8638	423	0,02	2
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	32,90	818,08	33,87	26915	1114	1,94	64
					263,25	12,47	8661	410	0,06	2
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	30,00	6,48	6,48	194	194	--	--
					--	2,10	--	63	0,01	0
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55	4,52	646	135	0,11	3
					17,03	--	511	--	--	--
27.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	48,00	7,57	7,57	363	363	--	--
					--	2,46	--	118	0,01	0
28.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	48,00	25,65	5,38	1231	258	0,13	6
					20,27	--	973	--	--	--
29.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	78,00	14,12	12,00	1101	936	0,01	1
					1,62	2,75	126	214	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	--	--	--	--
33.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	167,18	--	669	--	1,21	5
					167,18	--	669	--	--	--
34.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	25,65	5,38	103	22	0,13	1
					20,27	--	81	--	--	--
35.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,00	14,12	12,00	56	48	0,01	0
					1,62	2,75	6	11	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,00	23,36	22,08	934	883	0,01	0
					1,28	5,56	51	222	0,02	1
51.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	40,00	11,19	11,19	448	448	--	--
					--	3,06	--	122	0,01	0
52.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	160,00	9,40	9,40	1504	1504	--	--
					--	2,57	--	411	0,01	1
53.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	122,00	29,64	28,03	3616	3419	0,01	1
					1,61	7,06	196	861	0,02	3
54.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10(50)м	м3	122,00	12,31	12,31	1502	1502	--	--
					--	3,37	--	411	0,01	1
55.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	488,00	9,74	9,74	4751	4751	--	--
					--	2,66	--	1299	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					732993 117859	115255 30254		723 109

Накладные расходы :

На общестроительные работы	160830
Всего накладных расходов:	160830
Итого с накладными	893823

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53628
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	947451
Итого с временными, 3,68 %	982317
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1013260
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1017189
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1027012
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3006826
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3066963
Налог на добавленную стоимость, 12 %	368036
Итого с НДС	**3 434 999**
С учетом скидки 5%	**3 263 249,05**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель авт. надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ Мусакул Д.Т.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

Устройство труб ДУ 1,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитном фундаменте (1 шт)								
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	98,00	29,64 1,61	28,03 7,06	2905 158	2747 691	0,01 0,02	1 2
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,00	467,10 467,10	-- --	4671 4671	-- --	2,98 --	30 --
		Тело трубы								
5.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСУПОВ бетон В20	м3	20,00	5779,38 434,25	532,08 131,85	115588 8685	10642 2637	2,55 0,43	51 9
6.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на	м3	18,26	3392,71 915,75	1462,50 380,25	61951 16722	26705 6943	5,46 1,30	100 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных дорогах/ до 3; 3 м								
9.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	126,50	314,28	13,70	39756	1733	0,60	77
					102,83	5,04	13008	638	0,02	3
10.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	5,30	1081,59	20,67	5732	110	0,91	5
					157,50	7,61	835	40	0,31	2
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	4,40	818,08	33,87	3600	149	1,94	
					263,25	12,47	1158	55	0,06	0
14.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении Грунтов 3 группы до 5 м	м3	13,00	7,57	7,57	98	98	--	--
					--	2,46	--	32	0,01	0
15.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	13,00	25,65	5,38	333	70	0,13	2
					20,27	--	264	--	--	--
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	13,00	14,12	12,00	184	156	0,01	0
					1,62	2,75	21	36	0,01	0
		Оголовки								
17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков,СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	2,20	5779,38	532,08	12715	1171	2,55	6
					434,25	131,85	955	290	0,43	1
18.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2253,69	686,25	22131	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
1.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	44,00	314,28	13,70	13828	603	0,60	27
					102,83	5,04	4525	222	0,02	1
22.	Е0130-3-2	Устройство подушек под фундаменты	м3	13,60	818,08	33,87	11126	461	1,94	26
					263,25	12,47	3580	170	0,06	1
23.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	34,00	7,57	7,57	257	257	--	--
					--	2,46	--	84	0,01	0
24.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	167,18	--	669	--	1,21	5
					167,18	--	669	--	--	--
25.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	38,00	25,65	5,38	975	204	0,13	5

					20,27	--	770	--	--	--
26.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	38,00	14,12	12,00	536	456	0,01	0
					1,62	2,75	62	104	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,00	23,36	22,08	1869	1766	0,01	1
					1,28	5,56	102	445	0,02	2
51.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м/	м3	80,00	11,19	11,19	895	895	--	--
					--	3,06	--	245	0,01	1
52.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	320,00	9,40	9,40	3008	3008	--	--
					--	2,57	--	823	0,01	3
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
56.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,00	23,36	22,08	1869	1766	0,01	1
					1,28	5,56	102	445	0,02	2
57.	Е0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(20)м/	м3	80,00	11,19	11,19	895	895	--	--
					--	3,06	--	245	0,01	1
58.	Е0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м/	м3	80,00	9,40	9,40	752	752	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
59.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	80,00	29,64	28,03	2371	2242	0,01	1
					1,61	7,06	129	564	0,02	2
60.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	21,55	4,52	1724	361	0,11	9
					17,03	--	1362	--	--	--
61.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	80,00	14,12	12,00	1129	960	0,01	1
					1,62	2,75	130	220	0,01	1
		Итого по разделу: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								311581
ИТОГО:							311582	64947		381
							62460	16887		61
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	85830
Всего накладных расходов:	85830
Итого с накладными	397412
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23844
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	421256
Итого с временными, 3,68 %	436758
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	450516
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	452263
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	456631
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1336898
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26738
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1363636
Налог на добавленную стоимость, 12 %	163636
Итого с НДС	**1 527 272**
С учетом скидки 5%	**1 450 908,4**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Алибаев М.С.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»_____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Устройство труб ДУ 0,5х0,5м

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (4 шт)									
1.	E0101-12-8 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	84,00	23,36	22,08	1962	1855	0,01	1
				1,28	5,56	108	467	0,02	2
2.	E0101-12-9 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	66,00	29,64	28,03	1956	1850	0,01	1
				1,61	7,06	106	466	0,02	2
3.	E0101-164-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	262,72	--	2102	--	1,85	15
				262,72	--	2102	--	--	--
4.	E0101-164-3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,00	467,10	--	3270	--	2,98	21
				467,10	--	3270	--	--	--
	Тело трубы								
5.	E0130-3-2 Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком)под фундаменты	м3	62,80	818,08	33,87	51375	2127	1,94	122
				263,25	12,47	16532	783	0,06	4
6.	E0130-7-1 Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	34,80	5858,94	532,08	203891	18517	2,55	89
				434,25	131,85	15112	4588	0,43	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-68-1	Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/	м3	20,80	2808,89 567,00	573,75 149,18	58425 11794	11934 3103	3,38 0,51	70 11
8.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	20,80	10200,00 --	-- --	212160 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	20,80	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия/прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	4,68	2516,52 1064,25	832,50 216,45	11777 4981	3896 1013	6,23 0,74	29 3
11.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	4,68	10200,00 --	-- --	47736 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,68	112,00 --	-- --	524 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	4,68	122,00 --	-- --	571 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	4,68	139,00 --	-- --	651 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10	53577,00 --	-- --	5572 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46	39437,00 --	-- --	18333 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	1,56	5616,18 434,25	532,08 131,85	8761 677	830 206	2,55 0,43	4 1
18.	Е0113-37-	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными	м2	25,60	192,13	5,38	4919	138	0,94	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	материалами на нефтебитуме рубероидом и гидр оизолом в 1 слой/			186,75	2,25	4781	58	0,01	0
19.	С11011-98 1	Толь ТВК-350	м2	25,60	108,00	--	2765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	96,80	314,28	13,70	30422	1326	0,60	59
					102,83	5,04	9954	488	0,02	2
21.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	108,80	507,12	20,67	55174	2249	0,91	99
					157,50	7,61	17136	828	0,31	33
22.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	25,00	3,35	3,35	84	84	--	--
					--	1,16	--	29	0,00	0
23.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,00	21,55	4,52	539	113	0,11	3
					17,03	--	426	--	--	--
24.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	25,00	14,12	12,00	353	300	0,01	0
					1,62	2,75	40	69	0,01	0
25.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	29,00	3,82	3,82	111	111	--	--
					--	1,32	--	38	0,00	0
26.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	29,00	25,65	5,38	744	156	0,13	4
					20,27	--	588	--	--	--
27.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	29,00	14,12	12,00	409	348	0,01	0
					1,62	2,75	47	80	0,01	0
28.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	16,00	274,35	35,42	4390	567	1,31	21
					209,25	13,50	3348	216	0,07	1
29.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	8,00	5850,00	--	46800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	8,00	8368,00	--	66944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
31.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ	м3	5,20	5779,38	532,08	30053	2767	2,55	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/ бетон В20			434,25	131,85	2258	686	0,43	2
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	10,40	368,93 108,68	6,63 1,76	3837 1130	69 18	0,70 0,01	7 0
33.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,72	14850,00 --	-- --	10692 --	-- --	-- --	--
		ПРОГАЛЫ								
42.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,00	23,36 1,28	22,08 5,56	934 51	883 222	0,01 0,02	0 1
43.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов	м3	40,00	11,19 --	11,19 3,06	448 --	448 122	-- 0,01	-- 0
44.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	160,00	9,40 --	9,40 2,57	1504 --	1504 411	-- 0,01	-- 1
45.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,00	29,64 1,61	28,03 7,06	1778 97	1682 423	0,01 0,02	1 1
46.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.),при при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	60,00	12,31 --	12,31 3,37	739 --	739 202	-- 0,01	-- 1
47.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.),при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	240,00	9,74 --	9,74 2,66	2336 --	2336 639	-- 0,01	-- 2
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
48.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,00	23,36 1,28	22,08 5,56	2336 128	2208 556	0,01 0,02	1 2
49.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	100,00	11,19 --	11,19 3,06	1119 --	1119 306	-- 0,01	-- 1

50.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.),	м3	400,00	9,40	9,40	3760	3760	--	--
		при перемещении 2 группы грунтов			--	2,57	--	1028	0,01	3
		добавлять на каждые последующие 10м								
51.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,00	21,55	4,52	2155	452	0,11	11
					17,03	--	1703	--	--	--
ИТОГО:							904412	64365		594
							96369	17045		90

Накладные расходы :

На общестроительные работы	122937
Всего накладных расходов:	122937
Итого с накладными	1027349

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61641
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1088990
Итого с временными, 3,68 %	1129065
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1164631
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1169147
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1180438
Стоимость возвращаемых материалов	2330
Всего с вычетом возвр.сумм	1178108
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3449196
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68984
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3518180
Налог на добавленную стоимость, 12 %	422182
Итого с НДС	**3 940 362**
Скидка 5%	**3 743 343,9**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**