Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г. Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2018 г.
доп.соглашение 1 от 19.02.2018г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Всего по договору на 2017г.	Всего по договору на 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3									
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	695 551 307,07	-	571 580 795,86	123 970 511,21	-	123 970 511,21
	Всего по акту:		2 580 332 628,16	985 295,66	824 266 815,47	695 551 307,07	-	571 580 795,86	123 970 511,21	-	123 970 511,21

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Алибаев М.С.**

ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
_____ **Утешов С.Б.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кыргалдаков Н.А.**
М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2

Переустройство коммуникаций

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	5,00	1534,11	878,23	7671	4391	3,06	15		
					506,25	246,42	2531	1232	1,03	5		
2.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	5,00	11714,00	--	58570	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0107-53- 11	Установка П-3 массой до 0,5 т	шт	5,00	318,48	24,15	1592	121	1,03	5		
					171,90	8,83	860	44	0,04	0		
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,25	14493,00	--	3623	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	2,00	1534,11	878,23	3068	1756	3,06	6		
					506,25	246,42	1012	493	1,03	2		
6.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка	шт	2,00	11714,00	--	23428	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВ 105-3,5								
7.	Е0107-53-11	Установка П-3 массой до 0,5 т	шт	2,00	318,48 / 171,90	24,15 / 8,83	637 / 344	48 / 18	1,03 / 0,04	2 / 0
8.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,10	14493,00 / --	-- / --	1449 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	1,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	3156 / 986	1990 / 550	5,98 / 2,29	6 / 2
10.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	11714,00 / --	-- / --	11714 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С143019-91	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/	шт	1,00	11714,00 / --	-- / --	11714 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	3,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	9467 / 2956	5971 / 1650	5,98 / 2,29	18 / 7
13.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	11714,00 / --	-- / --	35142 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С143019-91	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/	шт	3,00	11714,00 / --	-- / --	35142 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Е0107-53-11	Установка П-3 массой до 0,5 т	шт	3,00	318,48 / 171,90	24,15 / 8,83	955 / 516	72 / 26	1,03 / 0,04	3 / 0
16.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с	м3	0,30	14493,00 / --	-- / --	4348 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
17.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	3,00	4836,53	3187,28	14510	9562	9,00	27
					1476,00	878,40	4428	2635	3,63	11
18.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	11714,00	--	35142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143019-9 1	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/	шт	6,00	11714,00	--	70284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-53-11	Установка П-3массой до 0,5 т	шт	3,00	318,48	24,15	955	72	1,03	3
					171,90	8,83	516	26	0,04	0
21.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	14493,00	--	2174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	2,00	4836,53	3187,28	9673	6375	9,00	18
					1476,00	878,40	2952	1757	3,63	7
23.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2,00	11893,00	--	23786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143019-9 2	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5/	шт	4,00	11893,00	--	47572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0107-53-11	Установка П-3 массой до 0,5 т	шт	2,00	318,48	24,15	637	48	1,03	2
					171,90	8,83	344	18	0,04	0
26.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские,	м3	0,10	14493,00	--	1449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
27.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
28.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,00	11714,00	--	11714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143019-9 1	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/	шт	1,00	11714,00	--	11714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0107-53-11	Установка П-3 массой до 0,5 т	шт	1,00	318,48	24,15	318	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
31.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,05	14493,00	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11041-28	ИЗОЛЯТОР ШФ10-Г/Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 13871-78/ ИЛЮТ 757531.018-01/	100шт	0,66	6670,00	--	4402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11041-32	ИЗОЛЯТОР ПФ70В/Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-70VI/	100шт	0,36	22900,00	--	8244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151610-1	УШКО ЛАПЧАТОЕ У1-7-16/Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35/	шт	36,00	1550,00	--	55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-78 3	ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРТ-7/Звено соединительное 49 мм/	шт	36,00	8360,00	--	300960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11071-3	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ БОЛТОВОЙ НБ-2/Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный/	100шт	0,36	7120,00	--	2563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0133-109	Подвеска проводов ВЛ 6-10 к В /в	1км	1,14	25922,88	17030,88	29552	19415	43,70	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2			7650,00	4099,68	8721	4674	15,13	17
38.	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,96	206110,00 ---	-- --	197371 ---	-- --	-- --	-- --
		Кабельное ВЛ 0,4 кВ								
41.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	17,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	26080 8606	14930 4189	3,06 1,03	52 18
42.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	17,00	9436,00 ---	-- --	160412 ---	-- --	-- --	-- --
43.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	8,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	12273 4050	7026 1971	3,06 1,03	24 8
44.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	8,00	11714,00 ---	-- --	93712 ---	-- --	-- --	-- --
45.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	опора	3,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	4602 1519	2635 739	3,06 1,03	9 3
46.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5	шт	3,00	11714,00 ---	-- --	35142 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С143019-91	ПОДКОС/Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 105-3,5/	шт	3,00	11714,00 ---	-- --	35142 ---	-- --	-- --	-- --
48.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	6,00	318,48 171,90	24,15 8,83	1911 1031	145 53	1,03 0,04	6 0
49.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с	м3	0,30	14493,00 ---	-- --	4348 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
50.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ/в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	4,19	7259,41	4310,78	30413	18060	16,10	67
					2745,00	1169,46	11500	4899	4,45	19
51.	С151607-17	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2	т	0,84	257091,00	--	215417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11041-34	ТФ2001/Изоляторы линейные штыревые/ГОСТ 2366-78/ ТФ-16/	100шт	238,00	73,00	--	17374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ								
53.	Ц0108-25-1	ДЕМОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ/Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА/	подстанц	1,00	1872,00	--	1872	--	10,80	11
					1872,00	--	1872	--	--	--
54.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
55.	Е0134-126 -4	Перекладка проводов страверс или крюков на оснащенные траверсы или крюки диаметром проводов до 5 мм число опор на 1 км линии 20	км	7,00	2102,63	--	14718	--	10,30	72
					1885,50	--	13198	--	--	--
56.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	м3	7,00	294,75	--	2063	--	1,89	13
					294,75	--	2063	--	--	--
57.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	50,00	53,87	12,24	2694	612	0,18	9
					29,25	2,25	1462	113	0,01	1
58.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,06	46400,00	--	2923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	53299,00	--	197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	49195,00	--	1943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0133-116 -4	ДЕМОНТАЖ РАЗЪЕДИНИЕЛЯ/Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную/	шт	1,00	1725,14	231,14	1725	231	7,42	7
					1386,00	85,50	1386	86	0,42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0133-116 -4	Установка РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ/линейного электрооборудования разъединителей вручную/	шт	1,00	1725,14	231,14	1725	231	7,42	7
					1386,00	85,50	1386	86	0,42	0
		МОНТАЖ ЛИНИИ СВЯЗИ								
65.	Е0134-115 -2	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	опора	13,00	883,26	90,13	11482	1172	3,98	52
					634,50	33,75	8248	439	0,17	2
66.	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	м3	1,85	14414,00	--	26608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0134-115 -3	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой свыше 8,5 м	опора	13,00	883,26	90,13	11482	1172	4,89	64
					634,50	33,75	8248	439	0,17	2
68.	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м	м3	1,85	14414,00	--	26608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	38,00	33,67	32,10	1280	1220	0,01	0
					1,57	12,33	60	468	0,05	2
70.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	25,00	6,48	6,48	162	162	--	--
					--	2,10	--	53	0,01	0
71.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	25,00	21,55	4,52	539	113	0,11	3
					17,03	--	426	--	--	--
72.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	25,00	14,12	12,00	353	300	0,01	0
					1,62	2,75	40	69	0,01	0
73.	Е0134-124 -5	Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 5 мм число опор на 1 км линии 25	км	12,84	3381,75	--	43435	--	16,50	212
					2857,50	--	36702	--	--	--
74.	С151607-75	ПРОВОД БСА 4.3/Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой	1000м	11,59	134400,00	--	1557696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 3х4 мм2/								
75.	С151601-102	ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ D-4,Ст-4/Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2/	1000м	1,25	10734,00	--	13460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С11041-99	Траверсы деревянные 8-штырные	шт	29,00	1096,00	--	31784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11041-79 ПРИМ.	ШТЫРЬ ШТ-20Д/Соединители овальные стальные, марка СОС-50-1А/	шт	280,00	124,00	--	34720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С11041-34	ТФ2001/Изоляторы линейные штыревые/ГОСТ 2366-78/ ТФ-16/	100шт	280,00	73,00	--	20440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0134-118-3	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры более 8,5 м	шт	30,00	591,88	90,13	17756	2704	2,14	64
					344,25	33,75	10328	1012	0,17	5
80.	С143019-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	шт	30,00	1580,00	--	47400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3572731	113140		864
							144129	30616		129

Накладные расходы :

На монтажные работы	42801
На общестроительные работы	145192
Всего накладных расходов:	187993
Итого с накладными	3760724

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	225644
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3986368
Итого с временными, 3,68 %	4133066
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	4233500
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4250032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4291363
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	12564003
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	251280
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12815283
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1537834
Итого с НДС	**14 353 117**
С учетом скидки (5%)	**13 635 461,15**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы, участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-150 -5	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт(165)л.с. глубина рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого участка до 200м	м3	8907,72	1,75	1,75	15545	15545	--	--
					--	0,29	--	2589	0,00	8
2.	Е0101-147 -1	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 1 группы	м3	118,50	119,19	7,59	14123	899	0,82	98
					111,60	2,63	13225	312	0,01	1
3.	Е0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	3167,62	192,39	10,14	609428	32129	1,33	4213
					182,25	3,52	577299	11147	0,01	36
4.	Е0101-147 -3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	м3	932,60	308,07	13,32	287304	12421	2,15	2005
					294,75	4,62	274884	4309	0,02	14
5.	Е0101-25-2	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м в валы (30м)	м3	5373,20	11,19	11,19	60126	60126	--	--
					--	3,06	--	16442	0,01	54
6.	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м в валы	м3	10746,40	8,28	8,28	88987	88987	--	--
					--	2,26	--	24334	0,01	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	1515,00	14,62	14,62	22152	22152	--	--
					--	5,10	--	7726	0,02	25
10.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 30 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	8484,00	12,61	12,61	107005	107005	--	--
					--	4,38	--	37124	0,01	121
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	9899,00	5,07	5,07	50203	50203	--	--
					--	1,76	--	17417	0,01	57
12.	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20	м3	3636,00	14,62	14,62	53164	53164	--	--
					--	5,10	--	18544	0,02	61
13.	Е0101-35-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ В ВЫЕМКЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ ДО 50 М/Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м/	м3	15927,70	12,61	12,61	200890	200890	--	--
					--	4,38	--	69696	0,01	228
14.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м(50)перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	58691,10	5,07	5,07	297652	297652	--	--
					--	1,76	--	103267	0,01	337
18.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м(30)	м3	15271,20	11,19	11,19	170885	170885	--	--
					--	3,06	--	46730	0,01	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	30542,40	9,40	9,40	287086	287086	--	--
					--	2,57	--	78506	0,01	257
20.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15271,20	32,22	30,77	492066	469899	0,01	150
					1,42	8,34	21685	127438	0,03	436
21.	С010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	24073,35	19,70	--	474245	--	--	--
					3,94	--	94849	--	--	--
22.	С010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	2499,75	26,00	--	64994	--	--	--
					5,20	--	12999	--	--	--
25.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	10008,60	36,90	35,62	369317	356512	0,01	86
					1,24	11,92	12411	119305	0,04	437
33.	С010333-А 8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	7129,20	63,90	--	455556	--	--	--
					12,78	--	91111	--	--	--
34.	С010333-А 9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	т	5967,00	70,30	--	419480	--	--	--
					14,06	--	83896	--	--	--
35.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6420,57	76,60	--	491816	--	--	--
					15,32	--	98363	--	--	--
37.	Е0101-130	Уплотнение грунта прицепными	м3	8451,72	14,01	14,01	118372	118372	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см			--	4,80	--	40526	0,02	132
38.	E0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	25355,17	1,39	1,39	35320	35320	--	--
					--	0,42	--	10629	0,00	35
39.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	8451,72	14,12	12,00	119317	101399	0,01	103
					1,62	2,75	13692	23200	0,01	103
40.	E0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	53328,00	14,01	14,01	746891	746891	--	--
					--	4,80	--	255709	0,02	836
41.	E0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	373296,00	1,39	1,39	520007	520007	--	--
					--	0,42	--	156493	0,00	511
42.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	53328,00	14,12	12,00	752857	639802	0,01	651
					1,62	2,75	86391	146385	0,01	651
43.	E0101-145 -12	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	19913,79	8,55	4,43	170178	88134	0,03	556
					4,12	0,74	82045	14791	0,00	50
44.	E0101-145 -13	Планировка полотна,откосов насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	18024,83	10,78	5,58	194295	100566	0,04	640
					5,20	0,91	93729	16476	0,00	55
45.	E0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	26569,66	14,12	3,88	375140	103067	0,07	1924
					10,24	0,78	272073	20652	0,00	70
46.	E0101-145 -10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	5200,34	20,18	5,13	104959	26694	0,11	551
					15,05	1,07	78265	5562	0,00	19
	ИТОГО:						8169380	4705801		10976
							1906917	1375309		4766

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2813980
Всего накладных расходов:	2813980
Итого с накладными	10983360

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	659000
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11642360
Итого с временными, 3,68 %	12070799
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	12852987
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12901270
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13021978
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	38124991
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	762500
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38887491
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4666499
Итого с НДС	**43 553 990**
С учетом скидки 5%	**41 376 290,5**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122**

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Дорожная одежда.участок км 93+900-108+400

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	7586,22	673,28	73,75	5107617	559511	0,14	1092
					21,38	11,67	162193	88523	0,04	311
4.	E0127-14-2	Устройство слоя основания из фрезированного материала с добавлением 70% ГПС,толщиной 20см	м3	4609,60	95,48	73,75	440141	339975	0,14	664
					21,38	11,67	98553	53789	0,04	189
5.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3936,60	473,60	--	1864373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0101-24-8	Устройство присыпных обочин из ГПС/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4844,53	18,26	18,26	88449	88449	--	--
					--	6,33	--	30686	0,02	100
12.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5910,33	473,60	--	2799130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						10299710	987933		1756
							260746	172998		600

Накладные расходы :

На общестроительные работы 565834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	565834
Итого с накладными	10865544
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	651933
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11517477
Итого с временными, 3,68 %	11941320
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	12113275
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12161040
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12280453
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	35953993
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	719080
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36673073
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4400769
Итого с НДС	**41 073 841,96**
С учетом скидки 5%	**39 020 149,86**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование объекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Устройство труб ДУ 0,5х0,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (1 шт)								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	60,00	23,36	22,08	1402	1325	0,01	1
					1,28	5,56	77	334	0,02	1
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	262,72	--	1576	--	1,85	11
					262,72	--	1576	--	--	--
		Тело трубы								
5.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из гравия с песком) под фундаменты	м3	36,70	818,08	33,87	30024	1243	1,94	71
					263,25	12,47	9661	458	0,06	2
6.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	8,70	5858,94	532,08	50973	4629	2,55	22
					434,25	131,85	3778	1147	0,43	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-68-1	Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/	м3	5,20	2808,89	573,75	14606	2984	3,38	18
					567,00	149,18	2948	776	0,51	3
8.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	5,20	10200,00	--	53040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	5,20	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия/прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	1,17	2516,52	832,50	2944	974	6,23	7
					1064,25	216,45	1245	253	0,74	1
11.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	1,17	10200,00	--	11934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,17	112,00	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,17	122,00	--	143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,17	139,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	53577,00	--	1393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	39437,00	--	4583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	0,39	5616,18	532,08	2190	208	2,55	1
					434,25	131,85	169	51	0,43	0
18.	Е0113-37-	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными	м2	6,40	192,13	5,38	1230	34	0,94	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	материалами на нефтебитуме рубероидом и гидр оизолом в 1 слой/			186,75	2,25	1195	14	0,01	0
19.	С11011-98 1	Толь ТВК-350	м2	6,40	108,00	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	24,20	314,28	13,70	7606	332	0,60	15
					102,83	5,04	2488	122	0,02	1
21.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,20	507,12	20,67	13794	562	0,91	25
					157,50	7,61	4284	207	0,31	8
22.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	15,00	3,35	3,35	50	50	--	--
					--	1,16	--	17	0,00	0
23.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,00	21,55	4,52	323	68	0,11	2
					17,03	--	255	--	--	--
24.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,00	14,12	12,00	212	180	0,01	0
					1,62	2,75	24	41	0,01	0
28.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	274,35	35,42	1097	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
29.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	5850,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	2,00	8368,00	--	16736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
31.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ	м3	1,30	5779,38	532,08	7513	692	2,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/								
		бетон В20			434,25	131,85	565	171	0,43	1
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2,60	368,93	6,63	959	17	0,70	2
					108,68	1,76	283	5	0,01	0
33.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,18	14850,00	--	2673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПРОГАЛЫ								
42.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,00	23,36	22,08	467	442	0,01	0
					1,28	5,56	26	111	0,02	0
43.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	20,00	11,19	11,19	224	224	--	--
					--	3,06	--	61	0,01	0
44.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	80,00	9,40	9,40	752	752	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
48.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,00	23,36	22,08	467	442	0,01	0
					1,28	5,56	26	111	0,02	0
49.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	20,00	11,19	11,19	224	224	--	--
					--	3,06	--	61	0,01	0
50.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 10м	м3	80,00	9,40	9,40	752	752	--	--
					--	2,57	--	206	0,01	1
51.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,00	21,55	4,52	431	90	0,11	2
					17,03	--	341	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							243012	16363		191
							29778	4406		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	37124
Всего накладных расходов:	37124
Итого с накладными	280136

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	296944
Итого с временными, 3,68 %	307872
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	317570
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	318801
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	321880
Стоимость возвращаемых материалов	582
Всего с вычетом возвр.сумм	321298
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	940678
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18814
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	959492
Налог на добавленную стоимость, 12 %	115139
Итого с НДС	**1 074 631**
Тендерная скидка 5%	**1 020 899,45**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Сарпалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

Устройство труб ДУ 0,82х1,0м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,82х1,0м на монолитным фундаменте (1 шт)								
1.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26,00	38,59	36,49	1003	949	0,01	0
					2,10	9,19	55	239	0,03	1
2.	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную 4 группы после разработки их механизированным способом	м3	6,00	791,10	--	4747	--	4,27	26
					791,10	--	4747	--	--	--
		Тело трубы								
3.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	10,80	818,08	33,87	8835	366	1,94	21
					263,25	12,47	2843	135	0,06	1
4.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,80	5858,94	532,08	63277	5747	2,55	28
					434,25	131,85	4690	1424	0,43	5
5.	Е0130-68-1	Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/	м3	10,40	2808,89	573,75	29212	5967	3,38	35
					567,00	149,18	5897	1551	0,51	5
6.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона	м3	10,40	10200,00	--	106080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В22.5/								
7.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-10,40	112,00 ---	-- ---	-1165 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия /прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	1,95	2516,52 1064,25	832,50 216,45	4907 2075	1623 422	6,23 0,74	12 1
9.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	1,95	10200,00 ---	-- ---	19890 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,95	112,00 ---	-- ---	218 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,95	122,00 ---	-- ---	238 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,95	139,00 ---	-- ---	271 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	53577,00 ---	-- ---	1393 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19	39437,00 ---	-- ---	7424 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	0,52	5616,18 434,25	532,08 131,85	2920 226	277 69	2,55 0,43	1 0
16.	Е0113-37-1	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой/	м2	7,60	192,13 186,75	5,38 2,25	1460 1419	41 17	0,94 0,01	7 0
17.	С11011-981	Толь ТВК-350	м2	7,60	108,00 ---	-- ---	821 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	23,40	314,28 102,83	13,70 5,04	7354 2406	321 118	0,60 0,02	14 1

19.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	27,20	507,12	20,67	13794	562	0,91	25
					157,50	7,61	4284	207	0,31	8
20.	Е0101-24-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	40,00	18,26	18,26	730	730	--	--
					--	6,33	--	253	0,02	1
21.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	40,00	25,65	5,38	1026	215	0,13	5
					20,27	--	811	--	--	--
22.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	40,00	14,12	12,00	565	480	0,01	0
					1,62	2,75	65	110	0,01	0
23.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	274,35	35,42	1097	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
24.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	5850,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	2,00	8368,00	--	16736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
26.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/ бетон В20	м3	1,80	5779,38	532,08	10403	958	2,55	5
					434,25	131,85	782	237	0,43	1
27.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	6,48	368,93	6,63	2391	43	0,70	5
					108,68	1,76	704	11	0,01	0
28.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,23	14850,00	--	3416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ПРОГАЛЫ								
36.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20,00	18,51	17,50	370	350	0,01	0
					1,01	4,41	20	88	0,02	0
37.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунта 1 группы грунтов до 10(50)м	м3	20,00	9,85	9,85	197	197	--	--
					--	2,69	--	54	0,01	0
38.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 1 группы добавлять на каждые последующие 10м	м3	80,00	8,28	8,28	662	662	--	--
					--	2,26	--	181	0,01	1
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
39.	Е0101-12-	Разработка грунта 1 группы в отвал	м3	20,00	18,51	17,50	370	350	0,01	0

7	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,01	4,41	20	88	0,02	0
40.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10(50)м	м3	20,00	9,85	9,85	197	197	--	--
					--	2,69	--	54	0,01	0
41.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	80,00	8,28	8,28	662	662	--	--
					--	2,26	--	181	0,01	1
42.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,00	21,55	4,52	431	90	0,11	2
					17,03	--	341	--	--	--
ИТОГО:							323632	20928		192
							32222	5493		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	41078
Всего накладных расходов:	41078
Итого с накладными	364710

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	21883
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	386593
Итого с временными, 3,68 %	400820
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	413446
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	415049
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	419057
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1226891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24538
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1251429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	150171
Итого с НДС	**1 401 600**
Тендерная скидка 5%	**1 331 520**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Сартаддаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

Устройство труб ДУ 1м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,0м на монолитным фундаменте (1 шт)										
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	78,00	23,36	22,08	1822	1722	0,01	1		
					1,28	5,56	100	434	0,02	2		
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	262,72	--	2102	--	1,85	15		
					262,72	--	2102	--	--	--		
		Тело трубы										
7.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	10,90	5858,94	532,08	63862	5800	2,55	28		
					434,25	131,85	4733	1437	0,43	5		
8.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	7,56	4921,38	2182,50	37206	16500	7,89	60		
					1323,00	567,45	10002	4290	1,94	15		
11.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочнсй битумной мастикой двухслойной	м2	70,80	314,28	13,70	22251	970	0,60	43		
					102,83	5,04	7280	357	0,02	2		
12.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	3,10	1081,59	20,67	3353	64	0,91	3		
					157,50	7,61	488	24	0,31	1		
13.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	3,60	818,08	33,87	2945	122	1,94	7		
					263,25	12,47	948	45	0,06	0		

14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении Грунтов 2 группы до 5м	м3	11,00	6,48	6,48	71	71	--	--
					--	2,10	--	23	0,01	0
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,00	21,55	4,52	237	50	0,11	1
					17,03	--	187	--	--	--
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	14,12	12,00	155	132	0,01	0
					1,62	2,75	18	30	0,01	0
		Оголовки								
19.	Е0130-7-1	Устройство монолитных дна лотка бетон В20	м3	1,00	5779,38	532,08	5779	532	2,55	3
					434,25	131,85	434	132	0,43	0
20.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	5,94	2253,69	686,25	13387	4076	2,79	17
					463,50	178,43	2753	1060	0,61	4
21.	С143023-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл	шт.	4,00	20087,01	--	80348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143023-45	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34(СТ 10)	шт.	2,00	17337,93	--	34676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	28,00	314,28	13,70	8800	384	0,60	17
					102,83	5,04	2879	141	0,02	1
24.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	12,50	818,08	33,87	10226	423	1,94	24
					263,25	12,47	3291	156	0,06	1
25.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	30,00	6,48	6,48	194	194	--	--
					--	2,10	--	63	0,01	0
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,00	21,55	4,52	646	135	0,11	3
					17,03	--	511	--	--	--
29.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	30,00	14,12	12,00	424	360	0,01	0
					1,62	2,75	49	82	0,01	0
31.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,00	134,10	--	268	--	0,97	2
					134,10	--	268	--	--	--
32.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,00	21,55	4,52	43	9	0,11	0
					17,03	--	34	--	--	--

35.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунт- насыпей	м3	2,00	14,12	12,00	28	24	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
50.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,00	23,36	22,08	1168	1104	0,01	0
					1,28	5,56	64	278	0,02	1
51.	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	50,00	11,19	11,19	560	560	--	--
					--	3,06	--	153	0,01	1
52.	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	200,00	9,40	9,40	1880	1880	--	--
					--	2,57	--	514	0,01	2
	ИТОГО:						292457	35113		223
							36144	9224		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	49241
Всего накладных расходов:	49241
Итого с накладными	341698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20500
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	362198
Итого с временными, 3,68 %	375527
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	387356
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	388858
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	392613
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1149470
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22989
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1172459
Налог на добавленную стоимость, 12 %	140695
Итого с НДС	**1 313 154**
С учетом скидки 5%	**1 247 496,3**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Сартайдаров Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7

Устройство труб ДУ 1,5м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Круглые ж.б.трубы d=1,5м на монолитным фундаменте (2шт)								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	138,00	23,36	22,08	3224	3047	0,01	1
					1,28	5,56	177	767	0,02	3
2.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	111,00	29,64	28,03	3290	3111	0,01	1
					1,61	7,06	179	783	0,02	3
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,90	262,72	--	7330	--	1,85	52
					262,72	--	7330	--	--	--
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,00	467,10	--	5138	--	2,98	33
					467,10	--	5138	--	--	--
		Тело трубы								
5.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И УСТУПОВ бетон В20	м3	29,80	5779,38	532,08	172225	15856	2,55	76
					434,25	131,85	12941	3929	0,43	13
6.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на	м3	34,03	3392,71	1462,50	115454	49769	5,46	186
					915,75	380,25	31163	12940	1,30	44

		автомобильных дорогах/ до 3; 3 м							
8.	С143023-2 4	Круглые звенья ЗК 9.100 /ТП 3.501-59/	шт	1,00	23245,64	--	23246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	485,50	314,28	13,70	152582	6651	0,60	294
					102,83	5,04	49924	2447	0,02	12
10.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	64,00	1081,59	20,67	69222	1323	0,91	58
					157,50	7,61	10080	487	0,31	20
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	10,10	818,08	33,87	8263	342	1,94	20
					263,25	12,47	2659	126	0,06	1
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	28,00	6,48	6,48	181	181	--	--
					--	2,10	--	59	0,01	0
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,00	25,65	5,38	718	151	0,13	4
					20,27	--	568	--	--	--
16.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	28,00	14,12	12,00	395	336	0,01	0
					1,62	2,75	45	77	0,01	0
		Оголовки								
17.	Е0130-7-1	Устройство монолитных лотков,СТЕНЫ И ЗУБА бетон В20	м3	4,40	5779,38	532,08	25429	2341	2,55	11
					434,25	131,85	1911	580	0,43	2
18.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	19,64	2253,69	686,25	44262	13478	2,79	55
					463,50	178,43	9103	3504	0,61	12
21.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	88,00	314,28	13,70	27656	1206	0,60	53
					102,83	5,04	9049	444	0,02	2
22.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из смеси гравия с песком) (из гравия)под фундаменты	м3	33,20	818,08	33,87	27160	1124	1,94	64
					263,25	12,47	8740	414	0,06	2
25.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4,00	25,65	5,38	103	22	0,13	1
					20,27	--	81	--	--	--
26.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,00	14,12	12,00	56	48	0,01	0
					1,62	2,75	6	11	0,01	0
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	86,00	6,48	6,48	557	557	--	--

		(80)кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5м			--	2,10	--	181	0,01	1
28.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,00	134,10	--	1073	--	0,97	8
					134,10	--	1073	--	--	--
29.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55	4,52	1939	406	0,11	10
					17,03	--	1533	--	--	--
30.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	51,00	14,12	12,00	720	612	0,01	1
					1,62	2,75	83	140	0,01	1
		ПРОГАЛЫ								
50.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	140,00	23,36	22,08	3270	3091	0,01	1
					1,28	5,56	179	778	0,02	3
51.	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.)при перемещении 2 группы грунтов до 10(50)м	м3	140,00	11,19	11,19	1567	1567	--	--
					--	3,06	--	428	0,01	1
52.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 10м	м3	560,00	9,40	9,40	5264	5264	--	--
					--	2,57	--	1439	0,01	5
53.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	70,00	29,64	28,03	2075	1962	0,01	1
					1,61	7,06	113	494	0,02	2
54.	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10(50)м	м3	70,00	12,31	12,31	862	862	--	--
					--	3,37	--	236	0,01	1
55.	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	280,00	9,74	9,74	2726	2726	--	--
					--	2,66	--	745	0,01	2
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
56.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	290,00	23,36	22,08	6774	6403	0,01	3
					1,28	5,56	371	1612	0,02	6
57.	Е0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10(20)м/	м3	290,00	11,19	11,19	3245	3245	--	--
					--	3,06	--	887	0,01	3
58.	Е0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на Каждые последующие 10м	м3	290,00	9,40	9,40	2726	2726	--	--
					--	2,57	--	745	0,01	2

59.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	290,00	29,64	28,03	8595	8128	0,01	3
					1,61	7,06	467	2046	0,02	7
60.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	290,00	21,55	4,52	6248	1310	0,11	31
					17,03	--	4939	--	--	--
61.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	290,00	14,12	12,00	4094	3479	0,01	4
					1,62	2,75	470	796	0,01	4
ИТОГО:							737676	141321		969
							158322	37095		150

Накладные расходы :

На общестроительные работы	210973
Всего накладных расходов:	210973
Итого с накладными	948649

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56919
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1005568
Итого с временными, 3,68 %	1042573
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1075414
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1079584
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1090010
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3191268
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63825
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3255093
Налог на добавленную стоимость, 12 %	390611
Итого с НДС	**3 645 704**
С учетом скидки (5%)	**3 463 418,8**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Сартаалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8

Устройство труб ДУ 2х2м

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прямоугольные ж.б.трубы отверстием 2,0х2,0м на монолитном фундаменте (1 шт)								
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	211,00	29,64	28,03	6254	5914	0,01	2
					1,61	7,06	340	1489	0,02	5
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную 3 группы после разработки их механизированным способом	м3	21,00	467,10	--	9809	--	2,98	62
					467,10	--	9809	--	--	--
		Тело трубы								
3.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов И БЕТОН ПОД ИЗОЛЯЦИЮ	м3	20,30	5779,38	532,08	117321	10801	2,55	52
					434,25	131,85	8815	2677	0,43	9
4.	Е0130-65-9	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых прямоугольных и двухочковых железобетонных труб, отверстием 2,0 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5;5 м	м3	33,80	4066,56	900,00	137450	30420	5,46	185
					924,75	234,00	31257	7909	0,80	27
6.	Е0130-78-	Устройство гидроизоляции	м2	36,60	314,28	13,70	11503	501	0,60	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	обмазочной битумной мастикой двухслойной			102,83	5,04	3764	184	0,02	1
7.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	146,40	1081,59	20,67	158344	3026	0,91	133
					157,50	7,61	23058	1114	0,31	45
8.	Е0130-3-2	Устройство подушек(песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	6,10	818,08	33,87	4990	207	1,94	12
					263,25	12,47	1606	76	0,06	0
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.)при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	26,00	6,48	6,48	168	168	--	--
					--	2,10	--	55	0,01	0
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	26,00	21,55	4,52	560	117	0,11	3
					17,03	--	443	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	26,00	14,12	12,00	367	312	0,01	0
					1,62	2,75	42	71	0,01	0
		Оголовки								
12.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ФУНТАМЕНТА , ПОД ИЗОЛЯЦИЮ И ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ бетон В20	м3	11,00	5779,38	532,08	63573	5853	2,55	28
					434,25	131,85	4777	1450	0,43	5
13.	Е0130-66-5	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м	м3	14,10	2844,88	888,75	40113	12531	3,02	43
					510,75	231,07	7202	3258	0,79	11
14.	С143023-77	Звено оголовка ЗП35 /ТП 3.503.1-177.93/	шт	2,00	52575,30	--	105151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143023-59	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4,00	35487,14	--	141949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143023-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4,00	25734,38	--	102938	--	--	--
						--	--	--	--	--
17.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	1,80	314,28	13,70	566	25	0,60	1
					102,83	5,04	185	9	0,02	0
18.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	72,00	1081,59	20,67	77874	1488	0,91	66
					157,50	7,61	11340	548	0,31	22
19.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)	м3	36,00	818,08	33,87	29451	1219	1,94	70

	(из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты			---	---	---	---	---	---
				263,25	12,47	9477	449	0,06	2
20.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы	м3	80,00	6,48	6,48	518	518	--	--
					--	2,10	--	168	0,01	1
21.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	80,00	21,55	4,52	1724	361	0,11	9
					17,03	--	1362	--	--	--
22.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	80,00	14,12	12,00	1129	960	0,01	1
					1,62	2,75	130	220	0,01	1
23.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	8,00	167,18	--	1337	--	1,21	10
					167,18	--	1337	--	--	--
24.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	8,00	25,65	5,38	205	43	0,13	1
					20,27	--	162	--	--	--
25.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	8,00	14,12	12,00	113	96	0,01	0
					1,62	2,75	13	22	0,01	0
		ПРОГАЛЫ								
39.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	110,00	29,64	28,03	3260	3083	0,01	1
					1,61	7,06	177	776	0,02	3
40.	E0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов до 10(50)м	м3	110,00	12,31	12,31	1354	1354	--	--
					--	3,37	--	370	0,01	1
41.	E0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	440,00	9,74	9,74	4284	4284	--	--
					--	2,66	--	1171	0,01	4
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
42.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	110,00	23,36	22,08	2570	2429	0,01	1
					1,28	5,56	141	611	0,02	2
43.	E0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.)при перемещении 2 группы грунтов	м3	110,00	11,19	11,19	1231	1231	--	--
					--	3,06	--	337	0,01	1
44.	E0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	110,00	9,40	9,40	1034	1034	--	--
					--	2,57	--	283	0,01	1

45.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	110,00	29,64	28,03	3260	3083	0,01	1
					1,61	7,06	177	776	0,02	3
46.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	110,00	21,55	4,52	2370	497	0,11	12
					17,03	--	1873	--	--	--
47.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	110,00	14,12	12,00	1553	1320	0,01	1
					1,62	2,75	178	302	0,01	1
ИТОГО:							1034324	92875		716
							117665	24325		146

Накладные расходы :

На общестроительные работы	153813
Всего накладных расходов:	153813
Итого с накладными	1188137

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71288
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1259425
Итого с временными, 3,68 %	1305772
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1346904
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1352127
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1365185
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3996909
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79938
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4076847
Налог на добавленную стоимость, 12 %	489222
Итого с НДС	**4 566 069**
С учетом скидки (5%)	**4 337 765,55**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик: _____ **Сарналдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-11

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	1504,00	360,44	6,63	542097	9973	0,70	1050
					108,68	1,76	163455	2642	0,01	9
13.	С143003-10	Камни бетонные БР100.30.18	м3	78,21	14850,00	--	1161389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8	м	1504,00	360,44	6,63	542097	9973	0,70	1050
					108,68	1,76	163455	2642	0,01	9
15.	С143003-9	Камни бетонные БР100.20.8	м3	24,06	14646,00	--	352441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2598024	19944		2100
							326910	5284		18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	441818
Всего накладных расходов:	441818
Итого с накладными	3039842

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	182390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3222232
Итого с временными, 3,68 %	3340810
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	3379897
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3393260
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3426668
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	10032400
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	200648
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10233048
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1227966
Итого с НДС	**11 461 014**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**10 887 963,3**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Мусакул Д.Т.**

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№1 от 19.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122

Наименование обьекта:Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

Устройство арыков, укрепление водосбросных каналов, кюветов

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ БА-3								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	158,60	262,72	--	41668	--	1,85	293
					262,72	--	41668	--	--	--
2.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	794,00	630,95	351,18	500973	278837	1,56	1239
					240,75	89,10	191156	70745	0,36	286
3.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	794,00	1410,00	--	1119540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-1-1	Устройство монолитных СТЫКОВ	м3	0,29	4415,05	66,01	1291	19	1,35	0
					195,75	24,93	57	7	0,12	0
5.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	127,08	134,10	--	17041	--	0,97	124
					134,10	--	17041	--	--	--
	ИТОГО:						1680513	278856		1656
							249922	70752		286

Накладные расходы :

На общестроительные работы 414738

Всего накладных расходов: 414738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	2095251
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	125715
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2220966
Итого с временными, 3,68 %	2302698
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2375233
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2384444
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2407471
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	7048454
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140969
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7189423
Налог на добавленную стоимость, 12 %	862731
Итого с НДС	**8 052 154**
С учетом скидки 5%	**7 649 546,3**

Заказчик:

Зам.руководителя:_____ **Самуралов С.З.**

Представитель заказчика:_____ **Алипбаев М.С.**

Подрядчик:_____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора

«Алматы сапа инжиниринг»:_____ **Мусакул Д.Т.**