Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт обильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2020 г.
Доп.соглашение №5 от 03.04.2020г. к договору № 164 от 30.11.2017г.
Наименование бюджетной программы: 268 002 011 432
Наименование бюджетной программы: 268 002 015 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Бюджетная программа 268 002 011 432							
1	По реконструкции а/д "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 94-122 Ескельдинского района Алматинской области	тенге	409 726 000,00	314 468 552,78		277 948 993,83	36 519 558,95		36 519 558,95
		Бюджетная программа 268 002 015 432							
		тенге	210 595 925,30	65 030 352,56		65 030 352,56	-		-
	в.т.ч.на 2020г.		**620 321 925,30**	**379 498 905,34**		**342 979 346,39**	**36 519 558,95**		
	в.т.ч.на 2017г.		985 295,66	985 295,66		985 295,66			
	в.т.ч.на 2018г.		972 602 435,32	972 602 435,32		972 602 435,32			
	в.т.ч.на 2019г.		986 422 971,88	986 422 971,88		986 422 971,88			-
	Всего по акту:	**тенге**	**2 580 332 628,16**	**2 339 509 608,20**	**-**	**2 302 990 049,25**	**36 519 558,95**		**36 519 558,95**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Далдыбаев Н.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Саргалдаков Н.А.**
М.П.

Дальманов Р.С.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3

Устройство труб Ду 0,5 х 0,5м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (5 шт)								
49.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	35,00	18,51 1,01	17,50 4,41	648 35	613 154	0,01 0,02	0 1
50.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	200,88 200,88	-- --	804 804	-- --	1,42 --	6 --
51.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	194,00	23,36 1,28	22,08 5,56	4532 248	4283 1078	0,01 0,02	2 4
52.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,00	262,72 262,72	-- --	4992 4992	-- --	1,85 --	35 --
53.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с от косами	м3	2,00	467,10 467,10	-- --	934 934	-- --	2,98 --	6 --

		Тело трубы								
54.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20	м3	31,60	5858,94	532,08	185142	16814	2,55	81
					434,25	131,85	13722	4166	0,43	14
55.	Е0130-68-1	Установка блоков стенок В20/и оголовков одноочковых прямо угольных бетонных труб отверстием до 3 м/	м3	18,40	2808,89	573,75	51684	10557	3,38	62
					567,00	149,18	10433	2745	0,51	9
56.	С143019-65	СТЕНОВЫЕ БЛОКИ В20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетон а класса В22.5/	м3	18,40	10200,00	--	187680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0130-70-1	Укладка плит перекрытия /пр ямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/В30	м3	4,14	2516,52	832,50	10418	3447	6,23	26
					1064,25	216,45	4406	896	0,74	3
59.	С143019-65	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрыт ия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса В22.5/	м3	4,14	10200,00	--	42228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 22,5 до 25	м3	4,14	112,00	--	464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 25 до 27,5	м3	4,14	122,00	--	505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис того: выше 27,5 до 30	м3	4,14	139,00	--	575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатан ая гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-20 14	т	0,09	53577,00	--	4822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	39437,00	--	16169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	1,38	5616,18	532,08	7750	734	2,55	4
					434,25	131,85	599	182	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0113-37-1	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой/	м2	21,60	192,13	5,38	4150	116	0,94	20
					186,75	2,25	4034	49	0,01	0
67.	С11011-98 1	Толь ТВК-350	м2	21,60	108,00	--	2333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции об мазочной битумной мастикой двухслойной	м2	87,90	314,06	13,70	27605	1204	0,60	53
					102,83	5,04	9039	443	0,02	2
69.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	92,60	506,78	20,67	46928	1914	0,91	84
					157,50	7,61	14584	705	0,31	28
70.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	119,50	774,10	33,87	92505	4047	1,94	232
					263,25	12,47	31458	1490	0,06	7
71.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.)при перемещении Грунтов 1 группы	м3	11,00	2,80	2,80	31	31	--	--
					--	0,97	--	11	0,00	0
72.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,00	21,55	4,52	237	50	0,11	1
					17,03	--	187	--	--	--
73.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,00	14,12	12,00	155	132	0,01	0
					1,62	2,75	18	30	0,01	0
74.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.),при перемещении	м3	55,00	3,35	3,35	184	184	--	--
					--	1,16	--	64	0,00	0
75.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,00	21,55	4,52	1185	248	0,11	6
					17,03	--	937	--	--	--
76.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,00	14,12	12,00	776	660	0,01	1
					1,62	2,75	89	151	0,01	1
77.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении	м3	10,00	3,82	3,82	38	38	--	--
					--	1,32	--	13	0,00	0

		Грунтов 3 группы до 5 м								
78.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	10,00	25,65	5,38	256	54	0,13	1
					20,27	--	203	--	--	--
79.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,00	14,12	12,00	141	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
80.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	8,00	274,35	35,42	2195	283	1,31	10
					209,25	13,50	1674	108	0,07	1
81.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	5850,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/ ОГОЛОВКИ	комплект	4,00	8368,00	--	33472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов / бетон В20	м3	6,50	5779,38	532,08	37566	3459	2,55	17
					434,25	131,85	2823	857	0,43	3
84.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,90	14850,00	--	13365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте (5 шт)								805873
ИТОГО:							805871	48986		647
							101235	13169		74

Накладные расходы :

На общестроительные работы	124178
Всего накладных расходов:	124178
Итого с накладными	930049

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	55803
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	985852 ✓
Итого с временными, 3,68 %	1022131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						1054328		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1058417		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1068638		
		Стоимость возвращаемых материалов						2061		
		Всего с вычетом возвр.сумм						1066577		
		Пересчет в текущих ценах, К-3,10323						3309829		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						66197		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3376026		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						405123		
		Итого с НДС						**3 781 149**		
		С учетом скидки						**3 592 091,55**		

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Устройство труб ДУ 0,5х0,5

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Прямоугольные бетонные трубы отверстием 0,5х0,5м на монолитным фундаменте										
52.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	84,00	23,36	22,08	1962	1855	0,01	1		

	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,28	5,56	108	467	0,02	2
53.	E0101-164 -2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,00	262,72	--	2364	--	1,85	17
				262,72	--	2364	--	--	--
	Тело трубы								
54.	E0130-3-2 Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	42,30	818,08	33,87	34605	1433	1,94	82
				263,25	12,47	11135	527	0,06	3
55.	E0130-7-1 Устройство монолитных фундаментов из бетона B20	м3	10,60	5858,94	532,08	62105	5640	2,55	27
				434,25	131,85	4603	1398	0,43	5
56.	E0130-68-1 Установка блоков стенок B20/и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/	м3	6,00	2808,89	573,75	16853	3442	3,38	20
				567,00	149,18	3402	895	0,51	3
57.	C143019-65 СТЕНОВЫЕ БЛОКИ B20/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса B22.5/	м3	6,00	10200,00	--	61200	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
59.	E0130-70-1 Укладка плит перекрытия /прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м/B30	м3	1,35	2516,52	832,50	3397	1124	6,23	8
				1064,25	216,45	1437	292	0,74	1
60.	C143019-65 ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ/Балки, блоки и перекрытия для дорожного строительства из тяжелого бетона класса B22.5/	м3	1,35	10200,00	--	13770	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
61.	C143001-47 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,35	112,00	--	151	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
62.	C143001-48 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,35	122,00	--	165	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
63.	C143001-49 Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,35	139,00	--	188	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
64.	C12041-4 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	53577,00	--	1607	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
65.	C12041-14 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-II	т	0,14	39437,00	--	5521	--	--	--

		диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
66.	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ/Устройство монолитных фундаментов/ из бетона В15	м3	0,45	5616,18	532,08	2527	239	2,55	1
					434,25	131,85	195	59	0,43	0
67.	Е0113-37-1	ПРОКЛАДКА ТОЛЕМ/Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой/	м2	6,80	192,13	5,38	1306	37	0,94	6
					186,75	2,25	1270	15	0,01	0
68.	С11011-98 1	Толь	м2	6,80	108,00	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	29,70	314,28	13,70	9334	407	0,60	18
					102,83	5,04	3054	150	0,02	1
70.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	41,30	507,12	20,67	20944	854	0,91	38
					157,50	7,61	6505	314	0,31	13
71.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	31,00	3,35	3,35	104	104	--	--
					--	1,16	--	36	0,00	0
72.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	31,00	21,55	4,52	668	140	0,11	3
					17,03	--	528	--	--	--
73.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	31,00	14,12	12,00	438	372	0,01	0
					1,62	2,75	50	85	0,01	0
74.	Е0123-24-1	Установка люков и решетки	шт	2,00	274,35	35,42	549	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
75.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	5850,00	--	5850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С131104-9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ С РЕШЕТКОЙ/Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99/	комплект	1,00	8368,00	--	8368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Оголовки								
77.	Е0130-7-1	Устройство БЕТОННЫХ ОТКОСНЫХ КРЫЛЬЕВ/монолитных фундаментов/ бетон В20	м3	2,60	5779,38	532,08	15026	1383	2,55	7
					434,25	131,85	1129	343	0,43	1
79.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,36	14850,00	--	5346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ.								275086

Прямоугольные бетонные трубы отверстием
0,5х0,5м на монолитным фундаменте (7 шт)

ИТОГО:	275084	17099	231
	36198	4608	28

Накладные расходы :

На общестроительные работы	44272
Всего накладных расходов:	44272
Итого с накладными	319356

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19161
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	338517
Итого с временными, 3,68 %	350974
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	362030
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	363434
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	366944
Стоимость возвращаемых материалов	672
Всего с вычетом возвр.сумм	366272
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1136625
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22733
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1159358
Налог на добавленную стоимость, 12 %	139123
Итого с НДС	**1 298 481**
С учетом скидки	**1 233 566,45**

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 93+900-108+400

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10

Обстановка дороги

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	ЕО127-59-5	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	795,00	456,39	21,62	362834	17191	1,13	898
					185,85	5,30	147751	4211	0,02	17
ИТОГО:							362834	17192		898
							147751	4211		17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	202109
Всего накладных расходов:	202109
Итого с накладными	564943

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33897
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	598840
Итого с временными, 3,68 %	620877
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	628141
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	630625
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	636834
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	1976240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39525
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2015765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	241892
Итого с НДС	**2 257 657**
С учетом скидки	**2 144 774,15**

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-15

Обстановка дороги

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЯ								
32.	Е0127-59-5	Установка оцинкованного барьерного ограждения	м	1383,00	456,39	21,62	631194	29906	1,13	1563
					185,85	5,30	257031	7325	0,02	30
ИТОГО:							631194	29906		1563
							257031	7325		30

Накладные расходы :

На общестроительные работы	351593
Всего накладных расходов:	351593
Итого с накладными	982787

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58967
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1041754
Итого с временными, 3,68 %	1080091
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	1092728
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1097048
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1107849
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	3437906
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3506664		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						420800		
		Итого с НДС						**3 927 464**		
		С учетом скидки						**3 731 090,8**		

Договор:№164 от 30.11.2017г;доп.соглаш.№4 от 22.01.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-14

Устройство остановок

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.30.18	м	1894,00	360,44	6,63	682667	12559	0,70	1322
					108,68	1,76	205840	3327	0,01	12
16.	С143003-10	Камни бетонные БР100.30.18	м3	144,91	14850,00	--	2151914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением БР100.20.8	м	933,00	360,44	6,63	336287	6186	0,70	651
					108,68	1,76	101398	1639	0,01	6

ИТОГО:	3170868	18744	1973
	307238	4966	17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	415232
Всего накладных расходов:	415232
Итого с накладными	3586100

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215166
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3801266
Итого с временными, 3,68 %	3941153
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	3987264
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4003029
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4042441
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	12544607
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	250892
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12795499
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1535460
Итого с НДС	**14 330 959**
С учетом скидки 5%	**13 614 411,05**

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-63-	Укрепление обочин ГПС 52% И 48	м2	30660,00	25,20	20,37	772498	624563	0,03	972

	11	% ФРЕЗЕРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ толщиной 10			4,79	5,40	146861	165451	0,02	623
16.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1514,49	433,62	--	656713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С01031-А2 6-1	Потрузка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО МА ТЕРИАЛА 30%/прочих материалов, деталей и конструкц ий/ при автомобильных перевозках	т	3075,56	27,10	--	83348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С010333-А 2-1	Перевозка СФЕРЕЗЕРОВАННОГО М АТЕРИАЛА 30% автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	3075,56	26,00	--	79964	--	--	--
					5,20	--	15993	--	--	--
	ИТОГО:						1592523	624563		972
							162854	165451		623

Накладные расходы :

На общестроительные работы	415376
Всего накладных расходов:	415376
Итого с накладными	2007899

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	120474
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2128373
Итого с временными, 3,68 %	2206697
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	2238473
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2247300
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2269367
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	7042358
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	140847
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7183205
Налог на добавленную стоимость, 12 %	861985
Итого с НДС	**8 045 190**
С учетом скидки	**7 642 930,5**

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование объекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-4

Устройство труб Ду 0,75м

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=0,75 м (2 шт)								
23.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшо м вместимостью 0,65 м3	м3	24,00	29,64	28,03	711	673	0,01	0
					1,61	7,06	39	169	0,02	1
24.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,40	467,10	--	1121	--	2,98	7
					467,10	--	1121	--	--	--
25.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	8,80	774,10	33,87	6812	298	1,94	17
					263,25	12,47	2317	110	0,06	1
26.	Е0130-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	м3	3,78	5441,85	2655,00	20570	10036	9,13	35
					1530,00	690,30	5783	2609	2,36	9
		ОГОЛОВКИ								
28.	Е0130-62-2	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,75 м	м3	4,92	2008,87	1136,25	9884	5590	3,52	17
					591,75	295,43	2911	1453	1,01	5

30.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,40	4182,00 --	-- --	10037 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия)(из дресвы) (из смеси гравия с песком) под фундаменты	м3	6,30	774,10 263,25	33,87 12,47	4877 1658	213 79	1,94 0,06	12 0
32.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	56,40	314,06 102,83	13,70 5,04	17713 5800	773 284	0,60 0,02	34 1
33.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	11,12	1081,25 157,50	20,67 7,61	12024 1751	230 85	0,91 0,31	10 3
34.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.),при перемещении Грунтов 3 группы до 5м	м3	15,60	7,57 --	7,57 2,46	118 --	118 38	-- 0,01	-- 0
35.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	15,60	25,65 20,27	5,38 --	400 316	84 --	0,13 --	2 --
36.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	15,60	14,12 1,62	12,00 2,75	220 25	187 43	0,01 0,01	0 0
		ПРОГАЛЫ								
37.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	160,00	18,51 1,01	17,50 4,41	2962 162	2801 705	0,01 0,02	1 2
38.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10(50)м	м3	160,00	9,85 --	9,85 2,69	1576 --	1576 431	-- 0,01	-- 1
39.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	640,00	8,28 --	8,28 2,26	5300 --	5300 1449	-- 0,01	-- 5
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ПРОГАЛЕ								
40.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	160,00	23,36 1,28	22,08 5,56	3737 205	3533 889	0,01 0,02	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0101-25-2	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10(20)м/	м3	160,00	11,19	11,19	1790	1790	--	--
					--	3,06	--	490	0,01	2
42.	Е0101-25-10	РАСЧИСТКА РУСЛА/Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые Последующие 10м	м3	160,00	9,40	9,40	1504	1504	--	--
					--	2,57	--	411	0,01	1
43.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	160,00	21,55	4,52	3447	723	0,11	17
					17,03	--	2725	--	--	--
44.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	160,00	14,12	12,00	2259	1920	0,01	2
					1,62	2,75	259	439	0,01	2
		Итого по разделу: ИССО НА СЪЕЗДАХ. Круглые ж.б.трубы d=0,75 м (5 шт)								107064
ИТОГО:							107064	37345		157
							25072	9684		37

Накладные расходы :

На общестроительные работы	36875
Всего накладных расходов:	36875
Итого с накладными	143939

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	152575
Итого с временными, 3,68 %	158190
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	163173
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	163806
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	165388
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	513236
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10265
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	523501
Налог на добавленную стоимость, 12 %	62820

Итого с НДС 586 321

С учетом скидки 557 004,95

Наименование строительства и его адрес:Строительство автомобильной дороги "Сарыозек-Хоргос -Когалы-Коксу-Карабулак" км 94-122,участок км 108+400-км 122+572

Наименование обьекта: Основные объекты строительства. УЧАСТОК КМ 108+400-122+572,13

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-13

Устройство пересечений и примыканий

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-150 -4	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.) длина рызрыхляемого участка до 100м	м3	2705,82	2,02 --	2,02 0,34	5468 --	5468 911	-- 0,00	-- 3
2.	Е0101-24-6	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в В кавальер	м3	491,27	6,01 --	6,01 2,08	2951 --	2951 1024	-- 0,01	-- 3
3.	Е0101-24-14	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/Разработка грунта/ бульдозерами мощностью 96 (130)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов	м3	982,55	4,75 --	4,75 1,65	4671 --	4671 1621	-- 0,01	-- 5
4.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в отвал	м3	290,18	6,01 --	6,01 2,08	1743 --	1743 605	-- 0,01	-- 2
5.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт(л.с.),при	м3	580,36	4,75	4,75	2759	2759	--	--

	перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м			--	1,65	--	957	0,01	3
6.	ЕО101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт(л.с.),при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м в НАСЫПЬ	м3	237,58	6,84	6,84	1624	1624	--	--
					--	2,37	--	563	0,01	2
7.	ЕО101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.) при перемещении 3 группы добавлять на каждые последующие 10м	м3	475,15	4,94	4,94	2347	2347	--	--
					--	1,71	--	814	0,01	3
8.	ЕО101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении 3 группы грунтов до 10(30)м В ВАЛЫ	м3	889,21	6,84	6,84	6078	6078	--	--
					--	2,37	--	2109	0,01	7
9.	ЕО101-24-15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.) при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	1778,42	4,94	4,94	8784	8784	--	--
					--	1,71	--	3048	0,01	10
10.	ЕО101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой н а автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	889,21	42,15	40,26	37481	35801	0,01	11
					1,86	10,92	1654	9709	0,04	33
11.	С010333-А1-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	т	441,76	19,70	--	8703	--	--	--
					3,94	--	1741	--	--	--
12.	С010333-А2-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	т	431,84	26,00	--	11228	--	--	--
					5,20	--	2246	--	--	--
13.	С010333-А3-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	186,96	32,30	--	6039	--	--	--
					6,46	--	1208	--	--	--
14.	С010333-А4-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т	125,75	38,60	--	4854	--	--	--
					7,72	--	971	--	--	--
15.	С010333-А6-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс	т	547,65	51,30	--	28094	--	--	--
					10,26	--	5619	--	--	--

		груза 1								
16.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10(30)м в валы	м3	2992,61	6,01 -- --	6,01 2,08 --	17975 -- --	17975 6236 --	-- 0,01 --	-- 20 --
17.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м	м3	5985,21	4,75 -- --	4,75 1,65 --	28454 -- --	28454 9872 --	-- 0,01 --	-- 32 --
18.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2992,61	32,21 1,42 --	30,77 8,34 --	96403 4250 --	92083 24973 --	0,01 0,03 --	29 85 --
19.	С010333-А1-1	Перевозка ГРУНТА В ОТВАЛ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	т	6030,55	19,70 3,94 --	-- -- --	118802 23760 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	461,58	36,89 1,24 --	35,62 11,92 --	17028 572 --	16442 5502 --	0,01 0,04 --	4 20 --
21.	С010333-А5-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	т	16,55	45,00 9,00 --	-- -- --	745 149 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С010333-А6-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	9,93	51,30 10,26 --	-- -- --	509 102 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С010333-А7-1	Перевозка ГРУНТА НА СЪЕЗДЫ /грузов/ автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	873,60	57,60 11,52 --	-- -- --	50319 10064 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2712,61	16,15 -- --	16,15 5,21 --	43798 -- --	43798 14136 --	-- 0,02 --	-- 43 --
25.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	8137,82	1,39 -- --	1,39 0,42 --	11336 -- --	11336 3412 --	-- 0,00 --	-- 11 --

26.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2712,61	14,12	12,00	38295	32544	0,01	33
					1,62	2,75	4394	7446	0,01	33
27.	Е0101-24-6	УСТРОЙСТВО КЮВЕТОВ/Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м/	м3	486,00	6,01	6,01	2919	2919	--	--
					--	2,08	--	1013	0,01	3
28.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2509,82	14,01	14,01	35152	35152	--	--
					--	4,80	--	12035	0,02	39
29.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	17568,73	1,39	1,39	24474	24474	--	--
					--	0,42	--	7365	0,00	24
30.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2509,82	14,12	12,00	35432	30112	0,01	31
					1,62	2,75	4066	6889	0,01	31
31.	Е0101-145 -12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3819,00	8,55	4,43	32636	16902	0,03	107
					4,12	0,74	15734	2837	0,00	10
32.	Е0101-145 -9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	8691,00	14,12	3,88	122709	33713	0,07	629
					10,24	0,78	88996	6755	0,00	23

Итого по разделу: ПОДГОТОВКА ПОД НАСЫПЬ 809808

ИТОГО:	809810	458128		844
	165526	129832		446

Накладные расходы :

На общестроительные работы	242012
Всего накладных расходов:	242012
Итого с накладными	1051822

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1114931
Итого с временными, 3,68 %	1155960
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	1172606
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1177230

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1188790
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	3689084
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73782
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3762866
Налог на добавленную стоимость, 12 %	451544
Итого с НДС	**4 214 410**
С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**4 003 689,5**

ИТОГО ПО АКТАМ **36 519 558,95**

Заказчик:

Зам.руководителя: _____ **Самуратов С.З.**

Представитель заказчика: _____ **Далдыбаев Н.**

Подрядчик: _____ **Саргалдаков Н.А.**

Представитель тех.надзора «Алматы сапа инжиниринг»: _____ **Толпаров З.**