Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" августа 2018 г.

Заказчик:
ГУ « Управление строительства Алматинской области» - Нусипбаев М.О.

Адрес: *Индекс 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 131*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от: "28" августа 2018г
ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс», МКЛ №17004018 от 06.03.2017 г.
Генеральный директор - Кереев К.Н.
Адрес: *Индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская №143*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от: "28" августа 2018г
ТОО "Музтау" - эксперт Сарыбаев Д.К.
Аттестат об аккредитации №KZ76VJE00010566 от 29.12.2014 г. Срок действия до 29.12.2019 г. Аттестат об аккредитации №KZ87VJE00028313 от 27.06.2017 г. Аттестат об аккредитации №KZ17VJE00028312 от 27.06.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от : "28" августа 2018г
ТОО "Геодезия сервис" - эксперт Химич В.И.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Енбек*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1.Строительство объекта осуществлено на основании:
а) *Решение акимата города Талдыкорган №18-807а от 10.08.2015 г.*

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции, (перепланировке, переоборудовании) наименование органа вынесшего решение

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

KZ49REA00089809 от 11.04.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) Проекта (проектно-сметной документации):

ТОО "Геодезия сервис"

заключение государственной экспертизы: *18-0040/16 от 21.01.2016 г.*

Номер проекта утвержденного(й) :

"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области"

Приказ: *№23-ө от 02.02.2016 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *апрель, 2018 г.*

месяц, год

окончание работ: *август, 2018 г.*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4*

фактически, месяц: *4*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплек-са или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплек-са или очереди
Общая площадь	*м2*	*558,57*		*558,57*	
Полезная площадь	*м2*	*509,17*		*509,17*	
Число этажей	*этаж*	*1*		*1*	
Общий строительный объем	*м3*	*2456,2*		*2456,2*	
Площадь застройки	*м2*	*658,9*		*658,9*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание амбулатории имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	м2	558,57	558,57
Число этажей	эт.	1	1
Общий строительный объем	м3	2456,2	2456,2
В том числе подземной части			

Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Здание врачебной амбулатории представляет собой одноэтажное прямоугольное симметричное в плане здание с размерами в осях 46,4*13,0 м. Высота этажа от пола до потолка 3 м. Функционально здание разделено на три части. В центральной части (оси 4-6) расположена вестибюльная группа с гардеробной, регистратурой, кабинетом доврачебного и врачебного приема и изолятором с санузлом. Изолятор имеет самостоятельный выход на улицу. В левой части здания (оси 1-4) расположены помещения администрации и персонала, лаборатории, процедурный кабинет, кабинет физиотерапевтического лечения, медицинский архив. В правой части здания (оси 6-9) расположены кабинеты узких специалистов, прививочный кабинет с картотекой, а также детское отделение. Детское отделение расположено в не проходной зоне, имеет самостоятельный наружный выход. В здании предусмотрены сан.узлы для посетителей, для инвалидов и отдельно для персонала, вспомогательные и технические помещения. Ограждающие конструкции - несущие кирпичные стены с монолитными сердечниками, толщина 380 мм с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами на основе базальтового волокна.Внутренние несущие стены - кирпичные, толщина 380 мм, внутренние перегородки толщиной 120 мм 250 мм. Покрытие - монолитное ж.б. толщина 160 мм. Кровля чердачная скатная по деревянным стропилам, покрытие кровли - металлочерепица. Наружная отделка: стены - декоративная штукатурка по сетке с окраской стойкими фасадными красками, цоколь - сплиттерные плитки. Внутренняя отделка: потолки - подвесной потолок Армстронг, затирка, окраска водоэмульсионной краской белого цвета., стены и перегородки - штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой светлых тонов, полы - керамогранит, линолеум, керамическая плитка, бетонное покрытие. Оконные блоки и витражи из ПХВ профилей, дверные блоки - деревянные, металлические.*

Водопровод и канализация. Вдоснабжение здания предусмотрено от проектируемого д.=32 мм. Узел учета холодной воды расположен помещении теплового пункта. Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателей. Система холодного, горячего и циркуляционного трубопровода предусмотрено из труб стальных водогазопроводных оцинкованных, соединяемых на резьбе с применением оцинкованных соединительных деталей из ковкого чугуна.

Отопление и вентиляция. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. В помещениях амбулатории предусмотрено водяное отопление местными нагревательными приборами. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы . Воздухоудаление осуществляется посредством воздушных кранов установленных в верхних точках трубопроводов и в верхних пробках отопительных приборов.

Электроснабжение и электрооборудование. В зданиях предусмотрены: шкаф автоматического включения резерва типа АВР-80 и пункт распределительный типа ПР-11, групповые щиты типа ЩРВ-П и силовые типа ЩРВ. Распределительные, силовые и групповые сети выполняются кабелем ВВГ скрыто: по стенам – в гофрированной трубе под слоем штукатурки, по потолку – в пустотах плит перекрытий.

Главная заземляющая шина соединяется на корпус ВРУ. Силовые токоприемники представлены технологическими и вентиляционным оборудованием. Для защиты от возможного поражения электрическим током предусмотрены автоматические выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков. Здания оснащены рабочим, аварийным и дежурным освещением. Освещение помещений выполняются светильниками с люминисцентными лампами и лампами накалывания.

Слаботочные сети. В зданиях установлены системы пожарной сигнализации, системы связи.

Согласно проектно-сметной документации выполнены работы по прокладке теплотрассы от котельной. Наружные сети водоснабжения выполнены согласно технических условий и подключены к центральной сети. Выполнено устройство выгреба. Наружные сети электроснабжения и телефонизации выполнены согласно технических условий и подключены к центральной сети.

В здании установлены медицинские оборудования, мебель и инвентарь согласно рабочего проекта.

Выполнено благоустройство территории с установкой ограждений. Установлены скамьи, урны, беседки. Выполнено озеленение территории.

Выполнено строительство гаража на одну автомашину, котельная, склад для угля, навес для золы, уборная на 1 очко

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего тенге - *186 878 222,00*

в том числе строительно-монтажных работ тенге - *115 423 256,00*

инженерного оборудования, инструмента и инвентаря тенге - *46 566 220,00*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего тенге - *164 452 835,01*

в том числе строительно-монтажных работ тенге - *115 423 256,00*

инженерного оборудования, инструмента и инвентаря тенге - *46 566 220,00*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области"

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик :

Нусипбаев М.О. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор

Сарыбаев Д.К. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор

Химич В.И. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик

(генеральный подрядчик)

Кереев К.Н _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"28" августа 2018г

Подрядчик (генеральный подрядчик): *ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс»*
Индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская №143
наименование организации, юридический адрес

в лице : *Генеральный директор - Кереев К.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
ГУ « Управление строительства Алматинской области» - Нусипбаев М.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО "Геодезия сервис"
номер проекта: *№471-11-14*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) :
ГУ « Управление строительства Алматинской области»
Приказ: *№23-о от 02.02.2016 г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

ъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплек-са или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплек-са или очереди
Общая площадь	*м2*	*558,57*		*558,57*	
Полезная площадь	*м2*	*509,17*		*509,17*	
Число этажей	*этаж*	*1*		*1*	
Общий строительный объем	*м3*	*2456,2*		*2456,2*	
Площадь застройки	*м2*	*658,9*		*658,9*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	м2	558,57	558,57
Число этажей	эт.	1	1
Общий строительный объем	м3	2456,2	2456,2
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

здание врачебной амбулатории представляет собой одноэтажное прямоугольное симметричное в плане здание с размерами в осях 46,4*13,0 м. Высота этажа от пола до потолка 3 м. Функционально здание разделено на три части. В центральной части (оси 4-6) расположена вестибюльная группа с гардеробной, регистратурой, кабинетом доврачебного и врачебного приема и изолятором с санузлом. Изолятор имеет самостоятельный выход на улицу.

В левой части здания (оси 1-4) расположены помещения администрации и персонала, лаборатории, процедурный кабинет, кабинет физиотерапевтического лечения, медицинский архив. В правой части здания (оси 6-9) расположены кабинеты узких специалистов, прививочный кабинет с картотекой, а также детское отделение. Детское отделение расположено в не проходной зоне, имеет самостоятельный наружный выход. В здании предусмотрены сан.узлы для посетителей, для инвалидов и отдельно для персонала, вспомогательные и технические помещения. Ограждающие конструкции - несущие кирпичные стены с монолитными сердечниками, толщина 380 мм с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами на основе базальтового волокна.Внутренние несущие стены - кирпичные, толщина 380 мм, внутренние перегородки толщиной 120 мм 250 мм. Покрытие - монолитное ж.б. толщина 160 мм. Кровля чердачная скатная по деревянным стропилам, покрытие кровли - металлочерепица. Наружная отделка: стены - декоративная штукатурка по сетке с окраской стойкими фасадными красками, цоколь - сплиттерные плитки. Внутренняя отделка: потолки - подвесной потолок Армстронг, затирка, окраска водоэмульсионной краской белого цвета., стены и перегородки - штукатурка, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой светлых тонов, полы - керамогранит, линолеум, керамическая плитка, бетонное покрытие. Оконные блоки и витражи из ПХВ профилей, дверные блоки - деревянные, металлические.

Водопровод и канализация. Вдоснабжение здания предусмотрено от проектируемого д.=32 мм. Узел учета холодной воды расположен помещении теплового пункта. Горячее водоснабжение предусмотрено от водонагревателей. Система холодного, горячего и циркуляционного трубопровода предусмотрено из труб стальных водогазопроводных оцинкованных, соединяемых на резьбе с применением оцинкованных соединительных деталей из ковкого чугуна.

Отопление и вентиляция. Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. В помещениях амбулатории предусмотрено водяное отопление местными нагревательными приборами. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы . Воздухоудаление осуществляется посредством воздушных кранов установленных в верхних точках трубопроводов и в верхних пробках отопительных приборов.

Электроснабжение и электрооборудование. В зданиях предусмотрены: шкаф автоматического включения резерва типа АВР-80 и пункт распределительный типа ПР-11, групповые щиты типа ЩРВ-П и силовые типа ЩРВ. Распределительные, силовые и групповые сети выполняются кабелем ВВГ скрыто: по стенам – в гофрированной трубе под слоем штукатурки, по потолку – в пустотах плит перекрытий.

Главная заземляющая шина соединяется на корпус ВРУ. Силовые токоприемники представлены технологическими и вентиляционным оборудованием. Для защиты от возможного поражения электрическим током предусмотрены автоматические выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков. Здания оснащены рабочим, аварийным и дежурным освещением. Освещение помещений выполняются светильниками с люминисцентными лампами и лампами накаливания.

Слаботочные сети. В зданиях установлены системы пожарной сигнализации, системы связи.

огласно проектно-сметной документации выполнены работы по прокладке теплотрассы от котельной. Наружные сети водоснабжения выполнены согласно технических условий и подключены к центральной сети. Выполнено устройство выгреба. Наружные сети электроснабжения и телефонизации выполнены согласно технических условий и подключены к центральной сети.

В здании установлены медицинские оборудования, мебель и инвентарь согласно рабочего проекта.

Выполнено благоустройство территории с установкой ограждений. Установлены скамьи, урны, беседки. Выполнено озеленение территории.
Выполнено строительство гаража на одну автомашину, котельная, склад для угля, навес для золы, уборная на 1 очко

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". СНиП РК 2.03-30-2006 "Строительство в сейсмических районах", СНиП РК 3.02-06-2002 "Крыши и кровли", СНиП РК 3.02-01-2009 "Общественные здания и сооружения", СНиП П-25-80 "Деревянные конструкции".

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *апрель, 2018 г.*
месяц, год

окончание работ: *август, 2018 г.*
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4*
фактически, месяц: *4*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГГКП "Жетісу-водоканал"
наименование организации,
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

РЭС г.Талдыкорган
наименование организации,
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс»
Генеральный директор - Кереев К.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Республика Казахстан Алматы облысы Талдықорған
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НУР-ШАПАҒАТ-ҚҰРЫЛЫС"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Алматин.обл.г.Талдыкорган Республика Казахстан

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" августа 2018 г.

Технический надзор:
ТОО "Музтау"
адрес: Индекс 050056, г. Алматы, ул. Полежаева 16
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице:
эксперт Сарыбаев Д.К.
Аттестат об аккредитации №KZ76VJE00010566 от 29.12.2014 г. Срок действия до 29.12.2019 г. Аттестат об аккредитации №KZ87VJE00028313 от 27.06.2017 г. Аттестат об аккредитации №KZ17VJE00028312 от 27.06.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующий на основании:
Договора *№ 155/04/18 от 09.04.2018 г.* Приказа *№44 п/п от 09.04.2018 г*
№ договора и дата

по объекту:
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области"
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является:
ГУ « Управление строительства Алматинской области» - Нусипбаев М.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) :
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс», МКЛ №17004018 от 06.03.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: *Генеральный директор - Кереев К.Н.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: *нет*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: *нет*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *апрель, 2018 г.*
месяц, год

окончание работ: *август, 2018 г.*
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 4
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего тенге - 186 878 222,00
в том числе строительно-монтажных работ тенге - 115 423 256,00
инженерного оборудования, инструмента и инвентаря тенге - 46 566 220,00

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего тенге - 164 452 835,01
в том числе строительно-монтажных работ тенге - 115 423 256,00
инженерного оборудования, инструмента и инвентаря тенге - 46 566 220,00

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) :
ТОО "Геодезия сервис"

наименование проектной организации,

Номер проекта утвержденного(й)
ГУ « Управление строительства Алматинской области»
№23-о от 02.02.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
эксперт(ы) по техническому надзору:
Сарыбаев Д.К.
№KZ76VJE00010566, KZ87VJE00028313, KZ17VJE00028312
фамилия, имя, отчество (при наличии)
эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

«Музтау»
Для документов

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"28" августа 2018 г.

Авторский надзор: Химич В.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующий на основании:
Договора *№ 145/04/18 от 10.04.2018 г.* Приказа *№18 от 11.04.2018 г.*

№ договора и дата

"Ведение непрерывного авторского надзора при проведении работ по объекту:
"Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области"

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является:
ГУ « Управление строительства Алматинской области» - Нусипбаев М.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком):
ТОО «Нур-Шапагат-Курылыс», МКЛ №17004018 от 06.03.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: *Генеральный директор - Кереев К.Н.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями: *нет*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице : *нет*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *апрель, 2018 г.*

месяц, год

окончание работ: *август, 2018 г.*

месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 4

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором, в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом, без изменения сметной стоимости проектно-сметной документации:

ТОО "Геодезия сервис" *№471-11-14*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой):

ГУ « Управление строительства Алматинской области»

Приказ: *№23-о от 02.02.2016 г.*

наименование организации утвердившей (пересутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО "Геодезия сервис" - директор Аникин А.В.

наименование организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Химич В.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов),

№ аттестатов, подпись, дата

подпись, дата М.П.