Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NamysStroy», РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимжанова Тимура Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Прииртышск Железинского района Павлодарской области**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры и спорта Железинского района Павлодарской области, руководитель Ханенко Анатолий Антонович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «NamysStroi-Group», лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория
ТОО «Намыс-СтройСервис», лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория
ТОО «KMDCONSTRUCTION», лицензия №21017226 от 06.05.2021 года, II категория
ТОО «KMD BUILDING», лицензия №23009261 от 19.04.2023 года, III категория
ТОО «Элемент Строй Базис», лицензия №23008592 от 10.04.2023 года, III категория
ТОО «Ertis Art Servis», лицензия №23001280 от 16.01.2023 года, I категория
ТОО «Standart build», лицензия №24015955 от 12.04.2024, III категория
ТОО «Stroy Standard», лицензия №24015959 от 12.04.2024, III категория
ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2024, III категория
ТОО «AbuBakrGroup», лицензия №24002826 от 31.01.2024, III категория
ТОО «Эль-Строй», лицензия 17-ГСЛ №016869 от 26.03.2024, I категория
ТОО «Бастаушы-KZ», лицензия №24015433 от 08.04.2024, III категория
ТОО «ЭталонСтрой Групп» лицензия МКЛ №001069 от 20.02.2024 года, II категория
ТОО «Павлодар-Құрылыс», лицензия №21020608 от 18.06.2021 года, II категория
ТОО «Ertis Invest», лицензия №21034518 от 30.12.2021 года, III категория
ТОО «Жолашар Строительство», лицензия №23001847 от 20.01.2023 года, III категория
ТОО «Astana Building Construction», лицензия ГСЛ №07596 от 03.04.2023 года, II категория
ТОО «Rose Group», лицензия Ф-ГСЛ №0028065 от 13.04.2023 года, II категория
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», лицензия 17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 года, II категория
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», лицензия ГСЛ №09837 от 30.03.2023 года, II категория
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», лицензия ГСЛ №08753 от 07.03.2023 года, II категория

ТОО «ТабысСтройПроект», лицензия №0786248 от 15.03.2023 года, II категория
ТОО «Велс Comp», лицензия МКЛ №001161 от 28.03.2023 года, II категория
ТОО «Шебер», лицензия 17-ГСЛ №001359 от 17.04.2023 года, II категория
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023 года, II категория
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» лицензия №21023558 от 02.08.2021 года, II категория
ТОО «Khan Group KZ» лицензия №24007694 от 07.02.2024 года, III категория

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Kemel Group», лицензия от 29.12.2017 г. №004468, проект №04-2022.

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры и спорта Железинского района Павлодарской области, Приказ №1-03/17 от 01.08.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,1750		0,1750	
Общая площадь	м2	803,3		803,3	
Площадь застройки	м2	779,25		779,25	
Строительный объем	м3	4641		4641	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание – двухэтажное, без подвала прямоугольной формы в плане с размерами в осях 36,6 х 22,0 м. Высота первого этажа – 3,5 м. (от пола до потолка). Высота второго этажа – 2.8 м (от пола до потолка). Год строительства – 1974г.

В результате капитального ремонта первого этажа получен состав помещений: холл, актовый зал, гримерка, библиотека, санузел для общего пользования, санузел для маломобильных граждан. В результате капитального ремонта второго этажа получен состав помещений: директорская, лестничный марш. Эвакуация людей из помещений осуществляется через актовый зал непосредственно наружу. За условную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа.

Внутренняя отделка:
стены– масляная окраска, керамическая плитка;
потолок – армстронг;
полы – линолеум, керамогранит, ковролан;
двери – деревянные по ГОСТ 6629-88, двери пластиковые.

Наружная отделка:
кровля- устройство жесткой кровли с покрытием из профилированного листа;
фасад – металлосайдинг, утепление фасада минеральной ватой;
окна – ПВХ-профиль по ГОСТ 30674-99;
двери наружные – стальные по ГОСТ 31173-2003;
отмостка – бетонная.

Благоустройство территории:
заборы – покраска;
грунт – проведена прокладка брусчатки.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

Канализация.
В проекте разработана следующая система: - канализация хозяйственно-бытовая В1.

Отопление

В здании выполнена установка двух котлов длительного горения на твердом топливе, мощность 125 кВт. энергетический паспорт согласно СН РК 1.02-03-2011, класс энергетической эффективности «В» нормальный. Расчетная температура внутреннего воздуха принято 21°С для наружного воздуха -33,7°С. Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -34,6 °С. Расчетная температура теплоносителя в системе отопления 90-70°С.

Вентиляция

В приточных и вытяжных системах предусмотрена установка шумоглушителей. Управление вентиляционными установками осуществляется по месту (со шкафов управления) и дистанционно (с кнопочных постов «пуск-стоп») из обслуживаемых помещений-см. часть ЭМ. При пожаре или задымлении все системы вентиляции должны отключатся автоматический. Выхлопные воздуховоды предусмотрено через наружные стены здании и заканчивается зонтами. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса "Н".

Электротехнические решения

Предусмотрено рабочее (общее) и аварийное (эвакуационное) освещение. Общее рабочее освещение обеспечено стационарными светильниками с светодиодными лампами. Управление рабочим освещением осуществляется выключателями, установленными на входе в помещение. Аварийное (эвакуационное) освещение для эвакуации людей предусматривается по линиям проходов и выходов из здания, для продолжения работы в помещениях согласно действующим нормам и правилам. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения выделяются из числа светильников общего рабочего освещения и питаются от сети аварийного освещения.

Пожарная сигнализация.

В соответствии с требованиями нормативных документов, здания оснащены системой автоматической пожарной сигнализации. Система пожарной сигнализации рассчитана на непрерывную, круглосуточную работу и предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания, оповещения об этом. Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения здания, за исключением помещений с «мокрыми» процессами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2024;
месяц, год

окончание работ июль 2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с. Прииртышск Железинского района Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «NamysStroy» Рахимжанов Тимур Кайратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____М.П.

**Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығымен
енгізілген өзгерістермен
Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы редакциясында
Нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша**

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «___» шілде

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС, РҚ, Павлодар қ., Чайковского,4/ 7
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Рахимжанов Тимура Кайратович директор атынан ұйым
басшысынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск ауылының мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Железин ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Құдайберген Әлсейітов атындағы Железин аудандық Мәдениет үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны басшысы Ханенко Анатолий Антонович болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

«NamysStroi-Group» ЖШС, 2017 жылдың 27 қазандағы №17018486 лицензиясы, II санат;
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, 2018 жылдың 22 маусымдағы №18012397 лицензиясы, III санат
«KMDCONSTRUCTION» ЖШС, 2021 жылдың 6 мамырдағы №21107226 лицензиясы , III санаты
«KMD BUILDING» ЖШС, 2023 жылдың 19 сәуірдегі №23009261 лицензиясы, III санат
«Экостройсервис ПВ» ЖШС, 2014 жылдың 05 сәуірдегі №14006869 лицензиясы, II санат;
«Элемент Строй Базис» ЖШС, 2023 жылдың 10 сәуірдегі №23008592 лицензиясы, III санат;
«Ertis Art Servis» ЖШС, 2023 жылдың 16 қаңтардағы №23001280 лицензиясы, I санат;
«Standart build» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015955 лицензиясы, III санат;
«Stroy Standard» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015959 лицензиясы, III санат;
«Aura Building» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015949 лицензиясы, III санат;
«AbuBakrGroup» ЖШС, 2024 жылдың 31 қаңтардағы №24002826 лицензиясы, III санат;
«Эль-Строй» ЖШС, 2024 жылдың 26 наурыздын 17-ГСЛ №016869 лицензиясы, I санат;
«Бастаушы-KZ» ЖШС, 2024 жылдың 08 сәуіріндегі №24015433 лицензиясы, III санат.
«Эль-Строй» ЖШС, 2024 жылдың 26 наурыздағы 17-ГСЛ №016869 лицензиясы, I санат;
«ЭталонСтрой Групп» ЖШС, 2024 жылдың 20 ақпандағы МКЛ №001069 лицензиясы, II санат;
«Павлодар-Құрылыс» ЖШС, 2021 жылдың 18 маусымындағы №21020608 лицензиясы, II санат;
«Ertis Invest» ЖШС, 2021 жылдың 30 желтоқсандағы №21034518 лицензиясы, III санат;

«Жолашар Строительство» ЖШС, 2023 жылдың 20 қаңтарындағы №23001847 лицензиясы, III санат;
«Astana Building Construction» ЖШС, 2023 жылдың 03 сәуірдегі ГСЛ №07596 лицензиясы, II санат;
«Rose Group» ЖШС, 2023 жылдың 13 сәуірдегі Ф-ГСЛ №0028065 лицензиясы, II санат;
«Фирма «Нұр Капитал» ЖШС, 2023 жылдың 07 сәуірдегі 17-ГСЛ №002372 лицензиясы, II санат;
«ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС, 2023 жылдың 30 наурызындағы ГСЛ №09837 лицензиясы, II санат;
«Монолит Строй ЛТД 2007» ЖШС, 2023 жылдың 07 наурызындағы ГСЛ №08753 лицензиясы, II санат;
«ТабысСтройПроект» ЖШС, 2023 жылдың 15 наурызындағы №0786248 лицензиясы, II санат;
«Велс Comp» ЖШС, 2023 жылдың 28 наурызындағы МҚЛ №001161 лицензиясы, II санат;
«Шебер» ЖШС, 2023 жылдың 17 сәуіріндегі 17-ГСЛ №001359 лицензиясы, II санат;
«АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ» ЖШС, 2023 жылдың 30 қарашасындағы Ф-ГСЛ №0028715 лицензиясы, II санат;
«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, 2021 жылдың 02 тамызындағы №21023558 лицензиясы, II санат;
«Khan Group KZ» ЖШС, 2024 жылдың 07 ақпандағы №24007694 лицензиясы, III санат;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Kemel Group» ЖШС, 2017 жылдың 29 желтоқсанның №004468 лицензиясы, жоба №04-2022

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Железин ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Құдайберген Әлсейітов атындағы Железин аудандық Мәдениет үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны № 1-03/17 01.08.2022 ж. бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Учаскенің ауданы	га	0,1750		0,1750	
Жалпы ауданы	м2	803,3		803,3	
Құрылыс алаңы	м2	779,25		779,25	
Құрылыс көлемі	м3	4641		4641	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Ғимарат-екі қабатты, тікбұрышты конфигурацияда, жалпы өлшемдері 17.898х15. 1 м. бірінші қабаттың биіктігі - 2.8 М. (еденнен төбеге дейін). Екінші қабаттың биіктігі - 2.9 м (еденнен төбеге дейін). Бірінші қабатты күрделі жөндеу нәтижесінде үй жайлардың құрамы алынды:

акт залы, қойма оқу кабинеті, кабинеттер, жуу бөлмесі, дәліздер, душ, тамақтану кабинеті, диспетчерлік, баспалдақ торы. Екінші қабатты қайта құру нәтижесінде үй-жайлардың құрамы алынды: баспалдақ алаңы, дәліз, демалыс бөлмесі, кабинеттер. Адамдарды үй-жайлардан эвакуациялау тамбур арқылы тікелей сыртқа қарай жүзеге асырылады. Шартты нөлдік белгі ретінде бірінші қабаттың таза еден деңгейі қабылданады.

Ішкі әрлеу:

қабырғалар - майлы бояу, керамикалық плиткалар;
төбесі-армстронг;
едендер-линолеум, Фарфор плиткасы, кілем;
есіктер – ГОСТ 6629-88 бойынша ағаш, пластик есіктер.
Сыртқы әрлеу:
шатыр - роликті шатыр;
қабырғалар – фарфордан жасалған бұйымдар;
фарфордан жасалған жертөле;
терезелер-ГОСТ 30674-99 бойынша ПВХ профилі;
сыртқы есіктер – ГОСТ 31173-2003 бойынша болат;
соқыр аймақ – бетон.
Көгалдандыру:
қоршаулар - кескіндеме;
топырақ – брусчатка төселді.
Инженерлік, желілер және жүйелер:
Канализация. Жобада келесі жүйе әзірленді: - тұрмыстық канализация жүйесі В1.
Жылыту
Ғимарат қуаттылығы 125 кВт болатын екі ұзақ жанатын қатты отын қазандығымен жабдықталған. ҚР СН 1.02-03-2011 сәйкес энергия паспорты, энергия тиімділік класы «В» қалыпты. Ішкі ауаның есептік температурасы сыртқы ауа -33,7°С үшін 21°С деп қабылданады. Ең суық бес күндік кезеңдегі қысқы ауаның болжалды температурасы -34,6 °С. Жылыту жүйесіндегі салқындатқыштың болжалды температурасы 90-70 ° С құрайды.
Желдету
Шуды басатын құрылғыларды орнату қоректендіру және шығару жүйелерінде қарастырылған. Желдету қондырғылары қызмет көрсетілетін үй-жайлардан жергілікті (басқару шкафтарынан) және қашықтан (старт-тоқтату түймелерінің станцияларынан) басқарылады - қараңыз. ЕМ бөлігі. Өрт немесе түтін болған жағдайда барлық желдету жүйелері автоматты түрде өшуі керек. Шығару құбырлары ғимараттың сыртқы қабырғалары арқылы қамтамасыз етіледі және қолшатырлармен аяқталады. Желдету жүйелерінің ауа өткізгіштері ГОСТ 14918-80 «N» класына сәйкес мырышталған болаттан жасалған.
Электрлік шешімдер
Жұмыс (жалпы) және авариялық (эвакуациялық) жарықтандыру қамтамасыз етілген. Жалпы жұмыстық жарықтандыру жарықдиодты шамдары бар стационарлық шамдармен қамтамасыз етіледі. Жұмыстық жарықтандыру бөлменің кіреберісінде орнатылған ажыратқыштар арқылы басқарылады. Адамдарды эвакуациялауға арналған авариялық (эвакуациялық) жарықтандыру ғимараттан өту және шығу жолдары бойынша, қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес үй-жайларда жұмысты жалғастыру үшін қамтамасыз етіледі. Апаттық (эвакуациялық) жарықтандыру шамдары жалпы жұмыс істейтін жарықтандыру шамдарынан ажыратылады және авариялық жарықтандыру желісінен қоректенеді.
Өрт дабылы.
Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ғимараттар автоматты өрт дабылы жүйесімен жабдықталған. Өрт дабылы жүйесі үздіксіз, тәулік бойы жұмыс істеуге арналған және өртті дер кезінде анықтауға және ол туралы хабарлауға арналған. Ғимараттың барлық бөлмелері «дымқыл» процестері бар бөлмелерді қоспағанда, өрт дабылы жүйесімен жабдықталған

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы наурыз 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы шілде 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;

нақты 4 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) **Павлодар облысы Железин ауданы Прииртышск ауылының мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС директоры Рахимжанов Тимур Кайратович _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____