Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» сентября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NamysStroy», РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимжанова Тимура Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области» расположенного по адресу: Павлодарская область Павлодарский район с.Зангар, улица Абылайхан, дом 4**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Павлодарского района Павлодарская область, руководитель Амирова Сауле Дюсембаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «NamysStroi-Group», лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория
ТОО «Намыс-СтройСервис», лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория
ТОО «Standart build», лицензия №24015955 от 12.04.2024, III категория
ТОО «Stroy Standard», лицензия №24015959 от 12.04.2024, III категория
ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2024, III категория
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Алга», проект №б/н
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района, Приказ №5 от 27.12.2022 г, №9 от 10.06.2024 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	1		1	
Общая площадь	м2	339,6		339,6	
Площадь застройки	м2	481,6		481,6	
Обьем здания	м3	2696,82		2696,82	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание представляет собой прямоугольное одноэтажное здание, само здание выполнено из силикатного кирпича. Высота здания - 5,6 м, размеры в осях 24,0 х 30,0 м. Здание имеет сложную форму в плане, состоящих из нескольких прямоугольных блоков. Подвальные помещения отсутствуют.

Внутренняя отделка:

Стены – штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска стен; потолок – армстронг; полы – линолеум; двери – деревянные по ГОСТ 6629-88.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

Отопление

В здании предусмотрена двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Система отопления смонтирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется термостатическими элементами RTR 7090, Danfoss. Воздухоудаление из системы отопления производится кранами "Маевского", установленными на приборах отопления, и при помощи автоматических воздухоотводчиков, установленных в верхней точке системы отопления.

Для пропуска трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытии установлены гильзы размером на диаметр больше трубопровода. Гильзы установлены вровень со стеной. Трубопроводы системы отопления окрашены масляной краской БТ-177 на два раза по грунтовке ГФ-021. Магистральные трубопроводы заизолированы K-Flex ST. Систему отопления отрегулировать на заданный тепловой режим. Над наружными дверьми установлены электрические тепловые завесы марки AC-09J, мощностью 7,5 кВт. Монтаж систем отопления, теплоснабжения и вентиляции выполнен с требованиями СП РК 4.01-102-2013 «Внутренние санитарно-технические системы». Трубопроводы проложены с уклоном 0,003. После окончания монтажа все проходы трубопроводов и воздуховодов через перегородки и перекрытия заделаны несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Электротехнические решения

По обеспечению надежности электроснабжения объект относится к III категории. Электроснабжение щита ГРШ1 осуществляется от существующего силового кабеля. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК. По обеспечению надежности электроснабжения объект относится к III категории. Для ввода и распределения электроэнергии предусматривается, установка ГРШ1.

В качестве групповых и распределительных щитов используются щиты индивидуального изготовления с использованием комплектующих фирмы ВА. Для электроснабжение силовых потребителей, рабочего и аварийного освещения проектом приняты щиты ЩС1, ЩО1 и ЩАО1. Все электропроводки сменяемые и выполняются

проводами и кабелями с медными жилами и прокладываются частично скрыто под слоем штукатурки и кабель-канале 100х60мм. Прибор учета принят в проекте счетчик трехфазный для учета общих нагрузок Меркурий 230 ART-03 RN, 3х230/400V, 5(7,5)А.

Проход через перекрытия и другие противопожарные стены выполнены в стальных отрезках труб с герметизацией зазоров огнезащитным герметиком "Силотерм-ЭП-120". В линиях, питающих штепсельные розетки, устанавливаются устройство защитного отключения УЗО с отключающим дифференциальным током не более 30мА. В качестве осветительных устройств применены светодиодные светильники.

Выключатели установлены на высоте 0,8м от уровня пола. Распределительные коробки установлены на высоте 2,6м от уровня пола. Прокладку розеточной и осветительной сетей произвести раздельными группами. Линии групповой сети от распределительных щитков до светильников общего назначения и розеток выполнить трехпроводными. Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники в распределительных щитках подключены на разные контактные зажимы (система TN-S). Выключатели общего освещения в помещениях установлены со стороны дверной ручки на фазных проводниках сети. Спуски кабеля до выключателей и розеток по стенам выполнены в штробе. Сечения кабелей выбраны по нагрузкам электроприемников и проверены по длительно допустимым токовым нагрузкам и потере напряжения. Потери напряжения в осветительной сети в наиболее удаленной точке не превышают 2%.

Все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются с помощью специально прокладываемой пятой жилы в трехфазной сети и третьей в однофазной сети. На вводе в здания предусматривается основная система уравнивания потенциалов. Для этого к главной заземляющей шине (PE) присоединяется металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы водоснабжения канализаций, отопления), металлический каркас здания, металлические части систем вентиляции и кабельных конструкции.

Предусмотрена система заземления и уравнивания потенциалов. Для уравнивания потенциалов проложена стальная полоса 40х4 мм в помещении ГРШ1. К щитам подведен провод ПВ3, сеч. 16 кв. мм в желто-зеленой изоляции и надежно присоединен к шине PE-щитов. Систему уравнивания потенциалов присоединить в 2-х местах к наружному контуру заземления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____
подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Рахимжанов Тимур Кайратович
_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«NamysStroy» БСН/БИН 170640026988 Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Павлодар

М.П.

**Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығымен
енгізілген өзгерістермен
Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы редакциясында**

**Нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша**

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «11» қыркүйек

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС, РҚ, Павлодар қ., Чайковского,4/ 7
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Рахимжанов Тимура Кайратович директор атынан ұйым
басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Павлодар облысы Павлодар ауданы Заңғар ауылы, Абылайхан көшесі, 4 үй мекенжайы бойынша орналасқан «Павлодар облысы Павлодар ауданы Заңғар ауылындағы ауылдық клубты күрделі жөндеу» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Павлодар ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Павлодар аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны, басшысы Амирова Сауле Дюсембаевна болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:
«NamysStroi-Group» ЖШС, 2017 жылдың 27 қазандағы №17018486 лицензиясы, II санат;
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, 2018 жылдың 22 маусымдағы №18012397 лицензиясы, III санат
«Standart build» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015955 лицензиясы, III санат;
«Stroy Standard» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015959 лицензиясы, III санат;
«Aura Building» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015949 лицензиясы, III санат;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Алға» ЖШС, жоба нөмірсіз
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Павлодар ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Павлодар аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны, 27.12.2022 ж. №5, 10.06.2024 ж. №9 бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)

дифференциалдық тогы 30мА аспайтын ЖҚБ қорғаныш ажырату құрылғысы орнатылады. Жарықтандыру құрылғылары ретінде жарықдиодты шамдар қолданылады.

Ажыратқыштар еден деңгейінен 0,8 м биіктікте орнатылған. Тарату қораптары еден деңгейінен 2,6 м биіктікте орнатылған. Розетка мен жарықтандыру желілерін бөлек топтарда төсеу. Тарату қалқандарынан жалпы мақсаттағы шамдар мен розеткаларға дейінгі топтық желі желілерін үш сымды етіп орындаңыз. Нөлдік жұмыс (N) және нөлдік қорғаныс (PE) таратқыш қалқандардағы өткізгіштер әртүрлі байланыс қысқыштарына (TN-s жүйесі) қосылған. Үй-жайлардағы жалпы жарықтандыру ажыратқыштары желінің фазалық өткізгіштерінде есік тұтқасы жағынан орнатылған. Қабырғадағы ажыратқыштар мен розеткаларға кабельді түсіру стробта орындалады. Кабельдердің қималары электр қабылдағыштардың жүктемелері бойынша таңдалады және ұзақ рұқсат етілген ток жүктемелері мен кернеудің жоғалуы бойынша тексеріледі. Ең алыс нүктеде жарықтандыру желісіндегі кернеудің жоғалуы 2% - дан аспайды.

Электр қондырғыларының барлық металл емес өткізгіш бөліктері үш фазалы желіде арнайы салынған бесінші және бір фазалы желіде үшінші өткізгіштің көмегімен жерге тұйықталады. Ғимараттарға кіре берісте потенциалдарды теңестірудің негізгі жүйесі көзделеді. Ол үшін негізгі жерге тұйықтау шинасына (PE) ғимаратқа кіретін коммуникациялардың металл құбырлары (кәріздерді сумен жабдықтау, жылыту құбырлары), ғимараттың металл қаңқасы, желдету жүйелерінің металл бөліктері және кабельдік конструкциялар қосылады.

Жерге қосу және потенциалды теңестіру жүйесі қарастырылған. Потенциалдарды теңестіру үшін GRS1 бөлмесінде 40х4 мм болат жолақ салынған. Қалқандарға PV3, sech сымы тартылды. 16 шаршы мм сары-жасыл оқшаулауда және қалқан шинасына мықтап бекітілген. Потенциалды теңестіру жүйесін 2 жерде сыртқы жерге қосу тізбегіне қосыңыз.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы маусым 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы қыркүйек 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс)

объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) **Павлодар облысы Павлодар ауданы Заңғар ауылындағы ауылдық клубын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) Рахимжанов Тимур Кайратович_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)_____