Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 16 » июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NamysStroy», РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимжанова Тимура Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Коммунальное государственное казённое предприятие «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, руководитель - и.о. директора Ханенко Анатолий Антонович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «NamysStroi-Group», лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория
ТОО «Намыс-СтройСервис», лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория
ТОО «KMD CONSTRUCTION», лицензия №21017226 от 06.05.2021 года, II категория
ТОО «KMD BUILDING», лицензия №23009261 от 19.04.2023 года, III категория
ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2014 года, III категория;
ТОО «Standart build», лицензия №24015955 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Ertis Art Servis», лицензия №23001280 от 16.01.2023 года, I категория
ТОО «Stroy Standard», лицензия №24015959 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Элемент Строй Базис», лицензия № 23008592 от 10.04.2023 года, III категория
ТОО «Бастаушы-KZ» лицензия №24015433от 08.04.2024, III категория
ТОО «Эль-Строй» лицензия 17-ГСЛ №016869 от 26.03.2024, I категория
ТОО «ЭталонСтрой Групп» лицензия МКЛ №001069 от 20.02.2024 года, II категория
ТОО «Павлодар-Құрылыс», лицензия №21020608 от 18.06.2021 года, II категория
ТОО «Ertis Invest», лицензия №21034518 от 30.12.2021 года, III категория
ТОО «Жолашар Строительство», лицензия №23001847 от 20.01.2023 года, III категория
ТОО «Astana Building Construction», лицензия ГСЛ №07596 от 03.04.2023 года, II категория
ТОО «Rose Group», лицензия Ф-ГСЛ №0028065 от 13.04.2023 года, II категория
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», лицензия 17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 года, II категория
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», лицензия ГСЛ №09837 от 30.03.2023 года, II категория
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», лицензия ГСЛ №08753 от 07.03.2023 года, II категория

ТОО «ТабысСтройПроект», лицензия №0786248 от 15.03.2023 года, II категория
ТОО «Велс Comp», лицензия МКЛ №001161 от 28.03.2023 года, II категория
ТОО «Шебер», лицензия 17-ГСЛ №001359 от 17.04.2023 года, II категория
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023 года, II категория
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД», лицензия №21023558 от 02.08.2021 года, II категория
ТОО «TABYS POWER CONSTRUCTION», лицензия ГСЛ №0002761 от 02.10.2015 года, II категория

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Kemel Group», лицензия от 29.12.2017 г. 11-ГСЛ КР №004468, проект №03-2022

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

КГКП «Железинский районный Дом культуры имени Кудайбергена Альсеитова» отдела культуры, физической культуры и спорта Железинского района, Приказ №1-03/21 от 02.09.2022 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,0493		0,0493	
Общая площадь здания	м2	380,2		380,2	
Строительный объем	м2	1141,0		1141,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Существующее здание дома культуры - одноэтажное, без подвала прямоугольной формы в плане с размерами в осях 20,10х17,6 м. Высота этажа (от пола до потолка) - 3,4 м. Год строительства – 1984 г.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

Теплоносителем в котельной является вода с параметрами: для нужд отопления и вентиляции - 90-70°С; давление: Т1-Р-3бар. Т2-Р-2 бар. Котельная предназначена для теплоснабжения здания. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая. В котельной предусмотрена установка двух котлов на твердом топливе, производительностью 50кВт каждый.

Обратная сетевая вода из системы отопления, пройдя грязевик поступает в котлы, где нагревается до температуры 90°С. Нагревает до температуры 90°С, прямая сетевая вода сетевыми насосами подается в систему отопления. Для компенсации расширения воды при повышении, понижении и поддержания давления воды в системе отопления предусматривается установка расширительного бака закрытого типа, емкостью V=100л.

Для отвода дымовых газов от котла и рассеивания выбросов предусмотрены 2 металлические дымовые трубы диаметром 100мм, высотой 3.0м.

Отопление

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - 34,6°С. Источник теплоснабжения от котла. Расчетная температура теплоносителя в системе отопления 90°С-70°С. Разработана двухтрубная горизонтальная система отопления с нижней подачей к отопительным приборам. Удаление воздуха из системы отопления производится

через воздушные краны Маевского. Трубопроводы системы отопления - металлические, прокладка трубопроводов открытая.

Вентиляция

В здании в помещениях гримерная, кабинет директора, санузел принята вытяжная вентиляция с естественным побуждением. В помещении зрительный зал принята приточно-вытяжные вентиляция с механическим побуждением(В1,П1). В качестве приточных установок приняты установки типа LITENED, установленные на отм. +3,180. Это приточное оборудование, которое подает наружный воздух в помещение, фильтрует его и нагревает в зимний период также охлаждает летний период.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса «Н».

Наружные сети водопровода и канализации

Водоснабжение здания дома культуры осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба ПЭ диаметром 110мм). Точкой подключения является проектируемый колодец. Давление в сети 0,2МПа. Водопроводные сети закольцованные.

Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб в две нитки: диаметром 110х6,6 мм, 20х1,5мм марки ПЭ100SDR17 «питьевая» по СТ РК ISO 4427-2- 2014. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. Основание под трубопроводы принято из естественного местного уплотненного грунта.

Для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод запроектированы канализационные сети из гофрированных труб диаметром 160х6,2мм по ГОСТ Р 54475-2011. Сточные воды самотеком отводятся в проектируемый выгреб, с последующим вывозом спецавтотранспортом.

На сети установлены канализационные колодцы диаметром 1500мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов.

Водопровод

На данном объекте предусмотрено: система хозяйственно-питьевого водопровода (В1); система горячего водоснабжения от электрических водонагревателей (Т3); система бытовой канализации до первого колодца (К1)

Электрооборудование

В качестве распределительных устройств приняты щиты-боксы типа ЩРВ-П где установлена модульная аппаратура. Силовые распределительные сети предусмотрены кабелем марки ВВГнг(А)-LS-0,66, проложенными в подготовке пола, под штукатуркой в ПВХ трубе. Сечение кабелей выбрано по токовой нагрузке и проверено на потерю напряжения. Выполнено отключение вентиляционных установок при возникновении пожароопасных ситуаций, посредством магнитного пускателя, с приемом сигнала от прибора пожарной сигнализации.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024;
месяц, год

окончание работ июль 2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата 16 июня 2024 М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

подпись _____, дата 16 июня 2024 г. М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию: **«Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Лесное Железинского района Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Рахимжанов Тимур Кайратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____М.П.

**Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығымен
енгізілген өзгерістермен
Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы редакциясында
Нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша**

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «16» шілде

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС, РҚ, Павлодар қ., Чайковского,4/ 7
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Рахимжанова Тимура Кайратовича директор атынан ұйым
басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Павлодар облысы Железин ауданы Лесное ауылының мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші «Железин ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Құдайберген Әлсейітов атындағы Железин аудандық Мәдениет үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, директордың міндетін атқарушы Ханенко Анатолий Антонович болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

«NamysStroi-Group» ЖШС, 2017 жылдың 27 қазандағы №17018486 лицензиясы, II санат;
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, 2018 жылдың 22 маусымдағы №18012397 лицензиясы, III санат
«KMD CONSTRUCTION» ЖШС, 2021 жылдың 6 мамырдағы №21107226 лицензиясы , III санаты
«KMD BUILDING» ЖШС, 2023 жылдың 19 сәуірдегі №23009261 лицензиясы, III санат
«Aura Building» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015949 лицензиясы, III санат;
«Standart build» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015955 лицензиясы, III санат;
«Ertis Art Servis» ЖШС, 2023 жылдың 16 қаңтардағы №23001280 лицензиясы, I санат;
«Stroy Standard» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015959 лицензиясы, III санат;
«Элемент Строй Базис» ЖШС, 2023 жылдың 10 сәуірдегі №23008592 лицензиясы, III санат;
«Бастаушы-KZ» ЖШС, 2024 жылдың 08 сәуірдегі №24015433 лицензиясы, III санат;
«Эль-Строй» ЖШС, 2024 жылдың 26 наурыздағы 17-ГСЛ №016869 лицензиясы, I санат;
«ЭталонСтрой Групп» ЖШС, 2024 жылдың 20 ақпандағы МҚЛ №001069 лицензиясы, II санат;
«Павлодар-Құрылыс» ЖШС, 2021 жылдың 18 маусымындағы №21020608 лицензиясы, II санат;
«Ertis Invest» ЖШС, 2021 жылдың 30 желтоқсандағы №21034518 лицензиясы, III санат;

«Жолашар Строительство» ЖШС, 2023 жылдың 20 қаңтарындағы №23001847 лицензиясы, III санат;
«Astana Building Construction» ЖШС, 2023 жылдың 03 сәуірдегі ГСЛ №07596 лицензиясы, II санат;
«Rose Group» ЖШС, 2023 жылдың 13 сәуірдегі Ф-ГСЛ №0028065 лицензиясы, II санат;
«Фирма «Нұр Капитал» ЖШС, 2023 жылдың 07 сәуірдегі 17-ГСЛ №002372 лицензиясы, II санат;
«ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС, 2023 жылдың 30 наурызындағы ГСЛ №09837 лицензиясы, II санат;
«Монолит Строй ЛТД 2007» ЖШС, 2023 жылдың 07 наурызындағы ГСЛ №08753 лицензиясы, II санат;
«ТабысСтройПроект» ЖШС, 2023 жылдың 15 наурызындағы №0786248 лицензиясы, II санат;
«Велс Comp» ЖШС, 2023 жылдың 28 наурызындағы МҚЛ №001161 лицензиясы, II санат;
«Шебер» ЖШС, 2023 жылдың 17 сәуіріндегі 17-ГСЛ №001359 лицензиясы, II санат;
«АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ» ЖШС, 2023 жылдың 30 қарашасындағы Ф-ГСЛ №0028715 лицензиясы, II санат;
«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, 2021 жылдың 02 тамызындағы №21023558 лицензиясы, II санат;
«TABYS POWER CONSTRUCTION» ЖШС, 2015 жылдың 02 қазанындағы ГСЛ № 0002761 лицензия, II санат

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Kemel Group» ЖШК, 2017 жылдың 29 желтоқсандағы 11-ГСЛ-КР№ 004468 лицензиясы, жоба №03-2022

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Железин ауданының мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Құдайберген Әлсейітов атындағы Железин аудандық Мәдениет үйі» КМҚК, 2022 жылдың 02 қыркүйегіндегі №1-03/21 бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Учаскенің ауданы	га	0,0493		0,0493	
Ғимараттың жалпы ауданы	м2	380,2		380,2	
Құрылыс көлемі	м2	1141,0		1141,0	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Мәдениет үйінің қолданыстағы ғимараты-бір қабатты, жоспарда тікбұрышты пішінді жертөлесі жоқ,өлшемдері 20, 10х17, 6 м. қабаттың биіктігі (еденнен төбеге дейін) – 3,4 м. құрылыс жылы-1984 ж.

Инженерлік қамтамасыз ету, желілер мен жүйелер:

Қазандықтағы салқындатқыш-бұл параметрлері бар су: жылыту және желдету қажеттіліктері үшін-90-70°С; қысым: Т1-R-3Bar. Т2-Р-2 бар. Қазандық ғимаратты жылумен қамтамасыз етуге арналған. Жылумен жабдықтау жүйесі екі құбырлы жабық. Қазандықта әрқайсысының өнімділігі 50 кВт болатын екі қатты отын қазандығын орнату қарастырылған.

Жылыту жүйесінен кері желілік су балшықтан өтіп, қазандықтарға түседі, онда ол 90°С температураға дейін қызады, 90°С температураға дейін қызады, желілік сорғылармен тікелей желілік су жылу жүйесіне беріледі. Жылыту жүйесінде судың қысымын жоғарылату, төмендету және ұстап тұру кезінде судың кеңеюін өтеу үшін сыйымдылығы V=100л жабық типтегі кеңейту бағын орнату көзделеді.
Қазандықтан түтін газдарын бұру және шығарындыларды тарату үшін диаметрі 100 мм, биіктігі 3.0 м 2 Металл түтін құбыры қарастырылған.

Жылыту

Ең суық бес күндік сыртқы ауаның болжамды қысқы температурасы-34,6°с. қазандықтан жылумен жабдықтау көзі. Жылыту жүйесіндегі салқындатқыштың есептік температурасы 90°С-70°С. жылыту құрылғыларына төменгі берілісі бар екі құбырлы көлденең жылыту жүйесі жасалды. Жылыту жүйесінен ауаны шығару Майевскийдің ауа крандары арқылы жүзеге асырылады. Жылыту жүйесінің құбырлары-металл, құбырларды төсеу ашық.

Желдету

Ғимаратта грим бөлмесі, директордың кабинеті, жуынатын бөлме табиғи шақырумен сору желдеткіші қабылданды. Көрермендер залы үй-жайында механикалық ынталандырумен(В1,П1) сору-сору желдеткіші қабылданды. Ағынды қондырғылар ретінде ОТМ - ге орнатылған LITENED типті қондырғылар қабылданды. +3,180. Сыртқы ауаны үй-жайға жеткізетін, оны сүзетін және қыста қыздыратын бұл жабдықтау жабдығы жаз мезгілін де салқындатады.

Желдету жүйелерінің ауа өткізгіштері ГОСТ 14918-80 "Н" сыныбы бойынша мырышталған болаттан қабылданды.

Сыртқы су құбыры және кәріз желілері

Мәдениет үйінің ғимаратын сумен жабдықтау қолданыстағы орамішілік су құбыры желілерінен (диаметрі 110 мм ПЭ құбыры) жүзеге асырылады. Қосылу нүктесі-жобаланған құдық. Желідегі қысым 0,2 МПа. Сантехникалық желілер сақиналы.

ҚР СТ ISO 4427-2 - 2014 бойынша пэ100sdr17 "ауыз су" маркалы диаметрі 110х6,6 мм, 20х1,5 мм екі жіпке полиэтилен құбырлардан жасалған сыртқы су құбыры желілері. Ұңғымалардағы құбыр арматурасы - шойын, пішінді бөлшектер - болат, шойын және полиэтилен. Құбырлардың негізі табиғи жергілікті тығыздалған топырақтан алынған.

Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бұру үшін ГОСТ Р 54475-2011 бойынша диаметрі 160х6,2мм гофрленген құбырлардан кәріз желілері жобаланған. Ағынды сулар кейіннен арнайы автокөлікпен әкете отырып, жобаланатын шұңқырға ағызылады.

Желіде құрама темірбетон элементтерінен 902-09-22.84 ТПР бойынша диаметрі 1500 мм кәріз құдықтары орнатылған.

Су құбыры

Бұл объектіде: шаруашылық-ауыз су құбыры жүйесі (В1); электр су жылытқыштарынан ыстық сумен жабдықтау жүйесі (Т3); тұрмыстық кәріз жүйесі бірінші құдыққа дейін (К1)көзделген.

Электр жабдықтары

Тарату құрылғылары ретінде модульдік аппаратура орнатылған ЩРВ-П типті қалқандар-бокстар қабылданды. Қуатты тарату желілері еденді дайындауда, ПВХ құбырындағы сылақтың астында салынған ВВГнг(А)-LS-0,66 маркалы кабельмен қарастырылған. Кабельдердің көлденең қимасы ағымдағы жүктеме бойынша таңдалады және кернеудің жоғалуы тексеріледі. Өрт қауіпті жағдайлар туындаған кезде магниттік Стартер арқылы, өрт дабылы аспабынан сигнал қабылдай отырып, желдеткіш қондырғыларды ажырату орындалды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы сәуір 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы шілде 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 3 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні 16 июня 2024

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____ ; 16 июня 2024

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) **«Павлодар облысы Железин ауданы Лесное ауылының Мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) Рахимжанов Тимур Кайратович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____