Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"03" 05 2023 года

Заказчик: *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 131240025922, г. Актау, 4 мкр*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО СФ «Ынта», БИН 050540007417, директор Нуралиева Дана Абилкаировна, 8 (7292) 44 53 78 (прилагается)

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ Технического надзора – ТОО «Банур - 1» Нысанбаева Н. 8 7757116711 (прилагается)

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО «Deluxe Design», директор Куншигаровой А., тел 8 7015662897 (прилагается)

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Расширение существующей автодороги № 25 между 19А и 33 мкр г. Актау»

наименование объекта

вид строительства: *расширение*

(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу

Мангистауская область, город Актау, дорога № 25 между 19А и 33 мкр

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "_" ___20__ года №____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"___20___года №__наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Мангистауской области», уведомление № KZ 42REA00300813 от 14 октября 2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): *сметная документация*

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: октябрь 2022 года

-окончание работ: 2023 года

при продолжительности строительства

по норме или по проекту организации строительства

фактически

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-ого ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						Скачать

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): *всего 137 435,506 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 122 710,273 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14 725,233 тысяч тенге;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *всего 137 435,506 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 122 710,273 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14 725,233 тысяч тенге;*

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Расширение существующей автодороги № 25 между 19А и 33 мкр г. Актау»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: руководитель ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»» Нұрмұхан Асхат _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ТОО «Банур 1» _____ Нысанбаев Н.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - разработчик проекта

директор ТОО *«Deluxe Design»* _____ Куншигарова А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО СФ «Ынта»: _____ Нуралиева Д.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"25" 05 2025 года

Подрядчик *ТОО СФ «Ынта», г. Актау, п. Умирзак, промзона 10, участок № 25*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Нуралиевой Дана Абилкаировны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Расширение существующей автодороги № 25 между 19А и 33 мкр г. Актау»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице Нурмухан Асхат*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *не привлекались*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *сметная документация ТОО «Deluxe Design»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Нурмухан Асхат*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
					Скачать

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный	метр в кубе (далее–м3)		

объем				
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			
Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	
		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: 17 октябрь 2022 года

-окончание работ: 2023 года

при продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства
фактически

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не привлекались

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект

«Расширение существующей автодороги № 25 между 19А и 33 мкр г. Актау»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
директор ТОО СФ «Ынта»: _____ Нуралиева Дана Абилкаировна

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"29" 05 2023 года

Технический надзор *ТОО «Банур - 1» в лице Нысанбаева Н.М.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
действующего на основании Договора
№ договора и дата
по объекту: *«Расширение существующей автодороги № 25 между 19А и 33 мкр г. Актау»*
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице Нурмухан Асхат*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком: ТОО СФ «Ынта», государственная лицензия 14014020 от 27.08.2014 года в лице директора Нуралиевой Д.А.
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями: *не привлекались*
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
-начало работ: 17 октябрь 2022 года
-окончание работ: 2023 года
при продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства
фактически

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): *всего 137 435,506 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 122 710,273 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14 725,233 тысяч тенге;*

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *137 435, 506 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 122 710,273 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 14 725,233 тысяч тенге;*

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *сметной документацией ТОО «Deluxe Design»*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Банур - 1» Нысанбаев Н.М.

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г. Актау "09" 05 2025 года

Авторский надзор: *ТОО «Deluxe Design».*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице *директора Куншигаровой А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора

№ договора и дата

по объекту: *«Расширение существующей автодороги № 25 между 19А и 33 мкр г. Актау»*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Нурмухан Асхат

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось:

подрядчиком: *ТОО СФ «Ынта», государственная лицензия 14014020 от 27.08.2014 года в лице директора Нуралиевой Д.А.*

1. наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: *не привлекались*

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: 17 октябрь 2022 года

-окончание работ: 2023 года

при продолжительности строительства

по норме или по проекту организации строительства

фактически

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО «Deluxe Design»*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным *ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Нурмухан Асхат*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

директор ТОО «Deluxe Design»: Куншигарова А.

МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Актау Г.А., г.Актау, мкр. 4, дом 72, здание гор.акимата** — **131240025922**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20** — **050540007417**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 02.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
53	24.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расширение существующей автодороги №25 между 19а и 33 мкр г. Актау протяженностью 0,835 км			работа	1	49 922 641,77	49 922 641,77
				Итого	1	х	49 922 641,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурамиева Д.Д. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Расширение существующей автодороги № 25 между 19а и 33 микрорайонами г. Актау протяженностью 0,835 км»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за ноябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 26 Доп соглаш № 1	02.08.2022 07.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расширение существующей автодороги № 25 между 19а и 33 микрорайонами г. Актау протяженностью 0,835 км		**46 919 776,10**							**5 630 373,13**	**52 550 149,23**
Удержание 5% по Договору		**2 345 988,81**							**281 518,65**	**2 627 507,46**
Всего к оплате		**44 573 787,29**							**5 348 854,48**	**49 922 641,77**

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 131240025922

Место печати (при наличии)

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 131240025922
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Расширение существующей автодороги № 25 между 19а и 33 микрорайонами г. Актау, протяженностью 0,835 км»

Договор: № 26 от 02.08.2022 г. Доп соглашение № 1 от 07.11.2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за ноябрь 2022 г

№№ пп	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ					
	Е11-010102 0307 1101-0102-0307 РСНБ	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3					
1	РК 2015		м3 грунта		1248,71	176,94	220942
1.	1 1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1140)	чел-ч	0,008	9, 99	1140	11388
1.	2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	28,97	2325	67355
1.	3 258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			63, 06	78744
(3101-	-0101-0103	РСНБ РК 2015)		0,0058	7, 243	5197	37639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч				
1.	4 2264С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш-ч	0,0058	7, 243	2325,00	16839,98
(3101-	-0201-0103	РСНходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	21,728	7903	171713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч				
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:		0,0174	21,728	2325,00	50517,60
1.	5 100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работмЗ				167,65	209352
(2101	-0201-0604	РСНМЮОО, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004		0,00003	0,037461	5378,05	201
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,161341	201
2	Е11-010102	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание.	м3 грунта		1248,71	22,17	27687

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 1101-0102-0501 РСНБ РК 2015 К=2	На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1					
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	1,236	4650	5748
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,6	5748
2. 2	107С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,00198	2,472	10655	26344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00198	2,472	2325,00	5747,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,1	26344
2. 3	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (2101-0201-0604 РСНМ1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0002	0,249742	5378,05	1343
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1,08	1343
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1248,71	18,85	23533
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1140)	чел-ч	0,00272	3,396	1140	3872
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	3,784	2308,9	8736
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,1	12608
3. 3	162С	Автомобили-самосвалы, 7 т (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,00007	0,08741	3634	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,08741	1628,00	142,30
3. 4	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,00296	3,696	5197	19209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	3,696	2325,00	8593,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,64	19527
3. 5	100081С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ (2101-0201-0604 РСНМ1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,024974	5378,05	134
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,107561	134
4	С341-020102-1001 4102-0102-1001 РСНБ	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		1997,936	46	91905

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
5	Е11-010105-0501 1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		108,2	63,92	6916
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	1,331	2325	3094
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,6	3094
5.2	258С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	1,331	5197	6916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	1,331	2325,00	3094,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				63,92	6916
6	Е11-010105-0504 1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=3	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		108,2	77,95	8435
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,541	6975	3773
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				34,88	3773
6.2	258С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,015	1,623	5197	8435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	1,623	2325,00	3773,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				77,95	8435
7	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		98,36	81,98	8063
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	1,541	2291,86	3532
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,91	3532
7.2	258С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	1,407	5197	7310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	1,407	2325,00	3271,28
7.3	618С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,134753	740	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	1835С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,134753	4851	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,134753	1946,00	262,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				81,98	8063
8	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		98,36	7,66	753
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	0,134753	1946	262
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2,67	262
8. 2	618С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,134753	740	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	1835С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,134753	4851	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,134753	1946,00	262,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,66	753
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		98,36	119,47	11751
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=954)	чел-ч	0,0122	1,2	954	1145
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0167	1,643	1628	2674
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,83	3819
9. 3	1135С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0167	1,643	5942	9760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,643	1628,00	2674,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				99,23	9760
9. 4	249132С	Вода техническая	м3	0,1	9,836	86	846

1	2	3	4	5	6	7	8
(2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,6	846
10	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		108,2	73,2	7920
10. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	1,514	2291,14	3468
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				32,05	3468
10. 2	258С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	1,378	5197	7164
(3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	1,378	2325,00	3203,85
10. 3	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,13525	740	100
(3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,13525	4851	656
(3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,13525	1946,00	263,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				73,2	7920
11	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		108,2	34,94	3781
11. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	0,13525	9730	1316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12,16	1316
11. 2	618С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00625	0,67625	740	500
(3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	1835С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00625	0,67625	4851	3280
(3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,67625	1946,00	1315,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				34,94	3781

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		108,2	119,47	12927
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=954)	чел-ч	0,0122	1,32	954	1259
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0167	1,807	1628	2942
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38,83	4201
12. 3	1135С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0167	1,807	5942	10737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,807	1628,00	2941,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				99,23	10737
12. 4	249132С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	10,82	86	931
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8,6	931

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	424614
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	17664
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	311589
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	102902
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	3455
- перевозка грузов	Тенге	91905
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	86808
ИТОГО:	Тенге	511422
Сметная прибыль	Тенге	40914
ИТОГО по смете:	Тенге	552335

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1	Е11-2704011-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2,Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		998,25	8050,71	8036624
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1206)	чел-ч	0,1728	172,498	1206	208032
1.2	2.3	Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,14615	145,894	2447,49 566, 1	357074 565106
1.3	107 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с)	маш.-ч	0,0186	18,567	10655	197836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	чел-ч	0,0186	18,567	2325,00	43168,28
1.4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05712	57, 02	4799	273639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	чел-ч	0,05712	57,02	1628,00	92828,56
1.5	626 С 3201-0101-0202-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,08496	84,811	9464	802654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж		0,08496	84,811	2325,00	197185,58
1.6.	1135С 32001-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш ч	0,0147	14,674	5942	87195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	маш ч	0,0147	14,674	1628,00	23889027

		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1363,71	1361324
1.7.	100141С 2101-0601-0101-РСНБ РК 2015	Смеси песчано - гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,275	1272,769	5069,4	6452174
1.8.	249131 С 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07	69,877	216	15094
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6478,6	6467267
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм доп 2 тч 27 табл 3 п.3.1. Кэтр-1,2, Кэмп-1,2	Основания и покрытия из щебеночно - гравийно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 основ или покр		6218	1259,37	7830787
2.1.	1.1.	Затраты труда рабочих-строителей (2,8-1316)	чел ч	0,04992	310,403	1316	408490
2.2.	3	Затраты труда машинистов	чел ч	0,024663	153,351	2390,46	366580
3	Е11-270201 1004 1127 0201 1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м		400	4033,72	1613489
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				124,65	775070
	2. 3 107С Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,002784	17,311	10655	184448
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.		чел-ч	0,002784	17,311	2325,00	40248,07
	2. 4 112С Автопогрузчики, 5 т (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,007104	44,173	4799	211985
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.		чел-ч	0,007104	44,173	1628,00	71913,64
	2. 5 621С Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,008736	54,32	4175	226788
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.		чел-ч	0,008736	54,32	1946,00	105706,72
	2. 6 623С Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,008064	50,142	6147	308223
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.		чел-ч	0,008064	50,142	2325,00	116580,15
	2. 7 625С Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, (3201-0101-0201 РСНт РК 2015)		16 маш.-ч	0,000624	3,88	8319	32278
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,000624	3, 88	2325,00	9021,00
	2. 8 1135С Машины поливомоечные, 6000 л (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,002283	14,196	5942	84351

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж		1 чел.	чел-ч	0,002283	14,196	1628,00	23111,09
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						168,55	1048072
2. 9 100072С Щебень из плотных горных пород для строительных работ			м3	0,0976	606,877	5410,69	3283622
(2101-0201-0503 РСНМ800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284- 2004			-2014 м3	0,0976	606,877	5069,4	3076501
2.11 249131С Вода питьевая ГОСТ 2874-82 (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)			м3	0,0105	65,289	216	14102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1025,12	6374226
		ПРИМЫКАНИЕ на ПК 0+00					
	Е11-2704011-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		16,05	8050,71	129214
1	Кэтр=1,2,Кэм=1,2						
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1206)	чел-ч	0,1728	2,773	1206	3345
1.2	2.3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14615	2,346	2447,49	5741
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				566, 1	9086
1.3	107 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с)	маш.-ч	0,0186	0,29853	10655	3181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	чел-ч	0,0186	0,29853	2325,00	694,08
1.4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05712	0,916776	4799	4400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	чел-ч	0,05712	0,916776	1628,00	1492,51
	626 С 3201-0101-0202-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,08496	1,364	9464	12905
1.5				0,08496			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж			1,364	2325,00	3171,30

1.6.	1135С 32001-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш ч	0,0147	0,235935	5942	1402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	маш ч	0,0147	0,235933	1628,00	384,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1363,71	21888
1.7.	100141С 2101-0601-0101-РСНБ РК 2015	Смеси песчано - гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,275	20,464	5069,4	103739
1.8.	249131 С 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07	1,123	216	243
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6478,6	103982
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм доп 2 тч 27 табл 3 п.3.1. Кзтр-1,2, Кэмп-1,2	Основания и покрытия из щебеночно - гравийно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 основ или покр		87	1259,37	109566
2.1.	1.1.	Затраты труда рабочих-строителей (2,8-1316)	чел ч	0,04992	4,343	1316	5715
2.2.	3	Затраты труда машинистов	чел ч	0,024663	2,146	2390,46	5129
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА					
2. 3 107С Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)			маш.-ч	0,002784	0,242208	10655	10844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.	чел-ч	0,002784	0,242208	2325,00	2581
2. 4 112С Автопогрузчики, 5 т (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)			маш.-ч	0,007104	0,618048	4799	2966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.	чел-ч	0,007104	0,618048	1628,00	1006,18
2. 5 621С Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)			маш.-ч	0,008736	0,760032	4175	3173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.	чел-ч	0,008736	0,760032	1946,00	1479,02
2. 6 623С Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)			маш.-ч	0,008064	0,701568	6147	4313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.	чел-ч	0,008064	0,701568	2325,00	1631,15

2. 7 625С Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, (3201-0101-0201 РСНт РК 2015)			16 маш.-ч	0,000624	0,054288	8319	452
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж		1 чел.	чел-ч	0,000624	0,054288	2325,00	126,22
2. 8 1135С Машины поливомоечные, 6000 л (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)			маш.-ч	0,002283	0,198621	5942	1180
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж		1 чел.	чел-ч	0,002283	0,198621	1628,00	323,35
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						168,55	14664
2. 9 100072С Щебень из плотных горных пород для строительных работ (2101-0201-0503 РСНМ800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		-2014	тм3 м3	0,0976 0,0976	8,491 8,491	5410,69 5069,4	45943 43045
2.11 249131С Вода питьевая ГОСТ 2874-82 (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)			м3	0,0105	0,9135	216	197
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						1025,12	9388
ПРИМЫКАНИЕ на ПК 8+004							
1	Е11-2704011-0102-1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2,Кэм=1,2	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		23,55	8050,71	189594
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1206)	чел-ч	0,1728	4,069	1206	4908
1.2	2.3	Затраты труда машинистов ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	чел-ч	0,14615	3,442	2447,49 566, 1	8424 13332
1.3	107 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с)	маш.-ч	0,0186	0,43803	10655	4667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	чел-ч	0,0186	0,43803	2325,00	1018,42
1.4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,05712	1,345	4799	2189,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	чел-ч	0,05712	1,345	1628,00	2189,66
1.5	626 С 3201-0101-	Катки дорожные самоходные на	маш.-ч	0,08496	2,001	9464	18936

	0202-РСНБ РК 2015	пневмоколесном ходу					
				0,08496			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж			2,001	2325,00	4652,32
1.6.	1135С 32001-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш ч	0,0147	0,346185	5942	2057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	маш ч	0,0147	0,346185	1628,00	563,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1363,71	32115
1.7.	100141С 2101-0601-0101-РСНБ РК 2015	Смеси песчано - гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,275	30,026	5069,4	152215
1.8.	249131 С 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,07	1,648	216	356
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6478,6	152571
2	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм доп 2 тч 27 табл 3 п.3.1. Кэтр-1,2, Кэмп-1,2	Основания и покрытия из щебеночно - гравийно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 основ или покр		125	1259,37	157422
2.1.	1.1.	Затраты труда рабочих-строителей (2,8-1316)	чел ч	0,04992	6,24	1316	8212
2.2.	3	Затраты труда машинистов	чел ч	0,024663	3,083	2390,46	7369
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА				124,65	15581
2. 3 107С Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)			маш.-ч	0,002784	0,348	10655	3708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.	чел-ч	0,002784	0,348	2325,00	809,10
2. 4 112С Автопогрузчики, 5 т (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)			маш.-ч	0,007104	0,888	4799	4262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.	чел-ч	0,007104	0,888	1628,00	1445,66

2. 5 621С Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,008736	1,092	4175	4559
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.		чел-ч	0,008736	1,092	1946,00	2125,03
2. 6 623С Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,008064	1,008	6147	6196
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж1 чел.		чел-ч	0,008064	1,008	2325,00	2343,60
2. 7 625С Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, (3201-0101-0201 РСНт РК 2015)		16 маш.-ч	0,000624	0,078	8319	649
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	1 чел.	чел-ч	0,000624	0,078	2325,00	181,35
2. 8 1135С Машины поливомоечные, 6000 л (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,002283	0,285375	5942	1696
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	1 чел.	чел-ч	0,002283	0,285375	1628,00	464,59
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					168,55	21069
2. 9 100072С Щебень из плотных горных пород для строительных работ (2101-0201-0503 РСНМ800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	-2014	м3	0,0976	12,2	5410,69	66010
		м3	0,0976	12,2	5069,4	61847
2.11 249131С Вода питьевая ГОСТ 2874-82 (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)		м3	0,0105	1,313	216	284
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					1025,12	128141

ТРОТУАРЫ, ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ,
ПРИБОРДЮРНЫЙ ТРОТУАР

1	Е11-270401 1127-0401-0102 РСНБ	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3			372, 9	3169,85	1182037
1. 1 1		Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1206)		чел-ч	0,144	53,698	1206	64759
1. 2 3		Затраты труда машинистов		чел-ч	0,14615	54,499	2039,57	111155
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					471,75	175915
1. 3 107С (3101	-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,0155	5,78	10655	61585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.	чел-ч	0,0155	5,78	2325,00	13438,50
1. 4 112С (3105	-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т РСНБ РК 2015)		маш.-ч	0,0476	17,75	4799	85182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.	чел-ч	0,0476	17,75	1628,00	28897,00
1. 5 62 6С (3201	-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 маш.-ч РСНт РК 2015)		маш.-ч	0,0708	26,401	9464	249862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.	чел-ч	0,0708	26,401	2325,00	61382,32
1. 6 1135С		Машины поливомоечные, 6000 л		маш.-ч	0,01225	4,568	5942	27143
		в т.ч. затраты труда		чел ч	0,01225	4,568	1628,00	7436,70

		машинистов, экипаж 1 чел.					
	100414С 2101-0601-0101	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1136,43	423773
1.7	РСНБ РК 2015 249131С 2113-0703-1404	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,22	454,938	1512	687866
1.8.	РСНБ РК 2015 Е11-270701	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0, 07	26,103	216	5638
	0302 1127 0701 03023	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: - -Тротуары бетонные плитные.				1859,76	693505
2	РСНБ тРК 2015	Устройство с заполнением швов песком	м2		3565	518,34	1847866
2.1.1		Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1250)	чел-ч	0,381	1358,265	1250	1697831
2.2.3		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	34,937	1919,6	67065
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				495,06	1764896
2.3.	112С (3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0, 0001	0,3565	4799	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,3565	1628,00	580,38
2.4.	762С (3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,0041	14,617	5337	78008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	14,617	2325,00	33984,53
2.5.	1246С (3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,0513	182,885	34	6218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	—	—	—	—
2.3.	2509С (3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,0056	19, 964	3003	59952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	19,964	1628,00	32501,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,92	145889
2.7.	100328С	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	м3	0,0005	1,782	2326	4146
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
		С121-040509 -Брусчатка бетонная				1,16	4146
3		фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 0,168 Т	м2		3565	2500	8912500
4	РК 2015 Е11-270201 1001 1127-0201-1001	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		2201	1726,49	3800014

	1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	покрытиях	камня				
4.1.1.	4. 1 1 4.2 3	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1338)	чел-ч	0, 698	1536,298	1338	2055567
		Затраты труда машинистов ИТОГО	чел-ч	0,0065	14,307	2282,11	32649
4.2.3.		ОПЛАТА ТРУДА:				948,76	2088216
4.3.	762С (3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,0061	13,426	5337	71655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж	чел-ч	0,0061	13,426	2325,00	31215,45
4.4.	2509С (3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т РСНБ РК 2015)	маш.-ч	0,0004	0,8804	3003	2644
		в т.ч. затраты труда	чел-ч	0,0004	0,8804	1628,00	1433,29
		машинистов, экипаж ИТОГО				33, 76	74299
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.5.	100533С (2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 РСНБ РК 2015)	м3	0,039	85,839	18519	1589652
4.6.	102636С (2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный РСНМ100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1, 321	13193	17423
4.7.	131571С (2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 РСНм, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	3, 742	15192	56844
	286164С (2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75 РСНБ РК 2015)	КГ	0, 01	22,01	283	6229
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				758,81	1670148
4.8.		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	м3		35,216	51910	1828063
		Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2		296	203,24	60159
		ИТОГО					34293886
		в том числе:					
		-зарплата рабочих и строителей					1864564
		-затраты на эксплуатацию машин					3043427
		-в т.ч. зарплата машинистов					1013702
		-материалов, изделий и конструкций					29385895
		-перевозка грузов					
		-оборудование					5398587
		Накладные расходы					7868729

ИТОГО:	39692173
Сметная прибыль	3175185
Итого:	42867358

ИТОГО:	42867358,00
Временные здания и сооружения 1,04%	445820,52
Итого:	43313178,52
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,155 %	500267,21
Итого:	43813445,73
Непредвиденные работы и затраты 2%	876268,91
Итого:	44689714,64
В ценах 2020 г. К-1,049901	46919776,10
НДС, 12 %	5630373,13
Итого:	52550149,23
Удержание 5% согласно Договора о госзакупках	2627507,46
ИТОГО к оплате:	49922641,77

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 1-31-0025922

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор _____ Нысанбаев Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, г.Актау, 4 мкр, тел 8 (775) 361 86 83**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **131240025922**

Исполнитель **ТОО СФ «Ынта», РК, Мангистауская область, г. Актау, пос Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел 8 (7292) 44-53-78**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540007417

Договор (Контракт) **№ 26 от 02.08.2022 г. Доп соглаш № 2 от 21.12.2022 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствий с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличий)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличий)	Единиа измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Коли-чество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расширение существующей автодороги № 25 между 19А и 33 микрорайонами г. Актау протяженностью 0,835 км			работа	1	53 839 784,65	53 839 784,65

Сведение об использований запасов, полученных от Заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение:Перечень документаций, в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличий) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор _____ Нуралиева Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М П

Принял (Заказчик) руководитель _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М П

Дата подписания (принятия) работ (услуг) « 23 » декабря 2022 г.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Расширение существующей автодороги № 25 между 19а и 33 микрорайонами г. Актау протяженностью 0,835 км»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за декабрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 26 Доп соглаш № 2	02.08.2022 21.12.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расширение существующей автодороги № 25 между 19а и 33 микрорайонами г. Актау протяженностью 0,835 км		**48 071 236,30**							**5 768 548,35**	**53 839 784,65**
Удержание 5%		**2 403 561,81**							**288 427,42**	**2 691 989,23**
Удержание аванса 30		**14 421 370,89**							**1 730 564,51**	**16 151 935,39**
Всего к оплате		**31 246 303,60**							**3 749 556,43**	**34 995 860,03**

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 131240025922

Место печати (при наличии)

Руководитель _____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 131240025922
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Расширение существующей автодороги № 25 между 19а и 33 микрорайонами г. Актау, протяженностью 0,835 км»

Договор: № 26 от 02.08.2022 г. Доп соглашение № 2 от 21.12.2022 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно – индексному методу)
за декабрь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА														
1	Е12-270602-0901 1127-0602- 0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,9744	134887,77	2381,36	670986	11846	659140	7276			732523			
					--		--	6737	--	54261						
						1354,42										
2	Е11-270602-0306 1127-0602- 0306 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6218	1365,04	126,18	8487805	784585	7295065	742167			9968370			
					63,65	44,88	408155	279036	--	738398						
3	Е11-270602-0406 1127-0602- 0406 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	6218	583,67	0,1	3629246	609	3624264	4723			3924687			
					0,7	--	4373	--	--	290718						
4	Е12-270602-0901 1127-0602- 0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,4228	134887,77	2381,36	731469	12914	718555	7932			798554			
					--		--	7345	--	59152						
						1354,42										
5	Е11-270602-0301 1127-	Покрытие толщиной 4 см из горячих	м2 покрытия	9820	1252,28	126,48	12296901	1242034	10409587	1173549			14548008			

0602- 0301 РСНБ РК 2015	асфальтобетонных смесей плотнцых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство			_ 65,64	45,02	644585	442096	--	1077558	
Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытия	м	409	2456,95 __ 1294	33,76 14,83	1004893 529246	13808 6065	461897 --	578209 126658	1709760
С121-040503-0101 2104-0503-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.	м	409	1852,28 _ --	-- --	757584 --	-- --	757584 --	-- 292550	1050134
	ИТОГО:									46092543

ИТОГО:	46092543,00
Временные здания и сооружения 1,04%	479363,06
Итого:	46571906,06
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,155 %	537905,51
Итого:	47109811,57
Непредвиденные работы и затраты 2%	961424,73
Итого:	48071236,30
НДС, 12%	5768548,35
Итого с НДС	53839784,65
Удержание 5%:	2691989,23
Удержание аванса 30%:	16151935,39
Итого к оплате:	34995860,03

Заказчик: ГУ «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог БИН 131240025922

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор: _____ Нысанбаев Н.