Форма
в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«14» июня 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NamysStroy», РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Рахимжанова Тимура Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Актогайская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области,
руководитель Сабырова Мадина Ануарбековна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «NamysStroi-Group», лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория
ТОО «Намыс-СтройСервис», лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория
ТОО «KMDCONSTRUCTION», лицензия №21017226 от 06.05.2021 года, II категория
ТОО «KMD BUILDING», лицензия №23009261 от 19.04.2023 года, III категория
ТОО «Элемент Строй Базис», лицензия №23008592 от 10.04.2023 года, III категория
ТОО «Ertis Art Servis», лицензия №23001280 от 16.01.2023 года, I категория
ТОО «Standart build», лицензия №24015955 от 12.04.2024, III категория
ТОО «Stroy Standard», лицензия №24015959 от 12.04.2024, III категория
ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2024, III категория
ТОО «Qz Build inc», лицензия №23027662 от 22.12.2023 года, III категория
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СПSELFISH», лицензия от 14.10.2014 г. ГСЛ № 001472-1, проект №141/22.
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Актогайская центральная районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области», Приказ №35-1-н от 14.02.2024 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,4078		0,4078	
Общая площадь	м2	124,29		124,29	
Площадь застройки	м2	169,5		169,5	
Строительный объем	м2	637,65		637,65	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объект строительства расположен по адресу: Павлодарская область, Актогайский район, Караобинский сельский округ, село Караоба. Здание медицинского пункта представляет собой 1-этажное строение, с размерами в осях 15,16х13,0м. Уровень ответственности здания - объект II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным.

Категория здания по взрывопожарной опасности - Д.

Степень огнестойкости здания – III б.

Фундаменты - ленточные из ФБС

Наружные стены из газоблока.

Внутренние стены из газоблока и кирпича.

Перекрытия -газобетонные плиты покрытия толщиной 300 мм.

Кровля - жесткая двухскатная с покрытием из асбестоцементных волнистых листов.

Выполнено устройство облицовки фасада лицевым кирпичом, капитальный ремонт кровли здания, устройство крылец, козырьков над входными дверями.

Инженерное обеспечение, сети и системы:

Водопровод и канализация.

Система холодного водопровода тупиковая. Источник водоснабжения наружные сети.

Произведена замена сетей хозяйственно-питьевого водопровода. Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) служит для подачи воды к санитарным приборам.

Магистральная сеть системы водоснабжения (В1) и подводки к приборам монтируются из трубы полиэтиленовых СТ РК ISO 4427-1-2014.

Произведена замена сетей горячего водопровода. Горячая вода запроектирована от электрических водонагревателей V=30л. Горячее водоснабжение Т3 служит для подачи воды к санитарным приборам. Сеть системы Т3 принята из труб напорные из полипропилена PP-R по ГОСТ 32415-2013 диаметром 20мм.

Произведена замена сетей бытовой канализации. Сеть внутренней системы канализации К1 принята из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 Ø50-100мм. Сеть бытовой канализации предусматривает отвод стоков от санитарных приборов в проектируемый выгреб из железобетонных колец V=4.65 м3 (см.лист ВК-5). Канализация проложена в существующем подпольном канале. Вентиляция сети К1 осуществляется через стояки, выводимые выше кровли на 0,5м.

Отопление.

В помещение разработано водяное отопление с устройством котла длительного горения, размещение предусмотрено в здании. Теплоноситель системы отопления - горячая вода с параметрами 65-45'С.

Схема системы отопления - двухтрубная с попутным движением теплоносителя.

Трассировка трубопроводов предусмотрена по контуру здания.

В качестве нагревательных приборов приняты чугунные секционные радиаторы МС-90М с номинальной теплоотдачей - 0,135 кВт/секц.

Вентиляция

Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением только для помещения с котлом длительного горения.

Дополнительно во всем здании установлена принудительно приточно-вытяжная вентиляция.

Удаление воздуха предусмотрено через воздуховоды при помощи регулируемых вентиляционных решеток типа РВ. Компенсация удаляемого из помещений воздуха осуществляется за счет естественного притока через систему ПЕ1, регулировка предусмотрена за счет вентиляционной решетки типа РВ. Воздуховод выполнен из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса Н. Скорость движения воздуха в вытяжных коробах и воздуховодах принята нормируемой.

Электротехнические решения

Потребитель III категории. Питание электроприёмников выполнено по однофазной трёхпроводной электрической сети напряжением 220В с глухо- заземленной нейтралью.

Система заземления принята TN-C-S. В качестве распределительного шкафа к установке принят распределительный модульный металлический щит с запирающим механизмом и прибором учёта. Светильники и электро-установочные изделия приняты в соответствии с назначением, характером среды и архитектурно-строительными особенностями помещений. Проектом предусматриваются вид освещения: рабочее -220В. Управление рабочим свещением осуществляется вручную. Монтаж выполнить согласно ПУЭ РК 2015 и СП РК 4.04-106-2013.

Пожарная сигнализация.

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых помещениях и передачи извещений о возгорании. Для обнаружения очага возгорания в защищаемых помещениях установлены дымовые извещатели типа "ИП-212-41М", ручные извещатели "ИПР-513-10".

По классификации систем оповещения, применен второй тип системы оповещения согласно СН РК 2.02-11-2002;

- светозвуковая сигнализация ("Маяк-12КП");
- световые табло ("Выход/Шығу").

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024;
месяц, год

окончание работ июнь 2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата

_____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

подпись _____, дата

_____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию, **«Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта с.Караоба, Караобинского сельского округа, Актогайского района, Павлодарской области»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Рахимжанов Тимур Кайратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____М.П.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы № 53 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы № 632 бұйрығы редакциясында Нысан
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына 3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «14» маусым

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС, ҚР, Павлодар к., Чайковского,4/ 7
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Рахимжанова Тимура Кайратовича директор атынан ұйым
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
««Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Қаратөбе ауылдық округінің Қараоба ауылынан фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ақтоғай аудандық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны басшысы Сабырова Мадина Ануарбековна болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:
«NamysStroi-Group» ЖШС, 2017 жылдың 27 қазандағы №17018486 лицензиясы, II санат;
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, 2018 жылдың 22 маусымдағы №18012397 лицензиясы, III санат
«KMDCONSTRUCTION» ЖШС, 2021 жылдың 6 мамырдағы №21107226 лицензиясы , III санаты
«KMD BUILDING» ЖШС, 2023 жылдың 19 сәуірдегі №23009261 лицензиясы, III санат
«Экостройсервис ПВ» ЖШС, 2014 жылдың 05 сәуірдегі №14006869 лицензиясы, II санат;
«Элемент Строй Базис» ЖШС, 2023 жылдың 10 сәуірдегі №23008592 лицензиясы, III санат;
«Ertis Art Servis» ЖШС, 2023 жылдың 16 қаңтардағы №23001280 лицензиясы, I санат;
«Standart build» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015955 лицензиясы, III санат;
«Stroy Standard» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015959 лицензиясы, III санат;
«Aura Building» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуіріндегі №24015949 лицензиясы, III санат.
«Qz Build inc» ЖШС, 2023 жылдың 22 желтоқсанында №23027662 лицензиясы, III санат.
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «CNSELFISH» ЖШС, 2014 жылдың 14 казанында ГСЛ № 001472-1 лицензиясы, жоба №141/22
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ақтоғай аудандық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны 2024 жылдың 14 ақпанындағы №35-1-н бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Учаскенің ауданы	га	0,4078		0,4078	
Жалпы ауданы	м2	124,29		124,29	
Құрылыс алаңы	м2	169,5		169,5	
Құрылыс көлемі	м2	637,65		637,65	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Құрылыс нысаны мына мекенжайда орналасқан: Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Қараоба ауылдық округі, Қараоба ауылы. Медициналық пункттің ғимараты-15, 16х13,0м осьтеріндегі өлшемдері бар 1 қабатты құрылым. ғимараттың жауапкершілік деңгейі - техникалық жағынан күрделі емес II (қалыпты) жауапкершілік деңгейінің объектісі.

Ғимараттың жарылыс қаупі бойынша санаты-Д.

Ғимараттың отқа төзімділік дәрежесі-III б.

Іргетастар-ФБС таспалары.

Газоблоктан жасалған сыртқы қабырғалар.

Ішкі қабырғалар газоблок пен кірпіштен жасалған.

Едендер-қалыңдығы 300 мм газдалған бетон жабын тақталары.

Шатыр-асбест-цементті толқынды парақтармен қапталған қатты габельді.

Қасбетті беткі кірпішпен қаптау құрылғысы, ғимараттың шатырын күрделі жөндеу, кіреберіс, кіреберіс есіктердің үстіндегі күнқағарлар орнатылды.

Инженерлік қамтамасыз ету, желілер мен жүйелер:

Су және кәріз.

Суық су жүйесі тұйық. Сумен жабдықтау көзі сыртқы желілер. Шаруашылық-ауыз су құбыры желілері ауыстырылды.

Шаруашылық-ауыз су құбыры (В1) санитарлық аспаптарға су беру үшін қызмет етеді.

Сумен жабдықтау жүйесінің магистральдық желісі (В1) және аспаптарға жеткізу ҚР СТ ISO 4427-1-2014 полиэтилен құбырынан орнатылады.

Ыстық су құбыры желілері ауыстырылды. Ыстық су электр су жылытқыштарынан жасалған V=30л. Т3 ыстық сумен жабдықтау санитарлық құрылғыларға су беру үшін қолданылады. Т3 жүйесінің желісі диаметрі 20 мм ГОСТ 32415-2013 бойынша PP-R полипропиленнен жасалған қысымды құбырлардан қабылданды.

Тұрмыстық кәріз желілері ауыстырылды. К1 ішкі кәріз жүйесінің желісі МЕМСТ 22689-2014 Ø50-100мм бойынша пластикалық кәріз құбырларынан қабылданды. тұрмыстық кәріз желісі санитарлық аспаптардан

Ағынды суларды жобаланған темірбетон сақиналарынан V=4.65 м3 шұңқырға бұруды қарастырады(ВК-5 парағын қараңыз). Кәріз қолданыстағы жерасты каналына салынған. К1 желісін желдету шатырдан 0,5 м жоғары көтергіштер арқылы жүзеге асырылады.

Жылыту.

Үй-жайда ұзақ жанатын қазандық құрылғысы бар су жылыту әзірленді, ғимаратта орналастыру қарастырылған.Gorenje. Жылыту жүйесінің салқындатқышы-65-45 ' с параметрлері бар ыстық су.

Жылыту жүйесінің схемасы - салқындатқыштың ілеспе козғалысы бар екі құбырлы.

Құбырларды бақылау ғимараттың контуры бойынша қарастырылған.

Жылыту аспаптары ретінде номиналды жылу беруі - 0,135 кВт/сек болатын МС-90М шойын секциялық радиаторлары қабылданды.

Желдету.

Қарастырылған сору-сыртқа тарату желдеткіші табиғи іске қосылатын желдеткіш жүйелері үшін ғана үй-жайлар қазан ұзақ жану.

Сонымен қатар, бүкіл ғимаратта мәжбүрлі сору және сору желдеткіші орнатылған.

Ауаны шығару РВ типті реттелетін желдету торларының көмегімен ауа өткізгіштер арқылы қамтамасыз етіледі. Үй-жайлардан шығарылатын ауаның өтемақысы РЕ1 жүйесі арқылы табиғи ағын есебінен жүзеге асырылады, реттеу РВ типті желдету торының есебінен көзделген. Құбыр ГОСТ 14918-80 Н класы бойынша жұқа табақты мырышталған болаттан жасалған.

Электротехникалық шешімдер III санатты тұтынушы.

Электр қабылдағыштардың қоректенуі кернеуі 220В бір фазалы үш сымды электр желісі бойынша, жерге тұйықталған бейтараппен орындалған.

Жерге қосу жүйесі TN-C-S. тарату шкафы ретінде қондырғыға құлыптау механизмі мен есептеу құралы бар тарату модульдік металл қалқаны қабылданды. Шамдар мен электр-орнату бұйымдары қоршаған ортаның мақсатына, сипатына және үй-жайлардың сәулет-құрылыс ерекшеліктеріне сәйкес қабылданады. Жобада жарықтандыру түрі көзделеді: жұмыс-220В. жұмыс жарығын басқару қолмен жүзеге асырылады. Монтажды ҚР ПУ 2015 және ҚР БК сәйкес орындау 4.04-106-2013.

Өрт дабылы.

Өрт дабылының Автоматты қондырғысы бақыланатын үй-жайларда түтін шығарумен қатар жүретін өрт ошағын анықтауға және өрт туралы хабарламаларды беруге арналған. Қорғалатын үй-жайларда өрт ошағын анықтау үшін "ИП-212-41М" үлгісіндегі түтін детекторлары, "ИПР-513-10"қол детекторлары орнатылған.

Ескерту жүйелерінің жіктелуі бойынша ҚР ҚН сәйкес құлақтандыру жүйесінің екінші түрі қолданылды 2.02-11-2002;

- Жарық-дыбыс дабылы ("Маяк-12КП");
- Жарық тақталары ("шығу/шығу").

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы сәуір 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы маусым 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;

нақты 2 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) **««Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Қаратөбе ауылдық округінің Қараоба ауылынан фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) Рахимжанов Тимур Кайратович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____