Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» июля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NamysStroy», РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимжанова Тимура Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП «Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района», Павлодарская область, Баянаульский район, Бирликскский сельский округ, село Бирлик**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Государственное коммунальное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района», руководитель Тулеубеков Жаскайрат Муратович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «NamysStroi-Group», лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория
ТОО «Намыс-СтройСервис», лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория
ТОО «Nur As Pvl», лицензия №ГСЛ №0003035 от 17.01.2024 года, II категория
ТОО «KMD CONSTRUCTION», лицензия №21017226 от 06.05.2021 года, II категория
ТОО «KMD BUILDING», лицензия №23009261 от 19.04.2023 года, III категория
ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2014 года, III категория;
ТОО «Standart build», лицензия №24015955 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Ertis Art Servis», лицензия №23001280 от 16.01.2023 года, I категория
ТОО «Stroy Standard», лицензия №24015959 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Элемент Строй Базис», лицензия № 23008592 от 10.04.2023 года, III категория
ТОО «Бастаушы-KZ» лицензия №24015433от 08.04.2024, III категория
ТОО «Эль-Строй» лицензия 17-ГСЛ №016869 от 26.03.2024, I категория
ТОО «ЭталонСтрой Групп» лицензия МКЛ №001069 от 20.02.2024 года, II категория
ТОО «Павлодар-Құрылыс», лицензия №21020608 от 18.06.2021 года, II категория
ТОО «Ertis Invest», лицензия №21034518 от 30.12.2021 года, III категория
ТОО «Жолашар Строительство», лицензия №23001847 от 20.01.2023 года, III категория
ТОО «Astana Building Construction», лицензия ГСЛ №07596 от 03.04.2023 года, II категория
ТОО «Rose Group», лицензия Ф-ГСЛ №0028065 от 13.04.2023 года, II категория
ТОО «Фирма «Нур Капитал», лицензия 17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 года, II категория
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», лицензия ГСЛ №09837 от 30.03.2023 года, II категория
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», лицензия ГСЛ №08753 от 07.03.2023 года, II категория
ТОО «ТабысСтройПроект», лицензия №0786248 от 15.03.2023 года, II категория

ТОО «Велс Comp», лицензия МКЛ №001161 от 28.03.2023 года, II категория
ТОО «Шебер», лицензия 17-ГСЛ №001359 от 17.04.2023 года, II категория
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023 года, II категория
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» лицензия №21023558 от 02.08.2021 года, II категория

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СП-SELFISH», государственная лицензия ГСЛ №001472-1 от 16 ноября 2018 года, проект №45/22

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Государственное коммунальное казенное предприятие «Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района», приказ №63/1-н от 12.09.2022 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,4970		0,4970	
Общая площадь	м2	1207,9		1207,9	
Площадь застройки	м2	1309,8		1309,8	
Строительный объем	м3	5897,0		5897,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Эксплуатируемое здание сельского ДК представляет собой 2-х этажное здание. В плане здание представляет собой прямоугольной формы, с размерами в осях - 22,87 м х 34,48 м. Здание построено из мелкоштучных материалов (силикатный кирпич).

Внутренний водопровод и канализация.

Источник водоснабжения, существующие наружные водопроводные сети. Мощность здания 140 человек. Строительный объем здания 3790 м³.

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) служит для подачи воды к санитарным приборам с запиткой от существующих наружных сетей водопровода. Ввод диаметром 32х2,0мм. Для учета расхода воды установлен водомерный узел.

Магистральная сеть системы водоснабжения (В1) принята из полиэтиленовых труб.

Горячая вода предусмотрена от электрических водонагревателей марки Thermex V=30л. Горячее водоснабжение (Т3) служит для подачи воды к санитарным приборам. Сеть системы Т3 принята из труб напорные из полипропилена PP-R по ГОСТ 32415-2013, диаметром 20мм.

Канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в выгреб V=4,65м³. Система бытовой и производственной канализации смонтированна из труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей Ø50-110мм по ГОСТ 22689-89. Вытяжные части канализационных стояков выведены выше обреза вентиляционных шахт на 0,50м. В помещение теплового узла предусмотрен трап диаметром 50 мм. Канализационные трубы проложены открыто вдоль стены и под потолком.

Пожарная сигнализация.

Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для обнаружения очага возгорания, сопровождающегося выделением дыма в контролируемых помещениях и передачи извещений о возгорании.

Для обнаружения очага возгорания в защищаемых помещениях устанавливаются дымовые извещатели типа «ИП-212-41М», ручные извещатели «ИПР-513-10». Пожарные

извещатели включаются в шлейф блокировки прибора охранно-пожарной сигнализации «ВЭРС-ПК16 ТРИО». ППК «ВЭРС-ПК16 ТРИО» обеспечивает автоматическое информирование пользователей о состоянии объекта речевыми сообщениями и/или SMS сообщениями, передаваемыми на телефоны по сети GSM (с использованием основной или резервной SIM-карты) и/или по проводной телефонной сети (ГТС), что позволяет вывести сигнал на ПЦН. По классификации систем оповещения, применен второй тип системы оповещения.

Электрооборудование

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания относятся к III категории.

Электрического освещения здания предусматривается общая система рабочего и аварийного освещения на напряжение ~220В. К установке приняты светильники с люминесцентными лампами и светодиодные светильники. Оборудование выбрано с учетом назначения помещений и условий окружающей среды.

Для обеспечения энергосбережения в электроустановках предусмотрено:

- равномерное распределение нагрузок по фазам, неравномерность распределения не превышает 15%;
- установка щитов освещения в центре электрических нагрузок.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024;
месяц, год

окончание работ июль 2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;
фактически, месяц: 2,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию: **<u>«Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП «Культурно-досуговый центр им. С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района»</u>**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «NamysStroy» Рахимжанов Тимур Кайратович__ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығымен
енгізілген өзгерістермен
Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы редакциясында
Нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша**

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «09» шілде

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС, РҚ, Павлодар қ., Чайковского,4/ 7
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Рахимжанов Тимур Кайратович директор атынан ұйым
басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Бірлік ауылдық мәдениет үйін күрделі жөндеу атындағы мәдени-демалыс орталығы» МКҚК С. Торайғырова Баянауыл ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі», Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Бірлік ауылдық округі, Бірлік ауылы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Баянауыл ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің С.Торайғыров атындағы мәдени-сауық орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, басшысы Тулеубеков Жаскайрат Муратович**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

NamysStroi-Group» ЖШС, 2017 жылдың 27 қазандағы №17018486 лицензиясы, II санат;
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, 2018 жылдың 22 маусымдағы №18012397 лицензиясы, III санат
«Nur As Pvl» ЖШС, 2024 жылдың 17 қаңтардағы №ГСЛ №0003035 лицензиясы, II санат;
«KMD CONSTRUCTION» ЖШС, 2021 жылдың 6 мамырдағы №21107226 лицензиясы , III санаты
«KMD BUILDING» ЖШС, 2023 жылдың 19 сәуірдегі №23009261 лицензиясы, III санат
«Aura Building» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015949 лицензиясы, III санат;
«Standart build» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015955 лицензиясы, III санат;
«Ertis Art Servis» ЖШС, 2023 жылдың 16 қаңтардағы №23001280 лицензиясы, I санат;
«Stroy Standard» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015959 лицензиясы, III санат;
«Элемент Строй Базис» ЖШС, 2023 жылдың 10 сәуірдегі №23008592 лицензиясы, III санат;
«Бастаушы-KZ» ЖШС, 2024 жылдың 08 сәуірдегі №24015433 лицензиясы, III санат;
«Эль-Строй» ЖШС, 2024 жылдың 26 наурыздағы 17-ГСЛ №016869 лицензиясы, I санат;
«ЭталонСтрой Групп» ЖШС, 2024 жылдың 20 ақпандағы МҚЛ №001069 лицензиясы, II санат;
«Павлодар-Құрылыс» ЖШС, 2021 жылдың 18 маусымындағы №21020608 лицензиясы, II санат;
«Ertis Invest» ЖШС, 2021 жылдың 30 желтоқсандағы №21034518 лицензиясы, III санат;
«Жолашар Строительство» ЖШС, 2023 жылдың 20 қаңтарындағы №23001847 лицензиясы, III санат;

«Astana Building Construction» ЖШС, 2023 жылдың 03 сәуірдегі ГСЛ №07596 лицензиясы, II санат;
«Rose Group» ЖШС, 2023 жылдың 13 сәуірдегі Ф-ГСЛ №0028065 лицензиясы, II санат;
«Фирма «Нұр Капитал» ЖШС, 2023 жылдың 07 сәуірдегі 17-ГСЛ №002372 лицензиясы, II санат;
«ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС, 2023 жылдың 30 наурызындағы ГСЛ №09837 лицензиясы, II санат;
«Монолит Строй ЛТД 2007» ЖШС, 2023 жылдың 07 наурызындағы ГСЛ №08753 лицензиясы, II санат;
«ТабысСтройПроект» ЖШС, 2023 жылдың 15 наурызындағы №0786248 лицензиясы, II санат;
«Велс Comp» ЖШС, 2023 жылдың 28 наурызындағы МҚЛ №001161 лицензиясы, II санат;
«Шебер» ЖШС, 2023 жылдың 17 сәуіріндегі 17-ГСЛ №001359 лицензиясы, II санат;
«АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ» ЖШС, 2023 жылдың 30 қарашасындағы Ф-ГСЛ №0028715 лицензиясы, II санат;
«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, 2021 жылдың 02 тамызындағы №21023558 лицензиясы, II санат;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «СП-SELFISH» ЖШС, 2018 жылғы 16 қарашадағы №001472-1 ГСЛ мемлекеттік лицензиясы, жоба №45/22

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Баянауыл ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің С.Торайғыров атындағы мәдени-сауық орталығы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, 2022 жылдың 12 қыркүйегіндегі №63/1-н бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек
Учаскенің ауданы	га	0,4970		0,4970	
Жалпы ауданы	м2	1207,9		1207,9	
Құрылыс алаңы	м2	1309,8		1309,8	
Құрылыс көлемі	м3	5897,0		5897,0	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Пайдаланылатын ауылдық МУ ғимараты-2 қабатты ғимарат. Жоспар бойынша ғимарат тікбұрышты пішінді, осьтерінде өлшемдері 22,87 М х 34,48 М. ғимарат ұсақ материалдардан (силикат кірпіш) салынған.

Ішкі су құбыры және кәріз.

Сумен жабдықтау көзі, қолданыстағы сыртқы су желілері. Ғимараттың қуаты-140 адам. Ғимараттың құрылыс көлемі 3790 м3.

Шаруашылық-ауыз су құбыры (В1) қолданыстағы сыртқы су құбыры желілерінен су құйылған санитарлық аспаптарға су беру үшін қызмет етеді. Кіріс диаметрі 32х2, 0мм. су шығынын есепке алу үшін су өлшегіш қондырғы орнатылған..

Сумен жабдықтау жүйесінің магистральдық желісі (В1) полиэтилен құбырларынан қабылданды.

Ыстық су thermex V = 30L маркалы электр су жылытқыштарынан қамтамасыз етілген. ТЗ жүйесінің желісі диаметрі 20 мм ГОСТ 32415-2013 бойынша PP-R полипропиленнен жасалған қысымды құбырлардан қабылданды.

Кәріз санитарлық-техникалық аспаптардан ағындарды V=4,65м3 шұңқырға бұру үшін қарастырылған. Тұрмыстық және өндірістік кәріз жүйесі ГОСТ 22689-89 бойынша Ø50-110мм полиэтиленді кәріз және фасонды бөліктердің құбырларынан құрастырылған. Кәріз көтергіштерінің сору бөліктері желдету шахталарының кесіндісінен 0,50 м жоғары көтерілген. жылу торабының үй-жайына диаметрі 50 мм трап қарастырылған.кәріз құбырлары қабырға бойымен және төбенің астына ашық төселген.

Өрт дабылы.

Өрт дабылының автоматты қондырғысы бақыланатын үй-жайларда түтін шығарумен қатар жүретін өрт ошағын анықтауға және өрт туралы хабарламаларды беруге арналған.

Қорғалатын үй-жайларда өрт ошағын анықтау үшін "ИП-212-41М" үлгісіндегі түтін детекторлары, "ИПР-513-10"қол детекторлары орнатылады. Өрт хабарлағыштары "ВЭРС-ПК16 ТРИО" күзет-өрт дабылы құралын бұғаттау шлейфіне қосылады. "ВЭРС-ПК16 ТРИО" ППК пайдаланушыларға объектінің жай-күйі туралы GSM желісі (негізгі немесе резервтік SIM-картаны пайдалана отырып) және/немесе сымды телефон желісі (ГТС) арқылы телефондарға берілетін сөйлеу хабарламаларымен және/немесе SMS хабарламалармен автоматты түрде хабарлауды қамтамасыз етеді, бұл ПТН-ге сигнал шығаруға мүмкіндік береді. Ескерту жүйелерінің жіктелуіне сәйкес ескерту жүйесінің екінші түрі қолданылды.

Электр жабдықтары.

Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі бойынша ғимараттың электр қабылдағыштары III санатқа жатады.

Ғимараттың электр жарығы ~220В кернеуге жұмыс және авариялық жарықтандырудың жалпы жүйесі көзделеді. орнатуға флуоресцентті шамдары бар шамдар мен жарықдиодты шамдар қабылданды. Жабдық үй-жайлардың мақсаты мен қоршаған орта жағдайларын ескере отырып таңдалады.

Электр қондырғыларында энергия үнемдеуді қамтамасыз ету үшін:

- жүктемелердің фазалар бойынша біркелкі бөлінуі, біркелкі бөлінбеуі 15 - тен аспайды%;

- электр жүктемелерінің орталығында жарықтандыру қалқандарын орнату.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы мамыр 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы шілде 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2,5 ай;

нақты 2,5 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) **«Бірлік ауылдық мәдениет үйін күрделі жөндеу атындағы мәдени-демалыс орталығы» МКҚК С. Торайғырова Баянауыл ауданының ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС директоры Рахимжанов Тимур Кайратович_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)