ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
01-01 №3480 «29» 10 2021 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Б103Нз «28» 10 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства», БИН 060140014281, тел.: 201773, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мустафа Шокай, 147**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенчый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «28» 10 **2021 г, Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», руководитель Мыханов Бердибек Сатртаевич, г. Кызылорда поселок Тасбугет улица Мустафа Шокая 18 , БИН 000340001900, тел.: 8 (7242) 400053, 8 (7242) 215077, 8 (7242) 216092,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «28» 10 **2021 г, Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Гасыр-К», Әлденбаев Бекзат**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «28» 10 **2021 г, Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», Ахметов Зейнебек**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение», новое строительство, II (нормальный) технически не сложный уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г.Кызылорда, микрорайон «Сабалак»**_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____ 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от «_____» _____20_____ года

№_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20_____ 20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», «30» октября 2020 года, № KZ38RE00197677

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

_____

_____;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «**30**» **октября 2020** год;

окончание работ «**13**» **октября 2021** год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме

жилых домов) в единицах измерения

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø110х6,6	п.м	42 648	42 648	42 648	42 648
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø90х5,4	п.м	1 838	1 838	1 838	1 838
Трубопровод из труб ПЭ100SDR9 тип «питьевая» Ø25х2,8	п.м	22 680	22 680	22 680	22 680
Железобетонные круглые колодцы Ø1500 мм	ком-т	520	520	520	520

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система водоснабжения объекта объединенная, хозяйственно-питьевая - производственная и противопожарная. По степени обеспеченности подачи воды потребителям относятся II категорий. Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления.

Проектом предусматривается система водоснабжения к вновь построенным жилым домам в мкр. «Сабалак» г. Кызылорда.

Проектируемые водопроводные сети закольцованы с ранее запроектированными водопроводными сетями. Водопроводные сети проектом приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, диаметр колеблется от d25мм; до d110мм, при средней глубине заложения -1.85 м.

Соединение труб осуществляется при помощи уплотнительных резиновых колец, поставляемых комплектно с трубами. На сети запроектированы смотровые колодцы диаметром 1500 мм из сборных железобетонных колец, оборудованные необходимой арматурой по т.п. 901-09-11.84. Трасса водопровода запроектирована вдоль существующих грунтовых дорог, на расстоянии не менее 2,0-2,5 м от дороги.**

В стесненных участках сети трасса заложена по дороге. А также из-за отсутствия проездных дорог, в некоторых участках, трасса проходит между домами, проходами для решения вопроса закольцевания сети.

На сети водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах с запорно-регулирующими арматурами, позволяющими отключать поврежденные участки сети на время аварии.

А также на сети учтены подводки водопровода непосредственно к жилым домам и колодцы с запорными арматурами на подключения жилых домов.

В объем включены для каждого жилого дома крыльчатые счетчики для измерения расхода воды марки ВСКМ-15.

На пониженных точках каждого участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов предусматриваются выпуски. На повышенных переломных точках профиля предусмотрены вентили для спуска воздуха;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **691 843,197** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **528 256,862** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **622 307,606** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **581 550,105** тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **81,82**% и фактически применено **81,82**% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Далабаев Біржан Далабайұлы**.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Место печати (при наличии)

подпись руководителя

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Әлденбаев Бекзат, KZ23VJE00042754; KZ50VJE00042753; KZ77 VJE00042752 от 29.11.2018**.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

Место печати (при наличии)

подпись, дата

2) аккредитованная организация **ТОО «Жана Гасыр-К», руководитель Баймурзаев Талгат**

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

Место печати (при наличии)

подпись, дата

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», руководитель Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность

Место печати (при наличии)

подпись, дата

2) организация **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», руководитель Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**,

наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

Место печати (при наличии)

подпись, дата

Ахметов Зейнебек

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

Место печати (при наличии)

подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Мыханов Бердибек Сартаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати (при наличии)

подпись руководителя

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	67 166	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	520	
	Задвижка d-80	шт	18	
	" d-100	шт	93	
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-25	шт	1512	
	" d-520	шт	520	
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	198	
	Водопроводный ввод	шт	1512	
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Колодец смотровой	В-1	Сборные ж/б конструкции	Ø1500 мм	520	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: _____ **Далабаев Біржан Далабайұлы,** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

_____ Место печати (при наличии)

подпись руководителя

Авторский надзор _____ **Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна,** _____,

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Б103 "28" 10 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Мелиоратор», г.Кызылорда поселок Тасбугет улица Мустафа Шокая 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» руководитель Далабаев Біржан Далабайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2)субподрядными организациями:

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Стройком Лимитед»,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Садибекова Бакытбека Конысбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг», Заказ 7-20 НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» от 17.02.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность,

число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø110х6,6	п.м	42 648	42 648	42 648	42 648
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 тип «питьевая» Ø90х5,4	п.м	1 838	1 838	1 838	1 838
Трубопровод из труб ПЭ100SDR9 тип «питьевая» Ø25х2,8	п.м	22 680	22 680	22 680	22 680
Железобетонные круглые колодцы Ø1500 мм	ком-т	520	520	520	520

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Система водоснабжения объекта объединенная, хозяйственно-питьевая - производственная и противопожарная. По степени обеспеченности подачи воды потребителям относятся II категорий. Водопроводная сеть запроектирована кольцевая низкого давления.

Проектом предусматривается система водоснабжения к вновь построенным жилым домам в мкр. «Сабалак» г. Кызылорда.

Проектируемые водопроводные сети закольцованы с ранее запроектированными водопроводными сетями. Водопроводные сети проектом приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, диаметр колеблется от d25мм; до d110мм, при средней глубине заложения -1.85 м.

Соединение труб осуществляется при помощи уплотнительных резиновых колец, поставляемых комплектно с трубами. На сети запроектированы смотровые колодцы диаметром 1500 мм из сборных железобетонных колец, оборудованные необходимой арматурой по т.п. 901-09-11.84. Трасса водопровода запроектирована вдоль существующих грунтовых дорог, на расстоянии не менее 2,0-2,5 м от дороги.**

В стесненных участках сети трасса заложена по дороге. А также из-за отсутствия проездных дорог, в некоторых участках, трасса проходит между домами, проходами для решения вопроса закольцевания сети. На сети водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов в водопроводных колодцах с запорно-регулирующими арматурами, позволяющими отключать поврежденные участки сети на время аварии.

А также на сети учтены подводки водопровода непосредственно к жилым домам и колодцы с запорными арматурами на подключения жилых домов.

В объем включены для каждого жилого дома крыльчатые счетчики для измерения расхода воды марки ВСКМ-15.

На пониженных точках каждого участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов предусматриваются выпуски. На повышенных переломных точках профиля предусмотрены вентили для спуска воздуха.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "**30**" **октября 2020** год;
окончание работ "**13**" **октября 2021** год;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7**;
фактически, месяц: **7**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **81,82**% и фактически применено **81,82**% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками

услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **««Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

генеральный директор **Мыханов Бердибек Сартаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

5103 «28» 10 2021 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Гасыр-К», руководитель Баймурзаев Талгат, г. Кызылорода, микрорайон Акмаржан, 49**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Әлденбаева Бекзата, KZ23VJE00042754; KZ50VJE00042753; KZ77 VJE00042752 от 29.11.2018**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № от** «_____»_____20_____года

№ договора и дата

по объекту: **«Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение», г. Кызылорда микрорайон «Сабалак»**,

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства», руководитель Далабаев Біржан Далабайулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) уководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2)субподрядными организациями:

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Стройком Лимитед», ГСЛ 15015066 от 13.08.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Садибекова Бакытбека Конысбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «**30**» **октября 2020** год;

окончание работ «**13»** **октября 2021** год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 7;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **691 843,197** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **528 256,862** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **622 307,606** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **581 550,105** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО КБ МунайГазИнжиниринг»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(й) **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **81,82**% и фактически применено **81,82**% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Гасыр-К», директор Баймурзаев Талғат**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

Әлденбаев Бекзат

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

_____ Место печати (при наличии)

подпись, дата

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

№103 «29» 10 2021 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг»,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Ахметова Зейнебека**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании

№ договора и дата
по объекту **«Развитие и размещение инженерно - коммунальной инфраструктуры жилого сектора в микрорайоне Сабалак города Кызылорда. Водоснабжение», г. Кызылорда микрорайон «Сабалак»,**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства», руководитель Далабаев Біржан Далабайұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
В лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2)субподрядными организациями:
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Стройком Лимитед», ГСЛ 15015066 от 13.08.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Садибекова Бакытбека Конысбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «**30**» **октября 2020** год;
окончание работ «**13**» **октября 2021** год;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО КБ унайГазИнжиниринг»**

утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», руководитель Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность

Место печати

подпись, дата

Ахметов Зейнебек

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

Место печати

подпись, дата