Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"23" декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» адрес:Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Каратальская-143,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Кереева Кайрата Нургабыловича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области», расположенного по адресу: Алматинская область, Балхашский район, Баканасский с.о., с.Баканас**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ « Управление строительства Алматинской области», в лице руководителя Жолжанова Даурена Бахтуровича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектно-строительный институт Каз - Нур» №000192-2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Управление строительства Алматинской области», от 03.03.2020 года №11-нк**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очеред
Площадь участка	га	2,6440		2,6440	
Площадь застройки	м2	5121,98		5121,98	
Общая площадь	м2	9843,91		9843,91	
Строительный объем	$м^3$	47063,36		47063,36	
Этажность	эт	1-3		1-3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Блок А (Больница)** – состоит из трех отсеков, сложной формы без антисейсмического и деформационного шва. Одноэтажный блок в осях 9-15 и Е-И, с подвалом прямоугольной формы в плане с размерами в осях 30,62х14,30 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. высота технического этажа от пола до потолка – 2,70 м. Двухэтажный блок в осях 1-12 и К-Н, с подвалом прямоугольной формы в плане с размерами в осях 48,36х14,00м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. высота технического этажа от пола до потолка – 2,70 м. Трехэтажный блок в осях 1-12 и Б-И, с подвалом сложной формы в плане с размерами в осях 48,36х34,30 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. высота технического этажа от пола до потолка – 2,70 м. Конструктивная схема здания – жесткая с поперечными и продольными несущими кирпичными стенами. Фундаменты – под наружные и внутренние ленточные из блока ФБС по монолитной бетонной подушки толщ-30 см. Глубина заложения фундаментов от планировочной отметки 3,30 м. Наружные стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 640 мм. Внутренние стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Перегородки – из жженного кирпича толщиной 120 мм. Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит. В уровне плит перекрытия и покрытия отсутствует антисейсмопояс. Перемычки- железобетонные монолитные. Оконные блоки – пластиковые. Дверные блоки – деревянные. Полы – линолеум, из керамогранита и керамической плитки. Кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы. Внутренняя отделка – штукатурка, известковая и масляная покраска, облицовка глазурованной плиткой. Наружная отделка – утеплитель из базальтовой мин плиты, линеарные панели. Наружная отделка цоколя – линеарная панель.

Блок Б (Поликлиника) – состоит из двух отсеков, сложной формы без антисейсмического и деформационного шва. Двухэтажный блок в осях 1-5 и А-К, с подвалом прямоугольной формы в плане с размерами в осях 14,50х35,50 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. высота технического этажа от пола до потолка – 2,70 м. Двухэтажный блок в осях 5-11 и Б-Е, с подвалом прямоугольной формы в плане с размерами в осях 30,30х14,30м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. высота технического этажа от пола до потолка – 2,70 м. Конструктивная схема здания – жесткая с поперечными и продольными несущими кирпичными стенами. Фундаменты – под наружные и внутренние ленточные из блока ФБС по монолитной бетонной подушки толщ-30 см. Глубина заложения фундаментов от планировочной отметки 3,30 м. Наружные стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 640 мм. Внутренние стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Перегородки – из жженного кирпича толщиной 120 мм. Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит. В уровне плит перекрытия и покрытия отсутствует антисейсмопояс. Перемычки- железобетонные монолитные. Оконные блоки – пластиковые. Дверные блоки – деревянные. Полы – линолеум, из керамогранита и керамической плитки. Кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы. Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная и масляная покраска, облицовка глазурованной плиткой. Наружная отделка – утеплитель из базальтовой мин плиты, линеарные панели. Наружная отделка цоколя – линеарная панель.

Блок В (Прачечная и пищеблок) – состоит из трех отсеков, сложной формы без антисейсмического и деформационного шва. Одноэтажный блок в осях 1-7 и А-В, без подвала с техническим этажом в чердаке, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 36,20х12,60 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. высота технического этажа от пола до потолка – 2,30 м. Одноэтажный блок в осях 1-3 и В-Е, без подвала с техническим этажом в чердаке, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 12,10х14,80 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. Высота технического этажа от пола до потолка – 2,30 м. Конструктивная схема здания – жесткая с поперечными и продольными несущими кирпичными стенами. Фундаменты – под наружные и внутренние ленточные из блока ФБС. Наружные стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Внутренние стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Перегородки – из жженного кирпича толщиной 120 мм. Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит. В уровне плит перекрытия и

покрытия отсутствует антисейсмопояс. Перемычки- железобетонные монолитные. Оконные блоки – пластиковые. Дверные блоки – деревянные. Полы – линолеум, из керамогранита и керамической плитки. Кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы. Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная и масляная покраска, облицовка глазурованной плиткой. Наружная отделка – утеплитель, декоративная штукатурка (мюнхенка). Наружная отделка цоколя – плитки типа «Кабанчик».

Блок Г (Галерея) – одноэтажный в осях 1-2 и А-Б, без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 29,40х3,90 м. Высота помещений от пола до потолка – 2,80 м. Конструктивная схема здания – жесткая с поперечными и продольными несущими кирпичными стенами. Фундаменты – под наружные и внутренние ленточные из блока ФБС. Наружные стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Внутренние стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Перегородки – из жженного кирпича толщиной 120 мм. Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит. В уровне плит перекрытия и покрытия отсутствует антисейсмопояс. Перемычки- железобетонные монолитные. Оконные блоки – пластиковые. Полы – цементная стяжка. Кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы. Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная и масляная покраска, облицовка глазурованной плиткой. Наружная отделка – утеплитель, декоративная штукатурка (мюнхенка). Наружная отделка цоколя – плитки типа «Кабанчик».

Блок Г (Морг и гараж) – состоит из трех отсеков, несложной формы без антисейсмического шва. Одноэтажный блок в осях 1-4 и Ж-К, без подвала прямоугольной формы в плане с размерами в осях 14,80х11,90 м. Высота помещений от пола до потолка – 3,0 м. высота технического этажа от пола до потолка – 2,30 м. Второй отсек одноэтажный в осях 1-4 и А-Ж, без подвала прямоугольной формы в плане с размерами в осях 14,80х36,00 м. Высота помещений от пола до потолка – 4,50 м. Конструктивная схема здания – жесткая с поперечными и продольными несущими кирпичными стенами. Фундаменты – под наружные и внутренние ленточные из блока ФБС. Наружные стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Внутренние стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Перегородки – из жженного кирпича толщиной 120 мм. Перекрытие – из сборных железобетонных многопустотных плит. В уровне плит перекрытия и покрытия отсутствует антисейсмопояс. Перемычки- железобетонные монолитные. Оконные блоки – пластиковые. Дверные блоки – деревянные. Полы – линолеум, из керамогранита и керамической плитки. Кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы. Внутренняя отделка – штукатурка, известковая и масляная покраска, облицовка глазурованной плиткой. Наружная отделка – утеплитель, декоративная штукатурка (мюнхенка). Наружная отделка цоколя – плитки типа «Кабанчик».

Блок (КПП) – одноэтажный без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,02х3,00 м. Высота помещений от пола до потолка – 2,60 м. Конструктивная схема здания – жесткая, несущими кирпичными стенами. Фундаменты –ленточные бетонные. Наружные стены – выполнены из жженного кирпича толщиной 380 мм. Перегородки – из жженного кирпича толщиной 120 мм. Оконные блоки – пластиковые. Дверные блоки – деревянные. Полы – из керамической плитки. Кровля – чердачная с покрытием из металлочерепицы. Внутренняя отделка – штукатурка, водоэмульсионная покраска. Наружная отделка – утеплитель, декоративная штукатурка (мюнхенка). Наружная отделка цоколя – плитки типа «Кабанчик».

Блок (Склад) – одноэтажный без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 7,60х6,10 м. Высота помещений от пола до потолка – 2,50 м.

На территории больницы были построены резервуар для воды емкостью 200 м3, КНС, уборная на 4 очка. Выполнена прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации. Благоустройство территории – асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2020;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 16;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15;
фактически, месяц: 16;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95 % и фактически применено 90 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Балқаш Таза Су»
акимата Балхашского района _____ 23.12.21г.

АО «АЖК» Балхашский РЭС _____ 23.12.21г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
«Балхаш ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» _____ 23.12.21г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» генеральный директор **Кереев К.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 13.12.22.

Место печати (при наличии)