Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«11» июня 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Арлан-2004», Директор Барков Евгений Александрович, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Аузова 208А, ГСЛ № 22011155 от 13.06.2022г., договор о гос. закупках работ № 45 от 15.06.2023г.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Барков Евгений Александрович,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство культурно-оздоровительного центра в селе Степное, Тимирязевского района, Северо-Казахстанской области».
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
Руководитель Нуркенов Мурат Сембаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:
наименование организации

2. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «КостСтандарт», проект №114-2023 утвержден (а): Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области от 13.07.2021г.
наименование проектной организации, номер проекта
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)* в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж.	1		1	
Площадь застройки	кв.м	301,5		301,5	
Строительный объем	м. куб	1206,00		1206,00	
Общая площадь	кв. м	240,35		240,35	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание культурно-оздоровительного центра в селе Степное, представляет из себя 1 этажное строение

Фундаменты выполнены из фундаментных блоков ФБС;

Наружные стены выполнены из газобетонных блоков толщиной 400мм, с отделкой металлосайдингом, перегородки выполнены из газобетонных блоков толщиной 100мм, в помещениях №11,12,13 перегородки выполнены из ГКЛ, в санузле и в душевой из керамического кирпича;

На объекте выполнили внутренние отделочные работы стен из ГКЛВ, ГКЛ листа с покрытием сухими смесями с водоэмульсионной покраской и отделкой кирпичных стен керамической плиткой и сухими смесями с водоэмульсионной покраской, устройство натяжных потолков;

произвели покрытие полов из керамогранитной плитки и линолеума;

произвели установку деревянных, ПВХ, металлических дверных блоков;

произвели установку оконных блоков из ПВХ;

выполнили устройство каркаса кровли с покрытием из профилированного листа с полимерным покрытием с устройством обрешетки, карниза, ограждения и водосточной системы;

выполнили устройство крылец и пандуса, отделка цоколя металлосайдингом;

выполнили монтаж радиаторов отопления и вентиляции, установка котла и дымовой трубы;

монтаж устройства системы водопровода и канализации здания;

монтаж системы электроосвещения здания;

монтаж системы пожарной сигнализации здания

Объект: «Строительство культурно-оздоровительного центра в селе Степное, Тимирязевского района, Северо-Казахстанской области»

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; Не предусмотрено проектно-сметной документацией.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 31 августа 2023 года;
месяц, год

окончание работ: 11 июня 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 9

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 71.47% и фактически применено 70% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о

соответствии; Наружные инженерные сети не предусмотрены проектно-сметной документацией.

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Не предусмотрено проектно-сметной документацией

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения, *проектом не предусмотрены работы по адаптации объекта*

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство культурно-оздоровительного центра в селе Степное, Тимирязевского района, Северо-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Арлан-2004»;

Директор Барков Евгений Александрович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.