Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу:г.Рудный, ул. Ленина, 9

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			134	13.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Друие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по акту №9	6 958 850,05	6 213 258,98							745 591,08	6 958 850,05
Всего по объекту	**96 397 720,10**									**96 397 720,10**

М П **Заказчик :** Итемгенов Ю.В

Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

М П **Подрядчик :** Жуматаев Б.С.
Руководитель ТОО "ГрадСтройСервис"

М П **Технадзор :** Мадиев Ж.И.
Эксперт ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

М П **Авторский надзор:** Жалмагамбетов Е.Т.
Технический директор ТОО "ПроекСтройСервис-KZ"

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома по адресу г.Рудный, ул. Ленина, 9

Договор №134 от 2022-09-13

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Объект номер - 29-2022

Акт №9

выполненных работ за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1: Демонтажные работы									
		Раздел 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли									
10	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	249,2	2501,28 2289,33	211,95 129,73	623318,98 570501,04	52817,94 32328,72		434036,62 84588,45	1141944,05
11	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	23,08	2501,28 2289,33	211,95 129,73	57729,54 52837,74	4891,81 2994,17		40198,90 7834,28	105762,72
22	1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	4,08	2501,28 2289,33	211,95 129,73	10205,22 9340,47	864,76 529,30		7106,22 1384,92	18696,36
		Итого по разделу 1: Демонтажные работы при реконструкции фасада и кровли					691253,74 632679,25	58574,51 35852,19	0,00 0,00	481341,74 93807,65	1266403,13
		Раздел 2: Демонтажные работы при устройстве наружного газоснабжения									
48	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка пневматическим испытанием + Демонтаж	км трубопровода	0,0041	640889,36 442852,70	198036,66 84202,67	2627,65 1815,70	811,95 345,23		1555,87 334,68	4518,20
49	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка пневматическим испытанием + Демонтаж	км трубопровода	0,0005	696623,05 463940,93	232682,12 98399,60	348,31 231,97	116,34 49,20		202,44 44,06	594,81
50	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,021	1033,00		21,69			1,74	23,43
51	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,21	150,00		31,50			2,52	34,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка. На высоте свыше3 до 5 м применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,1 + демонтаж фасадного газопровода с креплениями		12,9	1093,89	9,58	14111,18	123,58	885,33	9459,31	25456,08
			м трубопроводов		1015,68	2,77	13102,27	35,73		1885,59	
53	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж		1	1443,63	429,08	1443,63	429,08		870,75	2499,53
			задвижка		1014,55	194,83	1014,55	194,83		185,15	
54	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		2,4	1110,95	12,04	2666,28	28,90	81,60	1840,18	4866,99
			мтрубопровода		1064,91	0,00	2555,78	0,00		360,53	
55	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка		0,075	1033,00		77,47				83,67
			т							6,20	
56	411-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км		0,75	150,00		112,50				121,50
			т·км							9,00	
		Итого по разделу 2: Демонтажные работы при устройстве наружного газоснабжения					21440,21	1509,85	966,93	13928,55	38198,23
							18720,27	624,99	0,00	2829,47	
		ИТОГО по акту					712693,95	60084,36	966,93	495270,29	1304601,36
							651399,52	36477,18	0,00	96637,12	

Локальная смета 2-1-2: Строительные работы

ОТДЕЛ 1.Работы по основной смете

РАЗДЕЛ 1. Отмостка АС-6

1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	20,87025	31546,39	15,75	658381,05	328,71	530306,79	91976,86	810386,59
		НР - 72%; СП - 8%			6120,94	--	127745,55	--		60028,68	
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камнисечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м	139,135	2756,66	55,85	383547,89	7770,69	191932,56	134653,46	559658,02
		НР - 72%; СП - 8%			1321,34	22,81	183844,64	3173,67		41456,66	
3	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,22616	69486,00	--	154686,95	--	154686,95	--	167061,91
		СП - 8%			--	--	--	--		12374,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1196615,89	8099,40	876926,30	226630,32	1537106,52
							311590,19	3173,67	--	113860,30	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1196615,89				
		Материалы	Тенге				722239,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					314763,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				154686,95				
		Накладные расходы	Тенге				226630,32				
		Сметная прибыль	Тенге				113860,30				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1537106,51				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								217,00
		Сметная заработная плата	Тенге					314763,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1537106,51				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								217,00
		Сметная заработная плата	Тенге					314763,86			
		РАЗДЕЛ 2. Отделка фасада АС-6									
4	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка разборка**	**м2 вертикальной проекции**	60	1398,02	81,59	83881,20	4895,40	27678,00	38542,20	132217,20
		НР - 72%; СП - 8%			855,13	37,05	51307,80	2223,00		9793,80	
5	**С2314-504-0102 314-504-0102 РСНБ РК 2022**	**Автогидроподъемники высотой подъема 18 м**	**маш.-ч**	3,430521	8456,25	8456,25	29009,34	29009,34		5569,79	37345,47
		НР - 72%; СП - 8%			–	2255,00	–	7735,82		2766,34	
18	**Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2окрашиваемой поверхности**	60	430,01	1,08	25800,60	64,80	10767,00	10797,60	39526,20
		НР - 72%; СП - 8%			249,48	0,47	14968,80	28,20		2928,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				138691,14	33969,54	38445,00	54909,59	209088,87
							66276,60	9987,02	–	15488,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138691,14				
	Материалы		Тенге				38445,00				
	Всего заработная плата		Тенге					76263,62			
		Накладные расходы	Тенге				54909,59				
		Сметная прибыль	Тенге				15488,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				209088,87				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								46,00
		Сметная заработная плата	Тенге					76263,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209088,87				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								46,00
		Сметная заработная плата	Тенге					76263,62			
		РАЗДЕЛ 3. Окна АС-9									
		Подраздел 1. ОК1									
21	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих**	**м2**	1,666	-4877,25	-306,74	-8125,50	-511,03	-2999,53	-3505,85	-12561,86
		НР - 72%; СП - 8%			-2770,07	-152,64	-4614,94	-254,30		-930,51	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,666	-21807,00	–	-36330,46	–	-36330,46	–	-39236,90
		СП - 8%			–	–	–	–		-2906,44	
23	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	1,666	9951,00	–	16578,37	–	16578,37	–	17904,64
		СП - 8%			–	–	–	–		1326,27	
24	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	1,666	-1862,00	–	-3102,09	–	-3102,09	–	-3350,26
		СП - 8%			–	–	–	–		-248,17	
25	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	2,2602	-3755,99	-315,52	-8489,29	-713,14	-3140,48	-3592,54	-13048,38
		НР - 72%, СП - 8%			-2051,00	-156,61	-4635,67	-353,97		-966,55	
26	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	2,2602	-29813,00	–	-67383,34	–	-67383,34	–	-72774,01
		СП - 8%			–	–	–	–		-5390,67	
27	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014	м2	2,2602	9951,00	–	22491,25	–	22491,25	–	24290,55
		СП - 8%			–	–	–	–		1799,30	
28	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	2,2602	-1862,00	–	-4208,49	–	-4208,49	–	-4545,17
		СП - 8%			–	–	–	–		-336,68	
29	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,484	-4345,94	-316,73	-6449,37	-470,02	-2671,86	-2546,71	-9715,76
		НР - 72%, СП - 8%			-2228,77	-154,72	-3307,49	-229,60		-719,68	
30	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,484	-31468,00	–	-46698,51	–	-46698,51	–	-50434,39
		СП - 8%			–	–	–	–		-3735,88	
31	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	1,484	9951,00	–	14767,28	–	14767,28	–	15948,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1181,38	
32	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	**Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001**	м2	1,484	-1862,00	--	-2763,21	--	-2763,21	--	-2984,27
		СП - 8%			--	--	--	--		-221,06	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				-12558,10				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1694,19			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-837,87			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						-115461,06		
	Накладные расходы		Тенге							-9645,10	
	Сметная прибыль		Тенге							-11148,69	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								-150507,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-129713,36	-1694,19	-115461,07	-9645,10	-150507,14
							-12558,10	-837,87	--	-11148,68	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-129713,36				
	Материалы		Тенге				-8811,86				
	Всего заработная плата		Тенге					-13395,97			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-106649,20				
		Накладные расходы	Тенге				-9645,10				
		Сметная прибыль	Тенге				-11148,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-150507,15				-8,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					-13395,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-150507,15				-8,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					-13395,97			
		РАЗДЕЛ 5. Балконы									
		Подраздел 1. Балкон Б1, (АС-14)									
188	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)**	м	86,175	191,09	1,90	16467,18	163,73	--	11782,71	30510,26
		НР - 72%; СП - 8%			189,19	0,71	16303,45	61,18		2260,37	
189	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	45	19853,57	--	893410,65	--	893410,65	--	964883,70
		СП - 8%			--	--	--	--		71473,05	
192	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	135	129,85	1,11	17529,75	149,85	3103,65	10324,80	30083,40
		НР - 72%; СП - 8%			105,75	0,47	14276,25	63,45		2228,85	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					30579,70				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					313,58			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124,63			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						896514,30		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							22107,51	
		Сметная прибыль	Тенге							75962,27	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								1025477,36
		Подраздел 2. Балкон Б2, (АС-14)									
199	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)**	м	15,32	191,09	1,90	2927,50	29,11	–	2094,70	5424,05
		НР - 72%; СП - 8%			189,19	0,71	2898,39	10,88		401,84	
200	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	8	19853,57	–	158828,56	–	158828,56	–	171534,88
		СП - 8%			–	–	–	–		12706,32	
203	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	16	129,85	1,11	2077,60	17,76	367,84	1223,68	3565,44
		НР - 72%; СП - 8%			105,75	0,47	1692,00	7,52		264,16	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					4590,39				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					46,87			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18,40			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						159196,40		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3318,38	
		Накладные расходы	Тенге							13372,32	
		Сметная прибыль	Тенге								180524,36
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Подраздел 3. Балкон Б3, (АС-14)									
210	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)**	м	11,49	191,09	1,90	2195,62	21,83	–	1571,03	4068,03
		НР - 72%; СП - 8%			189,19	0,71	2173,79	8,16		301,38	
211	ПрайсЛист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	6	19853,57	–	119121,42	–	119121,42	–	128651,16
		СП - 8%			–	–	–	–		9529,74	
215	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	15,6	129,85	1,11	2025,66	17,31	358,65	1193,09	3476,30
		НР - 72%; СП - 8%			105,75	0,47	1649,70	7,33		257,56	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					3823,49				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					39,14			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15,49			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						119480,06		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2764,12	
		Накладные расходы	Тенге							10088,68	
		Сметная прибыль	Тенге								136195,50
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 4. Балкон Б4, (АС-15)									
222	Е11-150111-0102 1115-0111-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов(межэтажный элемент)**	м	1,915	191,09	1,90	365,94	3,64	--	261,84	678,01
		НР - 72%; СП - 8%			189,19	0,71	362,30	1,36		50,23	
223	Прайс.Лист СТПРАЙСЛИСТ	**Орнамент из пенополистирола**	компл	1	19853,57	--	19853,57	--	19853,57	--	21441,86
		СП - 8%			--	--	--	--		1588,29	
226	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	3,26	129,85	1,11	423,31	3,62	74,94	249,32	726,46
		НР - 72%; СП - 8%			105,75	0,47	344,75	1,53		53,82	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				707,05				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7,26			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2,89			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						19928,52		
	Накладные расходы		Тенге							511,16	
	Сметная прибыль		Тенге							1692,34	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								22846,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1235226,76	406,85	1195119,28	28701,17	1365043,55
							39700,63	161,41	--	101115,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235226,76				
	Материалы		Тенге				3905,08				
	Всего заработная плата		Тенге					39862,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1191214,20				
		Накладные расходы	Тенге				28701,17				
		Сметная прибыль	Тенге				101115,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365043,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39862,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1365043,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,00
		Сметная заработная плата	Тенге					39862,04			
		РАЗДЕЛ 6. Козырьки крылец КР1, КР4 АС-16									
227	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	43,2	500,49	41,33	21621,17	1785,46	953,42	13957,06	38424,67
		НР - 72%; СП - 8%			437,09	11,63	18882,29	502,42		2846,45	
228	С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка**	м2	97,632	749,00	--	73126,37	--	73126,37	--	78976,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5850,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	С1235-103-0202 235-103-0202 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	49,68	749,00	–	37210,32	–	37210,32	–	40187,15
		СП - 8%			–	–	–	–		2976,83	
230	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8	1298,56	38,41	10388,48	307,28	660,64	6868,72	18637,76
		НР - 72%; СП - 8%			1177,57	14,91	9420,56	119,28		1380,56	
231	С1214-204-0619 214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,2	4664,00	–	42908,80	–	42908,80	–	46341,50
		СП - 8%			–	–	–	–		3432,70	
232	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали. Устройство	м2 покрытия	5,4	1917,82	27,48	10356,23	148,39	90,72	7310,63	19080,20
		НР - 72%; СП - 8%			1873,54	6,76	10117,12	36,50		1413,34	
233	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	5,4	3297,00	–	17803,80	–	17803,80	–	19228,10
		СП - 8%			–	–	–	–		1424,30	
234	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00902	1138030,08	2476,73	10265,03	22,34	9135,45	804,11	11954,67
		НР - 72%; СП - 8%			122753,35	1061,98	1107,24	9,58		885,53	
235	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	32	2,00	–	64,00	–	64,00	–	69,12
		СП - 8%			–	–	–	–		5,12	
236	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00494	1138030,08	2476,73	5621,87	12,24	5003,23	440,39	6547,24
		НР - 72%; СП - 8%			122753,35	1061,98	606,40	5,25		484,98	
237	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	14	29,00	–	406,00	–	406,00	–	438,48
		СП - 8%			–	–	–	–		32,48	
238	Е11-120101-0211 1112-0101-0211 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	43,2	1051,47	165,74	45423,50	7159,97	30267,64	6791,04	56391,55
		НР - 72%; СП - 8%			185,09	33,25	7995,89	1436,40		4177,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	2	3494,47	0,24	6988,94	0,48	1087,78	4248,48	12136,42
		НР - 72%, СП - 8%			2950,34	–	5900,68	–		899,00	
240	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	26,26	129,85	1,11	3409,86	29,15	603,71	2231,57	6092,84
		НР - 80%, СП - 8%			105,75	0,47	2777,00	12,34		451,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				285594,37	9465,31	219321,88	42651,99	354506,18
							56807,18	2121,77	–	26259,82	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285594,37				
	Материалы		Тенге				47802,62				
	Всего заработная плата		Тенге					58928,95			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171519,29				
		Накладные расходы	Тенге				42652,00				
		Сметная прибыль	Тенге				26259,82				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				354506,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,00
		Сметная заработная плата	Тенге					58928,95			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				354506,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,00
		Сметная заработная плата	Тенге					58928,95			

РАЗДЕЛ 7. Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19

241	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	45	-729,93	-8,57	-32846,85	-385,65	-2269,80	-27319,05	-64979,10
		НР - 90%, СП - 8%			-670,92	-3,62	-30191,40	-162,90		-4813,20	
242	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,2208	-3715098,00	–	-820293,64	–	-820293,64	–	-885917,13
		СП - 8%			–	–	–	–		-65623,49	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-853140,49	-385,65	-822563,44	-27319,05	-950896,23
							-30191,40	-162,90	–	-70436,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-853140,49				
	Материалы		Тенге				-2269,80				
	Всего заработная плата		Тенге					-30354,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-820293,64				
		Накладные расходы	Тенге				-27319,05				
		Сметная прибыль	Тенге				-70436,69				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				-950896,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-30354,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-950896,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18,00
		Сметная заработная плата	Тенге					-30354,30			

РАЗДЕЛ 9. Устройство козырьков балконов АС-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Козырек балкона Б1 L=3280мм(7 шт.)									
264	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,96	5558,16	38,41	127615,35	881,89	99696,45	25188,96	165028,67
		НР - 92%; СП - 8%			1177,57	14,91	27037,01	342,33		12224,36	
265	С1215-201-0103 215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86сорт 3	м3	0,056	102092,00	–	5717,15	–	5717,15	–	6174,52
		СП - 8%			–	–	–	–		457,37	
266	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,056	1643,79	110,12	92,05	6,16	0,02	79,69	185,48
		НР - 90%; СП - 8%			1533,33	47,91	85,87	2,68		13,74	
267	С1236-104-0201 236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до+60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	2,8	418,00	–	1170,40	–	1170,40	–	1264,03
		СП - 8%			–	–	–	–		93,63	
268	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,15	1917,82	27,48	6041,13	86,56	52,92	5449,12	12409,49
		НР - 92%; СП - 8%			1873,54	6,76	5901,65	21,29		919,23	
269	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	3,15	4270,00	–	13450,50	–	13450,50	–	14526,54
		СП - 8%			–	–	–	–		1076,04	
270	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х16 мм	шт.	77	2,00	–	154,00	–	154,00	–	166,32
		СП - 8%			–	–	–	–		12,32	
271	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	49	91,00	–	4459,00	–	4459,00	–	4815,72
		СП - 8%			–	–	–	–		356,72	
272	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	46,2	264,00	–	12196,80	–	12196,80	–	13172,54
		СП - 8%			–	–	–	–		975,74	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				33024,53				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					974,61			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					366,30			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						136897,24		
		Накладные расходы	Тенге							30717,77	
		Сметная прибыль	Тенге							16129,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								217743,30
		Подраздел 2. Козырек балкона Б2 L=2480мм (7 шт.)									
273	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	17,36	5558,16	38,41	96489,66	666,80	75380,24	19045,31	124777,78
		НР - 92%, СП - 85%			1177,57	14,91	20442,62	258,84		9242,81	
274	С1215-201-0103 215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86сорт 3	м3	0,042	102092,00	–	4287,86	–	4287,86	–	4630,89
		СП - 85%			–	–	–	–		343,03	
275	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	1643,79	110,12	69,04	4,62	0,02	59,77	139,12
		НР - 90%, СП - 85%			1533,33	47,91	64,40	2,01		10,30	
276	С1236-104-0201 236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до+60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	2,1	418,00	–	877,80	–	877,80	–	948,02
		СП - 85%			–	–	–	–		70,22	
277	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,45	1917,82	27,48	4698,66	67,32	41,17	4238,21	9651,83
		НР - 92%, СП - 85%			1873,54	6,76	4590,17	16,56		714,96	
278	С1224-104-0308 224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,45	4270,00	–	10461,50	–	10461,50	–	11298,42
		СП - 85%			–	–	–	–		836,92	
279	С1261-107-0998 261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	63	2,00	–	126,00	–	126,00	–	136,08
		СП - 85%			–	–	–	–		10,08	
280	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	35	91,00	–	3185,00	–	3185,00	–	3439,80
		СП - 85%			–	–	–	–		254,80	
281	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	46,2	264,00	–	12196,80	–	12196,80	–	13172,54
		СП - 85%			–	–	–	–		975,74	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				25097,19				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					738,74			
	- в том числе Зарплата машинистов		Тенге					277,41			
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге						106556,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							23343,29	
		Сметная прибыль	Тенге							12458,86	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге								168194,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				303288,70	1713,35	243453,63	54061,06	385937,80
							58121,72	643,71	--	28588,04	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				303288,70				
		Материалы	Тенге				175170,80				
		Всего заработная плата	Тенге					58765,43			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68282,81				
		Накладные расходы	Тенге				54061,06				
		Сметная прибыль	Тенге				28588,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				385937,77				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								37,00
		Сметная заработная плата	Тенге					58765,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				385937,77				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								37,00
		Сметная заработная плата	Тенге					58765,43			

РАЗДЕЛ 10. Козырьки крылец КР2, КР3 АС-22

282	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	4,8	1298,56	38,41	6233,09	184,37	396,38	5265,98	12418,99
		НР - 92%; СП - 8%			1177,57	14,91	5652,34	71,57		919,92	
283	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	5,52	3801,00	--	20981,52	--	20981,52	--	22660,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1678,52	
284	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали. Устройство**	м2 покрытия	1	1917,82	27,48	1917,82	27,48	16,80	1729,88	3939,52
		НР - 92%; СП - 8%			1873,54	6,76	1873,54	6,76		291,82	
285	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм**	м2	1	3297,00	--	3297,00	--	3297,00	--	3560,76
		СП - 8%			--	--	--	--		263,76	
286	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парныхуголков, тавровые профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,09591	118448,29	2332,04	11360,38	223,66	276,65	7553,32	20426,79
		НР - 69%; СП - 8%			113231,93	904,65	10860,07	86,76		1513,10	
287	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,09591	973588,00	--	93376,83	--	93376,83	--	100846,98
		СП - 8%			--	--	--	--		7470,15	
288	ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	**Надбавка за применение марки стали С245**	т	0,09591	5772,00	--	553,59	--	553,59	--	597,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		44,29	
289	С1261-107-0646 261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	8	854,00	–	6832,00	–	6832,00	–	7378,56
		СП - 8%			–	–	–	–		546,56	
290	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00088	132769,11	32946,86	116,84	28,99	1,73	88,66	221,94
		НР - 91%; СП - 8%			97869,26	12840,30	86,12	11,30		16,44	
291	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	781,00	–	468,60	–	468,60	–	506,09
		СП - 8%			–	–	–	–		37,49	
292	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	29,00	–	348,00	–	348,00	–	375,84
		СП - 8%			–	–	–	–		27,84	
293	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	1434331,26	2476,73	6884,79	11,89	4861,44	1835,07	9417,45
		НР - 91%; СП - 8%			419054,53	1061,98	2011,46	5,10		697,59	
294	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4	124,61	3,87	423,67	13,16	162,34	172,35	643,68
		НР - 69%; СП - 8%			72,99	0,48	248,17	1,63		47,67	
295	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7	202,72	5,56	344,62	9,46	190,15	101,17	481,45
		НР - 69%; СП - 8%			85,30	0,95	145,01	1,62		35,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				153138,75	499,01	131763,03	16746,42	183475,97
							20876,71	184,74	–	13590,80	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141778,37				
	Материалы		Тенге				5628,85				
	Всего заработная плата		Тенге					10114,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125857,54				
		Накладные расходы	Тенге				9193,11				
		Сметная прибыль	Тенге				12077,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				163049,20				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5,00
		Сметная заработная плата	Тенге					10114,62			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11360,38				
	Материалы		Тенге				276,64				
	Всего заработная плата		Тенге					10946,83			
		Накладные расходы	Тенге				7553,32				
		Сметная прибыль	Тенге				1513,10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20426,80				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7,00
		Сметная заработная плата	Тенге					10946,83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				183476,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,00
		Сметная заработная плата	Тенге					21061,45			
		ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ	**Тенге**				2329701,76	52073,62	1767004,61	386736,41	2933755,51
							510623,53	15271,55	–	217317,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2318341,38				
	Материалы		Тенге				982110,04				
	Всего заработная плата		Тенге					514948,25			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				784617,95				
		Накладные расходы	Тенге				379183,10				
		Сметная прибыль	Тенге				215804,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2913328,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339,00
		Сметная заработная плата	Тенге					514948,25			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11360,38				
	Материалы		Тенге				276,64				
	Всего заработная плата		Тенге					10946,83			
		Накладные расходы	Тенге				7553,32				
		Сметная прибыль	Тенге				1513,10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20426,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,00
		Сметная заработная плата	Тенге					10946,83			
		ИТОГО ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ	Тенге				2933755,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346,00
		Сметная заработная плата	Тенге					525895,08			

ОТДЕЛ 2.Работы, по корректирвочной смете

РАЗДЕЛ 3. Окна АС-9

Подраздел 7. ОК7

91	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХпрофилей глухих**	м2	0,9428	4877,25	306,74	4598,27	289,20	1697,45	1983,98	7108,83
					2770,07	152,64	2611,62	143,91		526,58	
		НР - 72%; СП - 8%									
92	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	0,9428	21807,00	–	20559,64	–	20559,64	–	22204,41
					–	–	–	–		1644,77	
		СП - 8%									
93	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014**	м2	0,9428	-9951,00	–	-9381,80	–	-9381,80	–	-10132,34
					–	–	–	–		-750,54	
		СП - 8%									
94	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	**Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001**	м2	0,9428	1862,00	–	1755,49	–	1755,49	–	1895,93
					–	–	–	–		140,44	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установкаблоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого	м2	0,5144	3755,99	315,52	1932,08	162,30	714,75	817,63	2969,69
		НР - 72%; СП - 8%			2051,00	156,61	1055,03	80,56		219,98	
96	С1223-102-0305 223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	0,5144	29813,00	–	15335,81	–	15335,81	–	16562,67
		СП - 8%			–	–	–	–		1226,86	
97	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммГОСТ 24866-2014	м2	0,5144	-9951,00	–	-5118,79	–	-5118,79	–	-5528,29
		СП - 8%			–	–	–	–		-409,50	
98	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	0,5144	1862,00	–	957,81	–	957,81	–	1034,43
		СП - 8%			–	–	–	–		76,63	
99	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков изПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	0,662	4345,94	316,73	2877,01	209,67	1191,89	1136,06	4334,12
		НР - 72%; СП - 8%			2228,77	154,72	1475,45	102,42		321,04	
100	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	0,662	31468,00	–	20831,82	–	20831,82	–	22498,37
		СП - 8%			–	–	–	–		1666,55	
101	С1261-107-0326 261-107-0326 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ24866-2014	м2	0,662	-9951,00	–	-6587,56	–	-6587,56	–	-7114,56
		СП - 8%			–	–	–	–		-527,00	
102	С1261-107-0323 261-107-0323 РСНБ РК 2022	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц ГОСТ 111-2001	м2	0,662	1862,00	–	1232,64	–	1232,64	–	1331,25
		СП - 8%			–	–	–	–		98,61	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7	Тенге				5142,10				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					661,17			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					326,89			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						43189,14		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3937,67	
		Накладные расходы	Тенге							4234,42	
		Сметная прибыль	Тенге								57164,51
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 8. ОК8									
103	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	3,96	4015,19	315,52	15900,15	1249,46	6528,73	6294,34	23970,04
		НР - 72%, СП - 8%			2051,00	156,61	8121,96	620,18		1775,55	
104	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 состеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	3,96	36727,00	–	145438,92	–	145438,92	–	157074,03
		СП - 8%			–	–	–	–		11635,11	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8121,96				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1249,46			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					620,18			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						151967,65		
	Накладные расходы		Тенге							6294,34	
	Сметная прибыль		Тенге							13410,66	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								181044,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				210331,49	1910,63	195156,80	10232,02	238208,57
							13264,06	947,07	–	17645,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				210331,49				
	Материалы		Тенге				10132,81				
	Всего заработная плата		Тенге					14211,13			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185023,98				
		Накладные расходы	Тенге				10232,01				
		Сметная прибыль	Тенге				17645,08				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				238208,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,00
		Сметная заработная плата	Тенге					14211,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				238208,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,00
		Сметная заработная плата	Тенге					14211,13			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля АС-11-13									
1 доп	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до толщины 45мм /25мм сверх 20мм, учтенных в смете/**	м2 стяжки	927,18	631,84	69,42	585829,41	64364,84	487733,76	36818,32	672455,84
		НР - 72%, СП - 8%			36,38	18,77	33730,81	17403,17		49808,11	
2 доп	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой 3Вр 100х100мм -вес 1,18кг/м2**	т	0,964267	26338,83	2619,80	25397,66	2526,19	40,49	17217,81	46024,70
		НР - 72%, СП - 8%			23677,03	1122,76	22830,98	1082,64		3409,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 дня	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,964267	567060,00	–	546797,25	–	546797,25	–	590541,03
		СП - 8%			–	–	–	–		43743,78	

Подраздел 2. Восстановление вентшахт В1

135	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,5	58240,58	5595,84	87360,87	8393,76	62309,40	13442,52	108867,66
		НР - 72%, СП - 8%			11105,14	1341,64	16657,71	2012,46		8064,27	

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	16657,71	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	8393,76	
- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге	2012,46	
Материалы, изделия и конструкции	Тенге		62309,40
Накладные расходы	Тенге		13442,52
Сметная прибыль	Тенге		8064,27
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	Тенге		108867,66

Подраздел 3. Восстановление вентшахт В2

151	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	0,68	58240,58	5595,84	39603,59	3805,18	28246,91	6093,94	49353,33
		НР - 72%, СП - 8%			11105,14	1341,64	7551,50	912,32		3655,80	

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	7551,50	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3805,18	
- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге	912,32	
Материалы, изделия и конструкции	Тенге		28246,93
Накладные расходы	Тенге		6093,94
Сметная прибыль	Тенге		3655,80
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге		49353,33

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				1284988,78	79089,97	1125127,81	73572,59	1467242,56
							80771,00	21410,59	–	108681,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1284988,78				
	Материалы		Тенге				578330,60				
	Всего заработная плата		Тенге					102181,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				546797,25				
		Накладные расходы	Тенге				73572,59				
		Сметная прибыль	Тенге				108681,19				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1467242,56				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								67,00
		Сметная заработная плата	Тенге					102181,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1467242,56				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								67,00
		Сметная заработная плата	Тенге					102181,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Обрамление оконных и дверных проемов АС-18,19									
4 доп	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	102,676126	3297,00	–	338523,19	–	338523,19	–	365605,04
		СП - 8%			–	–	–	–		27081,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				338523,19	–	338523,19	–	365605,04
							–	–	–	27081,85	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				338523,19				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				338523,19				
		Сметная прибыль	Тенге				27081,85				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				365605,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				365605,04				
		ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ	**Тенге**				1833843,46	81000,60	1658807,80	83804,60	2071056,18
							94035,06	22357,66	–	153408,12	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1833843,46				
		Материалы	Тенге				588463,41				
		Всего заработная плата	Тенге					116392,72			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1070344,42				
		Накладные расходы	Тенге				83804,60				
		Сметная прибыль	Тенге				153408,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2071056,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,00
		Сметная заработная плата	Тенге					116392,72			
		ИТОГО ПО КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ СМЕТЕ	Тенге				2071056,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76,00
		Сметная заработная плата	Тенге					116392,72			
		Итого по акту	**Тенге**								6309413
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								56785
		Итого	Тенге								6366198
		Дополнительные затраты на климатические условия 0,72%	Тенге								45837
		Итого	Тенге								6412034
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								128241
		Итого	Тенге								6540275
		Скидка подрядчика к=0,9500	Тенге								-327016
		Итого	Тенге								6213258,98
		НДС 12%	Тенге								745591,08
		Итого по акту	**Тенге**								6958850,05

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного

Руководитель _____ Шемгисов Ю.В.

Авторский надзор: ТОО "ПроектСтройСервис-KZ"

Технический директор _____ Жалмагамбетов Е.Т.

Замечания на сопоставление сметно-нормативной базе проверить

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Градстройсервис"

Руководитель _____ Куматкалиев Б.С.

Технадзор: ТОО "СКПТиЭ ТРОИЦКАЯ ЭКСПЕРТИЗА"

ЭКСПЕРТ _____ Ахметов Ж.Н.